ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "ForteBank"

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.
к договору № 79 от 02.07.2021г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Средний рем а/д областного значения и искусствен сооружен «"Гр Р.Уз. (на Ташкент)-Шым-Тараз-Алматы-Хоргос чер Кокпек, Коктал, Благовещенку, гра Р. Кыргызстан"(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (учас км 3,810 - 33,810), Жамбылского р/н | тенге | 763998378,19 | 145714285,71 | 67585500,00 | 60000000,00 | 85714285,71 | 25714285,71 | 60000000,00 |
| | -в т.ч. на 2021г. | тенге | 225285000,00 | 145714285,71 | 67585500,00 | 60000000,00 | 85714285,71 | 25714285,71 | 60000000,00 |
| | -в т.ч. на 2022г. | тенге | 538713378,19 | | | | | | |
| | Всего по акту: | тенге | 763998378,19 | 145714285,71 | 67585500,00 | 60000000,00 | 85714285,71 | 25714285,71 | 60000000,00 |

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____Дарибаев Г.Т.

МП

Представитель заказчика:

_____ Аппаков А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____Гринченко В.Н.

МП

Форма-2

# А К Т

Приемки выполненных работ за сентябрь 2021г.

Средний рем а/д областного значения и искусствен сооружен «"Гр Р.Уз. (на Ташкент)-Шым-Тараз-Алматы-Хоргос чер Кокпек, Коктал, Благовещенку, гра Р. Кыргызстан"-(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (учас км 3,810 – 33,810), Жамбылского р/и

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Фрезерование с КМ 3+810 по КМ 32+150** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | м2 покрытия | | 18525,275 | 99,14 | 95,58 | 1836683 | 1770725 | 286 | 237463 | 2240077 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 3,55 | 8,32 | 65672 | 154201 | | 165932 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00055 | 10,188901 | 28,00 | | | | 285 | | |
| 2 | 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км | т | | 1333,82 | 44,00 | -- | 58688 | -- | | -- | 63383 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4695 | |
| 3 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания.Розлив вяжущих материалов | т | | 3,382 | 1882,68 | 1882,68 | 6367 | 6367 | -- | 3707 | 10881 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1015,00 | -- | 3433 | | 806 | |
| 4 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | | 3,483 | 121663,56 | -- | 423754 | -- | 423754 | -- | 457655 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 33900 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона | т смеси | | 820,8 | 1728,11 | 1440,27 | 1418436 | 1182170 | 2204 | 590153 | 2169276 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 285,16 | 380,58 | 234062 | 312377 | | 160687 | |
| 5.1 | 2113-0703-0201 | В ТОМ ЧИСЛЕ: Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00005 | 0,04104 | 53700,00 | | | | 2204 | | |
| 6 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | | 0,607 | 121663,56 | -- | 73850 | -- | 73850 | -- | 79758 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5908 | |
| 7 | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013 | т | | 829,008 | 14382,00 | -- | 11922793 | -- | 11922793 | -- | 12876617 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 953823 | |
| 8 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания.Розлив вяжущих материалов | т | | 6,84 | 1882,68 | 1882,68 | 12878 | 12878 | -- | 7498 | 22006 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1015,00 | -- | 6943 | | 1630 | |
| 9 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | | 7,045 | 121663,56 | -- | 857120 | -- | 857120 | -- | 925689 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 68570 | |
| 10 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см/4+1=5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство | м2 покрытия | | 22800 | 183,14 | 128,84 | 4175516 | 2937647 | 116328 | 2042363 | 6715310 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 49,19 | 33,75 | 1121541 | 769536 | | 497430 | |
| 10.1 | 2105-0302-0101 | В ТОМ ЧИСЛЕ: Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,14136 | 216144,00 | | | | 30554 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 3,42 | 25080,00 | | | | | 85774 | | |
| 11 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,246 | 121663,56 | -- | 29929 | -- | 29929 | -- | | | 32324 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | | 2394 | | |
| 12 | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013 | т | 2202,48 | 14382,00 | -- | 31676067 | -- | 31676067 | -- | | | 34210153 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | | 2534085 | | |
| 13 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 22800 | 0,31 | 0,04 | 6993 | 985 | -- | 6489 | | | 14561 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,26 | -- | 6008 | -- | | | 1079 | | |
| 14 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,064 | 121663,56 | -- | 7786 | -- | 7786 | -- | | | 8409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | | 623 | | |
| 15 | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013 | т | 551,76 | 14382,00 | -- | 7935412 | -- | 7935412 | -- | | | 8570245 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | | 634833 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 60442273 | 5910772 | 53045529 | 2887673 | 68396344 | |
| | | | | | | | | 1427283 | 1246489 | -- | 5066395 | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 60442273 | | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 118817 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2673772 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1392439 | | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 51534273 | | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 58688 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2887674 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 5066396 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 68396342 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | 1590 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2673772 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 68396342 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | 1590 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2673772 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочин** | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 | Обочины.Укрепление | м2 покрытия обочин | | 19194,27 | 204,00 | 168,18 | 3915689 | 3228020 | 3762 | 1753162 | 6122359 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 35,63 | 48,94 | 683907 | 939391 | | 453508 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,007 | 134,35989 | 28,00 | | | | 3762 | | |
| 17 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | | 285,035 | 211,51 | 201,32 | 60287 | 57384 | 25 | 14321 | 80576 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,10 | 59,68 | 2878 | 17012 | | 5969 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 2101-0201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,011401 | 2231,00 | | | | 25 | | |
| 18 | 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км | т | | 684,084 | 44,00 | -- | 30100 | -- | | -- | 32508 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2408 | |
| 19 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | 1993,959 | 2948,82 | -- | 5879826 | -- | 5879826 | -- | 6350212 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 470386 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 9885902 | 3285403 | 5883613 | 1767483 | 12585655 |
| | | | | | | | | 686785 | 956403 | -- | 932271 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 9885902 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 3788 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1643188 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 5879826 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 30100 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1767482 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 932271 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 12585655 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1167 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1643188 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 12585655 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1167 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1643188 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 80981999,00 |
| | | В том числе в ценах на 2021г. | Тенге | | | | | | | | | 85034013,60 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | | 10204081,63 |
| | | Всего с учетом НДС | Тенге | | | | | | | | | 95238095,23 |
| | | Всего с учетом тендерной скидки | Тенге | | | | | | | | | 85714285,71 |

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика Аппаков А.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" Гринченко В.Н.