Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г. Нур-Султан

Исполнитель: ТОО "Жусан KZ-1"

Наименование объекта и его адрес: Текущее содержание и обустройство ограждений

Статья: Благоустройство и озеленение населенных пунктов-программа 011

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за **АВГУСТ 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	**дата**	наименование	код	наименование	код
		76	**26.05.2021**	МБ	1230001		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущее содержание и обустройство ограждений	**53 709 088**	**18 538 125**							**2 224 575**	**20 762 700**

Заказчик:
Заместитель акима
района "Алматы" г. Нур-Султан **Бапышев Б.М.**

М.П.

Исполнитель:
Руководитель
ТОО "Жусан KZ-1" **Ж. Жагыпаров**

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО "Жусан KZ-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущее содержание и обустройство ограждений**
(наименование, адрес)

Объект : **район "Алматы"**
(наименование)

76АА
Форма

Договор подряда (контракт) **№ 76 от 26.05.2021г.**

Акт приемки выполненных работ за АВГУСТ 2021г.

Текущее содержание и обустройство ограждений

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 под стойки НР = 72 %										
				яма	44	1125,2	895,88	49509	39419	–	20734	75862	
						229,32	425,15	10090	18707	–	5619		
2	2	1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания. НР = 93 % К=44,000;	м3 основания	0,704	6906,61	1924,26	4862	1355	2740	1321	6678	
						1089,7	927,88	767	653	–	495		
3	3	1109-0302-0112	Прим.Стойки .Монтаж труб НР = 69 %	т конструкций	0,693	10676,52	705,41	7399	489	765	4424	12769	
						8867,04	384,1	6145	266	–	946		
4	4	1109-0305-0401	Прим.Ограждения. Монтаж НР = 69 % К=44,000;	т конструкций	2,2	141382,31	1658,91	311041	3650	25747	195251	546795	
						128020	603,62	281644	1328	–	40503		

5	5 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 /80х80х2/	т	0,693	284606		197232		197232	–	213011	Казахстан
					–		–		–	15779		
6	6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,714	18439,13	11,19	123800	75	113120	9664	144141	
					1579,5	2,17	10605	15	–	10677		
7	7 1212-0103-0107	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 % (стойки)	м2	28,16	915,93	0,31	25793	9	2108	17050	46270	
					840,75	0,17	23676	5	–	3427		
8	8 1218-0101-2302	Ограждения металлические. Ремонт средний НР = 10 %	м2	223	13887,27	127,14	3096861	28352	14691	305382	3674422	
					13694,25	–	3053818	–	–	272179		
9	9 1212-0103-0107	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 % (ограждения)	м2	3170	915,93	0,31	2903498	983	237338	1919316	5208639	
					840,75	0,17	2665178	539	–	385825		
10	10 2113-0703-1405	Вода техническая холодная	м3	452	30		13560		13560	–	14645	Казахстан
					–		–		–	1085		
11	11 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	368	6032	6032	2219776	2219776	–	–	2397358	

					–	1670	–	614560	–	177582	
12	12 1212-0104-0304	прим. Очистка от грязи, мойка ограждений из шланга под давлением НР = 72 %	м2	5830	697,45	630,4	4066134	3675232	15450	1672324	6197535
					64,4	334	375452	1947220	–	459077	

Всего	**18 538 125**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 427 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 969 340
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 583 293
- материалы, изделия и конструкции, тенге	622 751
- накладные расходы, тенге	4 145 466
в т.ч. зарплата, тенге	373 092
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 373 194
Всего	**18 538 125**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**18 538 125**
НДС (12 %)	2 224 575
Итого	**20 762 700**

Заказчик:

Заместитель акима района "Алматы" г.Астаны — **Бапышев Б.М.**

Руководитель ОИ района "Алматы" г.Астаны — **Панжеев А.Н.**

Руководитель СО района "Алматы" г.Астаны — **Тлегенова Р.С.**

Главный специалист СО района "Алматы" г.Астаны — **Зиядина Ж.**

Главный специалист ОИ района "Алматы" г.Астаны — **Карашева Г.Ж.**

Исполнитель:

Руководитель ТОО "Жусан KZ-1" — **Ж. Жагыпаров**

"SANA-2015", Версия 20.4Д от 05.10.20 г.

Согласованно:
Директор
ТОО "Жусан KZ-1"
Ж. Жагыпаров

Утверждено:
Заместитель акима
района "Алматы" г. Нур-Султан
Б. Бапышев

Дефектный акт за АВГУСТ 2021 год
Текущее содержание и обустройство ограждений.

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 под стойки	яма	44
2	Устройство щебеночного основания.	м3 основания	0,704
3	Прим.Стойки .Монтаж труб	т конструкций	0,693
4	Прим.Ограждения. Монтаж	т конструкций	2,2
5	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 /80х80х2/	т	0,693
6	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,714
7	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2	28,16
8	Ограждения металлические. Ремонт средний	м2	223
9	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2	3170
10	Вода техническая холодная	м3	452
11	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	368
12	прим. Очистка от грязи, мойка ограждений из шланга под давлением	м2	5830

Руководитель ОИ **Панжеев А.Н.**

Главный специалист ОИ **Карашева Г.Ж.**

Представитель ТОО "Жусан KZ-1"