Приложение №4 к приказу МИиР РК от
02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"БИН 000140001467 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НордСтройKZ" БИН 071240003036 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, РАХИМБЕКА САБАТАЕВА, 151

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа батыр

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 Г ОТ 15.09.2021

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021-31	16.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа батыр	6 689 963,61	1 955 324,65	5 973 181,79	1 955 324,65					234 638,96	**2 189 963,61**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Зам Руководителя Оспанов Р.С.**
БИН000140001467

ПОДРЯДЧИК:_____ **Ру Технический директор Токубаев М.С.**
БИН 071240003036

ЭКСПЕРТ _____ **Каков Т.Р.**
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИП "Каков"
БИН 601027301162

ЭКСПЕРТ _____ **Авхадов Х.А.**
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "ПГС Компания"
БИН 040840005383

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"БИН 000140001467 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НордСтройKZ" БИН 071240003036 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, РАХИМБЕКА САБАТАЕВА, 151

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа батыр

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа батыр

Договор № 2021-31 от 16.04.2021 г

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 Г ОТ 13.09.2021
Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа

Основание: РП

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВСКРЫВОЧНОЙ С НАВЕСОМ											
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		180	1,52	1,52	273	273	--	51	350	
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,39	--	71		26		
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		31	28,80	28,80	893	893	--	283	1270	
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,70	--	394		94		
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		6,3	2470,23	--	15562	--	--	11205	28909	
		НР - 72%; СП - 8%				2470,23	--	15562	--		2141		
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2,14	2012,78	--	4307	--	--	3101	8001	
		НР - 72%; СП - 8%				2012,78	--	4307	--		593		
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,97	1049,76	--	4168	--	--	3001	7742	
		НР - 72%; СП - 8%				1049,76	--	4168	--		573		
6	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя. Погрузка	т		51,1415	305,00	--	15598	--		--	16846	
		СП - 8%				--	--	--	--		1248		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
7	4102-0101-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т		51,1415	456,00	--	23321	--		--	25186	
		СП - 8%				--	--	--	--		1866		
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		30	18,89	15,76	567	473	2	217	846	
		НР - 72%; СП - 8%				3,08	6,95	92	208		63		
9	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие грунтовые под полы. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя		10,45	5729,54	1877,79	59874	19623	49	46521	114906	
		НР - 94%; СП - 8%				3847,10	888,80	40202	9288		8512		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					124563	21262	51	64379	204056	
								64332	9961	--	15116		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					124563					
	Материалы		Тенге					50					
	Всего заработная плата		Тенге						74293				
	Транспортные расходы		Тенге					38919					
		Накладные расходы	Тенге					64379					
		Сметная прибыль	Тенге					15115					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					204057					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58	
		Сметная заработная плата	Тенге						74293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**204056**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58	
		Сметная заработная плата	Тенге						74293				

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,5195025	1049,76	--	545	--	--	393	1013	
		НР - 72%; СП - 8%				1049,76	--	545	--		75		
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		5,95	19112,87	1402,34	113722	8344	82223	23064	147728	
		НР - 91%; СП - 8%				3891,60	368,08	23155	2190		10943		
12	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		1,205	23897,73	1206,32	28797	1454	19354	7625	39335	
		НР - 91%; СП - 8%				6629,70	323,48	7989	390		2914		
13	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т		0,0427	532909,86	2233,86	22755	95	9994	11568	37069	
		НР - 91%; СП - 8%				296631,00	1064,35	12666	45		2746		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					165819	9893	111571	42650	225145	
								44355	2625	--	16678		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					165819					
	Материалы		Тенге					111571					
	Всего заработная плата		Тенге						46981				
		Накладные расходы	Тенге					42649					
		Сметная прибыль	Тенге					16677					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					225145					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34	
		Сметная заработная плата	Тенге						46981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**225145**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34	
		Сметная заработная плата	Тенге						46981				

ОТДЕЛ 1.Надземная часть

РАЗДЕЛ 3.Деревянный каркас, кровля

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		2	111562,17	1141,92	223124	2284	162025	53981	299273	
		НР - 90%; СП - 8%				29407,50	581,76	58815	1164		22168		
19	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		0,5	112009,14	1543,44	56005	772	41034	13095	74628	
		НР - 90%; СП - 8%				28398,50	701,87	14199	351		5528		
22	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия		10	6790,10	241,65	67901	2416	53199	12052	86350	
		НР - 90%; СП - 8%				1228,58	110,57	12286	1106		6396		
25	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм.	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2		70	1719,72	13,46	120380	942	103312	11984	142954	
		НР - 72%; СП - 8%				230,38	7,40	16126	518		10589		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					467410	6414	359570	91112	603205	
								101427	3138	--	44681		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					467410					
	Материалы		Тенге					359570					
	Всего заработная плата		Тенге						104565				
		Накладные расходы	Тенге					91112					
		Сметная прибыль	Тенге					44682					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					603204					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81	
		Сметная заработная плата	Тенге						104565				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**603205**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81	
		Сметная заработная плата	Тенге						104565				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 БИОТЕРМИЧЕСКАЯ ЯМА

		РАЗДЕЛ 2. Стена и днище											
14	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		5,856	38169,74	2632,40	223522	15415	18463	149092	402423	
		НР - 76%; СП - 8%				32384,64	1115,04	189644	6530		29809		
15	2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3		5,86	15984,00	--	93666	--	93666	--	101160	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		7493		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					317188	15415	112129	149092	503583	
								189644	6530	--	37302		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					317188					
	Материалы		Тенге					18462					
	Всего заработная плата		Тенге						196174				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					93666					
		Накладные расходы	Тенге					149092					
		Сметная прибыль	Тенге					37302					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					503583					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									121	
		Сметная заработная плата	Тенге						196174				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**503583**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									121	
		Сметная заработная плата	Тенге						196174				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ЯМА

		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		66,096	2012,78	--	133037	--	--	95786	247129	
		НР - 72%; СП - 8%				2012,78	--	133037	--		18306		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					133037	--	--	95786	247129	
								133037	--	--	18306		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					133037					
	Всего заработная плата		Тенге						133037				
		Накладные расходы	Тенге					95786					
		Сметная прибыль	Тенге					18306					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					247129					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102	
		Сметная заработная плата	Тенге						133037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**247129**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102	
		Сметная заработная плата	Тенге						133037				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1 ОГРАЖДЕНИЕ											
1	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /под стойки/	м3		3	22012,42	1080,31	66037	3241	47099	15485	88044	
		НР - 91%; СП - 8%				5232,32	439,73	15697	1319		6522		
2	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /цоколь/	м3		2	20709,46	1402,34	41419	2805	30831	7753	53105	
		НР - 91%; СП - 8%				3891,60	368,08	7783	736		3934		
3	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм.	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		1,13648	28593,83	13322,71	32496	15141	7605	10063	45964	
		НР - 69%; СП - 8%				8578,92	4253,59	9750	4834		3405		
11	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций		0,10052	167845,33	77443,46	16872	7785	1971	6065	24772	
		НР - 69%; СП - 8%				70794,00	16655,15	7116	1674		1835		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					156824	28971	87506	39366	211885	
								40346	8564	--	15696		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					107456					
	Материалы		Тенге					77930					
	Всего заработная плата		Тенге						25536				
		Накладные расходы	Тенге					23237					
		Сметная прибыль	Тенге					10455					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					141149					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19	
		Сметная заработная плата	Тенге						25536				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					49368					
	Материалы		Тенге					9577					
	Всего заработная плата		Тенге						23374				
		Накладные расходы	Тенге					16128					
		Сметная прибыль	Тенге					5240					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					70736					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14	
		Сметная заработная плата	Тенге						23374				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**211885**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**1995003**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					573141					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						81955				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						30818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						670827			
		- Перевозка грузов	Тенге				38919					
		- Накладные расходы	Тенге							482385		
		- Сметная прибыль	Тенге							147779		
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	Тенге			**46284**						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г				**2041287**						
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	Тенге			**49399**						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г	ТЕНГЕ			**2090686**						
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге			**41814**						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г.	Тенге			**2132500**						
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,9169166			**1955324,65**						
		НДС 12%	Тенге			**234638,96**						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	Тенге			**2189963,61**						

Принял:

ЗАКАЗЧИК: _____ **Зам Руководителя Оспанов Р.С.**
БИН000140001467

ЭКСПЕРТ _____ **Каков Т.Р.**
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИП "Каков"
БИН 601027301162

Куратор Гл. специалист _____ **Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: _____ **Технический директор Токубаев М.С.**
БИН 071240003036

ЭКСПЕРТ _____ **Авхадов Х.А.**
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "ПГС Компания"
БИН 040840005383