Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"БИН 000140001467 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НордСтройKZ" БИН 071240003036 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, РАХИМБЕКА САБАТАЕВА, 151

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Мамайского сельского округа, селоМамай

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 Г ОТ 13.09.2021

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021-30	16.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Мамайского сельского округа, село Мамай	5 805 395,28	1 165 531,50	5 183 388,64	1 165 531,50					139 863,78	**1 305 395,28**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Зам.Руководителя Оспанов Р.С.**
БИН000140001467

ПОДРЯДЧИК: _____ **Ру Технический директор Токубаев М.С.**
БИН 071240003036

ЭКСПЕРТ _____ **Каков Т.Р.**
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИП "Каков"
БИН 601027301162

ЭКСПЕРТ _____ **Авхадов Х.А.**
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "ПГС Компания"
БИН 040840005383

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"БИН 000140001467 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НордСтройKZ" БИН 071240003036 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, РАХИМБЕКА САБАТАЕВА, 151

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Мамайского сельского округа, селоМамай

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Мамайского сельского округа, селоМамай

Договор № 2021-30 от 16.04.2021 г

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 Г ОТ 13.09.2021
Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Мамайского сельского округа, село Мамай

Основание: РП

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВСКРЫВОЧНОЙ С НАВЕСОМ													
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		180	1,52	1,52	273	273	--	51	350	
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,39	--	71		26		
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		31	28,80	28,80	893	893	--	283	1270	
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,70	--	394		94		
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		6,3	2470,23	--	15562	--	--	11205	28909	
		НР - 72%; СП - 8%				2470,23	--	15562	--		2141		
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2,14	2012,78	--	4307	--	--	3101	8001	
		НР - 72%; СП - 8%				2012,78	--	4307	--		593		
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,97	1049,76	--	4168	--	--	3001	7742	
		НР - 72%; СП - 8%				1049,76	--	4168	--		573		
6	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя. Погрузка	т		51,1415	305,00	--	15598	--		--	16846	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%				--	--	--	--		1248		
7	4102-0101-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т		51,1415	456,00	--	23321	--		--	25186	
		СП - 8%				--	--	--	--		1866		
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		30	18,89	15,76	567	473	2	217	846	
		НР - 72%; СП - 8%				3,08	6,95	92	208		63		
9	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие грунтовые под полы. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя		10,45	5729,54	1877,79	59874	19623	49	46521	114906	
		НР - 94%; СП - 8%				3847,10	888,80	40202	9288		8512		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					124563	21262	51	64379	204056	
								64332	9961	--	15116		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					124563					
	Материалы		Тенге					50					
	Всего заработная плата		Тенге						74293				
	Транспортные расходы		Тенге					38919					
		Накладные расходы	Тенге					64379					
		Сметная прибыль	Тенге					15115					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					204057					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58	
		Сметная заработная плата	Тенге						74293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**204056**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58	
		Сметная заработная плата	Тенге						74293				

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,5195025	1049,76	--	545	--	--	393	1013	
		НР - 72%; СП - 8%				1049,76	--	545	--		75		
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		5	19112,87	1402,34	95564	7012	69094	19382	124142	
		НР - 91%; СП - 8%				3891,60	368,08	19458	1840		9196		
12	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,5	23897,73	1206,32	11949	603	8031	3164	16322	
		НР - 91%; СП - 8%				6629,70	323,48	3315	162		1209		
13	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т		0,02	532909,86	2233,86	10658	45	4680	5418	17362	
		НР - 91%; СП - 8%				296631,00	1064,35	5933	21		1286		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					118717	7660	81805	28357	158839	
								29251	2023	--	11766		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					118717					
	Материалы		Тенге					81806					
	Всего заработная плата		Тенге						31274				
		Накладные расходы	Тенге					28356					
		Сметная прибыль	Тенге					11766					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					158839					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22	
		Сметная заработная плата	Тенге						31274				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**158839**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22	
		Сметная заработная плата	Тенге						31274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 БИОТЕРМИЧЕСКАЯ ЯМА

		РАЗДЕЛ 2. Стена и днище										
14	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,856	38169,74	2632,40	185352	12783	15309	123633	333704	
		НР - 76%; СП - 8%			32384,64	1115,04	157260	5415		24719		
15	2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3	4,86	15984,00	--	77682	--	77682	--	83897	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		6215		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				263034	12783	92991	123633	417601	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				157260	5415	--	30934		
	Материалы		Тенге				263034					
	Всего заработная плата		Тенге				15310					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					162674				
		Накладные расходы	Тенге				77682					
		Сметная прибыль	Тенге				123633					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30933					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				417600					
		Сметная заработная плата	Тенге								101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					162674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**417601**					
		Сметная заработная плата	Тенге								101	
								162674				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ЯМА

		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	66,096	2012,78	--	133037	--	--	95786	247129	
		НР - 72%; СП - 8%			2012,78	--	133037	--		18306		
2	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	21,17	5250,07	1889,42	111144	39999	48814	38446	161558	
		НР - 93%; СП - 8%			1054,85	897,92	22331	19009		11967		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				244181	39999	48814	134232	408687	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155368	19009	--	30273		
	Материалы		Тенге				244181					
	Всего заработная плата		Тенге				48814					
		Накладные расходы	Тенге					174377				
		Сметная прибыль	Тенге				134233					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30273					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				408687					
		Сметная заработная плата	Тенге								131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					174377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**408687**					
		Сметная заработная плата	Тенге								131	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					174377				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**1189183**	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				406210					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81703				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36408				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						223661			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Перевозка грузов	Тенге				38919					
		- Накладные расходы	Тенге							350601		
		- Сметная прибыль	Тенге							88089		
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	Тенге			**27589**						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г				**1216772**						
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	Тенге			**29446**						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г	ТЕНГЕ			**1246218**						
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге			**24924**						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г.	Тенге			**1271142**						
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА K=	0,9169166			**1165531,50**						
		НДС 12%	Тенге			**139863,78**						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	Тенге			**1305395,28**						

Принял:

ЗАКАЗЧИК: _____ **Зам Руководителя Оспанов Р.С.**
БИН000140001467

ЭКСПЕРТ _____ **Каков Т.Р.**
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИП "Каков"
БИН 601027301162

Куратор Гл. специалист _____ **Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: _____ **Технический директор Токубаев М.С.**
БИН 071240003036

ЭКСПЕРТ _____ **Авхадов Х.А.**
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "ПГС Компания"
БИН 040840005383