ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №214 от 05.05.2021
Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Корнеевская средняя школа" по месту расположения СКО,Есильский район,с Корнеевка , ул. Молодежная

Акт выполненных работ №5
за сентябрь 2021 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
Общестроительные работы
РАЗДЕЛ 1.Отделка помещений

2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1083,6	436,98	2,97	473508	3219	126008	249027	780339
		НР - 72% СП - 8%			317,72	1,47	344281	1590		57803	
4	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1953	391,56	2,97	764710	5801	207612	398997	1256803
		НР - 72% СП - 8%			282,28	1,47	551297	2866		93097	
5	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	195	582,92	1,32	113669	257	38152	54279	181385
		НР - 72% СП - 8%			385,95	0,66	75260	128		13436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1351887	9277	371772	702303	2218527
							970838	4584	--	164336	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1351887				
		Материалы	Тенге				371772				
		Всего заработная плата	Тенге					975422			
		Накладные расходы	Тенге				702304				
		Сметная прибыль	Тенге				164335				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2218526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								797
		Сметная заработная плата	Тенге					975422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2218526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								797
		Сметная заработная плата	Тенге					975422			

РАЗДЕЛ 2.Полы

		Тип 1										
11	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 72%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	163,8	806,87 581,42	3,46 1,72	132166 95236	568 281	36362	68772 16075		217013
12	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м плинтусов	65	387,88 86,75	2,20 1,08	25212 5639	143 70	19430	4111 2346		31669
		Тип 2										
17	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	108	1672,59 1248,68	74,58 34,75	180639 134857	8055 3753	37727	99799 22435		302874
18	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787- 2001 СП - 8%	м2	110,16	2239,00 --	-- --	246648 --	-- --	246648	-- 19732		266380
19	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м плинтусов	170,5	347,48 314,82	1,65 0,81	59246 53677	281 139	5288	38748 7839		105832
20	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	17,2205	2239,00 --	-- --	38557 --	-- --	38557	-- 3085		41641
		Тип 3										
24	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	639,4	2426,49 301,28	22,99 10,35	1551500 192638	14702 6621	1344160	143467 135597		1830564
25	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 72%, СП - 8%	м плинтусов	393,5	261,25 87,31	2,24 0,88	102803 34358	881 347	67564	24987 10223		138013
26	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	шт.	1034,905	15,00 --	-- --	15524 --	-- --	15524	-- 1242		16765
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2352294 516405	24630 11211	1811260	379884 218574		2950751
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2352294					
	Материалы		Тенге				1510530					
	Всего заработная плата		Тенге					527616				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300729					

		Накладные расходы	Тенге				379884				
		Сметная прибыль	Тенге				218574				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				2950752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	Тенге					527616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2950752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	Тенге					527616			

РАЗДЕЛ 3.Проемы

Двери

34	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	12,6	2952,39	48,42	37200	610	6729	21685	63595
		НР - 72%, СП - 8%			2369,90	20,37	29861	257		4711	
35	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	12,6	40518,00	–	510527	–	510527	–	551369
		СП - 8%			–	–	–	–		40842	
36	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	6	1288,44	2,04	7731	12	–	5557	14351
		НР - 72%, СП - 8%			1286,40	–	7718	–		1063	
37	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	6	9566,00	–	57396	–	57396	–	61988
		СП - 8%			–	–	–	–		4592	
38	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	188,58	1789,96	77,36	337550	14588	106302	160745	538158
		НР - 72%, СП - 8%			1148,90	34,98	216660	6596		39864	
39	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	42,63	5643,00	–	240561	–	240561	–	259806
		СП - 8%			–	–	–	–		19245	
40	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	60,9	4458,00	–	271492	–	271492	–	293212
		СП - 8%			–	–	–	–		21719	
41	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	62,37	4157,00	–	259272	–	259272	–	280014

		СП - 8%			–	–	–	–		20742	
42	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 20-12 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ РК 943.2-92	м2	22,68	4457,00	200	143281	–	94281	97501	583370
		СП - 8%			–	–	–	–		7542	
43	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	186	295,00	–	54870	–	54870	–	59260
		СП - 8%			–	–	–	–		4390	
44	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	93	1612,00	–	149916	–	149916	–	161909
		СП - 8%			–	–	–	–		11993	
45	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	93	3495,00	–	325035	–	325035	–	351038
		СП - 8%			–	–	–	–		26003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2345831**	**15210**	**2076381**	**187987**	**2736523**
							254239	**6853**	–	**202706**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1258026**				
	Материалы		Тенге				**106302**				
	Всего заработная плата		Тенге					**223256**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**920476**				
		Накладные расходы	Тенге				**160745**				
		Сметная прибыль	Тенге				**113502**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1532273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**189**
		Сметная заработная плата	Тенге					**223256**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1087804**				
	Материалы		Тенге				**6729**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37836**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1042874**				
		Накладные расходы	Тенге				**27242**				
		Сметная прибыль	Тенге				**89204**				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1204250**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37836**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2736523**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**221**
		Сметная заработная плата	Тенге					**261092**			

РАЗДЕЛ 4.Кровля

Водосточная система

61	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	230	1431,08	90,12	329149	20728	–	226259	599841
		НР - 72%; СП - 8%			1340,96	25,34	308421	5828		44433	
62	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	300	1111,85	149,35	333555	44805	33600	194004	569764
		НР - 72%; СП - 8%			850,50	47,67	255150	14300		42205	
65	1208-0101-2706 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей	шт.	23	604,35	2,20	13900	51	–	9990	25801

		НР - 72%; СП - 8%			602,15	1,08	13850	25		1911	
69	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,017388	499541,00	–	8686	–	8686	–	9381
		СП - 8%			--	–	–	–		695	
70	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	290	101,12	23,33	29324	6767	2025	16132	49093
		НР - 72%; СП - 8%			70,80	6,46	20532	1874		3637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				714614	72351	44311	446385	1253880
							597952	22027	–	92881	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				714614				
	Материалы		Тенге				35625				
	Всего заработная плата		Тенге					619979			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8686				
		Накладные расходы	Тенге				446385				
		Сметная прибыль	Тенге				92880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1253879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
		Сметная заработная плата	Тенге					619979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1253879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
		Сметная заработная плата	Тенге					619979			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9159681
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2339436				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					121468			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44674			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4303724		
		- Накладные расходы	Тенге							1716559	
		- Сметная прибыль	Тенге							678497	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Электромонтажные работы

РАЗДЕЛ 1.Низковольтное комплектное оборудование

1	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	5	3575,80	56,01	17879	280	4841	9266	29317
		НР - 72%; СП - 8%			2551,60	22,37	12758	112		2172	
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	85	1416,99	–	120444	–	849	86108	223077
		НР - 72%; СП - 8%			1407,00	–	119595	–		16524	
7	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	5	3189,58	56,01	15948	280	4841	7876	25730
		НР - 72%; СП - 8%			2165,38	22,37	10827	112		1906	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	35	1416,99	–	49595	–	350	35456	91855
		НР - 72%; СП - 8%			1407,00	–	49245	–		6804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				203866	560	10881	138706	369979

						192425	224	–	27406		
Стоимость монтажных работ			Тенге			170039					
Материалы			Тенге			1199					
Всего заработная плата			Тенге				168840				
		Накладные расходы	Тенге			121565					
		Сметная прибыль	Тенге			23328					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге			314932					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге				168840				
Стоимость общестроительных работ			Тенге			33827					
Материалы			Тенге			9682					
Всего заработная плата			Тенге				23809				
		Накладные расходы	Тенге			17142					
		Сметная прибыль	Тенге			4078					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			55047					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге				23809				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			369979					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге				192649				

РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование

12	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	487	2414,99	15,59	1176099	7592	651174	374786	1674955
		НР - 72%; СП - 8%			1062,28	6,58	517333	3203		124071	
19	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	шт.	6	664,07	62,22	3984	373	63	2667	7183
		НР - 72%; СП - 8%			591,33	25,98	3548	156		532	
21	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	52	2414,99	15,59	125579	811	69529	40018	178845
		НР - 72%; СП - 8%			1062,28	6,58	55239	342		13248	
25	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	шт.	19	664,07	62,22	12617	1182	200	8445	22747
		НР - 72%; СП - 8%			591,33	25,98	11235	494		1685	
28	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	13	702,33	16,31	9130	212	85	6421	16796
		НР - 72%; СП - 8%			679,47	6,58	8833	86		1244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1327410	10170	721051	432337	1900526
							596188	4281	–	140780	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1327410				
Материалы			Тенге				721052				

	Всего заработная плата		Тенге					600468			
		Накладные расходы	Тенге				432337				
		Сметная прибыль	Тенге				140780				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				1900527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					600468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1900527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					600468			
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия									
30	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	6	184,84	0,19	1109	1	58	756	2014
		НР - 72%, СП - 8%			174,98	0,08	1050	–		149	
32	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	168	228,84	0,19	38445	32	5683	23577	66983
		НР - 72%, СП - 8%			194,82	0,09	32730	16		4962	
34	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	8	228,84	0,19	1831	2	270	1123	3190
		НР - 72%, СП - 8%			194,82	0,09	1559	1		236	
36	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	112	228,84	0,19	25630	22	3788	15718	44656
		НР - 72%, СП - 8%			194,82	0,09	21820	11		3308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				67014	57	9799	41174	116843
							57158	28	–	8655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67014				
	Материалы		Тенге				9799				
	Всего заработная плата		Тенге					57186			
		Накладные расходы	Тенге				41174				
		Сметная прибыль	Тенге				8655				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				116843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					57186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				116843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					57186			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2387348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				845771				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10787			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4532			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						741731		
		- Накладные расходы	Тенге							612217	

		- Сметная прибыль	Тенге							176841	
		Всего по объекту									**11 547 029**
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%									138 564
		Итого									**11 685 593**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									233 712
		Итого									**11 919 305**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698									**12 517 294**
		С понижающим коэффициентом									**11 265 562,94**
		НДС (12 %)									1 351 867,55
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**12 617 430,49**

Принял
Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 960540000452

_____Дауытбаева Г.К.

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО "КазакЭнергоПром"
_____Сейсебаев А.М.
Приказ №07-05 от 18.05.2021г.

Технический надзор
ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг"
_____Стрельцов И.А. ИИН860821350800
Аттестат KZ37VJE00056373