Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г №656

Наименование строительства: ***" РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР-10/13-115 СТ.№4 НА ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВ-ТС-20 В ГОРОДЕ СЕРЕБРЯНСК ЗЫРЯНОВСКОГО РАЙОНА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№35	11.07.2019г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР-10/13-115 СТ.№4 НА ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВ-ТС-20 В ГОРОДЕ СЕРЕБРЯНСК ЗЫРЯНОВСКОГО РАЙОНА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ	**91 678 532,14**	35 803 917,89							4 296 470,15	40 100 388,04
Итого к оплате:	**91 678 532,14**	**35 803 917,89**							**4 296 470,15**	**40 100 388,04**

Заказчик:

И. о руководителя отдела

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

_____ К.К.Саякова

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA"_____Каребаева Ж.А

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ К.Н Ахметов

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, ВКО, г.Зыряновск, Ленина,78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК TSESKZKA

ИИК KZ23998CTB0000294596 АО "Jysan Bank"

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР-10/13-115 СТ.№4 НА ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВ-ТС-20 В ГОРОДЕ СЕРЕБРЯНСК ЗЫРЯНОВСКОГО РАЙОНА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВ-ТС-20. Устройство ворот (смета 2-1-6)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **11.07.2019г**

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-070106-0101 РСНБ РК 2015	**Панели наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2. Демонтаж. Высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**4,000**	**13884,86**	**55539**
			Накладные расходы			***4199,26***	***16797***
			Сметная прибыль			***1028,51***	***4114***
2	2	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	**м3**	**15,500**	**39446,45**	**611420**
			Накладные расходы			***10271,13***	***159202***
			Сметная прибыль			***2921,96***	***45290***
3	3	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**10,600**	**13709,69**	**145323**
			Накладные расходы			***4117,44***	***43645***
			Сметная прибыль			***1015,53***	***10765***
4	4	11-460401-0702 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровель из листовой стали. Разборка**	**м2**	**41,400**	**107,80**	**4463**
			Накладные расходы			***35,72***	***1479***
			Сметная прибыль			***7,99***	***331***
5	5	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка бетонного цоколя**	**м3**	**1,150**	**20851,64**	**23979**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5797,19*	*6667*
			Сметная прибыль			*1544,57*	*1776*
6	**6**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**82,505**	**509,30**	**42020**
			Накладные расходы			*18,57*	*1532*
			Сметная прибыль			*37,73*	*3113*
7	**7**	**41-020101-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**82,505**	**341,80**	**28201**
			Накладные расходы			*12,46*	*1028*
			Сметная прибыль			*25,32*	*2089*
			ИТОГО:				**910945**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**230351**
			Сметная прибыль				**67477**
			Итого с временными		**2,48 %**	**22591,00**	**933536**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,3 %**	**40142,00**	**973678**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**18866,00**	**992544**
			Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты 2%			**19851,00**	**1012395,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**121487,40**	**1133882,40**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки с НДС		**0,9**		***1020494,16***

ЗАКАЗЧИК:

И.о руководителя отдела "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" _____ **К.К. Саякова**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "УК ETNA" _____ **Гребенников О.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, ВКО, г.Зыряновск, Ленина,78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК TSESKZKA

ИИК KZ23998CTB0000294596 АО "Jysan Bank"

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР-10/13-115 СТ.№4 НА ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВ-ТС-20 В ГОРОДЕ СЕРЕБРЯНСК ЗЫРЯНОВСКОГО РАЙОНА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВ-ТС-20. Фундамент под котел (смета 2-1-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **11.07.2019г**

Акт приемки выполненных работ №2
за август 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов		Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	45,000	39446,45	1775090
			Накладные расходы			*10271,13*	*462201*
			Сметная прибыль			*2921,96*	*131488*
2	2	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	12,000	13709,69	164516
			Накладные расходы			*4117,44*	*49409*
			Сметная прибыль			*1015,53*	*12186*
3	3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	129,600	509,30	66005
			Накладные расходы			*18,57*	*2407*
			Сметная прибыль			*37,73*	*4889*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов		Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**41-020101-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**129,600**	**341,80**	**44298**
			Накладные расходы			***12,46***	***1615***
			Сметная прибыль			***25,32***	***3281***
			ИТОГО:				**2049909**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**515632**
			Сметная прибыль				**151845**
			Итого с временными		**2,48 %**	**50838,00**	**2100747**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,3 %**	**90332,00**	**2191079**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**42747,00**	**2233826**
			Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты 2%			**43822,00**	**2277648,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**273317,76**	**2550965,76**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки с НДС		***0,9***		***2295869,18***

ЗАКАЗЧИК:

И.о руководителя отдела "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" _____ **К.К. Саякова**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "VK ETNA" _____ **Гребенников О.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, ВКО, г.Зыряновск, Ленина,78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК TSESKZKA

ИИК KZ23998CTB0000294596 АО "Jysan Bank"

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР-10/13-115 СТ.№4 НА ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВ-ТС-20 В ГОРОДЕ СЕРЕБРЯНСК ЗЫРЯНОВСКОГО РАЙОНА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС. Приобретение и монтаж котла, вспомогательного оборудования и трубопроводов (смета 2-1-8)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **11.07.2019г**

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтажные работы				
1	**2**	**Цена заводаТОО"Щучинский котельно-механический завод"**	**Топка ТЧЗМ-2-2,7/6,5**	**шт**	**1,000**	**18144340,34**	**18144340**
			Накладные расходы			***661683,88***	***661684***
			Сметная прибыль			***1344025,21***	***1344025***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**3**	**Цена заводаТОО"Щучинский котельно-механический завод"**	**Автоматика к котлу водогрейному**	**компл**	**1,000**	**4145782,50**	**4145783**
			Накладные расходы			***151187,50***	***151188***
			Сметная прибыль			***307095,00***	***307095***
3	**21**	**Цена заводаТОО"Щучинский котельно-механический завод"**	**Вентилятор дутьевой ВДН 15Х-750пр с эл.двигателем**	**компл**	**1,000**	**3500024,17**	**3500024**
			Накладные расходы			***127638,13***	***127638***
			Сметная прибыль			***259261,05***	***259261***
4	**24**	**Цена заводаТОО"Щучинский котельно-**	**Дымосос одностороннего всасывания ДН-17х1000**	**компл**	**1,000**	**6192674,78**	**6192675**
			Накладные расходы			***225833,13***	***225833***
			Сметная прибыль			***458716,65***	***458717***
			Раздел: Демонтажные работы				
5	**235**	**13-060201-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж: топка с забрасывателями, колосниковым полотном ленточного типа, активная площадь решетки 3,3-6,4 м2 /Демонтаж/**	**т**	**23,200**	**15270,94**	**354286**
			Накладные расходы			***4289,11***	***99507***
			Сметная прибыль			***1131,18***	***26243***
6	**236**	**13-060101-1116 РСНБ РК 2015**	**Лестницы и площадки котлов паропроизводительностью 160 т/ч, на газомазутном топливе. Монтаж оборудования /Демонтаж/**	**т**	**2,763**	**58248,22**	**160940**
			Накладные расходы			***14554,57***	***40214***
			Сметная прибыль			***4314,68***	***11921***
7	**237**	**13-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж: трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паропаровой теплообменник, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давление 1,4 МПа**	**т**	**2,815**	**92284,55**	**259781**
			Накладные расходы			***26046,05***	***73320***
			Сметная прибыль			***6835,89***	***19243***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	**238**	**13-070301-0301 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 0,15 т. Монтаж оборудования /Демонтаж вентилятора возврата уноса/**	**шт.**	**1,000**	**16246,25**	**16246**
			Накладные расходы			***4405,01***	***4405***
			Сметная прибыль			***1203,43***	***1203***
9	**239**	**13-060202-0305 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж золоуловителя /блочного батарейного циклона/**	**т**	**48,300**	**37423,46**	**1807553**
			Накладные расходы			***10147,05***	***490102***
			Сметная прибыль			***2772,11***	***133893***
10	**240**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж газоходов/**	**т конструкций**	**10,300**	**52031,09**	**535920**
			Накладные расходы			***18346,72***	***188971***
			Сметная прибыль			***3854,15***	***39698***
11	**241**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж воздуховодов/**	**т конструкций**	**5,700**	**52031,09**	**296577**
			Накладные расходы			***18346,72***	***104576***
			Сметная прибыль			***3854,15***	***21969***
12	**242**	**13-060101-0702 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж: экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый блоками**	**т**	**23,180**	**11338,42**	**262825**
			Накладные расходы			***2519,01***	***58391***
			Сметная прибыль			***839,88***	***19468***
13	**243**	**13-070301-0303 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 1,47 т. Монтаж оборудования /Демонтаж/**	**шт.**	**1,000**	**20942,72**	**20943**
			Накладные расходы			***5422,55***	***5423***
			Сметная прибыль			***1551,31***	***1551***
14	**244**	**13-070302-0102 РСНБ РК 2015**	**Дымосос одностороннего всасывания, масса 1,55 т. Монтаж оборудования /Демонтаж/**	**шт.**	**1,000**	**17074,48**	**17074**
			Накладные расходы			***4625,27***	***4625***
			Сметная прибыль			***1264,78***	***1265***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**245**	**13-121101-0113 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования /Демонтаж/**	**шт.**	**1,000**	**6255,35**	**6255**
			Накладные расходы			***1507,27***	***1507***
			Сметная прибыль			***463,36***	***463***
16	**246**	**13-121101-0110 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования /Демонтаж/**	**шт.**	**5,000**	**3316,59**	**16583**
			Накладные расходы			***825,78***	***4129***
			Сметная прибыль			***245,67***	***1228***
17	**247**	**13-120101-0213 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /Демонтаж/**	**м трубопровода**	**10,000**	**1257,94**	**12579**
			Накладные расходы			***292,45***	***2925***
			Сметная прибыль			***93,18***	***932***
18	**248**	**13-120101-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /Демонтаж/**	**м трубопровода**	**35,000**	**897,80**	**31423**
			Накладные расходы			***202,89***	***7101***
			Сметная прибыль			***66,50***	***2328***
19	**249**	**13-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /Демонтаж/**	**м трубопровода**	**30,000**	**856,58**	**25697**
			Накладные расходы			***191,84***	***5755***
			Сметная прибыль			***63,45***	***1904***
20	**250**	**13-120101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /Демонтаж/**	**м трубопровода**	**46,000**	**703,59**	**32365**
			Накладные расходы			***158,33***	***7283***
			Сметная прибыль			***52,12***	***2397***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**251**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**2,000**	**89279,95**	**178560**
			Накладные расходы			***30792,27***	***61585***
			Сметная прибыль			***6613,33***	***13227***
			ИТОГО:				**36018430**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2326162**
			Сметная прибыль				**2668032**
			Итого с временными		**2,48 %**	**100083,00**	**36118513**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,3 %**	**177835,00**	**36296348**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**109469,00**	**36405817**
			Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты 2%			**86271,00**	**36492088,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**4379050,56**	**40871138,56**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки с НДС		***0,9***		***36784024,70***

ЗАКАЗЧИК:

И.о руководителя отдела "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" _____ **К.К. Саякова**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "VK-ETNA" _____ **Гребенников О.А.**