Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г №656

Наименование строительства: ***" РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР-10/13-115 СТ.№4 НА ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВ-ТС-20 В ГОРОДЕ СЕРЕБРЯНСК ЗЫРЯНОВСКОГО РАЙОНА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-	код	наимено- вание	код
		№35	11.07.2019г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР-10/13-115 СТ.№4 НА ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВ-ТС-20 В ГОРОДЕ СЕРЕБРЯНСК ЗЫРЯНОВСКОГО РАЙОНА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ	**188 702 532,14**	86 628 571,43							10 395 428,57	97 024 000,00
Итого к оплате:	**188 702 532,14**	**86 628 571,43**					-		**10 395 428,57**	**97 024 000,00**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

_____ У.М.Маукенов

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA" **_____ Каребаева Ж.А**

Эксперт технадзора ТОО "VK ETNA" **_____ Гребенников О.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ К.Н Ахметов

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района**
(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, ВКО, г.Зыряновск, Ленина,78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК TSESKZKA
ИИК KZ23998CTB0000294596 АО "Jysan Bank"

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР-10/13-115 СТ.№4 НА ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВ-ТС-20 В**
(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВ-ТС-20.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **11.07.2019г**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2019г

Силовое электрооборудование (см.2-1-11)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтаж оборудования				
1	**1**	**Прайс-лист АО "Кэмонт"**	**Щит силовой управления и распределения энергии в составе: шкаф низковольтный вводно-линеный-1шт; шкаф низковольтный линейный-1шт- ЩСУ**	**комплект**	**1,000**	**6006499,63**	**6006500**
			Накладные расходы			***219043,73***	***219044***
			Сметная прибыль			***444925,90***	***444926***
2	**34**	**23-060144-0670 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,125**	**19519045,73**	**2439881**
			Накладные расходы			***711816,34***	***88977***
			Сметная прибыль			***1445855,24***	***180732***
3	**35**	**23-060144-0665 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,170**	**15181137,89**	**2580793**
			Накладные расходы			***553622,45***	***94116***
			Сметная прибыль			***1124528,73***	***191170***
4	**36**	**23-060144-0662 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,330**	**12495738,52**	**4123594**
			Накладные расходы			***455691,89***	***150378***

			Сметная прибыль			*925610,26*	*305451*
5	37	23-060144-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,370	886838,46	328130
			Накладные расходы			*32341,03*	*11966*
			Сметная прибыль			*65691,74*	*24306*
6	38	23-060144-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,120	412041,55	49445
			Накладные расходы			*15026,24*	*1803*
			Сметная прибыль			*30521,60*	*3663*
7	39	23-060144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,200	233524,29	46705
			Накладные расходы			*8516,11*	*1703*
			Сметная прибыль			*17298,10*	*3460*
8	40	23-060144-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	157244,24	786
			Накладные расходы			*5734,35*	*29*
			Сметная прибыль			*11647,72*	*58*
9	41	23-060141-0691 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,120	1622534,66	194704
			Накладные расходы			*59170,24*	*7100*
			Сметная прибыль			*120187,75*	*14423*
10	42	23-060141-0690 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3х70+1х35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,065	1237485,60	80437
			Накладные расходы			*45128,36*	*2933*
			Сметная прибыль			*91665,60*	*5958*
11	43	23-060141-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,205	332168,87	68095
			Накладные расходы			*12113,46*	*2483*
			Сметная прибыль			*24605,10*	*5044*
			ИТОГО:				15919069
			В том числе :				
			Накладные расходы				580533
			Сметная прибыль				1179190
			Итого с временными		2,48 %	245832,00	16164901
			Итого с зимними удорожаниями		4,3 %	436811,00	16601712

			Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты 2%			**332034,00**	**16933746,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**2032049,52**	**18965795,52**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки с НДС		***0,9***		***17069215,97***

Фундамент под котел (см 2-1-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**5**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,810**	**21619,16**	**82369**
			Накладные расходы			***1456,33***	***5549***
			Сметная прибыль			***1601,42***	***6101***
2	**6**	**11-060201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**42,170**	**47201,47**	**1990486**
			Накладные расходы			***3172,30***	***133776***
			Сметная прибыль			***3496,41***	***147443***
3	**7**	**11-060201-0108 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство**	**м3**	**42,170**	**3491,79**	**147249**
			Накладные расходы			***1041,78***	***43932***
			Сметная прибыль			***258,65***	***10907***
4	**8**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,291**	**216606,97**	**62989**
			Накладные расходы			***15420,68***	***4484***
			Сметная прибыль			***16044,96***	***4666***
5	**9**	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,036**	**208798,00**	**7546**
			Накладные расходы			***17710,62***	***640***
			Сметная прибыль			***15466,52***	***559***
6	**10**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,100**	**106,00**	**117**
			Накладные расходы			***23,08***	***25***
			Сметная прибыль			***7,85***	***9***
7	**11**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,100**	**180,43**	**198**
			Накладные расходы			***30,33***	***33***

			Сметная прибыль			*13,37*	*15*
			ИТОГО:				**2290954**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**188440**
			Сметная прибыль				**169700**
			Итого с временными		**2,48 %**	**56816,00**	**2347770**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,3 %**	**100954,00**	**2448724**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**10876,00**	**2459600**
			Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты 2%			**49192,00**	**2508792,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**301055,04**	**2809847,04**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки с НДС		***0,9***		***2528862,34***

Стоимость АСУ ТП котла КВ-ТС-20 (см 2-1-13)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**Прайс-лист ТОО"Синетик"**	**Стоимость АСУ ТП водогрейного котла КВ-ТС-20 в г. Серебрянске**	**компл**	**1,000**	**11709789,77**	**11709790**
			Накладные расходы			***427030,08***	***427030***
			Сметная прибыль			***867391,84***	***867392***
2	**3**	**Прайс-лист ТОО"АКЭП"**	**Термометр общепромышленный ТБ-2Р(0-100)-1,5-160-10-М20,с защитной гильзой З/Г-М20 Ру 6,3МПа**	**шт**	**1,000**	**19905,75**	**19906**
			Накладные расходы			***725,92***	***726***
			Сметная прибыль			***1474,50***	***1474***
3	**4**	**Прайс-лист ТОО"АКЭП"**	**Термометр общепромышленный ТБ-2Р(0-150)-1,5-125-10-М20,с защитной гильзой З/Г-М20 Ру 6,3МПа**	**шт**	**1,000**	**19905,75**	**19906**
			Накладные расходы			***725,92***	***726***
			Сметная прибыль			***1474,50***	***1474***
4	**7**	**Прайс-лист ТОО"Эмерсон"**	**Термопреобразователь сопротивления Метран-2000-(50-200)С-100П-В-4-1-АО6-160-120-Н10-А1-С-R-У1-ГП компл. с гильзой защитной 2002-03-М33Х2-М20Х1,5-Н10-160мм**	**шт**	**1,000**	**46131,46**	**46131**
			Накладные расходы			***1682,31***	***1682***

			Сметная прибыль			*3417,14*	*3417*
5	8	Прайс-лист ТОО"Эмерсон"	Термопреобразователь сопротивления Метран-2000-(50-200)С-100П-В-4-1-АО6-120-120-Н10-А1-С-R-У1-ГП компл. с гильзой защитной 2002-03-М33Х2-М20Х1,5-Н10-120мм	шт	2,000	42473,05	84946
			Накладные расходы			*1548,90*	*3098*
			Сметная прибыль			*3146,15*	*6292*
6	11	Прайс-лист ТОО"Эмерсон"	Интеллектуальный датчик 2,5МПа, Метран-150 TG3 2G 2 1 A M5 S5 B4 SC компл. с клап. блоком 0106 MT2 2 C B 11 2F 2	шт	1,000	243285,20	243285
			Накладные расходы			*8872,07*	*8872*
			Сметная прибыль			*18021,13*	*18021*
7	12	Прайс-лист ТОО"Эмерсон"	Интеллектуальный датчик 1,6МПа, Метран-150 TG3 2G 2 1 A M5 S5 B4 SC компл. с клап. блоком 0106 MT2 2 C B 11 2F 2	шт	2,000	243285,20	486570
			Накладные расходы			*8872,07*	*17744*
			Сметная прибыль			*18021,13*	*36042*
8	15	С123-051501-0101 прим.	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160,/Манометр технический МП4-У-У2-2,5МПа-1,5-IP53/	комплект	1,000	2573,34	2573
			Накладные расходы			*93,84*	*94*
			Сметная прибыль			*190,62*	*191*
9	16	С123-051501-0101 прим.	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160,/Манометр технический МП4-У-У2-1,6МПа-1,5-IP53/	комплект	1,000	2573,34	2573
			Накладные расходы			*93,84*	*94*
			Сметная прибыль			*190,62*	*191*
10	24	Прайс-лист ТОО"АКЭП"	Термометр общепромышленный ТБ-2Р(0-100)-1,5-315-10-М20,с защитной гильзой З/Г-М20 Ру 6,3МПа	шт	1,000	20487,30	20487
			Накладные расходы			*747,13*	*747*
			Сметная прибыль			*1517,58*	*1518*
11	27	Прайс-лист ТОО"Эмерсон"	Термопреобразователь сопротивления Метран-2000-(50-200)С-100П-В-4-1-АО6-320-120-Н10-А1-С-R-У1-ГП компл. с гильзой защитной 2002-03-М33Х2-М20Х1,5-Н10-320мм	шт	1,000	70420,40	70420
			Накладные расходы			*2568,08*	*2568*
			Сметная прибыль			*5216,33*	*5216*
12	34	Прайс-лист ТОО"Эмерсон"	Интеллектуальный датчик 6,3кПа, Метран-150 CG1 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B4 SC компл. с клап. блоком 0106 MT 2 2 C B 11 D5 2	шт	2,000	266781,53	533563
			Накладные расходы			*9728,93*	*19458*
			Сметная прибыль			*19761,59*	*39523*

13	35	Прайс-лист ТОО"Эмерсон"	Интеллектуальн. датчик 10кПа, Метран-150 CG2 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B4 SC компл. с клап. блоком 0106 MT 2 2 C B 11 D5 2	шт	1,000	258002,02	258002
			Накладные расходы			*9408,76*	*9409*
			Сметная прибыль			*19111,26*	*19111*
14	38	Прайс-лист ТОО"Эмерсон"	Термопреобразователь сопротивления Метран-2000-(50-500)С-100П-В-4-1-АО6-500-120-Н10-А1-С-R-У1-ГП компл. с гильзой защитной 2002-03-М33Х2-М20Х1,5-Н10-500мм	шт	1,000	98159,76	98160
			Накладные расходы			*3579,67*	*3580*
			Сметная прибыль			*7271,09*	*7271*
15	44	Прайс-лист ТОО"Эмерсон"	Интеллектуальный датчик 0,63кПа, Метран-150 CG0 2 2 1 1 L3 A M5 D5 B4 SC C1 компл. с клап. блоком 0106 MT 2 2 C B 11 D5 2	шт	2,000	283692,95	567386
			Накладные расходы			*10345,65*	*20691*
			Сметная прибыль			*21014,29*	*42029*
16	45	Прайс-лист ТОО"Эмерсон"	Интеллектуальный датчик 2,5кПа, Метран-150 CG1 2 2 1 1 L3 A M5 D5 B4 SC C1 компл. с клап. блоком 0106 MT 2 2 C B 11 D5 2	шт	1,000	269774,36	269774
			Накладные расходы			*9838,07*	*9838*
			Сметная прибыль			*19983,29*	*19983*
17	46	Прайс-лист ТОО"Эмерсон"	Интеллектуальный датчик 6,3кПа, Метран-150 CG1 2 2 1 1 L3 A M5 D5 B4 SC C1 компл. с клап. блоком 0106 MT 2 2 C B 11 D5 2	шт	1,000	269774,36	269774
			Накладные расходы			*9838,07*	*9838*
			Сметная прибыль			*19983,29*	*19983*
			ИТОГО:				14703248
			В том числе :				
			Накладные расходы				536195
			Сметная прибыль				1089130
			Итого с временными		2,48 %	0,00	14703248
			Итого с зимними удорожаниями		4,3 %	0,00	14703248
			Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты 2%			294065,00	14997313,00
			Итого с НДС		12 %	1799677,56	16796990,56
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки с НДС		*0,9*		*15117291,50*

Приобретение и монтаж котла, вспомогательного оборудования и трубопроводов (смета 2-1-8)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтажные работы				
1	**4**	**13-060103-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью 35-58,2 /30-50/ МВт /гкал/ч/**	**т**	**23,000**	**205416,28**	**4724574**
			Накладные расходы			***44110,94***	***1014552***
			Сметная прибыль			***15216,02***	***349968***
2	**5**	**13-060103-0204 РСНБ РК 2015**	**Блоки без обмуровки поверхностей нагрева /топочный и конвективный/, монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью 23,26 /20/ МВт /гкал/ч/**	**т**	**19,150**	**170807,55**	**3270965**
			Накладные расходы			***18081,20***	***346255***
			Сметная прибыль			***12652,41***	***242294***
3	**6**	**13-060201-0301 РСНБ РК 2015**	**Топка с забрасывателями, колосниковым полотном ленточного типа, активная площадь решетки 3,3-6,4 м2**	**т**	**34,486**	**53941,81**	**1860237**
			Накладные расходы			***14407,85***	***496869***
			Сметная прибыль			***3995,69***	***137795***
4	**7**	**13-060103-0501 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью 23,26-58,2 /20-50/ МВт /гкал/ч/**	**т**	**1,665**	**536151,58**	**892692**
			Накладные расходы			***149226,82***	***248463***
			Сметная прибыль			***39714,93***	***66125***
5	**8**	**13-060103-0702 РСНБ РК 2015**	**Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью 58,2 МВт /50 гкал/ч/**	**т**	**0,830**	**87872,68**	**72934**
			Накладные расходы			***19190,87***	***15928***
			Сметная прибыль			***6509,09***	***5403***
6	**9**	**13-060103-0806 РСНБ РК 2015**	**Гидравлическое испытание котлов: П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 23,26 мВт /20 гкал/ч/**	**компл**	**1,000**	**198541,23**	**198541**
			Накладные расходы			***46366,07***	***46366***
			Сметная прибыль			***14706,76***	***14707***
7	**10**	**13-060103-1003 РСНБ РК 2015**	**Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки, теплопроизводительностью 23,26-35 мВт /20-30 гкал/ч/, на газомазутном топливе**	**компл**	**1,000**	**1149431,94**	**1149432**
			Накладные расходы			***303292,15***	***303292***
			Сметная прибыль			***85143,11***	***85143***

8	11	21-130703-0601 РСНБ РК 2015	Мазут топочный ...менноугольный	т	8,530	75331,03	642574
			Накладные расходы			*2747,16*	*23433*
			Сметная прибыль			*5580,08*	*47598*
9	12	21-130703-1403 РСНБ РК 2015	Вода химически очищенная	м3	156,800	88,82	13927
			Накладные расходы			*3,24*	*508*
			Сметная прибыль			*6,58*	*1032*
10	13	21-130703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	108,000	28,11	3036
			Накладные расходы			*1,02*	*111*
			Сметная прибыль			*2,08*	*225*
11	14	26-010103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	квт/ч	2641,000	13,01	34354
			Накладные расходы			*0,47*	*1253*
			Сметная прибыль			*0,96*	*2545*
12	15	13-110302-0101 РСНБ РК 2015	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования /Монтаж холодильника отбора проб, стоимость комплектно с котлом/	комплект	1,000	8424,41	8424
			Накладные расходы			*2403,18*	*2403*
			Сметная прибыль			*624,03*	*624*
13	16	11-090201-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж бункеров из тонколистовой стали, массой свыше 0,25 т /Бункер золовой 1940х2720/	т	0,333	113651,61	37846
			Накладные расходы			*39657,51*	*13206*
			Сметная прибыль			*8418,64*	*2803*
14	17	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Бункер золовой 1940х2720/	т	0,333	368215,10	122616
			Накладные расходы			*13427,99*	*4472*
			Сметная прибыль			*27275,19*	*9083*
15	18	13-080301-1101 РСНБ РК 2015	Установка тахогенератора, масса до 40 кг /Генератор ударных волн ГУВ постоянного тока ЭПУ1М-1, стоимость комплектно с котлом/	шт	1,000	12716,26	12716
			Накладные расходы			*2740,59*	*2741*
			Сметная прибыль			*941,95*	*942*
16	19	13-070301-0301 РСНБ РК 2015	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 0,15 т. Монтаж оборудования. Индивидуальное испытание, добавлен расход электроэнергии - 114 кВт-ч. /Электровентилятор 19ЦС63, стоимость комплектно с котлом/	шт.	1,000	60101,28	60101

			Накладные расходы			*14900,25*	*14900*
			Сметная прибыль			*4451,95*	*4452*
17	20	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,000	2675,74	2676
			Накладные расходы			*573,95*	*574*
			Сметная прибыль			*198,20*	*198*
18	22	13-070301-0304 РСНБ РК 2015	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 5,55 т. Монтаж оборудования. Индивидуальное испытание, добавлен расход электроэнергии - 1216 кВт-ч.	шт.	1,000	519049,86	519050
			Накладные расходы			*105156,18*	*105156*
			Сметная прибыль			*38448,14*	*38448*
19	23	13-080301-0123 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.8 т	шт	1,000	4816,81	4817
			Накладные расходы			*1128,40*	*1128*
			Сметная прибыль			*356,80*	*357*
20	25	13-070302-0104 РСНБ РК 2015	Дымосос одностороннего всасывания, масса 5,26 т. Монтаж оборудования. Индивидуальное испытание, добавлен расход электроэнергии - 2310 кВт-ч.	шт.	1,000	646118,26	646118
			Накладные расходы			*162128,69*	*162129*
			Сметная прибыль			*47860,61*	*47861*
21	26	13-080301-0125 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т	шт	1,000	7730,36	7730
			Накладные расходы			*1721,84*	*1722*
			Сметная прибыль			*572,62*	*573*
22	27	Цена заводаТОО"Щучинский котельно-механический завод"	Золоуловитель блочный /батарейный циклон/ БЦ-512-2-(6х5)	шт	1,000	13387487,57	13387488
			Накладные расходы			*488212,00*	*488212*
			Сметная прибыль			*991665,75*	*991666*

23	28	13-060202-0305 РСНБ РК 2015	Циклон пылево... поставляемый в собранном виде, диаметр 1400 мм. Монтаж оборудования /Монтаж золоуловителя - блочного батарейного циклона/	т	21,700	126869,63	2753071
			Накладные расходы			*33900,97*	*735651*
			Сметная прибыль			*9397,75*	*203931*
24	29	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /фундаментные болты для крепления двигателя дымососа ДН-17/	1т	0,012	682536,18	8463
			Накладные расходы			*164534,68*	*2040*
			Сметная прибыль			*50558,24*	*627*
25	30	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /фундаментные болты для крепления двигателя вентилятора ВДН-15 и кармана Рихтера/	1т	0,023	682536,18	15698
			Накладные расходы			*164534,68*	*3784*
			Сметная прибыль			*50558,24*	*1163*
26	31	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж /крепление МЭО вентилятора ВДН-15/	т конструкций	0,011	148926,01	1638
			Накладные расходы			*51291,34*	*564*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*121*
27	32	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,003	289925,45	870
			Накладные расходы			*10572,94*	*32*
			Сметная прибыль			*21475,96*	*64*
28	33	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,008	370983,45	2968
			Накладные расходы			*13528,94*	*108*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*220*
29	34	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	429272,21	129
			Накладные расходы			*15654,61*	*5*
			Сметная прибыль			*31797,94*	*10*
30	35	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж /крепление высоконапорного электровентилятора 19ЦС63/	т конструкций	0,020	148926,01	2979
			Накладные расходы			*51291,34*	*1026*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*221*
31	36	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,020	289925,45	5799
			Накладные расходы			*10572,94*	*211*

			Сметная прибыль			*21475,96*	*430*
32	37	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	429272,21	129
			Накладные расходы			*15654,61*	*5*
			Сметная прибыль			*31797,94*	*10*
33	38	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /фундаментные болты для крепления высоконапорного электровентилятора 19ЦС63/	1т	0,002	682536,18	1365
			Накладные расходы			*164534,68*	*329*
			Сметная прибыль			*50558,24*	*101*
34	39	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /фундаментные болты для крепления высоконапорного электровентилятора 19ЦС63/	1т	0,023	682536,18	15698
			Накладные расходы			*164534,68*	*3784*
			Сметная прибыль			*50558,24*	*1163*
35	40	121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Прим. Лебедка ручная ЛРН-0,4/	1т	0,019	435679,43	8278
			Накладные расходы			*15888,26*	*302*
			Сметная прибыль			*32272,55*	*613*
36	41	13-030106-0101 РСНБ РК 2015	Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути, грузоподъемность 1 т. Монтаж оборудования /Монтаж лебедки ручной/	шт	1,000	72322,28	72322
			Накладные расходы			*18894,40*	*18894*
			Сметная прибыль			*5357,21*	*5357*
37	42	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Монтаж кармана/	т	0,280	86757,03	24292
			Накладные расходы			*30540,80*	*8551*
			Сметная прибыль			*6426,45*	*1799*
38	43	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /карман 1/	т	0,280	370983,45	103875
			Накладные расходы			*13528,94*	*3788*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*7694*
39	44	121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Заслонка воздушная унифицированная квадратная с ручным управлением УВЗПр 17/	т	0,017	388856,52	6611
			Накладные расходы			*14180,74*	*241*

			Сметная прибыль			*28804,19*	*490*
40	45	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Изготовление и монтаж заслонки/	т	0,017	86757,03	1475
			Накладные расходы			*30540,80*	*519*
			Сметная прибыль			*6426,45*	*109*
41	46	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Монтаж гибких вставок/	т	0,008	86757,03	720
			Накладные расходы			*30540,80*	*253*
			Сметная прибыль			*6426,45*	*53*
42	47	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /гибкая вставка 720х720 Н-10/	т	0,008	370983,45	3079
			Накладные расходы			*13528,94*	*112*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*228*
43	48	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Монтаж воздуховодов/	т конструкций	5,570	86757,03	483237
			Накладные расходы			*30540,80*	*170112*
			Сметная прибыль			*6426,45*	*35795*
44	49	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Стоимость воздуховодов/	т	5,570	370983,45	2066378
			Накладные расходы			*13528,94*	*75356*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*153065*
45	50	21-050308-0806 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89 /Сетка 5-1,2/	м2	3,000	186,92	561
			Накладные расходы			*6,82*	*20*
			Сметная прибыль			*13,85*	*42*
46	51	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	429272,21	2146
			Накладные расходы			*15654,61*	*78*
			Сметная прибыль			*31797,94*	*159*
47	52	21-050307-9911 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	кг	3,510	126,87	445
			Накладные расходы			*4,63*	*16*
			Сметная прибыль			*9,40*	*33*
48	53	21-130802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,000	469525,97	1
			Накладные расходы			*17122,57*	*0*
			Сметная прибыль			*34779,70*	*0*
49	54	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,073	194593,31	14205

			Накладные расходы			*68515,76*	*5002*
			Сметная прибыль			*14414,32*	*1052*
50	55	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,073	370983,45	27082
			Накладные расходы			*13528,94*	*988*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*2006*
51	56	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	151,000	106,00	16006
			Накладные расходы			*23,08*	*3485*
			Сметная прибыль			*7,85*	*1186*
52	57	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 на 2 раза	м2	151,000	229,97	34725
			Накладные расходы			*26,40*	*3987*
			Сметная прибыль			*17,03*	*2572*
53	58	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Монтаж газоходов/	т конструкций	7,274	86757,03	631071
			Накладные расходы			*30540,80*	*222154*
			Сметная прибыль			*6426,45*	*46746*
54	59	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /карман типа Рихтера/	т	0,600	370983,45	222590
			Накладные расходы			*13528,94*	*8117*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*16488*
55	60	121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Компенсатор 22ПГВУ24-86, компенсатор 15ПГВУ24-86/	т	0,204	435679,43	88879
			Накладные расходы			*15888,26*	*3241*
			Сметная прибыль			*32272,55*	*6584*
56	61	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /лист, полоса, круг для крепления и изготовления деталей/	т	6,168	370983,45	2288226
			Накладные расходы			*13528,94*	*83447*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*169498*
57	62	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /для крепления и изготовления деталей/	т	0,292	289925,45	84658
			Накладные расходы			*10572,94*	*3087*
			Сметная прибыль			*21475,96*	*6271*
58	63	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ушко,проушина/	т	0,010	370983,45	3710
			Накладные расходы			*13528,94*	*135*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*275*

59	64	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,031	148565,12	4606
			Накладные расходы			*54156,35*	*1679*
			Сметная прибыль			*11004,82*	*341*
60	65	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /лаз 500х600 к плоским поверхностям/	т	0,031	370983,45	11500
			Накладные расходы			*13528,94*	*419*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*852*
61	66	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /фундаментные болты/	1т	0,011	682536,18	7508
			Накладные расходы			*164534,68*	*1810*
			Сметная прибыль			*50558,24*	*556*
62	67	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,060	7273,93	436
			Накладные расходы			*265,26*	*16*
			Сметная прибыль			*538,81*	*32*
63	68	21-130405-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения /КАОН-1/ толщиной 2 мм	т	0,002	448310,44	1085
			Накладные расходы			*16348,89*	*40*
			Сметная прибыль			*33208,18*	*80*
64	69	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	126,000	106,00	13356
			Накладные расходы			*23,08*	*2908*
			Сметная прибыль			*7,85*	*989*
65	70	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 на 2 раза /масляно-битумное/	м2	126,000	229,97	28976
			Накладные расходы			*26,40*	*3327*
			Сметная прибыль			*17,03*	*2146*
66	71	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж /для крепления и изготовления компенсатора/	т конструкций	0,027	148926,01	4021
			Накладные расходы			*51291,34*	*1385*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*298*
67	72	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /для крепления и изготовления компенсатора/	т	0,027	370983,45	10017
			Накладные расходы			*13528,94*	*365*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*742*
68	73	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,800	7273,93	5819
			Накладные расходы			*265,26*	*212*

			Сметная прибыль			*538,81*	*431*
69	74	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж /для крепления и изготовления блока поз.№1/	т конструкций	0,110	148926,01	16382
			Накладные расходы			*51291,34*	*5642*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*1213*
70	75	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /для крепления и изготовления блока поз.№1/	т	0,110	370983,45	40808
			Накладные расходы			*13528,94*	*1488*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*3023*
71	76	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	429272,21	2146
			Накладные расходы			*15654,61*	*78*
			Сметная прибыль			*31797,94*	*159*
72	77	21-130405-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения /КАОН-1/ толщиной 2 мм	т	0,005	448310,44	2242
			Накладные расходы			*16348,89*	*82*
			Сметная прибыль			*33208,18*	*166*
73	78	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж газоходов	т конструкций	2,812	86757,03	243961
			Накладные расходы			*30540,80*	*85881*
			Сметная прибыль			*6426,45*	*18071*
74	79	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /лист, полоса, круг для крепления и изготовления деталей/	т	2,216	370983,45	822099
			Накладные расходы			*13528,94*	*29980*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*60896*
75	80	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,593	272303,84	161476
			Накладные расходы			*9930,32*	*5889*
			Сметная прибыль			*20170,66*	*11961*
76	81	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,003	289925,45	870
			Накладные расходы			*10572,94*	*32*
			Сметная прибыль			*21475,96*	*64*
77	82	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,045	148565,12	6685
			Накладные расходы			*54156,35*	*2437*
			Сметная прибыль			*11004,82*	*495*
78	83	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /лаз/	т	0,045	370983,45	16694

			Накладные расходы			*13528,94*	*609*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*1237*
79	84	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	429272,21	1760
			Накладные расходы			*15654,61*	*64*
			Сметная прибыль			*31797,94*	*130*
80	85	13-121101-0502 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	6561,65	13123
			Накладные расходы			*1861,57*	*3723*
			Сметная прибыль			*486,05*	*972*
81	86	23-040902-1708 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /КШЦ.П.015.040.02/	шт.	2,000	5785,79	11572
			Накладные расходы			*211,00*	*422*
			Сметная прибыль			*428,58*	*857*
82	87	13-120101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	30,000	2247,72	67432
			Накладные расходы			*498,96*	*14969*
			Сметная прибыль			*166,50*	*4995*
83	88	23-011306-0506 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /диам.18х2мм/	т	0,024	693975,46	16655
			Накладные расходы			*25307,75*	*607*
			Сметная прибыль			*51405,59*	*1234*
84	89	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,023	148926,01	3425
			Накладные расходы			*51291,34*	*1180*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*254*
85	90	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,007	289925,45	2029
			Накладные расходы			*10572,94*	*74*
			Сметная прибыль			*21475,96*	*150*
86	91	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /лист, круг/	т	0,016	370983,45	5936
			Накладные расходы			*13528,94*	*216*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*440*
87	92	13-121101-0504 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	6682,73	40096

			Накладные расходы			*1865,99*	*11196*
			Сметная прибыль			*495,02*	*2970*
88	93	23-040902-1710 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /КШЦ.П.025.040.02/	шт.	6,000	6758,79	40553
			Накладные расходы			*246,48*	*1479*
			Сметная прибыль			*500,65*	*3004*
89	94	13-121101-0113 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	22134,25	22134
			Накладные расходы			*5071,02*	*5071*
			Сметная прибыль			*1639,57*	*1640*
90	95	23-040201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	128385,47	128385
			Накладные расходы			*4681,93*	*4682*
			Сметная прибыль			*9510,03*	*9510*
91	96	51-010201-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	367198,84	367199
			Накладные расходы			*13390,93*	*13391*
			Сметная прибыль			*27199,91*	*27200*
92	97	13-121101-0115 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	35692,61	35693
			Накладные расходы			*7885,78*	*7886*
			Сметная прибыль			*2643,90*	*2644*
93	98	13-120101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	30,000	2360,49	70815
			Накладные расходы			*528,32*	*15850*
			Сметная прибыль			*174,85*	*5246*
94	99	13-120101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	15,000	4245,49	63682
			Накладные расходы			*976,75*	*14651*
			Сметная прибыль			*314,48*	*4717*
95	100	13-120101-0215 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20,000	5076,83	101537

			Накладные расходы			*1192,63*	*23853*
			Сметная прибыль			*376,06*	*7521*
96	101	23-011306-0506 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /диам.32х2мм/	т	0,045	693975,46	31229
			Накладные расходы			*25307,75*	*1139*
			Сметная прибыль			*51405,59*	*2313*
97	102	23-011306-0503 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 219 мм х 9 мм /диам.219х6мм/	т	0,625	318829,44	199268
			Накладные расходы			*11627,00*	*7267*
			Сметная прибыль			*23617,00*	*14761*
98	103	23-011306-0504 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 325 мм х 10 мм /диам.325х6мм/	т	1,217	301576,35	367018
			Накладные расходы			*10997,82*	*13384*
			Сметная прибыль			*22338,99*	*27187*
99	104	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,017	148926,01	2532
			Накладные расходы			*51291,34*	*872*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*188*
100	105	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,007	289925,45	2029
			Накладные расходы			*10572,94*	*74*
			Сметная прибыль			*21475,96*	*150*
101	106	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /лист, круг/	т	0,010	370983,45	3710
			Накладные расходы			*13528,94*	*135*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*275*
102	107	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,000	106,00	2650
			Накладные расходы			*23,08*	*577*
			Сметная прибыль			*7,85*	*196*
103	108	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 на 2 раза /масляно-битумное/	м2	25,000	229,97	5749
			Накладные расходы			*26,40*	*660*
			Сметная прибыль			*17,03*	*426*
104	109	13-121101-0504 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	6682,73	40096
			Накладные расходы			*1865,99*	*11196*
			Сметная прибыль			*495,02*	*2970*

105	110	23-040902-1710 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /КШЦ.П.025.040.02/	шт.	6,000	6758,79	40553
			Накладные расходы			*246,48*	*1479*
			Сметная прибыль			*500,65*	*3004*
106	111	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	7870,57	15741
			Накладные расходы			*2021,57*	*4043*
			Сметная прибыль			*583,01*	*1166*
107	112	ПРАЙС-ЛИСТООО"ТЕХПРОММАРКЕТ"	Клапан предохранительный пружинный полноподъемный 17с6нж, Ду 50 мм, Ру 1,6 МПа	шт	2,000	115866,09	231732
			Накладные расходы			*4225,38*	*8451*
			Сметная прибыль			*8582,67*	*17165*
108	113	13-121101-0113 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	22134,25	22134
			Накладные расходы			*5071,02*	*5071*
			Сметная прибыль			*1639,57*	*1640*
109	114	23-040201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	128385,47	128385
			Накладные расходы			*4681,93*	*4682*
			Сметная прибыль			*9510,03*	*9510*
110	115	51-010201-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	367198,84	367199
			Накладные расходы			*13390,93*	*13391*
			Сметная прибыль			*27199,91*	*27200*
111	116	13-121101-0115 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	35692,61	35693
			Накладные расходы			*7885,78*	*7886*
			Сметная прибыль			*2643,90*	*2644*
112	117	13-120101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	25,000	2360,49	59012
			Накладные расходы			*528,32*	*13208*
			Сметная прибыль			*174,85*	*4371*

113	118	13-120101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	15,000	4245,49	63682
			Накладные расходы			*976,75*	*14651*
			Сметная прибыль			*314,48*	*4717*
114	119	13-120101-0215 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	22,000	5076,83	111690
			Накладные расходы			*1192,63*	*26238*
			Сметная прибыль			*376,06*	*8273*
115	120	23-011306-0506 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /диам.32х2мм/	т	0,050	693975,46	34699
			Накладные расходы			*25307,75*	*1265*
			Сметная прибыль			*51405,59*	*2570*
116	121	23-011306-0503 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 219 мм х 9 мм /диам.219х6мм/	т	0,640	318829,44	204051
			Накладные расходы			*11627,00*	*7441*
			Сметная прибыль			*23617,00*	*15115*
117	122	23-011306-0504 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 325 мм х 10 мм /диам.325х6мм/	т	1,327	301576,35	400192
			Накладные расходы			*10997,82*	*14594*
			Сметная прибыль			*22338,99*	*29644*
118	123	23-021101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	61453,75	246
			Накладные расходы			*2241,08*	*9*
			Сметная прибыль			*4552,13*	*18*
119	124	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,012	429272,21	5151
			Накладные расходы			*15654,61*	*188*
			Сметная прибыль			*31797,94*	*382*
120	125	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,081	148926,01	12063
			Накладные расходы			*51291,34*	*4155*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*894*
121	126	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,007	289925,45	2029
			Накладные расходы			*10572,94*	*74*
			Сметная прибыль			*21475,96*	*150*
122	127	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /лист, круг/	т	0,074	370983,45	27453

			Накладные расходы			*13528,94*	*1001*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*2034*
123	128	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,000	106,00	4240
			Накладные расходы			*23,08*	*923*
			Сметная прибыль			*7,85*	*314*
124	129	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 на 2 раза /масляно-битумное/	м2	40,000	229,97	9199
			Накладные расходы			*26,40*	*1056*
			Сметная прибыль			*17,03*	*681*
125	130	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	30,000	3514,89	105447
			Накладные расходы			*783,38*	*23501*
			Сметная прибыль			*260,36*	*7811*
126	131	23-011306-0502 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 8 мм	т	0,540	341457,42	184387
			Накладные расходы			*12452,20*	*6724*
			Сметная прибыль			*25293,14*	*13658*
127	132	121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Мигалка с конусным клапаном для золы Ду 150 мм/	т	0,031	388856,52	12055
			Накладные расходы			*14180,74*	*440*
			Сметная прибыль			*28804,19*	*893*
128	133	13-060202-0211 РСНБ РК 2015	Мигалка с конусным клапаном, диаметр условного прохода 150 мм	т	0,031	1116431,20	34609
			Накладные расходы			*276943,55*	*8585*
			Сметная прибыль			*82698,61*	*2564*
129	134	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Изготовление и монтаж заслонки воздушной	т конструкций	0,008	86757,03	694
			Накладные расходы			*30540,80*	*244*
			Сметная прибыль			*6426,45*	*51*
130	135	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная круглая Ду 200 мм с ручным управлением УВЗКр01 АЗД-133-000	т	0,008	388856,52	3111
			Накладные расходы			*14180,74*	*113*
			Сметная прибыль			*28804,19*	*230*
131	136	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,010	86757,03	868
			Накладные расходы			*30540,80*	*305*

			Сметная прибыль			*6426,45*	*64*
132	137	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /лючок шуровочный Ду 150 мм/	т	0,010	370983,45	3710
			Накладные расходы			*13528,94*	*135*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*275*
133	138	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 /для крепления мигалки, заслонки/	т	0,000	429272,21	153
			Накладные расходы			*15654,61*	*6*
			Сметная прибыль			*31797,94*	*11*
134	139	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,012	148926,01	1787
			Накладные расходы			*51291,34*	*615*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*132*
135	140	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,012	370983,45	4452
			Накладные расходы			*13528,94*	*162*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*330*
136	141	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,421	148926,01	62698
			Накладные расходы			*51291,34*	*21594*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*4644*
137	142	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,308	370983,45	114263
			Накладные расходы			*13528,94*	*4167*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*8464*
138	143	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,113	289925,45	32762
			Накладные расходы			*10572,94*	*1195*
			Сметная прибыль			*21475,96*	*2427*
139	144	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,000	106,00	2650
			Накладные расходы			*23,08*	*577*
			Сметная прибыль			*7,85*	*196*
140	145	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 на 2 раза /масляно-битумное/	м2	25,000	229,97	5749
			Накладные расходы			*26,40*	*660*
			Сметная прибыль			*17,03*	*426*
141	146	Прайс-листООО"Росармата ра"	Клапан запорный 1с-11-1м, Ду 10 мм, Ру 10 МПа	шт	4,000	30877,03	123508

			Накладные расходы			*1126,02*	*4504*
			Сметная прибыль			*2287,19*	*9149*
142	147	13-121201-0401 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	7727,35	30909
			Накладные расходы			*2072,08*	*8288*
			Сметная прибыль			*572,40*	*2290*
143	148	13-121101-0503 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	6622,24	6622
			Накладные расходы			*1863,78*	*1864*
			Сметная прибыль			*490,54*	*491*
144	149	13-121101-0504 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	6682,73	6683
			Накладные расходы			*1865,99*	*1866*
			Сметная прибыль			*495,02*	*495*
145	150	23-040902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 /КШЦ.М.020-015.040.02/	шт.	1,000	6144,16	6144
			Накладные расходы			*224,06*	*224*
			Сметная прибыль			*455,12*	*455*
146	151	23-040902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /КШЦ.М.025-025.040.02/	шт.	1,000	6963,67	6964
			Накладные расходы			*253,95*	*254*
			Сметная прибыль			*515,83*	*516*
147	152	Прайс-листОАО"Первоуральский новотрубный завод"	Стоимость трубопроводов высокого давления ТУ14-3Р-55-2001 ст.20	тн	0,007	834235,84	5956
			Накладные расходы			*30422,73*	*217*
			Сметная прибыль			*61795,25*	*441*
148	153	13-120301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный 16 мм, толщина стенки 2 мм. Монтаж оборудования	т	0,007	5455833,76	38955
			Накладные расходы			*1216434,42*	*8685*
			Сметная прибыль			*404135,83*	*2886*

149	154	13-120101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20,000	2312,01	46240
			Накладные расходы			*515,77*	*10315*
			Сметная прибыль			*171,26*	*3425*
150	155	13-120101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20,000	2360,49	47210
			Накладные расходы			*528,32*	*10566*
			Сметная прибыль			*174,85*	*3497*
151	156	23-011306-0506 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /диам.25х2мм/	т	0,023	693975,46	15961
			Накладные расходы			*25307,75*	*582*
			Сметная прибыль			*51405,59*	*1182*
152	157	23-011306-0506 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /диам.32х2мм/	т	0,030	693975,46	20819
			Накладные расходы			*25307,75*	*759*
			Сметная прибыль			*51405,59*	*1542*
153	158	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,008	148926,01	1191
			Накладные расходы			*51291,34*	*410*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*88*
154	159	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /лист/	т	0,008	370983,45	2968
			Накладные расходы			*13528,94*	*108*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*220*
155	160	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,026	148926,01	3872
			Накладные расходы			*51291,34*	*1334*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*287*
156	161	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,024	289925,45	6958
			Накладные расходы			*10572,94*	*254*
			Сметная прибыль			*21475,96*	*515*
157	162	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /лист, круг/	т	0,002	370983,45	742
			Накладные расходы			*13528,94*	*27*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*55*
158	163	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,037	148926,01	5510

			Накладные расходы			*51291,34*	*1898*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*408*
159	**164**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,012**	**289925,45**	**3479**
			Накладные расходы			*10572,94*	*127*
			Сметная прибыль			*21475,96*	*258*
160	**165**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля /лист, круг/**	**т**	**0,025**	**370983,45**	**9275**
			Накладные расходы			*13528,94*	*338*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*687*
161	**166**	**13-121101-0504 РСНБ РК 2015**	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,000**	**6682,73**	**80193**
			Накладные расходы			*1865,99*	*22392*
			Сметная прибыль			*495,02*	*5940*
162	**167**	**23-040902-1710 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /КШЦ.П.025.040.02/**	**шт.**	**12,000**	**6758,79**	**81105**
			Накладные расходы			*246,48*	*2958*
			Сметная прибыль			*500,65*	*6008*
163	**168**	**13-120101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**50,000**	**2247,72**	**112386**
			Накладные расходы			*498,96*	*24948*
			Сметная прибыль			*166,50*	*8325*
164	**169**	**13-120101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**100,000**	**2360,49**	**236049**
			Накладные расходы			*528,32*	*52832*
			Сметная прибыль			*174,85*	*17485*
165	**170**	**13-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**20,000**	**2863,36**	**57267**
			Накладные расходы			*639,75*	*12795*
			Сметная прибыль			*212,10*	*4242*
166	**171**	**23-011306-0506 РСНБ РК 2015**	**Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /диам.18х2мм/**	**т**	**0,040**	**693975,46**	**27759**
			Накладные расходы			*25307,75*	*1012*
			Сметная прибыль			*51405,59*	*2056*

167	172	23-011306-0506 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /диам.32х2мм/	т	0,148	693975,46	102708
			Накладные расходы			*25307,75*	*3746*
			Сметная прибыль			*51405,59*	*7608*
168	173	23-011306-0507 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм /диам.89х3мм/	т	0,140	464099,41	64974
			Накладные расходы			*16924,68*	*2369*
			Сметная прибыль			*34377,73*	*4813*
169	174	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,146	148926,01	21743
			Накладные расходы			*51291,34*	*7489*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*1611*
170	175	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,020	289925,45	5799
			Накладные расходы			*10572,94*	*211*
			Сметная прибыль			*21475,96*	*430*
171	176	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /лист/	т	0,126	370983,45	46744
			Накладные расходы			*13528,94*	*1705*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*3463*
172	177	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,133	148926,01	19807
			Накладные расходы			*51291,34*	*6822*
			Сметная прибыль			*11031,56*	*1467*
173	178	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,048	289925,45	13916
			Накладные расходы			*10572,94*	*508*
			Сметная прибыль			*21475,96*	*1031*
174	179	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /лист, круг/	т	0,085	370983,45	31534
			Накладные расходы			*13528,94*	*1150*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*2336*
175	180	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,326	86757,03	28283
			Накладные расходы			*30540,80*	*9956*
			Сметная прибыль			*6426,45*	*2095*
176	181	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,202	289925,45	58565
			Накладные расходы			*10572,94*	*2136*
			Сметная прибыль			*21475,96*	*4338*

177	182	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции ст. ные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,124	370983,45	46002
			Накладные расходы			*13528,94*	*1678*
			Сметная прибыль			*27480,26*	*3408*
178	183	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,000	106,00	2332
			Накладные расходы			*23,08*	*508*
			Сметная прибыль			*7,85*	*173*
179	184	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 на 2 раза	м2	22,000	229,97	5059
			Накладные расходы			*26,40*	*581*
			Сметная прибыль			*17,03*	*375*
180	185	11-450601-0101 РСНБ РК 2015	Обмуровка алюмосиликатными изделиями шамотными прямыми стен экранированных	м3	2,780	68788,46	191232
			Накладные расходы			*18807,50*	*52285*
			Сметная прибыль			*5095,44*	*14165*
181	186	21-121205-0904 РСНБ РК 2015	Кирпич шамотный	т	5,550	71936,47	399247
			Накладные расходы			*2623,36*	*14560*
			Сметная прибыль			*5328,63*	*29574*
182	187	11-450601-0301 РСНБ РК 2015	Обмуровка жаростойким бетоном экранов толщиной слоя до 40 мм	м3	12,880	148544,42	1913252
			Накладные расходы			*34884,58*	*449313*
			Сметная прибыль			*11003,29*	*141722*
183	188	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,560	30714,44	170772
			Накладные расходы			*9959,75*	*55376*
			Сметная прибыль			*2275,14*	*12650*
184	189	21-110206-0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	5,560	29688,21	165066
			Накладные расходы			*1082,66*	*6020*
			Сметная прибыль			*2199,13*	*12227*
185	190	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,700	7273,93	5092
			Накладные расходы			*265,26*	*186*
			Сметная прибыль			*538,81*	*377*

186	191	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	207,000	1072,43	221993
			Накладные расходы			*39,11*	*8096*
			Сметная прибыль			*79,44*	*16444*
187	192	21-050308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	17,000	382,49	6502
			Накладные расходы			*13,95*	*237*
			Сметная прибыль			*28,33*	*482*
188	193	21-050307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 4-10 мм, неоцинкованная	кг	211,000	251,87	53145
			Накладные расходы			*9,19*	*1938*
			Сметная прибыль			*18,66*	*3937*
189	194	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /Покрытие поверхности миткалью/	м2 поверхности покрытия изоляции	142,000	814,42	115648
			Накладные расходы			*285,34*	*40518*
			Сметная прибыль			*60,33*	*8567*
190	195	21-130803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль"Т-2" суровый	10м	14,200	3019,43	42876
			Накладные расходы			*110,11*	*1564*
			Сметная прибыль			*223,66*	*3176*
191	196	11-451701-0201 РСНБ РК 2015	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром	кг	7,500	2449,98	18375
			Накладные расходы			*181,39*	*1360*
			Сметная прибыль			*181,48*	*1361*
192	197	11-450601-1001 РСНБ РК 2015	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором огнеупорным /состав ОРГРЭС/	м2	402,130	3994,54	1606324
			Накладные расходы			*889,49*	*357689*
			Сметная прибыль			*295,89*	*118987*
193	198	21-070506-0102 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ, толщиной 4 мм	м3	0,060	145181,01	8711
			Накладные расходы			*5294,43*	*318*
			Сметная прибыль			*10754,15*	*645*
194	199	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,074	429272,21	31766
			Накладные расходы			*15654,61*	*1158*
			Сметная прибыль			*31797,94*	*2353*
			Раздел: Тепловая изоляция				

195	200	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	3,008	48164,13	144878
			Накладные расходы			*13510,37*	*40639*
			Сметная прибыль			*3567,71*	*10732*
196	201	11-260101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,089	39541,07	3519
			Накладные расходы			*13003,90*	*1157*
			Сметная прибыль			*2928,97*	*261*
197	202	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	53,850	3062,25	164902
			Накладные расходы			*1018,34*	*54838*
			Сметная прибыль			*226,83*	*12215*
198	203	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	2,200	5999,91	13200
			Накладные расходы			*2095,81*	*4611*
			Сметная прибыль			*444,44*	*978*
199	204	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	2,465	48164,13	118725
			Накладные расходы			*13510,37*	*33303*
			Сметная прибыль			*3567,71*	*8794*
200	205	11-260101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,140	39541,07	5536
			Накладные расходы			*13003,90*	*1821*
			Сметная прибыль			*2928,97*	*410*

201	206	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	48,560	3062,25	148703
			Накладные расходы			*1018,34*	*49451*
			Сметная прибыль			*226,83*	*11015*
202	207	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	3,440	5999,91	20640
			Накладные расходы			*2095,81*	*7210*
			Сметная прибыль			*444,44*	*1529*
203	208	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	23,743	30714,44	729253
			Накладные расходы			*9959,75*	*236474*
			Сметная прибыль			*2275,14*	*54019*
204	209	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	181,710	2547,19	462851
			Накладные расходы			*885,32*	*160872*
			Сметная прибыль			*188,68*	*34285*
205	210	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7,182	30714,44	220591
			Накладные расходы			*9959,75*	*71531*
			Сметная прибыль			*2275,14*	*16340*
206	211	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	61,360	2547,19	156296
			Накладные расходы			*885,32*	*54323*
			Сметная прибыль			*188,68*	*11577*

207	212	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	10,349	30714,44	317864
			Накладные расходы			*9959,75*	*103073*
			Сметная прибыль			*2275,14*	*23545*
208	213	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	77,900	2547,19	198426
			Накладные расходы			*885,32*	*68966*
			Сметная прибыль			*188,68*	*14698*
209	214	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	19,267	30714,44	591775
			Накладные расходы			*9959,75*	*191894*
			Сметная прибыль			*2275,14*	*43835*
210	215	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	141,600	2547,19	360683
			Накладные расходы			*885,32*	*125361*
			Сметная прибыль			*188,68*	*26717*
211	216	21-110206-0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	78,657	29688,21	2335186
			Накладные расходы			*1082,66*	*85159*
			Сметная прибыль			*2199,13*	*172977*
212	217	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,462	300832,14	138883
			Накладные расходы			*10970,68*	*5065*
			Сметная прибыль			*22283,86*	*10288*
213	218	21-050104-0112 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,418	302951,97	126544
			Накладные расходы			*11047,99*	*4615*
			Сметная прибыль			*22440,89*	*9374*

214	219	21-050104-0114 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	3,893	291715,73	1135790
			Накладные расходы			*10638,23*	*41420*
			Сметная прибыль			*21608,57*	*84133*
215	220	21-050104-0117 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,6 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000	291735,10	84
			Накладные расходы			*10638,93*	*3*
			Сметная прибыль			*21610,01*	*6*
216	221	21-050107-0203 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3пс ГОСТ 6009-74 /применит-но Лента стальная горячекатанная 2х30, 3х30/	т	0,322	208151,94	67025
			Накладные расходы			*7590,84*	*2444*
			Сметная прибыль			*15418,66*	*4965*
217	222	21-050201-0113 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,004	193223,52	773
			Накладные расходы			*7046,43*	*28*
			Сметная прибыль			*14312,85*	*57*
218	223	21-050107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,283	141616,60	40077
			Накладные расходы			*5164,44*	*1462*
			Сметная прибыль			*10490,12*	*2969*
219	224	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,080	429272,21	34342
			Накладные расходы			*15654,61*	*1252*
			Сметная прибыль			*31797,94*	*2544*
220	225	21-050307-0105 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг	94,058	251,58	23663
			Накладные расходы			*9,17*	*863*
			Сметная прибыль			*18,64*	*1753*
221	226	21-050307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	48,320	251,87	12170
			Накладные расходы			*9,19*	*444*
			Сметная прибыль			*18,66*	*902*
222	227	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,057	302,11	17

			Накладные расходы			*11,02*	*1*
			Сметная прибыль			*22,38*	*1*
223	228	21-050307-0212 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	195,020	302,11	58917
			Накладные расходы			*11,02*	*2149*
			Сметная прибыль			*22,38*	*4364*
224	229	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,011	353165,93	3866
			Накладные расходы			*12879,18*	*141*
			Сметная прибыль			*26160,44*	*286*
225	230	21-130803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001 /Т-23Р/	м2	13,693	1020,62	13975
			Накладные расходы			*37,22*	*510*
			Сметная прибыль			*75,60*	*1035*
226	231	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлоконструкций на оборудовании	тн	0,233	105078,06	24483
			Накладные расходы			*34891,45*	*8130*
			Сметная прибыль			*7783,56*	*1814*
227	232	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлоконструкций на трубопроводах	тн	0,040	105078,06	4203
			Накладные расходы			*34891,45*	*1396*
			Сметная прибыль			*7783,56*	*311*
228	233	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Окраска опознавательных колец по поверхности изоляции трубопровода масляной краской 2 раза	м2	6,114	651,19	3981
			Накладные расходы			*224,90*	*1375*
			Сметная прибыль			*48,24*	*295*
229	234	11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних	м2	931,369	1435,19	1336691
			Накладные расходы			*398,76*	*371391*
			Сметная прибыль			*106,31*	*99014*
			ИТОГО:				57458465
			В том числе :				
			Накладные расходы				8083233
			Сметная прибыль				4256183
			Итого с временными		2,48 %	1068664,00	58527129
			Итого с зимними удорожаниями		4,3 %	1898878,00	60426007
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			627218,00	61053225

			Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты 2%			760892,00	61814117,00
			Итого с НДС		12 %	7417694,04	69231811,04
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки с НДС		*0,9*		*62308630,20*

ВСЕГО ПО АКТУ ЗА ОКТЯБРЬ 2019г **97 024 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" _____ **У.М Маукенов**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "VK ETNA" _____ **Каребаева Ж.А**

Эксперт технадзора ТОО "VK ETNA" _____ **Гребенников О.А.**