Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор № 180016 от 2018-03-12

А К Т № 1

приемки выполненных работ от 14 мая 2018 года

за период с 20 апреля 2018 года по 14 мая 2018 года

Наименование объекта : Работы по возведению (строительству) инженерных сетей. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти двухквартирным арендным жилым домам №63-72 по ул. Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружный водопровод»

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	12 878 880
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	2 769 474
7	Сумма выполненных работ за период с 20 апреля 2018 года по 14 мая 2018 года	2 769 474
8	Удержания резерва 5%	138 474
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 631 000
10	в т.ч. НДС 12%	281 893

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Карагандинская область, Нуринский район, Киевка п.а., п.Киевка, Мынбаева, 44
БИН 131040009031
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214479057

Руководитель
Ашимов Ж.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор
Конкисаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по возведению (строительству) инженерных сетей. «Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры к 10-ти двухквартирным арендным жилым домам №63-72 по ул. Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружный водопровод»
Договор № 180016 от 2018-03-12

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 14 мая 2018 года

за период с 20 апреля по 14 мая 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	4622,91815	88,32	82,08	408298	379458	99000	0,01	41
		м3 грунта		6,24	22,44	28840	103758	59,1	0,02	89
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	142,97685	1162,68	--	166237	--	109460	1,54	220
		м3 грунта		1162,68	--	166237	--	59,1	--	--
3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	14,97	2421,84	120,14	36255	1798	9102	1,02	15
		м3 основания		750,28	30,35	11232	454	62,1	0,04	1
4	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,21	230893,21	62604,56	48488	13147	26972	194,00	41
		км трубопровода		162422,62	20866,82	34109	4382	62,1	26,83	6
5	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,215	201647,70	49171,14	43354	10572	24966	179,00	38
		км трубопровода		149864,17	16308,69	32221	3506	62,1	21,05	5
6	23-010405-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	212,1	2654,72	--	563066	--	23874	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	23-010405-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	217,15	943,44	--	204868	--	8686	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,074	991865,88	414204,37	73398	30651	32503	504,00	37
		км трубопровода		470262,24	143290,44	34799	10603	62,1	145,33	11
9	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 327 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	74,296	7866,23	--	584429	--	24780	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	866,07	527,50	866	527	368	0,41	--
		шт.		338,57	173,88	339	174	62,1	0,23	--
11	23-020302-5918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1207,08	--	1207	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	11-221501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	0,425	19732,95	5804,53	8387	2467	2130	5,34	2
		км трубопровода		4152,70	2298,02	1765	977	62,1	2,20	1
13	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	7	866,07	527,50	6062	3692	2579	0,41	3
		шт.		338,57	173,88	2370	1217	62,1	0,23	2
14	23-020502-1807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 63x4,5 СТ РК 1893-2009	7	15628,24	--	109398	--	4638	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2254314	442313			399
			Тенге			311911	125072			113
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			791345				
	Материалы -		Тенге			37120				
	Всего заработная плата -		Тенге				436984			
		Накладные расходы -	Тенге			307081				
		Сметная прибыль -	Тенге			87874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1186300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата -	Тенге				436984			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1462968				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1462968				
		Накладные расходы -	Тенге			62030				
		Сметная прибыль -	Тенге			122000				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1646998				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2833298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата -	Тенге				436984			
	Временные здания и сооружения 1%		Тенге			28333				
	Итого		Тенге			2861631				
	Зимние удорожания 2,2%		Тенге			62956				
	Итого		Тенге			2924587				
	Итого с к=1,06 в текущих ценах 2018 года		Тенге			3100062				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,797643526		Тенге			2472745				
	НДС 12%		Тенге			296729				
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			2769474				

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Карагандинская область, Нуринский район, Киевка п.а., п.Киевка, Мынбаева, 44
БИН 131040009031
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214479057

Руководитель

_____ Ахмитов Ж.К.

Тех.надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Апан-Сервис"

_____ Бексров Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор

_____ Конжасаров М.Г.