Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор № 180016 от 2018-03-12

А К Т № 3

приемки выполненных работ от 12 июля 2018 года

за период с 15 мая 2018 года по 12 июля 2018 года

Наименование объекта : Работы по возведению (строительству) инженерных сетей. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти двухквартирным арендным жилым домам №63-72 по ул. Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружный водопровод»

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	12 878 880
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	9 769 474
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	9 631 000
5	Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	12 878 880
7	Сумма выполненных работ за период с 15 мая 2018 года по 12 июля 2018 года	2 740 985
8	Удержания резерва 5%	137 049
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 603 936
10	в т.ч. НДС 12%	278 993

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Карагандинская область, Нуринский район, Киевка п.а., п.Киевка, Мынбаева, 44
БИН 131040009031
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214479057

Руководитель _____ Ашимов Ж.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор _____ Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по возведению (строительству) инженерных сетей. «Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры к 10-ти двухквартирным арендным жилым домам №63-72 по ул. Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружный водопровод»

Договор № 180016 от 2018-03-12

АКТ №3

приемки выполненных работ от 12 июня **2018 года**

за период с 15 мая 2018 г. по 12 июня **2018 года**

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5285,30797	24,26	24,26	128222	128222	28534	--	--
		м3 грунта		--	7,09	--	37493	59,1	0,01	32
2	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	110,322	24,26	24,26	2676	2676	596	--	--
		м3 грунта		--	7,09	--	783	59,1	0,01	1
3	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	19,1120308	112,16	106,60	2144	2037	605	0,01	--
		м3 грунта		5,44	38,24	104	731	59,1	0,04	1
4	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	30,5792493	142,00	--	4342	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	19,1120308	15,67	13,22	299	253	90	--	--
		м3 грунта		2,33	4,27	45	82	59,1	--	--
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5395,62997	121,55	51,62	655834	278512	335911	0,11	583
		м3 уплотненного грунта		69,93	22,76	377322	122799	59,1	0,03	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4,279	2421,84	120,14	10363	514	2602	1,02	4
		м3 основания		750,28	30,35	3210	130	62,1	0,04	--
8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,14	230893,21	62604,56	32325	8765	17981	194,00	27
		км трубопровода		162422,62	20866,82	22739	2921	62,1	26,83	4
9	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,145	201647,70	49171,14	29239	7130	16837	179,00	26
		км трубопровода		149864,17	16308,69	21730	2365	62,1	21,05	3
10	23-010405-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	141,4	2654,72	--	375377	--	15916	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	23-010405-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	146,45	943,44	--	138167	--	5858	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	18	884,95	18,12	15929	326	8956	0,88	16
		задвижка или клапан		702,00	8,67	12636	156	62,1	0,01	--
13	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	4	1482,89	54,37	5932	217	3211	1,40	6
		задвижка или клапан		1116,82	26,01	4467	104	62,1	0,03	--
14	23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	18	16509,25	--	297167	--	12600	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	23-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	34985,22	--	139941	--	5933	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/	9,72	7746,69	1203,03	75298	11693	20841	3,24	31
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	23165	4635	60,9	0,55	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	97,2	835,74	69,16	81234	6722	20851	0,36	35
		м2 покрытия		258,29	23,80	25106	2313	60,9	0,03	3
18	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	2	46798,43	118,15	93597	236	5842	1,82	4
		шт.		1397,65	49,27	2795	99	62,1	0,05	--
19	21-050102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,02168	207714,88	--	4503	--	191	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	21-130211-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	0,000208	238482,58	--	50	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,6288	58,80	0,84	213	3	45	0,02	--
		м2		17,42	0,17	63	1	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2092852	447307			732
			Тенге			493384	174611			191
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1142200				
		Материалы -	Тенге			192614				
		Всего заработная плата -	Тенге				667994			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4553				
		Транспортные расходы -	Тенге			4342				
		Накладные расходы -	Тенге			463280				
		Сметная прибыль -	Тенге			128438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1733918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							923
		Сметная заработная плата -	Тенге				667994			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			950652				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			950652				
		Накладные расходы -	Тенге			40308				
		Сметная прибыль -	Тенге			79277				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1070236				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2804154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							923
		Сметная заработная плата -	Тенге				667994			
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге			28042				
		Итого	Тенге			2832201				
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге			62308				
		Итого	Тенге			2894509				
		Итого с к=1,06 в текущих ценах 2018 года	Тенге			3068180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге			2447308				
	НДС 12%		Тенге			293677				
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			2740985				

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Карагандинская область, Нуринский район, Киевка п.а., п.Киевка, Мынбаева, 44
БИН 131040009031
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214479057

Руководитель
_____ Ашимов Ж.К.

Тех.надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Anvar-sagat"
_____ Бекецов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор
_____ Копжасаров М.Г.