Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор № 180016 от 2018-03-12

А К Т № 2

приемки выполненных работ от 14 мая 2018 года

за период с 20 апреля 2018 года по 14 мая 2018 года

Наименование объекта : Работы по возведению (строительству) инженерных сетей. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти двухквартирным арендным жилым домам №63-72 по ул. Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружный водопровод»

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	12 878 880
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 769 474
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	2 631 000
5	Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	10 137 895
7	Сумма выполненных работ за период с 20 апреля 2018 года по 14 мая 2018 года	7 368 421
8	Удержания резерва 5%	368 421
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 000 000
10	в т.ч. НДС 12%	750 000

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Карагандинская область, Нуринский район, Киевка п.а., п.Киевка, Мынбаева, 44
БИН 131040009031
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214479057

Руководитель _____ Ашимов Ж.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор _____ Копкасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по возведению (строительству) инженерных сетей. «Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры к 10-ти двухквартирным арендным жилым домам №63-72 по ул. Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Наружный водопровод»
Договор № 180016 от 2018-03-12

А К Т № 2

приемки выполненных работ от 14 мая 2018 года

за период с 20 апреля по 14 мая 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	485,8778	88,32	82,08	42913	39882	10405	0,01	4
		м3 грунта		6,24	22,44	3031	10905	59,1	0,02	9
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15,02715	1162,68	--	17472	--	11504	1,54	23
		м3 грунта		1162,68	--	17472	--	59,1	--	--
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	199,341	1162,68	--	231771	--	152611	1,54	307
		м3 грунта		1162,68	--	231771	--	59,1	--	--
4	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	18,371	2421,84	120,14	44492	2207	11170	1,02	19
		м3 основания		750,28	30,35	13783	557	62,1	0,04	1
5	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,2	230893,21	62604,56	46179	12521	25688	194,00	39
		км трубопровода		162422,62	20866,82	32485	4173	62,1	26,83	5
6	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,2	201647,70	49171,14	40330	9834	23224	179,00	36
		км трубопровода		149864,17	16308,69	29973	3262	62,1	21,05	4
7	23-010405-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	202	2654,72	--	536253	--	22737	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	23-010405-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	202	943,44	--	190575	--	8080	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,07	991865,88	414204,37	69431	28994	30746	504,00	35
		км трубопровода		470262,24	143290,44	32918	10030	62,1	145,33	10
10	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 327 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	70,28	7866,23	--	552839	--	23440	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	11-130301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	147,85632	107,48	2,85	15892	421	4305	0,04	6
		м2		42,77	0,69	6324	103	54,2	--	--
12	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	6	34168,19	11037,26	205009	66224	27109	2,59	16
		м футляра		2196,62	2545,12	13180	15271	62,1	2,31	14
13	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	6	1043,03	13,93	6258	84	3296	0,90	5
		м трубы, уложенной в футляре		778,57	1,82	4671	11	62,1	--	--
14	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,6576	949438,72	295452,13	624351	194289	199337	312,70	206
		т фасонных частей		312218,44	93866,90	205315	61727	62,1	94,30	62
15	23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	45	1493,20	--	67194	--	2849	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	23-020103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	22	834,51	--	18359	--	778	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	39	1002,41	--	39094	--	1658	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
18	11-221501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	0,685	19732,95	5804,53	13517	3976	3434	5,34	4
		км трубопровода		4152,70	2298,02	2845	1574	62,1	2,20	2
19	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная опора под задвижки. Устройство	0,66	18115,62	661,72	11956	437	1584	3,94	3
		м3		3000,19	227,51	1980	150	48,5	0,23	--
20	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	15	866,07	527,50	12991	7912	5527	0,41	6
		шт.		338,57	173,88	5079	2608	62,1	0,23	3
21	23-020502-1807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 63x4,5 СТ РК 1893-2009	15	15628,24	--	234424	--	9940	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
22	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	27,36	25183,75	5985,35	689027	163759	194266	8,86	242
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6981,86	2337,30	191024	63949	62,1	2,22	61
23	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	18	21928,64	--	394716	--	16736	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
24	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	36	18168,86	--	654079	--	27733	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
25	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	18	15806,00	--	284508	--	12063	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	18	3037,37	--	54673	--	2318	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	18	10074,18	--	181335	--	7689	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	18	10021,14	--	180381	--	7648	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	21-050205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	0,351	460076,10	--	161487	--	6847	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	41-010201-2902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км	53,2965	9065,01	--	483133	--	20485	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6104636	530540			951
			Тенге			791850	174320			171
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4285518				
		Материалы -	Тенге			749197				
		Всего заработная плата -	Тенге				966170			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			161487				
		Местные материалы -	Тенге			1569310				
		Транспортные расходы -	Тенге			483133				
		Накладные расходы -	Тенге			798076				
		Сметная прибыль -	Тенге			406687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5490281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1122
		Сметная заработная плата -	Тенге				966170			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1819118				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1819118				
		Накладные расходы -	Тенге			77131				
		Сметная прибыль -	Тенге			151700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2047949				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7538230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1122
		Сметная заработная плата -	Тенге				966170			
	Временные здания и сооружения 1%		Тенге			75382				
	Итого		Тенге			7613613				
	Зимние удорожания 2,2%		Тенге			167499				
	Итого		Тенге			7781113				
	Итого с к=1,06 в текущих ценах 2018 года		Тенге			8247980				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,797643526		Тенге			6578947				
	НДС 12%		Тенге			789474				
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			7368421				

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Карагандинская область, Нуринский район, Киевка п.а., п.Киевка, Мынбаева, 44
БИН 131040009031
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214479057

Руководитель
_____ Ашимов Ж.Е.

Тех.надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Auvar-Sagat"
_____ Бекенов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор
_____ Копжасаров М.Г.