Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с № 1 от 23.08.2018г. к дог. № 223	26.07.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**115 178 947**	**115 578 947**	**103 195 488**							**12 383 459**	**115 578 947**
Удержание 5% до завершения работ	5 758 947	5 778 947	5 159 774							619 173	5 778 947
Итого к оплате	**109 420 000**	**109 800 000**	**98 035 714**							**11 764 286**	**109 800 000**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Т.К. Басаров

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

А.Ж. Адилбеков

Заказчик	**Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Договор №	**Допполнительное соглашение № 1 от 23.08.2018г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**
Наименование строительства и его адрес:	**"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	2842,8	90,77	83,97	258042	238718	65674	0,01	25
			м3 грунта		6,8	24,46	19324	69521	59,1	0,02	55
2	2	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	1483,2	99,85	92,37	148094	137004	37691	0,01	14
			м3 грунта		7,48	26,9	11090	39899	59,1	0,02	29
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	129,78	1520,22	0	197294	0	129910	1,85	240
			м3 грунта		1520,22	0	197294	0	59,1	0	0
4	4	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	4455,78	25,25	25,25	112500	112500	28457	0	0
			м3 грунта		0	8,63	0	38449	59,1	0,01	30

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1661,15	14,09	14,09	23403	23403	5920	0	0
			м3 грунта		0	4,81	0	7998	59,1	0	6
6	6	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засипка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	1661,15	6,23	6,23	10347	10347	2617	0	0
			м3 грунта		0	2,13	0	3536	59,1	0	3
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	249,23	726,9	0	181165	0	119290	0,97	242
			м3 грунта		726,9	0	181165	0	59,1	0	0
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1910,38	129,75	53,55	247868	102306	129369	0,11	206
			м3 уплотненного грунта		76,2	24,8	145562	47373	59,1	0,03	50
9	9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	2545,371	16,29	13,55	41452	34487	13034	0	8
			м3 грунта		2,54	4,65	6469	11835	59,1	0	9
10	10	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(вывоз лишнего грунта)	2545,371	90,77	83,97	231044	213742	58803	0,01	23
			м3 грунта		6,8	24,46	17302	62247	59,1	0,02	49
11	11	С341-020101-1005 # в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	4199,862	233,99		982726				
			т								
			Итого по разделу: Земляные работы				2433936				
			Раздел: Фундаменты								
12	12	Е11-050101-0306	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	1206,09	14799,32	11261,07	17849315	13581867	4963346	3,67	4426
			м3 железобетона		3428,15	2271,82	4134654	2740019	58,7	1,8	2171
13	13	С121-041204-9906 # в ценах III квартала 2017 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	9498,233	7130,18		67724111				
			м								
			Итого по разделу: Фундаменты				85573426				
			Раздел: Перекрытия								
			Раздел: Лестницы								
			Раздел: Стены								
			Раздел: Перемычки								
			Раздел: Чердачное перекрытие								
			Раздел: Кровля								
			Раздел: Вентшахт ВШ-1,ВШ-3,ВШ-4								
			Раздел: Перегородки								
			Раздел: Полы								
			Раздел: Проемы								
			Раздел: Внутренняя отделка								
			Раздел: Наружная отделка								
			Раздел: Шахта лифта и машинное отделение								
			ИТОГО:				88007361	14454374			5186

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4712860	3020877			2403
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				8467282				
			Всего накладных расходов:				8467282				
			Итого с накладными				96474643				
			- заработная плата				1270092				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				96474643				
			Итого с временными, 0,9 %				97342915				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				98394218				
			ИТОГО:				98394218				
			Сметная заработная плата				9003829				
			Нормативная трудоемкость				7589				
			Итого в текущих ценах, к = 1,0488018163406				103195488				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				12383459				
			Итого с НДС				115578947				
			Всего:				115578947				
			Удержание 5%				5 778 947				
			Итого к оплате:				109 800 000				

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения
"Городской отдел строительства"

_____ Т.К. Басаров

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ А.Ж. Адилбеков

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ С.Е. Доскенжиев