Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с № 2 от 12.12.2018г к Дог. № 223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1						налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**243 178 947**	**243 578 947**	**114 285 714**							**13 714 286**	**128 000 000**
Итого к оплате	**243 178 947**	**243 578 947**	**114 285 714**							**13 714 286**	**128 000 000**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Т.К. Басаров

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

А.Ж. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
		сваи					
1	**21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**3902,7670**		**7130,18**	**27827431**
		НР второго уровня	%	4,24		302,32	1179883
		Накладные расходы	%	--		302,32	1179883
		Сметная прибыль	%	8		594,60	2320585
		Сметная стоимость:				**8027,10**	**31327899**
2	**11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**1489,0000**		**2462,61**	**3666822**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,21	1801,69	934,10	1682959
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	952,96	944,68	900242
		Итого оплата труда:				**1734,86**	**2583201**
2. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	952,96	1994,19	1900383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,64	952,96	944,68	900242

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	952,96	16,80	16010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	74,45	17,05	1269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1287,89**	**1917662**
2. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	10,125	4812,75	48730
2. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	58,964	296,29	17471
		Итого материалов:				**44,46**	**66201**
		НР первого уровня	%	58,7		1018,36	1516339
		НР второго уровня	%	4,24		147,59	219766
		Накладные расходы	%	--		1165,95	1736105
		Сметная прибыль	%	8		290,28	432234
		Сметная стоимость:				**3918,85**	**5835161**
3	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**65,5160**		**77,00**	**5045**
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	214
		Накладные расходы	%	--		3,26	214
		Сметная прибыль	%	8		6,42	421
		Сметная стоимость:				**86,69**	**5679**
4	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**65,5160**		**586,19**	**38405**
		НР второго уровня	%	4,24		24,85	1628
		Накладные расходы	%	--		24,85	1628
		Сметная прибыль	%	8		48,88	3203
		Сметная стоимость:				**659,93**	**43236**
		ростверк					
5	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1236,6000**		**7320,16**	**9052105**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	1,052	1300,903	808,52	1051806
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	40,808	4255,51	173658
		Итого оплата труда:				**990,99**	**1225464**
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0308	38,087	3505,83	133528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0308	38,087	944,68	35980
5. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0488	60,346	3707,52	223734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0488	60,346	1267,10	76464

1	2	3	4	5	6	7	8
5.5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0464	57,378	2625,54	150649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	57,378	944,68	54204
5.6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,204	252,266	94,23	23771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	7,42	1893,09	14046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	7,42	944,68	7010
		Итого эксплуатация машин:				**441,31**	**545728**
5.8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0736	91,014	5464,34	497330
5.9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	45,507	5464,34	248665
5.10	21-010201-0705	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1192	147,403	7597,57	1119902
5.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0496	61,335	91116,67	5588674
		Итого материалов:				**6028,28**	**7454571**
		НР первого уровня	%	60,9		603,52	746308
		НР второго уровня	%	4,24		335,96	415453
		Накладные расходы	%	--		939,48	1161760
		Сметная прибыль	%	8		660,77	817109
		Сметная стоимость:				**8920,41**	**11030975**
6	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**113,8000**		**31250,39**	**3556294**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,35	153,63	765,48	117601
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	20,632	944,68	19491
		Итого оплата труда:				**1204,67**	**137091**
6.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	54,624	11,78	643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	20,484	3678,17	75344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	20,484	944,68	19351
6.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,14794	1893,09	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,14794	944,68	140
		Итого эксплуатация машин:				**670,19**	**76267**
6.6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	116,076	27350,02	3174681
6.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	28,45	6598,38	187724
6.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,2276	93,00	21
		Итого материалов:				**29546,80**	**3362426**
		НР первого уровня	%	48,5		584,26	66489
		НР второго уровня	%	4,24		1349,79	153606
		Накладные расходы	%	--		1934,05	220095
		Сметная прибыль	%	8		2654,76	302111
		Сметная стоимость:				**35839,19**	**4078500**
7	**11-060101-0116 РСНБ РК 2015**	**Железобетонный ростверк из бетона марки В20W8. Устройство**	**м3**	**615,8800**		**36465,47**	**22458355**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	2,37	1459,636	836,74	1221335

1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	211,37	965,82	204145
		Итого оплата труда:				**2314,54**	**1425480**
7.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,663	3505,83	5830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,663	944,68	1571
7.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	87,209	37,28	3251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	175,156	3678,17	644255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	175,156	944,68	165466
7.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	13,857	3290,37	45596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	13,857	1267,10	17558
7.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,92382	57,12	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	54,998	165,80	9119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	20,694	1893,09	39175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	20,694	944,68	19549
		Итого эксплуатация машин:				**1213,35**	**747277**
7.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	625,118	32321,62	20204833
7.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	62,82	66,30	4165
7.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,431116	26060,52	11235
7.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,061588	32714,52	2015
7.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	67,131	196,58	13197
7.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	30,794	6598,38	203191
7.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,061588	200244,36	12333
7.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00731	4,502	93,00	419
7.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	41,88	915,85	38356
		Итого материалов:				**33269,05**	**20489742**
		НР первого уровня	%	48,5		1122,55	691358
		НР второго уровня	%	4,24		1593,73	981548
		Накладные расходы	%	--		2716,29	1672906
		Сметная прибыль	%	8		3134,54	1930501
		Сметная стоимость:				**42316,30**	**26061761**
8	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**30,0021**		**147599,93**	**4428308**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	187760
		Накладные расходы	%	--		6258,24	187760
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	369285
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**4985354**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	12,3885		154591,86	1915154
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	81203
		Накладные расходы	%	--		6554,69	81203
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	159709
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**2156065**
10	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9349		158234,72	147937
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	6273
		Накладные расходы	%	--		6709,15	6273
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	12337
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**166546**
11	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	13,3234		15113,87	201368
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	16,88	224,899	836,74	188182
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	2,265	1267,10	2870
		Итого оплата труда:				**14339,58**	**191052**
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	2,265	3290,37	7453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,265	1267,10	2870
11. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,532935	24,16	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	9,859	208,07	2051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**714,30**	**9517**
11. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	39,97	91,80	3669
		Итого материалов:				**275,40**	**3669**
		НР первого уровня	%	48,5		6954,70	92660
		НР второго уровня	%	4,24		935,71	12467
		Накладные расходы	%	--		7890,40	105127
		Сметная прибыль	%	8		1840,34	24520
		Сметная стоимость:				**24844,62**	**331014**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**30,0021**		**11495,26**	**344882**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	12.62	378,627	836,74	316812
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	5,1	1267,10	6463
		Итого оплата труда:				**10775,07**	**323275**
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	5,1	3290,37	16782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,17	5,1	1267,10	6462
12. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	1,2	24,16	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	14,401	208,07	2996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**660,20**	**19807**
12. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	90,006	91,80	8263
		Итого материалов:				**275,40**	**8263**
		НР первого уровня	%	48,5		5225,91	156788
		НР второго уровня	%	4,24		708,98	21271
		Накладные расходы	%	--		5934,88	178059
		Сметная прибыль	%	8		1394,41	41835
		Сметная стоимость:				**18824,56**	**564776**
13	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**900,5400**		**2156,91**	**1942379**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	0,201	181,009	836,74	151457
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	6,304	944,68	5955
		Итого оплата труда:				**174,80**	**157412**
13. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	30,708	477,34	14658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007	6,304	1893,09	11934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	6,304	944,68	5955
		Итого эксплуатация машин:				**29,53**	**26592**
13. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	22,514	22599,77	508800
13. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	1981,188	215,22	426391
13. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	3782,268	212,16	802446
13. 8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,144086	108535,92	15639
13. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,21613	51147,90	11055
		Итого материалов:				**1959,19**	**1764330**
		НР первого уровня	%	50,8		88,80	79965
		НР второго уровня	%	4,24		95,22	85747

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		184,01	165713
		Сметная прибыль	%	8		187,27	168647
		Сметная стоимость:				**2528,19**	**2276740**
14	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1270,2600**		**749,95**	**952630**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	269,295	934,10	251549
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2,541	944,68	2400
		Итого оплата труда:				**199,92**	**253949**
14. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	24,77	477,34	11824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2,541	1893,09	4809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,541	944,68	2400
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**16633**
14. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3048,624	212,16	646796
14. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,203242	108535,92	22059
14. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,304862	51147,90	15593
		Итого материалов:				**538,83**	**684448**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	129006
		НР второго уровня	%	4,24		36,10	45861
		Накладные расходы	%	--		137,66	174867
		Сметная прибыль	%	8		71,01	90200
		Сметная стоимость:				**958,62**	**1217697**
		фундаментные блоки					
15	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**309,0000**		**4251,30**	**1313651**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	1,18	364,62	879,78	320785
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	213,519	1080,14	230631
		Итого оплата труда:				**1784,52**	**551417**
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	46,474	3290,37	152915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	46,474	1267,10	58887
15. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	97,335	2992,40	291265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	97,335	1087,90	105891
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	69,71	1893,09	131968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	69,71	944,68	65854
		Итого эксплуатация машин:				**1864,56**	**576149**
15. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	2,194	28135,29	61726
15. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	12,885	27550,04	354991
		Итого материалов:				**1348,60**	**416717**
		НР первого уровня	%	62,1		1108,19	342430
		НР второго уровня	%	4,24		227,24	70218

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1335,43	412648
		Сметная прибыль	%	8		446,94	138104
		Сметная стоимость:				**6033,66**	**1864402**
16	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**6,0000**		**3012,62**	**18076**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,937	5,622	879,78	4946
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	2,689	1082,15	2910
		Итого оплата труда:				**1309,37**	**7856**
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,435	3290,37	1431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,435	1267,10	551
16. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	1,602	2992,40	4794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	1,602	1087,90	1743
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,6522	1893,09	1235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,6522	944,68	616
		Итого эксплуатация машин:				**1243,30**	**7460**
16. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0282	28135,29	793
16. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,177	27550,04	4876
		Итого материалов:				**944,96**	**5670**
		НР первого уровня	%	62,1		813,12	4879
		НР второго уровня	%	4,24		162,21	973
		Накладные расходы	%	--		975,33	5852
		Сметная прибыль	%	8		319,04	1914
		Сметная стоимость:				**4306,99**	**25842**
17	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**210,0000**		**2012,99**	**422728**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,668	140,28	858,61	120446
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	58,821	1082,86	63695
		Итого оплата труда:				**876,86**	**184141**
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	8,232	3290,37	27086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	8,232	1267,10	10431
17. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	38,22	2992,40	114370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	38,22	1087,90	41580
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	12,369	1893,09	23416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	12,369	944,68	11685
		Итого эксплуатация машин:				**785,10**	**164871**
17. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,491	28135,29	41950
17. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	3,465	27550,04	95461
		Итого материалов:				**654,34**	**137411**
		НР первого уровня	%	62,1		544,53	114351
		НР второго уровня	%	4,24		108,44	22772
		Накладные расходы	%	--		652,97	137124

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		213,28	44788
		Сметная стоимость:				**2879,24**	**604640**
18	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**66,0000**		**1413,96**	**93321**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,476	31,416	858,61	26974
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	13,121	1083,15	14212
		Итого оплата труда:				**624,03**	**41186**
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	1,736	3290,37	5711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	1,736	1267,10	2200
18. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	8,778	2992,40	26267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	8,778	1087,90	9550
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	2,607	1893,09	4935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	2,607	944,68	2463
		Итого эксплуатация машин:				**559,30**	**36914**
18. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,2706	28135,29	7613
18. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,792	27550,04	21820
		Итого материалов:				**445,96**	**29433**
		НР первого уровня	%	62,1		387,52	25576
		НР второго уровня	%	4,24		76,38	5041
		Накладные расходы	%	--		463,90	30618
		Сметная прибыль	%	8		150,23	9915
		Сметная стоимость:				**2028,09**	**133854**
19	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**15,8970**		**31864,14**	**506544**
		НР второго уровня	%	4,24		1351,04	21477
		Накладные расходы	%	--		1351,04	21477
		Сметная прибыль	%	8		2657,21	42242
		Сметная стоимость:				**35872,39**	**570263**
20	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**70,4864**		**31102,31**	**2192290**
		НР второго уровня	%	4,24		1318,74	92953
		Накладные расходы	%	--		1318,74	92953
		Сметная прибыль	%	8		2593,68	182819
		Сметная стоимость:				**35014,73**	**2468062**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	270,2340		30440,65	8226099
		НР второго уровня	%	4,24		1290,68	348787
		Накладные расходы	%	--		1290,68	348787
		Сметная прибыль	%	8		2538,51	685991
		Сметная стоимость:				**34269,84**	**9260876**
22	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	220,9050		7369,28	1627911
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	69023
		Накладные расходы	%	--		312,46	69023
		Сметная прибыль	%	8		614,54	135755
		Сметная стоимость:				**8296,28**	**1832689**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**90937733**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**90937733**
Материалы -			Тенге				**34422880**
Всего заработная плата -			Тенге				**7081524**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6491399**
Местные материалы -			Тенге				**40380275**
Транспортные расходы -			Тенге				**43450**
		Накладные расходы -	Тенге				**7990074**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3966150**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4023924**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7914225**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**106842032**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7842**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7081524**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**106842032**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7842**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7081524**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**90937733**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5454852**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4144878**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1626672**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**81294553**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				43450
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				3966150
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				94903883
		Накладные расходы II уровня	Тенге				4023925
		ИТОГО:	Тенге				98927807
		Сметная прибыль	Тенге				7914225
		ИТОГО по акту:	Тенге				106842032
		Временные здания и сооружения	0,9%			961 578	
		Итого				107 803 610	
		Зимнее удорожание	1,08%			1 164 279	
		Итого в базовых ценах				108 967 889	
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах				115 499 233,35	
		НДС 12%	12%			13 859 908,00	
		Итого с НДС				129 359 141,35	
		ИТОГО ПО АКТУ				129 359 141,35	
		С поправочным коэффициентом	0,98949327			128 000 000,00	

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Т.К. Басаров

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

С.Е. Досекенжиев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

А.Ж. Адилбеков