Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №4 от 10.04.2019г. к дог.№223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000017	13.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.05.2019

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

РЕЕСТР
выполненных работ за май месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2018 год		2019 год			Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			август	декабрь	март	апрель	май			
	Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей "	1 914 080 000,00	115 578 947,04	128 000 000,00	78 947 368,42	39 473 684,21	100 000 000,00	461 999 999,67	24	1 452 080 000,33
1	Разбивка основных осей	564 877,78			564 877,78			564 877,78	100	0,00
2	Подкрановые пути	2 028 138,49			2 028 138,49			2 028 138,49	100	0,00
3	Земляные работы	4 776 722,63	755 232,54					755 232,54	16	4 021 490,09
4	Фундаменты	367 631 154,87	114 823 714,50	125 420 386,63	7 428 101,41	6 436 937,12	6 375 344,20	260 484 483,86	71	107 146 671,01
5	Перекрытия	269 523 275,44		2 579 613,37	46 876 452,39	2 697 626,91	6 985 559,58	59 139 252,25	22	210 384 023,19
6	Лестницы	12 416 528,00					1 291 712,35	1 291 712,35	10	11 124 815,65
7	Стены	527 580 867,73			5 245 531,95	30 339 120,18	65 330 934,82	100 915 586,95	19	426 665 280,78
8	Перемычки	49 344 749,54					7 481 104,33	7 481 104,33	15	41 863 645,21
9	Перегородки	61 960 156,80					8 639 311,81	8 639 311,81	14	53 320 844,99
10	Внутренняя отделка	272 103 126,67					3 896 032,91	3 896 032,91	1	268 207 093,76
11	Полы	151 295 418,73			16 804 266,40			16 804 266,40	11	134 491 152,33

Заказчик:

Исполняющий обязанности Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ Т.К. Жумашев

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор №1"

_____ С.Е. Доскенжиев

Подрядчик:

Директора Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ Ж.З Адилбеков

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с № 4 от 10.04.2019г. к Дог. № 223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
A	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**461 999 999,63**	**218 421 052,63**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999.63	5 921 052.63									
Итого к оплате	**450 300 000,00**	**212 500 000,00**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик:

Временно и.о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Д.К. Жумашев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 7

приемки выполненных работ

за май 2019 года

на № 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
39	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке**	**м3**	**64,0000**		**41804,02**	**2675457**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.4=879.78)	чел-ч	8,25	528	879.78	464524
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	46.278	948.43	43892
		Итого оплата труда:				**7943.99**	**508415**
1.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,1728	3505.83	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,1728	944,68	163
1.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	31,418	37,28	1171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	44,781	3678.17	164711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	44,781	944,68	42304
1.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,5376	3290.37	1769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,5376	1267.10	681
1.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	133.28	165.80	22098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,7872	1893.09	1490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,7872	944,68	744
		Итого эксплуатация машин:				**2997,58**	**191845**
1.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	64,96	29614.37	1923749

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	160	66,30	10608
1.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,5184	26060,52	13510
1.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,0256	32714,52	837
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	23,68	196,58	4655
1.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,16	200244,36	32039
1.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,0768	93,00	7
1.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	49,856	675,59	33682
		Итого материалов:				**31548,25**	**2019088**
		НР первого уровня	%	48,5		3852,84	246581
		НР второго уровня	%	4,24		1935,85	123894
		Накладные расходы	%	--		5788,69	370476
		Сметная прибыль	%	8		3807,42	243675
		Сметная стоимость:				**51400,13**	**3289608**
40	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,5000**		**147599,93**	**1549799**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	65711
		Накладные расходы	%	--		6258,24	65711
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	129241
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**1744752**
41	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6500**		**154591,86**	**255077**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	10815
		Накладные расходы	%	--		6554,69	10815
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	21271
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**287163**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4480333**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4480333**
Материалы -			Тенге				**2019088**
Всего заработная плата -			Тенге				**508415**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1804876**
Накладные расходы -			Тенге				**447003**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**246581**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**200422**
Сметная прибыль -			Тенге				**394187**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5321523
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				574
		Сметная заработная плата -	Тенге				508415
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5321523
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				574
		Сметная заработная плата -	Тенге				508415
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия					
		Перекрытия (типового этажа с2эт-по 8эт) лист53					
80	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3699,86**	**22199**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	10,44	912,23	9524
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,972	944,68	918
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**10442**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,924	3678,17	3399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,924	944,68	873
4. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,9102	165,80	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,048	1893,09	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	944,68	45
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**3640**
4. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,2568	27550,04	7075
4. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00396	364912,36	1445
4. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	197175,18	355
4. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	333,80	160
		Итого материалов:				**1505,84**	**9035**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	6484
		НР второго уровня	%	4,24		202,70	1216
		Накладные расходы	%	--		1283,43	7701
		Сметная прибыль	%	8		398,66	2392
		Сметная стоимость:				**5381,95**	**32292**
81	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**190,0000**		**5616,09**	**1067057**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	505,4	934,10	472094
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	41,838	944,68	39524
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**511618**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	37,62	3678,17	138373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	37,62	944,68	35539
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	53,428	165,80	8858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	4,218	1893,09	7985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	4,218	944,68	3985
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**155216**
5. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	12,407	27550,04	341813
5. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,2014	364912,36	73493
5. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,095	197175,18	18732
5. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	17,1	333,80	5708
		Итого материалов:				**2314,45**	**439746**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	317715
		НР второго уровня	%	4,24		309,02	58714
		Накладные расходы	%	--		1981,20	376429
		Сметная прибыль	%	8		607,78	115479
		Сметная стоимость:				**8205,08**	**1558964**
82	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**464,7060**		**7369,28**	**3424549**
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	145201
		Накладные расходы	%	--		312,46	145201
		Сметная прибыль	%	8		614,54	285580
		Сметная стоимость:				**8296,28**	**3855329**
83	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,1100**		**431225,07**	**47435**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	289	31,79	869,19	27632
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0682	1074,69	73
		Итого оплата труда:				**251862,22**	**27705**
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0275	3290,37	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0275	1267,10	35
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0407	1893,09	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,0407	944,68	38
		Итого эксплуатация машин:				**1523,04**	**168**
7. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,11	178506,12	19636
		Итого материалов:				**178506,12**	**19636**
		НР первого уровня	%	48,5		122153,18	13437

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		23463,24	2581
		Накладные расходы	%	--		145616,41	16018
		Сметная прибыль	%	8		46147,32	5076
		Сметная стоимость:				**622988,80**	**68529**
84	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1100**		**103478,16**	**11383**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	483
		Накладные расходы	%	--		4387,47	483
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	949
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**12814**
				Монолитный участок МУ1-14шт.МУ2-21шт			
85	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3,2080**		**41387,77**	**132772**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,21	26,338	847,32	22316
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,339	953,49	1276
		Итого оплата труда:				**7354,39**	**23593**
9.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008662	3505,83	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008662	944,68	8
9.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,565	11,78	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,252	3678,17	4605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,252	944,68	1183
9.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,036571	3290,37	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,036571	1267,10	46
9.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,060952	57,12	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	3,207	165,80	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,041383	1893,09	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,041383	944,68	39
		Итого эксплуатация машин:				**1679,55**	**5388**
9.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,256	30576,68	99561
9.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3,208	66,30	213
9.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,030797	26060,52	803
9.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,071859	26060,52	1873
9.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001219	32714,52	40

1	2	3	4	5	6	7	8
9.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,76992	196,58	151
9.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00385	200244,36	771
9.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,003529	93,00	0
9.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,451	675,59	1656
		Итого материалов:				**32751,72**	**105068**
		НР первого уровня	%	48,5		3566,88	11443
		НР второго уровня	%	4,24		1906,08	6115
		Накладные расходы	%	--		5472,96	17557
		Сметная прибыль	%	8		3748,86	12026
		Сметная стоимость:				**50609,59**	**162356**
86	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0128**		**158234,72**	**2025**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	86
		Накладные расходы	%	--		6709,15	86
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	169
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**2280**
		КР-1					
87	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0603**		**147599,93**	**8900**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	377
		Накладные расходы	%	--		6258,24	377
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	742
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**10020**
88	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0235**		**154591,86**	**3633**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	154
		Накладные расходы	%	--		6554,69	154
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	303
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**4090**
89	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0353**		**158234,72**	**5586**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	237
		Накладные расходы	%	--		6709,15	237
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	466
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**6288**
		С-1					
90	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1970**		**147599,93**	**29077**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1233
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1233
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2425
		Сметная стоимость:				166166,82	**32735**
91	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1564**		**158234,72**	**24748**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1049
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1049
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2064
		Сметная стоимость:				178139,38	**27861**
		Кр-2					
92	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1488**		**147599,93**	**21963**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	931
		Накладные расходы	%	--		6258,24	931
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1832
		Сметная стоимость:				166166,82	**24726**
93	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1000**		**147599,93**	**14760**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	626
		Накладные расходы	%	--		6258,24	626
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1231
		Сметная стоимость:				166166,82	16617

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0317**		**158234,72**	**5016**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	213
		Накладные расходы	%	--		6709,15	213
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	418
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**5647**
95	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,6900**		**11939,34**	**8238**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,71	1,87	765,48	1431
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,2346	944,68	222
		Итого оплата труда:				**2395,64**	**1653**
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,1518	3505,83	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,1518	944,68	143
19. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,0828	3678,17	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0828	944,68	78
		Итого эксплуатация машин:				**1212,66**	**837**
19. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	0,7107	8400,22	5970
		Итого материалов:				**8652,23**	**5970**
		НР первого уровня	%	56,4		1351,14	932
		НР второго уровня	%	4,24		563,52	389
		Накладные расходы	%	--		1914,66	1321
		Сметная прибыль	%	8		1108,32	765
		Сметная стоимость:				**14962,32**	**10324**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4829340**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4829340**
	Материалы -		Тенге				**579455**
	Всего заработная плата -		Тенге				**575010**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**127091**
	Местные материалы -		Тенге				**3424549**
		Накладные расходы -	Тенге				**569615**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**350011**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**219604**
		Сметная прибыль -	Тенге				**431916**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5830872**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**620**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**575010**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5830872**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**620**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				575010
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы					
301	**11-070506-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**2790,23**	**33483**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	1,57	18,84	901,65	16987
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,313	3,756	944,68	3548
		Итого оплата труда:				**1711,28**	**20535**
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	3,696	3678,17	13595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	3,696	944,68	3492
20. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,428	165,80	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,06	1893,09	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,06	944,68	57
		Итого эксплуатация машин:				**1162,07**	**13945**
20. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,084	27550,04	2314
20. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0012	197175,18	237
		Итого материалов:				**212,57**	**2551**
		НР первого уровня	%	62,1		1062,70	12752
		НР второго уровня	%	4,24		163,36	1960
		Накладные расходы	%	--		1226,07	14713
		Сметная прибыль	%	8		321,30	3856
		Сметная стоимость:				**4337,60**	**52051**
302	**11-070506-0106 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**6934,34**	**62409**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	3,85	34,65	912,23	31609
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7776	6,998	944,68	6611
		Итого оплата труда:				**4246,67**	**38220**
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,77	6,93	3678,17	25490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77	6,93	944,68	6547
21. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	3,213	165,80	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	0,0684	1893,09	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,0684	944,68	65
		Итого эксплуатация машин:				**2905,77**	**26152**
21. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0166	0,1494	27550,04	4116
21. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0027	197175,18	532

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**516,48**	**4648**
		НР первого уровня	%	62,1		2637,18	23735
		НР второго уровня	%	4,24		405,83	3652
		Накладные расходы	%	--		3043,01	27387
		Сметная прибыль	%	8		798,19	7184
		Сметная стоимость:				**10775,54**	**96980**
303	**21-040110-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	**м2**	**29,0000**		**9384,70**	**272156**
		НР второго уровня	%	4,24		397,91	11539
		Накладные расходы	%	--		397,91	11539
		Сметная прибыль	%	8		782,61	22696
		Сметная стоимость:				**10565,22**	**306391**
304	**21-040110-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**45,0000**		**7311,73**	**329028**
		НР второго уровня	%	4,24		310,02	13951
		Накладные расходы	%	--		310,02	13951
		Сметная прибыль	%	8		609,74	27438
		Сметная стоимость:				**8231,49**	**370417**
305	**11-070105-0211 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Установка**	**шт**	**48,0000**		**2659,91**	**127676**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,8	86,4	934,10	80706
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	6,72	1086,88	7304
		Итого оплата труда:				**1833,54**	**88010**
24.3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,139	6,672	4106,02	27395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,139	6,672	1087,90	7258
24.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2117	10,162	165,80	1685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
24.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,048	1893,09	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,048	944,68	45
		Итого эксплуатация машин:				**607,73**	**29171**
24.6	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,0384	364912,36	14013
24.7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,0192	197175,18	3786
		Итого материалов:				**370,80**	**17798**
		НР первого уровня	%	62,1		1138,63	54654

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		161,06	7731
		Накладные расходы	%	--		1299,69	62385
		Сметная прибыль	%	8		316,77	15205
		Сметная стоимость:				**4276,37**	**205266**
306	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	**м3**	**0,9600**		**43572,99**	**41830**
		НР второго уровня	%	4,24		1847,49	1774
		Накладные расходы	%	--		1847,49	1774
		Сметная прибыль	%	8		3633,64	3488
		Сметная стоимость:				**49054,12**	**47092**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**866582**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**866582**
Материалы -			Тенге				**24998**
Всего заработная плата -			Тенге				**146765**
Местные материалы -			Тенге				**643014**
		Накладные расходы -	Тенге				**131749**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**91141**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**40608**
		Сметная прибыль -	Тенге				**79866**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1078197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**146765**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1078197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**146765**
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
314	**11-080201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(подвал,1-3эт,из кирпича М150)**	**м3 кладки**	**288,2500**		**30015,39**	**8651936**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=858.61)	чел-ч	5,07	1461,428	858.61	1254796
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	92,24	944,68	87137
		Итого оплата труда:				4655,45	1341934
26. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32	92,24	3678.17	339274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	92,24	944,68	87137
		Итого эксплуатация машин:				1177,01	339274

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.207	59,668	30774,37	1836237
26. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2079	59,927	70857,87	4246312
26. 6	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,08085	23,305	41701,64	971857
26. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,144125	17490,47	2521
26. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	10,089	93,00	938
		Итого материалов:				**24485,22**	**7057866**
		НР первого уровня	%	50,8		2364,97	681702
		НР второго уровня	%	4,24		1372,93	395746
		Накладные расходы	%	--		3737,90	1077449
		Сметная прибыль	%	8		2700,26	778351
		Сметная стоимость:				**36453,55**	**10507736**
318	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(выступ балконов 1-3эт из кирпича М150)**	**м3 кладки**	**62,5594**		**23905,47**	**1495512**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815.57)	чел-ч	4,38	274,01	815,57	223474
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	25,024	944,68	23639
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**247114**
27. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	25,024	3678,17	92042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	25,024	944,68	23640
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**92042**
27. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	13,513	30774,37	415849
27. 5	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2926	18,305	41701,64	763344
27. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,03128	17490,47	547
27. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	2,753	93,00	256
		Итого материалов:				**18862,00**	**1179995**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	125534
		НР второго уровня	%	4,24		1098,67	68732
		Накладные расходы	%	--		3105,31	194266
		Сметная прибыль	%	8		2160,86	135182
		Сметная стоимость:				**29171,64**	**1824960**
321	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(подвал,1-3эт)**	**м3**	**745,9560**		**39368,14**	**29366901**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815.57)	чел-ч	4,38	3267,287	815,57	2664701

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	298,382	944,68	281876
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**2946577**
28. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	298,382	3678,17	1097501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	298,382	944,68	281876
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**1097501**
28. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	179,029	30774,37	5509518
28. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	283,463	70857,87	20085604
28. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,372978	17490,47	6524
28. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	32,822	93,00	3052
		Итого материалов:				**34324,68**	**25604698**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	1496861
		НР второго уровня	%	4,24		1754,29	1308624
		Накладные расходы	%	--		3760,93	2805485
		Сметная прибыль	%	8		3450,33	2573791
		Сметная стоимость:				**46579,39**	**34746177**
324	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**9,0798**		**271971,65**	**2469445**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	56,4	512,1	869,19	445112
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	4,903	944,68	4632
		Итого оплата труда:				**49532,44**	**449744**
29. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	2,088	3678,17	7681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	2,088	944,68	1972
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	2,815	1893,09	5329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	2,815	944,68	2659
		Итого эксплуатация машин:				**1432,84**	**13010**
29. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	9,08	221516,50	2011323
		Итого материалов:				**221516,50**	**2011323**
		НР первого уровня	%	50,8		25162,48	228470
		НР второго уровня	%	4,24		12598,49	114392
		Накладные расходы	%	--		37760,97	342862
		Сметная прибыль	%	8		24778,61	224985
		Сметная стоимость:				**334511,23**	**3037292**
325	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен шахта лифта из полнотелого кирпича марки М75**	**м3**	**31,0000**		**30662,51**	**950538**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	135,78	815,57	110738
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	12,4	944,68	11714
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**122452**

1	2	3	4	5	6	7	8
30.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	12,4	3678,17	45609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12,4	944,68	11714
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**45609**
30.4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,44	29718,04	221102
30.5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	11,78	48615,46	572690
30.6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0155	17490,47	271
30.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,364	93,00	127
		Итого материалов:				**25619,04**	**794190**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	62206
		НР второго уровня	%	4,24		1385,17	42940
		Накладные расходы	%	--		3391,81	105146
		Сметная прибыль	%	8		2724,35	84455
		Сметная стоимость:				**36778,66**	**1140138**
326	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м кирпич марки 75 на растворе 50(подвал на отм -2,100мм лист8)**	**м3**	**79,2600**		**30662,51**	**2430310**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	347,159	815,57	283132
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	31,704	944,68	29950
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**313082**
31.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	31,704	3678,17	116613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	31,704	944,68	29950
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**116613**
31.4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	19,022	29718,04	565308
31.5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	30,119	48615,46	1464239
31.6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,03963	17490,47	693
31.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	3,487	93,00	324
		Итого материалов:				**25619,04**	**2030565**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	159046
		НР второго уровня	%	4,24		1385,17	109789
		Накладные расходы	%	--		3391,81	268835
		Сметная прибыль	%	8		2724,35	215932
		Сметная стоимость:				**36778,66**	**2915076**
327	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**1,0780**		**271971,65**	**293175**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	56,4	60,797	869,19	52844
32.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,582098	944,68	550

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**49532,44**	**53394**
32. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0,247931	3678,17	912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,247931	944,68	234
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,334168	1893,09	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,334168	944,68	316
		Итого эксплуатация машин:				**1432,84**	**1545**
32. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	1,078	221516,50	238786
		Итого материалов:				**221516,50**	**238786**
		НР первого уровня	%	50,8		25162,48	27124
		НР второго уровня	%	4,24		12598,49	13581
		Накладные расходы	%	--		37760,97	40705
		Сметная прибыль	%	8		24778,61	26710
		Сметная стоимость:				**334511,23**	**360590**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**45657817**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**45657817**
Материалы -			Тенге				**38917424**
Всего заработная плата -			Тенге				**5474298**
		Накладные расходы -	Тенге				**4834747**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2780943**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2053804**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4039405**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**54531969**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6524**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5474298**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**54531969**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6524**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5474298**

РАЗДЕЛ 6.Перемычки

Перемычки 1 этажа лист39

330	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**168,0000**		**350,90**	**58951**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=858,61)	чел-ч	0,148	24,864	858,61	21348
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	7,224	944,68	6824
		Итого оплата труда:				167,70	**28173**
33. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	6,922	3678,17	25459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	6,922	944,68	6539
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,3024	1893,09	572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3024	944,68	286
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**26031**

1	2	3	4	5	6	7	8
33.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,42	27550,04	11571
		Итого материалов:				**68,88**	**11571**
		НР первого уровня	%	62,1		104,14	17495
		НР второго уровня	%	4,24		19,29	3241
		Накладные расходы	%	--		123,43	20737
		Сметная прибыль	%	8		37,95	6375
		Сметная стоимость:				**512,28**	**86062**
331	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**3,8130**		**66414,96**	**253240**
		НР второго уровня	%	4,24		2815,99	10737
		Накладные расходы	%	--		2815,99	10737
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	21118
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**285096**
332	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**1,5162**		**331531,72**	**502668**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	300,208	891,06	267503
35.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,545832	1079,02	589
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**268092**
35.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,22743	3290,37	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,22743	1267,10	288
35.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,318402	1893,09	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,318402	944,68	301
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**1351**
35.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	1,516	154210,74	233814
		Итого материалов:				**154210,74**	**233814**
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	130025
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	26826
		Накладные расходы	%	--		103449,93	156851
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	52762
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**712281**
333	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**1,5162**		**103478,16**	**156894**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	6652

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4387,47	6652
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	13084
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**176630**
334	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков**	**т**	**3,1851**		**64815,38**	**206443**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	56,5	179,958	858,61	154514
37.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	11,492	1095,49	12589
		Итого оплата труда:				**52463,99**	**167103**
37.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,31851	296,12	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,382212	3290,37	1258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,382212	1267,10	484
37.5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	10,224	4106,02	41981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	10,224	1087,90	11123
37.6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,280289	5630,55	1578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,280289	1463,94	410
37.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,605169	1893,09	1146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,605169	944,68	572
37.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	4,65	17,05	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14484,85**	**46136**
37.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.095553	66.30	6
37.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.059561	2742.30	163
37.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000637	327520,00	209
37.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.003281	33053,57	108
37.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00044	0.001401	381819,66	535
37.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.031851	196,58	6
37.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.2	3.822	296,29	1132
37.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	1,147	91,11	104
37.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000319	1774323,66	565
37.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0.001401	200244,36	281
37.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000987	302271,47	298
37.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0.001911	376950,05	720
37.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.006179	269341,86	1664
		Итого материалов:				**1819,07**	**5794**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		31950,57	101766
		НР второго уровня	%	4,24		4102,88	13068
		Накладные расходы	%	--		36053,45	114834
		Сметная прибыль	%	8		8069,51	25702
		Сметная стоимость:				**108938,34**	**346980**
335	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из уголков**	**т**	**3,1851**		**257884,63**	**821388**
		НР второго уровня	%	4,24		10934,31	34827
		Накладные расходы	%	--		10934,31	34827
		Сметная прибыль	%	8		21505,52	68497
		Сметная стоимость:				**290324,45**	**924712**
				Перемычки 2-3 этажа лист 41			
338	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**224,0000**		**350,90**	**78601**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,148	33,152	858,61	28465
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	9,632	944,68	9099
		Итого оплата труда:				**167,70**	**37564**
39. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	9,229	3678,17	33945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	9,229	944,68	8718
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,4032	1893,09	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,4032	944,68	381
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**34708**
39. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,56	27550,04	15428
		Итого материалов:				**68,88**	**15428**
		НР первого уровня	%	62,1		104,14	23327
		НР второго уровня	%	4,24		19,29	4322
		Накладные расходы	%	--		123,43	27649
		Сметная прибыль	%	8		37,95	8500
		Сметная стоимость:				**512,28**	**114750**
339	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**5,2520**		**66414,96**	**348811**
		НР второго уровня	%	4,24		2815,99	14790
		Накладные расходы	%	--		2815,99	14790
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	29088
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**392689**

1	2	3	4	5	6	7	8
340	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**2,1812**		**331531,72**	**723137**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	431,878	891,06	384829
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,785232	1079,02	847
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**385676**
41. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,32718	3290,37	1077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,32718	1267,10	415
41. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,458052	1893,09	867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,458052	944,68	433
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**1944**
41. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	2,181	154210,74	336364
		Итого материалов:				**154210,74**	**336364**
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	187053
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	38592
		Накладные расходы	%	--		103449,93	225645
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	75903
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**1024685**
341	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**2,1812**		**103478,16**	**225707**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	9570
		Накладные расходы	%	--		4387,47	9570
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	18822
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**254099**
342	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков**	**т**	**4,8252**		**64815,38**	**312747**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	56,5	272,624	858,61	234078
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	17,409	1095,49	19072
		Итого оплата труда:				**52463,99**	**253149**
43. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные одноостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,48252	296,12	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,579024	3290,37	1905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,579024	1267,10	734
43. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	15,489	4106,02	63598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	15,489	1087,90	16850

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,424618	5630,55	2391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,424618	1463,94	622
43. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,916788	1893,09	1736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,916788	944,68	866
43. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	7,045	17,05	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14484,85**	**69892**
43. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,144756	66,30	10
43.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,090231	2742,30	247
43.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000965	327520,00	316
43.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00497	33053,57	164
43.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,002123	381819,66	811
43.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,048252	196,58	9
43.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	5,79	296,29	1716
43.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	1,737	91,11	158
43.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000483	1774323,66	856
43.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,002123	200244,36	425
43.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001496	302271,47	452
43.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002895	376950,05	1091
43.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,009361	269341,86	2521
		Итого материалов:				1819,07	8777
		НР первого уровня	%	60,9		31950,57	154168
		НР второго уровня	%	4,24		4102,88	19797
		Накладные расходы	%	--		36053,45	173965
		Сметная прибыль	%	8		8069,51	38937
		Сметная стоимость:				108938,34	525649
343	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из уголков**	**т**	**4,8252**		**257884,63**	**1244345**
		НР второго уровня	%	4,24		10934,31	52760
		Накладные расходы	%	--		10934,31	52760
		Сметная прибыль	%	8		21505,52	103768
		Сметная стоимость:				**290324,45**	**1400874**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4932933**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2348009**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				597178
		Всего заработная плата -	Тенге				719505
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				382600
		Местные материалы -	Тенге				602052
		Накладные расходы -	Тенге				472631
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				357900
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				114731
		Сметная прибыль -	Тенге				225651
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3046291
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				808
		Сметная заработная плата -	Тенге				719505
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2584924
		Материалы -	Тенге				14571
		Всего заработная плата -	Тенге				420252
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2065733
		Накладные расходы -	Тенге				376386
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				255934
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				120452
		Сметная прибыль -	Тенге				236905
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3198215
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				481
		Сметная заработная плата -	Тенге				420252
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6244505
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1290
		Сметная заработная плата -	Тенге				1139757
		РАЗДЕЛ 10.Перегородки					
434	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1217,3496**		**4633,75**	**5640895**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	1,43	1740,81	836,74	1456605
45.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	51,372	944,68	48530
		Итого оплата труда:				1236,40	1505136
45.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	50,033	3678,17	184030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	50,033	944,68	47265
45.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,339	1893,09	2535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,339	944,68	1265
		Итого эксплуатация машин:				153,26	186565
45.5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	27,999	29718,04	832077

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 6	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	61,354	48615,46	2982773
45. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,027999	205870,68	5764
45. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,194776	17490,47	3407
45. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	3,652	93,00	340
45.10	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	1,096	158234,72	173364
		Итого материалов:				**3283,96**	**3997725**
		НР первого уровня	%	50,8		628,09	764609
		НР второго уровня	%	4,24		223,10	271593
		Накладные расходы	%	--		851,20	1036202
		Сметная прибыль	%	8		438,80	534168
		Сметная стоимость:				**5923,74**	**7211265**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**5640895**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5640895**
Материалы -			Тенге				**3997725**
Всего заработная плата -			Тенге				**1505136**
		Накладные расходы -	Тенге				**1036202**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**764609**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**271593**
		Сметная прибыль -	Тенге				**534168**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7211265**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1792**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1505136**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**7211265**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1792**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1505136**

РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка

519	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1974,1000**		**1121,48**	**2213910**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=891,06)	чел-ч	0,65	1283,165	891,06	1143377
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	105,022	836,74	87876
		Итого оплата труда:				**623,70**	**1231253**
46. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	92,783	991,16	91963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	92,783	836,74	77635
46. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	12,239	1495,22	18301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	12,239	836,74	10241

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**55,85**	**110263**
46. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	29,809	30934,80	922133
46. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	54,683	646,04	35327
46. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,118446	19922,50	2360
46. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	1,382	325,61	450
		Итого материалов:				**486,43**	**960269**
		НР первого уровня	%	54,8		341,79	674727
		НР второго уровня	%	4,24		62,04	122478
		Накладные расходы	%	--		403,83	797205
		Сметная прибыль	%	8		122,02	240889
		Сметная стоимость:				**1647,33**	**3252004**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**2213910**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2213910**
Материалы -			Тенге				**960269**
Всего заработная плата -			Тенге				**1231253**
		Накладные расходы -	Тенге				**797205**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**674727**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**122478**
		Сметная прибыль -	Тенге				**240889**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3252004**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1388**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1231253**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**3252004**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1388**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1231253**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**68621810**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9852341**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2608846**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**728294**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**56160623**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**5521846**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**74143656**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**3143691**
ИТОГО:			Тенге				**77287347**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**6182988**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**83470334**
		Временные здания и сооружения	0,9%				751 233
		Итого					84 221 567
		Зимнее удорожание	1,08%				909 593
		Итого в базовых ценах					85 131 160
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					90 233 776,05
		НДС 12%	12%				10 828 053,13
		Итого с НДС					101 061 829,18
		ИТОГО ПО АКТУ					101 061 829,18
		С поправочным коэффициентом	0,98949327				100 000 000,00
		ВСЕГО к оплате					100 000 000,00

Заказчик:

Временно и.о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Д.К. Жумашев**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ **С.Е. Доскенжиев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с № 4 от 10.04.2019г. к Дог. № 223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**499 591 999,63**	**256 013 052,63**	**33 564 285,71**							**4 027 714,29**	**37 592 000,00**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999,63	5 921 052,63									
Итого к оплате	**487 892 000,00**	**250 092 000,00**	**33 564 285,71**							**4 027 714,29**	**37 592 000,00**

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"
А.Б. Жалелов

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»
Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 8

приемки выполненных работ

за май 2019 года

на № 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
314	**11-080201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(подвал,1-3эт,из кирпича М150)**	**м3 кладки**	**288,2500**		**30015,39**	**8651936**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	5,07	1461,428	858,61	1254796
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	92,24	944,68	87137
		Итого оплата труда:				**4655,45**	**1341934**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32	92,24	3678,17	339274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	92,24	944,68	87137
		Итого эксплуатация машин:				**1177,01**	**339274**
1. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	59,668	30774,37	1836237
1. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2079	59,927	70857,87	4246312
1. 6	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,08085	23,305	41701,64	971857
1. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,144125	17490,47	2521

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	10,089	93,00	938
		Итого материалов:				**24485,22**	**7057866**
		НР первого уровня	%	50,8		2364,97	681702
		НР второго уровня	%	4,24		1372,93	395746
		Накладные расходы	%	--		3737,90	1077449
		Сметная прибыль	%	8		2700,26	778351
		Сметная стоимость:				**36453,55**	**10507736**
318	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(выступ балконов 1-3эт из кирпича М150)**	**м3 кладки**	**120,6206**		**23905,47**	**2883492**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	528,318	815,57	430880
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	48,248	944,68	45579
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**476460**
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	48,248	3678,17	177465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	48,248	944,68	45579
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**177465**
2. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	26,054	30774,37	801797
2. 5	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2926	35,294	41701,64	1471800
2. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,06031	17490,47	1055
2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	5,307	93,00	494
		Итого материалов:				**18862,00**	**2275146**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	242041
		НР второго уровня	%	4,24		1098,67	132523
		Накладные расходы	%	--		3105,31	374564
		Сметная прибыль	%	8		2160,86	260644
		Сметная стоимость:				**29171,64**	**3518700**
321	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(подвал,1-3эт)**	**м3**	**372,5195**		**39368,14**	**14665400**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	1631,635	815,57	1330713
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	149,008	944,68	140765
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**1471478**
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	149,008	3678,17	548076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	149,008	944,68	140765
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**548076**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	89,405	30774,37	2751373
3. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	141,557	70857,87	10030457
3. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,18626	17490,47	3258
3. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	16,391	93,00	1524
		Итого материалов:				**34324,68**	**12786611**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	747511
		НР второго уровня	%	4,24		1754,29	653507
		Накладные расходы	%	--		3760,93	1401018
		Сметная прибыль	%	8		3450,33	1285313
		Сметная стоимость:				**46579,39**	**17351732**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**26200828**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26200828**
Материалы -			Тенге				**22119623**
Всего заработная плата -			Тенге				**3289871**
		Накладные расходы -	Тенге				**2853031**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1671254**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1181777**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2324309**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31378168**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3911**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3289871**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**31378168**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3911**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3289871**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**26200828**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3016390**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1064816**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**273481**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22119623**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1671254**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**27872083**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1181776**
ИТОГО:			Тенге				**29053859**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**2324309**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**31378168**
		Временные здания и сооружения	0,9%				282 404
		Итого					31 660 572
		Зимнее удорожание	1,08%				341 934
		Итого в базовых ценах					32 002 506
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					33 920 681,09
		НДС 12%	12%				4 070 481,73
		Итого с НДС					37 991 162,82
		ИТОГО ПО АКТУ					37 991 162,82
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				37 592 000,00
		ВСЕГО к оплате					37 592 000,00

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **А.Б. Жалелов**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ **С.Е. Доскенжиев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**