Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с № 4 от 10.04.2019г. к Дог. № 223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**361 999 999,63**	**118 421 052,63**	**35 244 360,90**							**4 229 323,31**	**39 473 684,21**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999,63	5 921 052,63	1 762 218,04							211 466,17	1 973 684,21
Итого к оплате	**350 300 000,00**	**112 500 000,00**	**33 482 142,86**							**4 017 857,14**	**37 500 000,00**

Заказчик:

Временно и.о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Д.К. Жумашев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 6

приемки выполненных работ

за апрель 2019 года

на № 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
39	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке**	**м3**	**65,0000**		**41804,02**	**2717261**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	8,25	536,25	879,78	471782
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	47,001	948,43	44577
		Итого оплата труда:				**7943,99**	**516359**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,1755	3505,83	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,1755	944,68	166
1. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	31,909	37,28	1190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	45,48	3678,17	167285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	45,48	944,68	42964
1. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,546	3290,37	1797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,546	1267,10	692
1. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	135,363	165,80	22443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,7995	1893,09	1514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,7995	944,68	755
		Итого эксплуатация машин:				**2997,58**	**194843**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	65,975	29614,37	1953808
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	162,5	66,30	10774
1.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,5265	26060,52	13721
1.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,026	32714,52	851
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	24,05	196,58	4728
1.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,1625	200244,36	32540
1.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,078	93,00	7
1.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	50,635	675,59	34208
		Итого материалов:				**31548,25**	**2050636**
		НР первого уровня	%	48,5		3852,84	250434
		НР второго уровня	%	4,24		1935,85	125830
		Накладные расходы	%	--		5788,69	376265
		Сметная прибыль	%	8		3807,42	247482
		Сметная стоимость:				**51400,13**	**3341008**
40	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,5000**		**147599,93**	**1549799**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	65711
		Накладные расходы	%	--		6258,24	65711
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	129241
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**1744752**
41	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6500**		**154591,86**	**255077**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	10815
		Накладные расходы	%	--		6554,69	10815
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	21271
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**287163**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге **4522137**

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**4522137**
Материалы -	Тенге	**2050636**
Всего заработная плата -	Тенге	**516359**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1804876**
Накладные расходы -	Тенге	**452791**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**250434**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**202357**
		Сметная прибыль -	Тенге				**397994**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5372923**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**583**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516359**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5372923**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**583**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516359**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия					
		Перекрытия на отм.2,500 лист 50					
64	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3699,86**	**22199**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	10,44	912,23	9524
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,972	944,68	918
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**10442**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,924	3678,17	3399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,924	944,68	873
4. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,9102	165,80	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,048	1893,09	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	944,68	45
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**3640**
4. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,2568	27550,04	7075
4. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00396	364912,36	1445
4. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	197175,18	355
4. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	333,80	160
		Итого материалов:				**1505,84**	**9035**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	6484
		НР второго уровня	%	4,24		202,70	1216
		Накладные расходы	%	--		1283,43	7701
		Сметная прибыль	%	8		398,66	2392
		Сметная стоимость:				**5381,95**	**32292**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**224,0000**		**5616,09**	**1258004**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	595,84	934,10	556574
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	49,325	944,68	46596
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**603170**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	44,352	3678,17	163134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	44,352	944,68	41898
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	62,989	165,80	10444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	4,973	1893,09	9414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	4,973	944,68	4698
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**182992**
5. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	14,627	27550,04	402980
5. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,23744	364912,36	86645
5. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,112	197175,18	22084
5. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	20,16	333,80	6729
		Итого материалов:				**2314,45**	**518438**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	374569
		НР второго уровня	%	4,24		309,02	69221
		Накладные расходы	%	--		1981,20	443790
		Сметная прибыль	%	8		607,78	136143
		Сметная стоимость:				**8205,08**	**1837937**
67	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,1063**		**431225,07**	**45822**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	289	30,709	869,19	26692
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,065881	1074,69	71
		Итого оплата труда:				**251862,22**	**26763**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,026565	3290,37	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,026565	1267,10	34
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,039316	1893,09	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,039316	944,68	37
		Итого эксплуатация машин:				**1523,04**	**162**
6. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,10626	178506,12	18968
		Итого материалов:				**178506,12**	**18968**
		НР первого уровня	%	48,5		122153,18	12980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		23463,24	2493
		Накладные расходы	%	--		145616,41	15473
		Сметная прибыль	%	8		46147,32	4904
		Сметная стоимость:				**622988,80**	**66199**
68	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1063**		**103478,16**	**10996**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	466
		Накладные расходы	%	--		4387,47	466
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	917
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**12379**
				Монолитный участок МУ1-2шт,МУ2-3шт			
69	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3,2080**		**41387,77**	**132772**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,21	26,338	847,32	22316
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,339	953,49	1276
		Итого оплата труда:				**7354,39**	**23593**
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008662	3505,83	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008662	944,68	8
8. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,565	11,78	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,252	3678,17	4605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,252	944,68	1183
8. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,036571	3290,37	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,036571	1267,10	46
8. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,060952	57,12	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	3,207	165,80	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,041383	1893,09	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,041383	944,68	39
		Итого эксплуатация машин:				**1679,55**	**5388**
8.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,256	30576,68	99561
8.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3,208	66,30	213
8.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,030797	26060,52	803

1	2	3	4	5	6	7	8
8.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,071859	26060,52	1873
8.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001219	32714,52	40
8.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,76992	196,58	151
8.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00385	200244,36	771
8.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,003529	93,00	0
8.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,451	675,59	1656
		Итого материалов:				**32751,72**	**105068**
		НР первого уровня	%	48,5		3566,88	11443
		НР второго уровня	%	4,24		1906,08	6115
		Накладные расходы	%	--		5472,96	17557
		Сметная прибыль	%	8		3748,86	12026
		Сметная стоимость:				**50609,59**	**162356**
70	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0128**		**158234,72**	**2025**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	86
		Накладные расходы	%	--		6709,15	86
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	169
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**2280**
		КР-1					
71	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0603**		**147599,93**	**8900**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	377
		Накладные расходы	%	--		6258,24	377
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	742
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**10020**
72	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0235**		**154591,86**	**3636**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	154
		Накладные расходы	%	--		6554,69	154
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	303
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**4093**

1	2	3	4	5	6	7	8
		7					900
73	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0353		158234,72	5583
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		6709,15	237
		Сметная прибыль	%	--		6709,15	237
		Сметная стоимость:	%	8		13195,51	466
		С-1				178139,38	6285
74	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1970		147599,93	29074
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		6258,24	1233
		Сметная прибыль	%	--		6258,24	1233
		Сметная стоимость:	%	8		12308,65	2425
						166166,82	32732
75	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1564		158234,72	24751
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		6709,15	1049
		Сметная прибыль	%	--		6709,15	1049
		Сметная стоимость:	%	8		13195,51	2064
		Кр-2				178139,38	27865
76	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1488		147599,93	21963
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		6258,24	931
		Сметная прибыль	%	--		6258,24	931
		Сметная стоимость:	%	8		12308,65	1832
						166166,82	24726

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0998**		**147599,93**	**14736**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	625
		Накладные расходы	%	--		6258,24	625
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1229
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**16590**
78	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0317**		**158234,72**	**5013**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	213
		Накладные расходы	%	--		6709,15	213
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	418
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**5643**
79	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,6900**		**11939,34**	**8238**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,71	1,87	765,48	1431
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,2346	944,68	222
		Итого оплата труда:				**2395,64**	**1653**
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,1518	3505,83	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,1518	944,68	143
18. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,0828	3678,17	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0828	944,68	78
		Итого эксплуатация машин:				**1212,66**	**837**
18. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	0,7107	8400,22	5970
		Итого материалов:				**8652,23**	**5970**
		НР первого уровня	%	56,4		1351,14	932
		НР второго уровня	%	4,24		563,52	389
		Накладные расходы	%	--		1914,66	1321
		Сметная прибыль	%	8		1108,32	765
		Сметная стоимость:				**14962,32**	**10324**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1593712**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**1593712**
Материалы -			Тенге				**657478**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**665621**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**126677**
		Накладные расходы -	Тенге				**491213**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**406408**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**84805**
		Сметная прибыль -	Тенге				**166794**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2251719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**717**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**665621**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2251719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**717**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**665621**
		РАЗДЕЛ 3.Стены					
314	**11-080201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(подвал,1-3эт,из кирпича М150)**	**м3 кладки**	**430,0000**		**30015,39**	**12906618**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	5,07	2180,1	858,61	1871856
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	137,6	944,68	129988
		Итого оплата труда:				**4655,45**	**2001844**
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32	137,6	3678,17	506116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	137,6	944,68	129988
		Итого эксплуатация машин:				**1177,01**	**506116**
19. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	89,01	30774,37	2739227
19. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2079	89,397	70857,87	6334481
19. 6	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,08085	34,766	41701,64	1449778
19. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,215	17490,47	3760
19. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	15,05	93,00	1400
		Итого материалов:				**24485,22**	**10528646**
		НР первого уровня	%	50,8		2364,97	1016937
		НР второго уровня	%	4,24		1372,93	590359
		Накладные расходы	%	--		3737,90	1607295
		Сметная прибыль	%	8		2700,26	1161113
		Сметная стоимость:				**36453,55**	**15675026**

1	2	3	4	5	6	7	8
318	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(выступ балконов 1-3эт из кирпича М150)**	**м3 кладки**	**91,0000**		**23905,47**	**2175397**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	398,58	815,57	325070
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	36,4	944,68	34386
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**359456**
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	36,4	3678,17	133885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	36,4	944,68	34386
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**133885**
20. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	19,656	30774,37	604901
20. 5	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2926	26,627	41701,64	1110373
20. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0455	17490,47	796
20. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	4,004	93,00	372
		Итого материалов:				**18862,00**	**1716442**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	182604
		НР второго уровня	%	4,24		1098,67	99979
		Накладные расходы	%	--		3105,31	282583
		Сметная прибыль	%	8		2160,86	196638
		Сметная стоимость:				**29171,64**	**2654619**
321	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(подвал,1-3эт)**	**м3**	**150,1636**		**39368,14**	**5911662**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	657,717	815,57	536414
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	60,065	944,68	56743
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**593157**
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	60,065	3678,17	220931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	60,065	944,68	56742
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**220931**
21. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	36,039	30774,37	1109086
21. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	57,062	70857,87	4043304
21. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,075082	17490,47	1313
21. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	6,607	93,00	614

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**34324,68**	**5154317**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	301324
		НР второго уровня	%	4,24		1754,29	263431
		Накладные расходы	%	--		3760,93	564754
		Сметная прибыль	%	8		3450,33	518113
		Сметная стоимость:				**46579,39**	**6994529**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**20993677**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20993677**
Материалы -			Тенге				**17399405**
Всего заработная плата -			Тенге				**2954456**
		Накладные расходы -	Тенге				**2454632**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1500864**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**953768**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1875865**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25324174**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2954456**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**25324174**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2954456**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**27109527**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3821659**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1248794**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**314778**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22039073**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2157706**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**29267233**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1240931**
ИТОГО:			Тенге				**30508163**
Сметная прибыль			Тенге				**2440653**
ИТОГО по акту:			Тенге				**32948816**
		Временные здания и сооружения	0,9%				296 539
		Итого					33 245 355
		Зимнее удорожание	1,08%				359 050
		Итого в базовых ценах					33 604 405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					35 618 595,81
		НДС 12%	12%				4 274 231,50
		Итого с НДС					39 892 827,31
		ИТОГО ПО АКТУ					39 892 827,31
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				39 473 684,21
		Удержание 5%					1 973 684,21
		ВСЕГО к оплате					37 500 000,00

Заказчик:

Временно и.о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Д.К. Жумашев

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

С.Е. Доскенжиев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

Ж.З. Адилбеков