Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №4 от 10.04.2019г. к дог.№223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000029	20.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	20 040 000,00	20 040 000,00
				Итого	1	x	20 040 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223	26.07.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**519 631 999,63**	**276 053 052,63**	**17 892 857,14**							**2 147 142,86**	**20 040 000,00**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999,63	5 921 052,63									
Итого к оплате	**507 932 000,00**	**270 132 000,00**	**17 892 857,14**							**2 147 142,86**	**20 040 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **А.Б. Жалелов**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Заказчик	**Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Договор №	**Дополнительное соглашение № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**
Наименование строительства и его адрес:	**"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 9
приемки выполненных работ
за июнь 2019 года

на № 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
39	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке**	**м3**	**64,1700**		**41804,02**	**2682564**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	8,25	529,403	879,78	465758
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	46,401	948,43	44008
		Итого оплата труда:				**7943,99**	**509766**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,173259	3505,83	607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,173259	944,68	164
1. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	31,501	37,28	1174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	44,9	3678,17	165149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	44,9	944,68	42416
1. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,539028	3290,37	1774

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,539028	1267,10	683
1. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	133,634	165,80	22157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,789291	1893,09	1494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,789291	944,68	746
		Итого эксплуатация машин:				**2997,58**	**192355**
1. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	65,133	29614,37	1928859
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	160,425	66,30	10636
1.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,519777	26060,52	13546
1.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,025668	32714,52	840
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	23,743	196,58	4667
1.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,160425	200244,36	32124
1.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,077004	93,00	7
1.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	49,988	675,59	33772
		Итого материалов:				**31548,25**	**2024451**
		НР первого уровня	%	48,5		3852,84	247236
		НР второго уровня	%	4,24		1935,85	124224
		Накладные расходы	%	--		5788,69	371460
		Сметная прибыль	%	8		3807,42	244322
		Сметная стоимость:				**51400,13**	**3298346**
40	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,4400**		**147599,93**	**1540943**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	65336
		Накладные расходы	%	--		6258,24	65336
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	128502
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**1734782**
41	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6606**		**154591,86**	**256715**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	10885
		Накладные расходы	%	--		6554,69	10885
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	21408
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**289008**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4480223**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4480223**
	Материалы -		Тенге				**2024451**
	Всего заработная плата -		Тенге				**509766**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1797659**
		Накладные расходы -	Тенге				**447681**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**247236**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**200445**
		Сметная прибыль -	Тенге				**394232**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5322136**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**576**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**509766**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5322136**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**576**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**509766**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия					
		Перекрытия (типового этажа с2эт-по 8эт) лист53					
80	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**3699,86**	**44398**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	20,88	912,23	19047
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,944	944,68	1836
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**20884**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,848	3678,17	6797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,848	944,68	1746
4. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,82	165,80	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,096	1893,09	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,096	944,68	91
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**7281**
4. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,5136	27550,04	14150
4. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00792	364912,36	2890
4. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0036	197175,18	710
4. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,96	333,80	320

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1505,84**	**18070**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	12969
		НР второго уровня	%	4,24		202,70	2432
		Накладные расходы	%	--		1283,43	15401
		Сметная прибыль	%	8		398,66	4784
		Сметная стоимость:				**5381,95**	**64583**
81	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**380,0000**		**5616,09**	**2134113**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	1010,8	934,10	944188
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	83,676	944,68	79047
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**1023235**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	75,24	3678,17	276746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	75,24	944,68	71078
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	106,856	165,80	17717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	8,436	1893,09	15970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	8,436	944,68	7969
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**310432**
5. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	24,814	27550,04	683627
5. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,4028	364912,36	146987
5. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,19	197175,18	37463
5. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	34,2	333,80	11416
		Итого материалов:				**2314,45**	**879493**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	635429
		НР второго уровня	%	4,24		309,02	117429
		Накладные расходы	%	--		1981,20	752858
		Сметная прибыль	%	8		607,78	230958
		Сметная стоимость:				**8205,08**	**3117929**
82	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**991,1444**		**7369,28**	**7304021**
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	309690
		Накладные расходы	%	--		312,46	309690

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		614,54	609097
		Сметная стоимость:				**8296,28**	**8222808**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9482532**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9482532**
Материалы -			Тенге				**897563**
Всего заработная плата -			Тенге				**1044119**
Местные материалы -			Тенге				**7304021**
		Накладные расходы -	Тенге				**1077949**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**648398**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**429551**
		Сметная прибыль -	Тенге				**844839**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11405320**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1044119**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11405320**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1044119**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**13962755**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1428993**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**510068**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**124892**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12023693**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**895634**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**14858389**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**629996**
ИТОГО:			Тенге				**15488385**
Сметная прибыль			Тенге				**1239070**
ИТОГО по акту:			Тенге				**16727455**
		Временные здания и сооружения	0,9%				150 547
		Итого					16 878 002
		Зимнее удорожание	1,08%				182 282
		Итого в базовых ценах					17 060 285
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					18 082 848,72
		НДС 12%	12%				2 169 941,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС					20 252 790,57
		ИТОГО ПО АКТУ					20 252 790,57
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				20 040 000,00
		ВСЕГО к оплате					20 040 000,00

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **А.Б. Жалелов**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ **С.Е. Доскенжиев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2018 год		2019 год					Выполнено с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			август	декабрь	март	апрель	май	май 2	июнь			
	Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."	1 914 080 000,00	115 578 947,04	128 000 000,00	78 947 368,42	39 473 684,21	100 000 000,00	37 592 000,00	20 040 000,00	519 631 999,67	27	1 394 448 000,33
1	Разбивка основных осей	564 877,78			564 877,78					564 877,78	100	0,00
2	Подкрановые пути	2 028 138,49			2 028 138,49					2 028 138,49	100	0,00
3	Земляные работы	4 776 722,63	755 232,54							755 232,54	16	4 021 490,09
4	Фундаменты	367 631 154,87	114 823 714,50	125 420 386,63	7 428 101,41	6 436 937,12	6 375 344,20		13 663 920,00	274 148 403,86	75	93 482 751,01
5	Перекрытия	269 523 275,44		2 579 613,37	46 876 452,39	2 697 626,91	6 985 559,58		6 376 080,00	65 515 332,25	24	204 007 943,19
6	Лестницы	12 416 528,00					1 291 712,35			1 291 712,35	10	11 124 815,65
7	Стены	527 580 867,73			5 245 531,95	30 339 120,18	65 330 934,82	37 592 000,00		138 507 586,95	26	389 073 280,78
8	Перемычки	49 344 749,54					7 481 104,33			7 481 104,33	15	41 863 645,21
9	Перегородки	61 960 156,80					8 639 311,81			8 639 311,81	14	53 320 844,99
10	Внутренняя отделка	272 103 126,67					3 896 032,91			3 896 032,91	1	268 207 093,76
11	Полы	151 295 418,73			16 804 266,40					16 804 266,40	11	134 491 152,33

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **А.Б. Жалелов**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ **С.Е. Доскенжиев**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**