Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а — 020740003270

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54 — 060440002060

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Д/с №3 от 14.03.2019г. к дог.№223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000008	15.03.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	78 947 368,42	78 947 368,42
				Итого	1	x	78 947 368,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.03.2019

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №3 от 14.03.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за март 2019 года

на № 1-1-1 Разбивка основных осей

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ССмета	**Разбивка основных осей**	**шт**	**1,0000**		**480887,00**	**480887**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				480887
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				480887
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				480887
	Сметная прибыль		Тенге				0
	ИТОГО по смете:		Тенге				480887
		Итого в базовых ценах					480 887
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах					509 710,55
		НДС 12%	12%				61 165,27
		Итого с НДС					570 875,82
		ИТОГО ПО АКТУ					570 875,82
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				564 877,78

Заказчик:

Временно и. о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Д.К. Жумашев**

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ **С.Е. Доскенжиев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №3 от 14.03.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за март 2019 года

на № 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
1	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	фундаментные блоки **Монолитные заделки швов из бетона В15W8**	м3	14,9600		34277,12	512786
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=847.32)	чел-ч	2,82	42.187	847.32	35746
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2261	3.382	950.24	3214
		Итого оплата труда:				**2604,29**	**38960**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.040392	3505.83	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.040392	944,68	38
1. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1678	2.51	37,28	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.213	3.186	3678.17	11720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.213	3.186	944,68	3010
1. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0039	0.058344	3290.37	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	0.058344	1267,10	74
1. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0074	0.110704	57.12	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,09724	1893,09	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,09724	944,68	92
		Итого эксплуатация машин:				**824,73**	**12338**
1. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,184	29614,37	449676
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	4,189	66,30	278
1.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,032912	26060,52	858
1.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00374	32714,52	122
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	2,693	196,58	529
1.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,319	6598,38	8706
1.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,042337	93,00	4
1.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	6,702	675,59	4528
		Итого материалов:				**31062,95**	**464702**
		НР первого уровня	%	48,5		1263,08	18896
		НР второго уровня	%	4,24		1506,90	22543
		Накладные расходы	%	--		2769,99	41439
		Сметная прибыль	%	8		2963,77	44338
		Сметная стоимость:				**40010,88**	**598563**
2	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0081**		**181230,25**	**1473**
		НР второго уровня	%	4,24		7684,16	62
		Накладные расходы	%	--		7684,16	62
		Сметная прибыль	%	8		15113,15	123
		Сметная стоимость:				**204027,57**	**1659**
		Монолитный пояс на отм -0,500 лист28					
3	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке из бетона В15**	**м3**	**65,5100**		**41804,02**	**2738582**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	8,25	540,457	879,78	475484
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	47,37	948,43	44927
		Итого оплата труда:				**7943,99**	**520411**
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,176877	3505,83	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,176877	944,68	167
3. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	32,159	37,28	1199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	45,837	3678,17	168598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	45,837	944,68	43301

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,550284	3290,37	1811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,550284	1267,10	697
3. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	136,425	165,80	22619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,805773	1893,09	1525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,805773	944,68	761
		Итого эксплуатация машин:				**2997,58**	**196372**
3. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	66,493	29614,37	1969138
3.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	163,775	66,30	10858
3.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,530631	26060,52	13829
3.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,026204	32714,52	857
3.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	24,239	196,58	4765
3.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,163775	200244,36	32795
3.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,078612	93,00	7
3.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	51,032	675,59	34477
		Итого материалов:				**31548,25**	**2066726**
		НР первого уровня	%	48,5		3852,84	252399
		НР второго уровня	%	4,24		1935,85	126818
		Накладные расходы	%	--		5788,69	379217
		Сметная прибыль	%	8		3807,42	249424
		Сметная стоимость:				**51400,13**	**3367222**
4	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**11,5976**		**147599,93**	**1711805**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	72581
		Накладные расходы	%	--		6258,24	72581
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	142751
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**1927136**
5	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7564**		**154591,86**	**271525**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	11513
		Накладные расходы	%	--		6554,69	11513
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	22643
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**305681**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5236171
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5236171
		Материалы -	Тенге				2531428
		Всего заработная плата -	Тенге				559371
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1984803
		Накладные расходы -	Тенге				504812
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				271295
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				233517
		Сметная прибыль -	Тенге				459279
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6200261
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				633
		Сметная заработная плата -	Тенге				559371
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6200261
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				633
		Сметная заработная плата -	Тенге				559371
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия					
		Перекрытия на отм-0,300 лист 10					
6	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**18,0000**		**3699,86**	**66597**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	31,32	912,23	28571
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,916	944,68	2755
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**31326**
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,772	3678,17	10196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,772	944,68	2619
6. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,731	165,80	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,144	1893,09	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,144	944,68	136
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**10921**
6. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,7704	27550,04	21225
6. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01188	364912,36	4335
6. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0054	197175,18	1065
6. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,44	333,80	481
		Итого материалов:				**1505,84**	**27105**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	19453
		НР второго уровня	%	4,24		202,70	3649
		Накладные расходы	%	--		1283,43	23102
		Сметная прибыль	%	8		398,66	7176
		Сметная стоимость:				**5381,95**	**96875**
7	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**190,0000**		**5616,09**	**1067057**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	505,4	934,10	472094
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	41,838	944,68	39524
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**511618**
7. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	37,62	3678,17	138373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	37,62	944,68	35539
7. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	53,428	165,80	8858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	4,218	1893,09	7985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	4,218	944,68	3985
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**155216**
7. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	12,407	27550,04	341813
7. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,2014	364912,36	73493
7. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,095	197175,18	18732
7. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	17,1	333,80	5708
		Итого материалов:				**2314,45**	**439746**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	317715
		НР второго уровня	%	4,24		309,02	58714
		Накладные расходы	%	--		1981,20	376429
		Сметная прибыль	%	8		607,78	115479
		Сметная стоимость:				**8205,08**	**1558964**
8	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1413,9050**		**7369,28**	**10419462**
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	441785
		Накладные расходы	%	--		312,46	441785
		Сметная прибыль	%	8		614,54	868900
		Сметная стоимость:				**8296,28**	**11730147**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**350,90**	**2105**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,148	0,888	858,61	762
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,258	944,68	244
		Итого оплата труда:				**167,70**	**1006**
9. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2472	3678,17	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,2472	944,68	234
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0108	1893,09	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0108	944,68	10
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**930**
9. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,015	27550,04	413
		Итого материалов:				**68,88**	**413**
		НР первого уровня	%	62,1		104,14	625
		НР второго уровня	%	4,24		19,29	116
		Накладные расходы	%	--		123,43	741
		Сметная прибыль	%	8		37,95	228
		Сметная стоимость:				**512,28**	**3074**
10	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**1,0260**		**66414,96**	**68142**
		НР второго уровня	%	4,24		2815,99	2889
		Накладные расходы	%	--		2815,99	2889
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	5682
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**76713**
11	**11-060701-0301 РСНБ РК 2015**	**Засыпка плит перекрытии ПГС**	**м3**	**31,0000**		**9121,50**	**282767**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	1,77	54,87	879,78	48274
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,382	11,842	1005,72	11910
		Итого оплата труда:				**1941,39**	**60183**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1264	3,918	3505,83	13737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1264	3,918	944,68	3701
11. 4	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1628	5,047	2856,05	14414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1628	5,047	1087,90	5491
11. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0928	2,877	1994,19	5737

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0928	2,877	944,68	2718
11. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.1856	5,754	11,48	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1095,29**	**33954**
11. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	32,55	6160,95	200539
		Итого материалов:				**6469,00**	**200539**
		НР первого уровня	%	48,5		941,58	29189
		НР второго уровня	%	4,24		426,67	13227
		Накладные расходы	%	--		1368,25	42416
		Сметная прибыль	%	8		839,18	26015
		Сметная стоимость:				**11328,93**	**351197**
12	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,1075**		**431225,07**	**46365**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	289	31,073	869,19	27009
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,066662	1074,69	72
		Итого оплата труда:				**251862,22**	**27080**
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,02688	3290,37	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,02688	1267,10	34
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,039782	1893,09	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,039782	944,68	38
		Итого эксплуатация машин:				**1523,04**	**164**
12. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,10752	178506,12	19193
		Итого материалов:				**178506,12**	**19193**
		НР первого уровня	%	48,5		122153,18	13134
		НР второго уровня	%	4,24		23463,24	2523
		Накладные расходы	%	--		145616,41	15657
		Сметная прибыль	%	8		46147,32	4962
		Сметная стоимость:				**622988,80**	**66984**
13	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1075**		**103478,16**	**11126**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	472
		Накладные расходы	%	--		4387,47	472
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	928
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**12526**
		Монолитный участок МУ1-2шт,МУ2-3шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4,7200**		**40411,03**	**190740**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,21	38,751	847,32	32835
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,97	953,49	1878
		Итого оплата труда:				**7354,39**	**34713**
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012744	3505,83	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012744	944,68	12
14. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	2,303	11,78	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,842	3678,17	6776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,842	944,68	1740
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,053808	3290,37	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,053808	1267,10	68
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,08968	57,12	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	4,718	165,80	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,060888	1893,09	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,060888	944,68	58
		Итого эксплуатация машин:				**1679,55**	**7927**
14.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,791	29614,37	141877
14.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	4,72	66,30	313
14.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,045312	26060,52	1181
14.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,105728	26060,52	2755
14.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001794	32714,52	59
14.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,133	196,58	223
14.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,005664	200244,36	1134
14.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,005192	93,00	0
14.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	3,606	675,59	2436
		Итого материалов:				**31774,98**	**149978**
		НР первого уровня	%	48,5		3566,88	16836
		НР второго уровня	%	4,24		1864,66	8801
		Накладные расходы	%	--		5431,54	25637
		Сметная прибыль	%	8		3667,41	17310
		Сметная стоимость:				**49509,98**	**233687**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0677		154591,86	10463
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	444
		Накладные расходы	%	--		6554,69	444
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	873
		Сметная стоимость:				174038,28	11779
16	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2212		147599,93	32643
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1384
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1384
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2722
		Сметная стоимость:				166166,82	36749
17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0735		158234,72	11630
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	493
		Накладные расходы	%	--		6709,15	493
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	970
		Сметная стоимость:				178139,38	13093
18	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1502		147599,93	22175
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	940
		Накладные расходы	%	--		6258,24	940
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1849
		Сметная стоимость:				166166,82	24965
		Кр-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
19	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0059		158234,72	930
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	39
		Накладные расходы	%	--		6709,15	39
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	78
		Сметная стоимость:				178139,38	1047
20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0039		154591,86	606
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	26
		Накладные расходы	%	--		6554,69	26
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	51
		Сметная стоимость:				174038,28	682
21	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0101		147599,93	1483
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	63
		Накладные расходы	%	--		6258,24	63
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	124
		Сметная стоимость:				166166,82	1670
		Перекрытия на отм.2,500 лист 50					
22	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1873,6700		7369,28	13807599
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	585442
		Накладные расходы	%	--		312,46	585442
		Сметная прибыль	%	8		614,54	1151443
		Сметная стоимость:				8296,28	15544484
		Перекрытия (типового этажа с2эт-по 8эт) лист53					

1	2	3	4	5	6	7	8
23	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1128,6140		7369,28	8317073
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	352644
		Накладные расходы	%	--		312,46	352644
		Сметная прибыль	%	8		614,54	693577
		Сметная стоимость:				8296,28	9363294
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				34358964
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				34358964
Материалы -			Тенге				836974
Всего заработная плата -			Тенге				665926
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				91057
Местные материалы -			Тенге				32612275
		Накладные расходы -	Тенге				1870602
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				396951
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1473651
		Сметная прибыль -	Тенге				2898365
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				39127931
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				721
		Сметная заработная плата -	Тенге				665926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39127931
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				721
		Сметная заработная плата -	Тенге				665926
		РАЗДЕЛ 3.Стены					
24	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(подвал,1-3эт)**	м3	94,0000		39368,14	3700605
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	411,72	815,57	335786
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	37,6	944,68	35520
		Итого оплата труда:				3950,07	371306
24. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	37,6	3678,17	138299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	37,6	944,68	35520
		Итого эксплуатация машин:				1471,27	138299
24. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	22,56	30774,37	694270

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	35,72	70857,87	2531043
24. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,047	17490,47	822
24. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	4,136	93,00	385
		Итого материалов:				**34324,68**	**3226520**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	188624
		НР второго уровня	%	4,24		1754,29	164903
		Накладные расходы	%	--		3760,93	353527
		Сметная прибыль	%	8		3450,33	324331
		Сметная стоимость:				**46579,39**	**4378463**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3700605**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3700605**
Материалы -			Тенге				**3226520**
Всего заработная плата -			Тенге				**371306**
		Накладные расходы -	Тенге				**353527**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**188624**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**164903**
		Сметная прибыль -	Тенге				**324331**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4378463**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**449**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**371306**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4378463**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**449**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**371306**
		РАЗДЕЛ 4.Полы					
		Тип6 тех.подполье тепло узел					
25	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1192,9000**		**3494,67**	**4168792**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	0,526	627,465	808,52	507318
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	39,366	2127,76	83761
		Итого оплата труда:				**495,50**	**591079**
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	18,371	3505,83	64404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	18,371	944,68	17355
25. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	29,107	3707,52	107914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	29,107	1267,10	36881
25. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	27,675	2625,54	72663

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	27,675	944,68	26144
25. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	121,676	94,23	11466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	3,579	1893,09	6775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	3,579	944,68	3381
		Итого эксплуатация машин:				**220,66**	**263221**
25. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	43,899	5464,34	239878
25. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	21,949	5464,34	119939
25.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	71,097	4822,27	342848
25.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	29,584	91116,67	2695588
		Итого материалов:				**2848,73**	**3398253**
		НР первого уровня	%	60,9		301,76	359967
		НР второго уровня	%	4,24		160,97	192019
		Накладные расходы	%	--		462,73	551986
		Сметная прибыль	%	8		316,59	377662
		Сметная стоимость:				**4273,99**	**5098441**
26	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1192,9000**		**1864,86**	**2224593**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	1,38	1646,202	1001,83	1649215
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	61,554	841,97	51826
		Итого оплата труда:				**1425,97**	**1701041**
26. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,025	29,823	12,86	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	31-060202-1201	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	57,259	877,40	50239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	57,259	836,74	47911
26. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	1,312	1495,22	1962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,312	836,74	1098
26. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	2,982	1893,09	5646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,982	944,68	2817
		Итого эксплуатация машин:				**48,81**	**58230**
26. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	3,698	27550,04	101880
26. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	11,929	84,66	1010
26. 9	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,262438	376251,33	98743
26.10	22-040601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,013122	720383,02	9453

1	2	3	4	5	6	7	8
26.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,560663	54217,08	30398
26.12	21-130811-9901	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,071574	1350307,62	96647
26.13	22-040501-0802	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	596,45	300,14	179019
		Итого материалов:				**433,52**	**517148**
		НР первого уровня	%	60,9		868,42	1035934
		НР второго уровня	%	4,24		115,89	138246
		Накладные расходы	%	--		984,31	1174180
		Сметная прибыль	%	8		227,93	271902
		Сметная стоимость:				**3077,10**	**3670675**
27	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм (общая 80мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**1192,9000**		**860,90**	**1026972**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,366	436,601	765,48	334210
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	15,15	836,74	12676
		Итого оплата труда:				**290,79**	**346886**
27. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	56,066	11,78	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	15,15	1495,22	22652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	15,15	836,74	12677
		Итого эксплуатация машин:				**19,54**	**23313**
27. 5	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	24,335	27350,02	665567
27. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	41,751	93,00	3883
		Итого материалов:				**561,20**	**669450**
		НР первого уровня	%	60,9		177,09	211254
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	52501
		Накладные расходы	%	--		221,10	263754
		Сметная прибыль	%	8		86,56	103258
		Сметная стоимость:				**1168,57**	**1393985**
28	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=12**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**1192,9000**		**1755,20**	**2093775**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0528	62,985	765,48	48214
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,505	10040,88	25153
		Итого оплата труда:				**61,50**	**73367**
28. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	332,103	11,78	3912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	30,061	1495,22	44948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	30,061	836,74	25153
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**48860**
28. 5	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	73,005	27350,02	1996701
		Итого материалов:				**1673,82**	**1996701**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		37,46	44681
		НР второго уровня	%	4,24		76,01	90671
		Накладные расходы	%	--		113,46	135351
		Сметная прибыль	%	8		149,49	178330
		Сметная стоимость:				**2018,15**	**2407457**
29	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1192,9000**		**907,10**	**1082076**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,366	436,601	765,48	334210
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	15,15	836,74	12676
		Итого оплата труда:				**290,79**	**346886**
29. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	56,066	11,78	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	15,15	1495,22	22652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	15,15	836,74	12677
		Итого эксплуатация машин:				**19,54**	**23313**
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	24,335	29614,37	720670
29. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	41,751	93,00	3883
		Итого материалов:				**607,39**	**724553**
		НР первого уровня	%	60,9		177,09	211254
		НР второго уровня	%	4,24		45,97	54837
		Накладные расходы	%	--		223,06	266091
		Сметная прибыль	%	8		90,41	107853
		Сметная стоимость:				**1220,57**	**1456020**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**10596209**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10596209**
Материалы -			Тенге				**7306105**
Всего заработная плата -			Тенге				**3059259**
		Накладные расходы -	Тенге				**2391363**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1863089**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**528274**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1039006**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14026577**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3344**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3059259**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**14026577**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3344**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3059259**
ИТОГО ПО АКТУ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**53891949**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4329727**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**973059**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**326136**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**48589163**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2719959**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**56611907**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2400345**
	ИТОГО:		Тенге				**59012252**
	Сметная прибыль		Тенге				**4720980**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**63733232**
		Временные здания и сооружения	0,9%				573 599
		Итого					64 306 831
		Зимнее удорожание	1,08%				694 514
		Итого в базовых ценах					65 001 345
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					68 897 415,12
		НДС 12%	12%				8 267 689,81
		Итого с НДС					77 165 104,94
		ИТОГО ПО АКТУ					77 165 104,94
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				76 354 352,15

Заказчик:

Временно и. о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ Д.К. Жумашев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ Ж.З. Адилбеков

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор №1"

_____ С.Е. Доскенжиев

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №3 от 14.03.2019г. К Дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за март 2019 года

на № 9-1-1 Подкрановые пути

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-460801-0108 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	**звено длиной 12,5 м**	**7,0000**		**210607,17**	**1474250**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	18,96	132,72	829,68	110115
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,83	82,81	1098,14	90937
		Итого оплата труда:				**28721,78**	**201052**
1. 3	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,54	31,78	2856,05	90765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,54	31,78	1087,90	34573
1. 4	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,5	3,5	17,16	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	1,19	8,33	8,10	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,72	5,04	3970,46	20011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,72	5,04	1267,10	6386
1. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	1,54	3290,37	5067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,54	1267,10	1951
1. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,3	2,1	3456,71	7259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	2,1	944,68	1984

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	32-020303-0114	Шпалоподбойка	маш.-ч	3	21	10,17	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.10	33-040102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,6	4,2	4471,40	18780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	4,2	1087,90	4569
1.11	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,22	1,54	2315,24	3565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,54	1087,90	1675
1.12	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,76	5,32	2696,42	14345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,76	5,32	1087,90	5788
1.13	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,21	2393,83	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,21	944,68	198
1.14	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,22	1,54	131,59	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.15	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	4,44	31,08	2831,73	88010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,44	31,08	1087,90	33812
		Итого эксплуатация машин:				**35549,94**	**248850**
1.16	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,7	228,9	4872,37	1115285
		Итого материалов:				**159326,50**	**1115285**
		НР первого уровня	%	50,8		14590,66	102135
		Накладные расходы	%	--		14590,66	102135
		Сметная прибыль	%	8		18015,83	126111
		Сметная стоимость:				**243213,66**	**1702496**
2	**11-460801-0401 РСНБ РК 2015**	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	**путь**	**2,0000**		**1780,92**	**3562**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	1,68	3,36	879,78	2956
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,32	944,68	302
		Итого оплата труда:				**1629,18**	**3258**
2. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,32	1893,09	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,32	944,68	302
		Итого эксплуатация машин:				**302,89**	**606**
		НР первого уровня	%	50,8		827,62	1655
		Накладные расходы	%	--		827,62	1655
		Сметная прибыль	%	8		208,68	417
		Сметная стоимость:				**2817,23**	**5634**

ИТОГО ПО АКТУ:

Итого прямые затраты:	Тенге		**1477812**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**113071**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**249455**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**91240**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1115285**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**103790**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1581602**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**1581602**
	Сметная прибыль		Тенге				**126528**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**1708130**
		Зимнее удорожание	1,08%				18 448
		Итого в базовых ценах					1 726 578
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					1 830 065,94
		НДС 12%	12%				219 607,91
		Итого с НДС					2 049 673,86
		ИТОГО ПО АКТУ					2 049 673,86
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				2 028 138,49
	Акт №	**Наименование актов Ф-2В**					**Стоимость**
	3	Разбивка основных осей					564 877,78
	4	Общестроительные работы АС					76 354 352,15
	5	Подкрановые пути					2 028 138,49
		Итого					78 947 368,42
		Удержание 5%					3 947 368,42
		ВСЕГО к оплате					75 000 000,00

Заказчик:

Временно и. о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ Д.Б. Жумашев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ Ж.З. Адилбеков

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор №1"

_____ С.Е. Доскенжиев

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №3 от 14.03.2019г. к дог. № 223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**322 526 315,42**	**78 947 368,42**	**70 488 721,80**							**8 458 646,62**	**78 947 368,42**
Удержание 5% до завершения работ	9 726 315,42	3 947 368,42	3 524 436,09							422 932,33	3 947 368,42
Итого к оплате	**312 800 000,00**	**75 000 000,00**	**66 964 285,71**							**8 035 714,29**	**75 000 000,00**

Заказчик:

Временно и.о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства

_____ **Д.К. Жумашев**

Подрядчик:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №3 от 14.03.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

РЕЕСТР
выполненных работ за март месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2018 год		2019 год	Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			август	декабрь	март			
	Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."	1 914 080 000,00	115 578 947,00	128 000 000,00	78 947 368,42	322 526 315,42	17	1 591 553 684,58
1	Разбивка основных осей	564 877,78			564 877,78	564 877,78	100	0,00
2	Подкрановые пути	2 028 138,49			2 028 138,49	2 028 138,49	100	0,00
3	Земляные работы	4 776 722,63	755 232,54			755 232,54	16	4 021 490,09
4	Фундаменты	367 631 154,87	114 823 714,50	125 420 386,63	7 428 101,41	247 672 202,54	67	119 958 952,33
5	Перекрытия	269 523 275,44		2 579 613,37	46 876 452,39	49 456 065,76	18	220 067 209,68
6	Стены	527 580 867,73			5 245 531,95	5 245 531,95	1	522 335 335,78
7	Полы	151 295 418,73			16 804 266,40	16 804 266,40	11	134 491 152,33

Заказчик:

Временно и. о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Д.К. Жумашев**

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ **С.Е. Доскенжиев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**