"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области БИН 990540001208 с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания и переоборудование помещений здания КГУ "Ушкулунская ООШ"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания и переоборудование помещений здания КГУ "Ушкулунская ООШ"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 176 от 10.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №2 от 08.09.2021г

за сентябрь 2021г

Капитальный ремонт здания и переоборудование помещений здания КГУ "Ушкулунская ООШ"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

0.3 Стены

1	9 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	13,49	1397,43	29,16	18851	393	3933	10679	31892
					1076,74	22,76	14525	307	0	2362	
2	10 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,49	327,92	3,4	4424	46	1612	2230	7186
					205,04	1,58	2766	21	0	532	
3	12 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	37,68	302,21	3,04	11387	115	7273	3801	16403
					106,15	1,17	4000	44	0	1215	

0.5 Двери

4	19 1110-0107-0106										
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	7,35	2012,78	106,85	14794	785	3745	9543	26284
					1396,39	46,24	10263	340	0	1947	
5	20 223-201-0103										
		Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	5812		10985		10985	0	11864
					0		0		0	879	
6	21 223-502-0201										
		Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	520		4160		4160	0	4493
					0		0		0	333	
7	22 223-502-0304										
		Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2	5262		10524		10524	0	11366
					0		0		0	842	

8	24 223-503-0101										
		Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	12	312		3744		3744	0	4044
					0		0		0	300	
9	28 223-502-0201										
		Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	0	1123
					0		0		0	83	
10	29 223-502-0304										
		Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	1	5262		5262		5262	0	5683
					0		0		0	421	
	0.7 Пол Тип 2										
11	35 1111-0101-3504										
		Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	59,11	675,8	49,34	39947	2916	1228	34962	80902
					605,68	23,55	35802	1392	0	5993	
12	36 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	60,706	1153		69994		69994	0	75594
					0		0		0	5600	
13	37 1111-0101-3601										
		Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	59,11	3242,48	29,71	191663	1756	160357	28566	237847
					499,92	14,19	29550	839	0	17618	

		0.8 Перемычки										
14	38	1107-0503-0110										
			Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	717,56	306,83	2870	1227	796	1336	4542
						211,61	71,42	846	286	0	336	
15	39	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,056	91429		5120		5120	0	5530 Казахстан
						0		0		0	410	
		0.9 Монолитная плита ПМ-1										
16	44	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	3,04	262,64	42,56	798	129	394	304	1190
						90,62	15,75	275	48	0	88	
17	45	1108-0101-0202										
			Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,608	6393,85	2235,38	3887	1359	1875	1170	5462
						1074,27	994,5	653	605	0	405	
18	46	1106-0101-0101										
			Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	22366,85	1398,24	5368	336	4659	411	6241
						1557,16	324,53	374	78	0	462	
		0.10 Козырек										
19	50	1109-0305-0401	Козырек металлический. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,025	140364,78	2037,5	3509	51	302	2189	6154
						126233,78	646,85	3156	16	0	456	

20	51 222-527-0102											
		Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,025	585611		14640		14640	0	15811	Казахстан
					0		0		0	1171		
	0.12 Фасад миницентра											
21	63 1108-0701-0101											
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	464,425	884,84	57,35	410942	26635	101054	274867	740674	
					609,9	26,49	283253	12303	0	54865		
22	64 1115-0109-0501											
		Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	27	4148,47	18,41	112009	497	44621	53588	178845	
					2477,44	3,48	66891	94	0	13248		
23	65 234-202-0101											
		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	2,7	5692		15368		15368	0	16597	Казахстан
					0		0		0	1229		
24	66 224-103-0222	Металлосайдинг (применительно)	м2	418	2670		1116060		1116060	0	1205345	Казахстан
					0		0		0	89285		

	Итого					**2 701 072**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					452 354					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 245					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 373					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 588 746					
	- накладные расходы, тенге					423 646					
	в т.ч. зарплата, тенге					38 128					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					200 080					
	Всего					**2 701 072**					

Локальная смета № 2-1-2 Водопровод и канализация

0.1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1	1 1116-0501-0201										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	15	1752	18,55	26280	278	164	25323	55731
					1722,55	0,13	25838	2	0	4128	
2	2 241-205-1102										
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	14,85	143		2124		2124	0	2294 Казахстан
					0		0		0	170	
3	3 241-208-0301										
		Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	7	464		3248		3248	0	3508 Казахстан

					0		0		0	260	
	0.3 Канализация бытовая К1										
4	9 1116-0501-0102										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	966,41	4,38	4832	22	22	4699	10293
					957,63	1,41	4788	7	0	762	
5	10 241-203-0409										
		Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	5	714		3570		3570	0	3856
					0		0		0	286	
6	11 1101-0101-0326										
		Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12	211,27	204,15	2535	2450	0	348	3114
					7,12	33,28	85	399	0	231	
	0.5 Санитарно-техническое оборудование										
7	40 1117-0101-0106										
		Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	3	3553,83	123,92	10661	372	656	9615	21898
					3211,26	58,85	9634	177	0	1622	

8	41	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	3	7103 / 0		21309 / 0		21309 / 0	0 / 1705	23014	Казахстан
9	42	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	785 / 0		2355 / 0		2355 / 0	0 / 188	2543	Казахстан
10	43	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	3	1185,58 / 1152,76	0,15 / 0	3557 / 3458	0 / 0	98 / 0	3389 / 556	7502	
11	44	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	3	10780 / 0		32340 / 0		32340 / 0	0 / 2587	34927	Казахстан

12	45 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	3	4379,67 / 3599,73	245,87 / 117,73	13139 / 10799	738 / 353	1602 / 0	10929 / 1925	25993	
13	46 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	8879 / 0		8879 / 0		8879 / 0	0 / 710	9589	Казахстан
14	47 244-101-0304	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	2	8873 / 0		17746 / 0		17746 / 0	0 / 1420	19166	Казахстан
15	48 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876 / 0		26628 / 0		26628 / 0	0 / 2130	28758	Казахстан
16	49 244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1372 / 0		1372 / 0		1372 / 0	0 / 110	1482	
17	50 244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	2	1541 / 0		3082 / 0		3082 / 0	0 / 247	3329	Казахстан

18	53 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	1	2201,46	308,13	2201	308	263	1740	4256	
					1630,33	145,42	1630	145	0	315		
19	54 244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	1	18279		18279		18279	0	19741	
					0		0		0	1462		
20	55 244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1072		1072		1072	0	1158	Казахстан
					0		0		0	86		
21	56 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	1185,58	0,15	1186	0	33	1130	2501	
					1152,76	0	1153	0	0	185		
22	57 244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1	8749		8749		8749	0	9449	Казахстан
					0		0		0	700		

Итого	**294 102**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 168
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 083
- материалы, изделия и конструкции, тенге	153 591
- накладные расходы, тенге	57 173
в т.ч. зарплата, тенге	5 146
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 785
Всего	**294 102**

Локальная смета № 2-1-3 ЭОМ

0.2 Монтажные работы. Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В

1	4 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2779,5	22,95	11118	92	5386	4061	16393
					1410	0	5640	0	0	1214	
2	5 247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	655		1310		1310	0	1415
					0		0		0	105	
3	6 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	622		1244		1244	0	1344
					0		0		0	100	

		0.3 Оборудование светотехническое									
4	18	1308-0305-0402									
		Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	2	2607,29	932,26	5215	1865	406	2985	8856
					1472,13	601,14	2944	1202	0	656	
5	19	297-777-1101(пл)	Бактерицидный облучатель, IP20, 2x30Вт, ОБН 150	шт.	2	39285,71		78571		78571	0	84857
						0		0		0	6286
		0.4 Электроустановочные изделия									
6	26	1308-0305-0103									
		Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1123,08	16,65	2246	33	191	1461	4004
					1011,16	3,48	2022	7	0	297	
7	27	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1004		2008		2008	0	2169
						0		0		0	161
8	28	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	6	447,59	3,45	2686	21	77	1868	4918
						431,23	1,39	2587	8	0	364	

9	29 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	345		1035		1035	0	1118
					0		0		0	83	
10	30 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	447,59	3,45	1343	10	39	935	2460
					431,23	1,39	1294	4	0	182	
11	32 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	8	534,39	3,45	4275	28	203	2920	7771
					505,58	1,39	4045	11	0	576	
12	33 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	411		3288		3288	0	3551
					0		0		0	263	
13	34 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1119,56	18,37	6717	110	540	4386	11991

					1011,16	4,17	6067	25	0	888	
14	35 247-214-0401	Розетка от 16 А до 32 А, 220 В, IP54 (применительно)	шт.	6	1202		7212		7212	0	7789
					0		0		0	577	
15	39 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	67	304,13	123,63	20377	8283	0	13431	36513
					180,5	58,14	12094	3895	0	2705	

Итого	**195 149**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 693
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 442
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 152
- материалы, изделия и конструкции, тенге	101 510
- накладные расходы, тенге	32 047
в т.ч. зарплата, тенге	2 884
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 457
Всего	**195 149**

Добавить по нулевой смете 0-1

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

1	1 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (заделка проемов пескоблоком) НР = 93 %	м3 кладки	4,13	10773,63	3383,6	44495	13974	8930	23104	73007
					5227,72	787,6	21590	3253	0	5408	

2	2 213-304-0101										
		Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый К=62,500;	шт.	258,125	216		55755		55755	0	60215	Казахстан
					0		0		0	4460		
3	3 1110-0402-0601										
		Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,11	2478,94	37,37	39936	602	14841	22258	67170
					1520,36	14,78	24493	238	0	4976	
4	4 232-101-0102										
		Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=2,100;	м2	33,831	516		17457		17457	0	18854	Казахстан
					0		0		0	1397		
5	5 234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50 К=1,030;	м3	1,65933	5692		9445		9445	0	10201	Казахстан

					0		0		0	756		
6	6 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	19,48	1783,78 / 1194,84	19,17 / 7,39	34748 / 23275	373 / 144	11099 / 0	21077 / 4466	60291	
7	7 232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	20,454	516 / 0		10554 / 0		10554 / 0	0 / 844	11398	Казахстан
8	8 234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50 К=1,030;	м3	1,00322	5692 / 0		5710 / 0		5710 / 0	0 / 457	6167	Казахстан
9	9 223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	5,46	8550 / 0		46683 / 0		46683 / 0	0 / 3735	50418	

10	11 223-203-0202										
		Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	0,75	35795		26846		26846	0	28994	Казахстан
					0		0		0	2148		
11	12 1109-0403-0203										
		Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	22,831	9160,08	637,55	209134	14556	148	138996	375980	
					8516,05	307,21	194430	7014	0	27850		
12	13 223-102-0101	Витраж из ПВХ (применительно)	м2	22,831	15387		351301		351301	0	379405	
					0		0		0	28104		
13	14 1110-0501-0203										
		Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	6,17	2717,98	260,94	16770	1610	7183	7842	26581	
					1292,88	119,31	7977	736	0	1969		

14	15 223-203-0202										
		Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	6,17	35795		220855		220855	0	238523	Казахстан
					0		0		0	17668		
15	16 223-502-0201										
		Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	520		3120		3120	0	3370	
					0		0		0	250		
16	17 223-502-0304										
		Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	3	5262		15786		15786	0	17049	
					0		0		0	1263		
17	18 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,9	877,01	39,18	9559	427	4487	4561	15250	
					426,19	19,02	4645	207	0	1130		
18	19 1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,9	1977,71	105,56	21557	1151	2747	17070	41717	
					1620,17	45,89	17660	500	0	3090		

19	20 233-202-0103										
		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	11,118	1797		19979		19979	0	21577
					0		0		0	1598	
20	21 1115-0109-0502										
		Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	133	3021,77	11,37	401895	1512	185213	172368	620204
					1617,82	2,18	215170	290	0	45941	
21	22 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	96,2	1137,27	2,35	109405	226	79076	21754	141652
					312,92	1,15	30103	111	0	10493	
22	23 1109-0306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж доборных элементов НР = 69 % К=2,000;	м	756	211,3	3,34	159743	2525	5541	105126	286059
					200,63	0,9	151676	680	0	21190	
23	24 290-000-0001(пл)										
		Планка завершающая сложная 30x13x40x2000	шт	161	1540,18		247969		247969	0	267807
					0		0		0	19838	

24	25	290-000-0002(пл)									
			Планка угла наружного 50x50x2000	шт	161	1674,11		269532		269532	0	291095
						0		0		0	21563	
25	26	290-000-0002(пл)									
			Планка угла наружного 75x75x2000	шт	42	1897,32		79687		79687	0	86062
						0		0		0	6375	
26	27	290-000-0002(пл)	Планка угла внутреннего 50x50x2000	шт	14	1674,11		23438		23438	0	25313
						0		0		0	1875	
27	28	1115-0109-0401										
			Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	650	230,54	0,3	149851	195	121323	22735	186393
						43,59	0,13	28334	85	0	13807	
28	29	1211-0101-0207										
			Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	54,9786	3417,54	15,82	187892	870	28928	114145	326200
						2875,55	8,03	158094	441	0	24163	

Локальная смета № 2-1-2 Водопровод и канализация

29	35 1215-0102-0403										
		Трубопроводы с заготовкой труб диаметром до 50 мм в построечных условиях. Смена отдельных участков НР = 72 %	м трубопровода	5	1508,92	45,8	7545	229	273	5099	13656
					1408,59	7,89	7043	39	0	1012	
30	36 241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм К=1,070;	м	5,35	1213		6490		6490	0	7009 Казахстан
					0		0		0	519	
31	37 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2613,32	114,44	15680	687	1645	13186	31175
					2224,7	17,9	13348	107	0	2309	
32	38 242-207-0702										
		Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	2809		8427		8427	0	9101

						0		0		0	674
33	39 242-207-1702										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	4438		13314		13314	0	14379
					0		0		0	1065	
Локальная смета № 2-1-3 ЭОМ											
34	40 1308-0305-0403										
		Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	22	3740,15	1366,02	82283	30052	4468	49116	141911
					2171,02	929,78	47762	20455	0	10512	
35	41 247-102-0108										
		Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	22	15936		350592		350592	0	378639
					0		0		0	28047	
36	42 1308-0305-0305										
		Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	4	2090,36	783,22	8361	3133	530	5032	14464

					1174,73	572,6	4699	2290	0	1071	
37	43 247-102-0122	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-35 Д Д Паркинг, мощность 35 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	4	15016		60064		60064	0	64869
					0		0		0	4805	

Итого	4 412 155
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	950 299
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 122
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 319 436
- накладные расходы, тенге	743 469
в т.ч. зарплата, тенге	66 912
- сметная прибыль (8 %), тенге	326 828
Всего	4 412 155

Итого по акту	7 602 478
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 496 731
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 198
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 163 283
- накладные расходы, тенге	1 256 335
в т.ч. зарплата, тенге	113 070
- сметная прибыль (8 %), тенге	563 150
Всего	7 602 478
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	152 050
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г	7 754 528

Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом	7 233 744,37
НДС (12 %)	868 049,32
Всего по акту с учетом НДС	8 101 793,69

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской
БИН 990540001208

И.о. руководителя_____Абдыкаримов М.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "BEST GARANT KAZ"
БИН 120440003875

эксперт_____Калымов А.Т.

аттестат № KZ41VJE00027298

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Жолағаш-ПВ"
БИН 040240007893

Директор_____Байсолтанова А.Т.