Заказчик: НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"
Подрядчик: ТОО "Holding Companykz"
Наименование объекта: Работы по текущему ремонту библиотеки

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за август 2021 **года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	**дата**	наименование	код	наименование	код
		№010140003594/210586/00	11.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**15 916 936,92**	**14 211 551**							**1 705 386**	**15 916 937**

Заказчик;

Подрядчик:

Директор ТОО "Holding Companykz"

Хасенов К.К.

Заказчик: НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева

Заказ 74

Подрядчик: ТОО "Holding Companykz"

Наименование объекта: Работы по текущему ремонту библиотеки

форма 2В

Акт выполненных работ за август 2021г.

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева ,на текущий ремонт 2-этажа библиотеки расположенный по адресу ул.А.Пушкина 11

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отделочные работы										
	1.1 Общестроительные работы										
1	1213-0103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	413,6	142,65	6,13	59000	2535	0	37484	104203
					136,52	3,34	56465	1381	0	7719	
2	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит (Армстронг).Демонтаж.(приминительно) НР = 80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	м2	96,7	908,6	79,89	87862	7725	0	60730	160479
					828,71	43,55	80136	4211	0	11887	
3	1212-0101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной составами с расчисткой старой краски до 35 % (приминительно) НР = 72 %	м2	620,7	618,04	4,3	383617	2669	60320	208733	639738
					516,56	2,4	320629	1490	0	47388	

4	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1061,5	136,45	3,19	144842	3386	0	92915	256777
					133,26	1,82	141455	1932	0	19021	
5	1207-0101-0207	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	149,5	1012,16	35,38	151318	5289	0	96577	267727
					976,78	20,13	146029	3009	0	19832	
6	1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	24,75	110,3	6,13	2730	152	0	1724	4810
					104,17	3,34	2578	83	0	356	
7	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	80	2194,19	220,21	175535	17617	0	108149	306379
					1973,98	112,22	157918	8978	0	22695	
8	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	43	1715,03	64,71	73746	2783	0	46932	130332
					1650,32	34,01	70964	1462	0	9654	
11	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1211	1417,14	7,92	1716157	9591	497963	872818	2796093
					998,02	3,01	1208602	3645	0	207118	
12	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей . Сухими смесями на Финишней основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	181,65	1417,14	7,92	257423	1439	74694	130923	419414
					998,02	3,01	181290	547	0	31068	

13	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	181,65	940,46	5,4	170835	981	35629	97028	289291
					738,92	2,95	134225	536	0	21429	
14	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1457,68	1667,44	20,72	2430594	30203	685751	1242717	3967175
					1176,28	7,79	1714640	11355	0	293865	
15	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на Финишней основе толщиной до 3 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	218,652	1667,44	20,72	364589	4530	102863	186407	595076
					1176,28	7,79	257196	1703	0	44080	
16	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (Цвет по соглосованию) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	218,652	773,13	5,09	169046	1113	39340	93027	283039
					588,12	2,79	128594	610	0	20966	
17	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	181,65	437,03	13,69	79386	2487	18158	50862	140668
					323,38	7,59	58742	1379	0	10420	
18	2900-0000-0001 (пл)	Стоимость кварц-винилового напольного покрытия (Цвет по соглосованию)	м2	181,65	8000		1453200	0	1453200	0	1569456
					0		0	0	0	116256	

1.3 Оконные проемы

43	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %								
			м2 проемов	172,1	2838,23	193,93	488459	33375	199171	221857	767141
					1487	104,5	255913	17984	0	56825	
44	2109-0201-0808	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99								
			м2	172,1	35624		6130890	0	6130890	0	6621361
					0		0	0	0	490471	
45	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ									
			м	344	85		29240	0	29240	0	31579
					0		0	0	0	2339	
Раздел 4 Крыльцо											
92	1303-0502-0101	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. (Демонтаж) оборудования НР = 61 %								
			подъемник	1	34238,67	2288,87	34239	2289	0	18128	56557
					31949,8	1070,78	31950	1071	0	4189	
93	1211-0101-0901	Штукатурка лестничных маршей и площадок (борт перил). Ремонт НР = 72 %								
			м2	10	5642,58	29,24	56426	292	6988	31954	95450
					4914,57	16,64	49146	166	0	7070	
94	2900-0000-0006 (пл)	Стоимость краски (по соглосованию)								
			кг	1	3500		3500	0	3500	0	3780
					0		0	0	0	280	

5	1207-0101-0207	Полы из гранитных плиток. Разборка покрытия НР = 72 %								
			м2	32,8	1012,16	35,38	33199	1160	0	21189	58738
					976,78	20,13	32038	660	0	4351	
96	1111-0101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт НР = 94 %								
			м2 покрытия	33	6851,38	103,97	226096	3431	17830	174526	432672
					6207,12	44,27	204835	1461	0	32050	
97	2900-0000-0006 (пл)	Стоимость гранита								
			м2	33	18000		594000	0	594000	0	641520
					0		0	0	0	47520	
98	1303-0502-0101	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			подъемник	1	34238,67	2288,87	34239	2289	0	18128	56557
					31949,8	1070,78	31950	1071	0	4189	
99	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %								
			м2 облицовки	0,4	948	62,34	379	25	0	238	666
					885,66	32,28	354	13	0	49	
100	1213-0103-0304	Облицовка стен наружных из декоративно-керамических плиток (по соглосованию) (приминтельно) . НР = 72 %								
			плитка	4	549,51	2,76	2198	11	198	1293	3770
					497,33	1,54	1989	6	0	279	
101	2900-0000-0004 (пл)	Стоимость керамической плитки								
			шт	4	3000		12000	0	12000	0	12960
					0		0	0	0	960	

Итого по смете **20 713 410**

Коэффициент скидки 0,68610388

Итого с учетом коэффициента скидки	**14 211 551**
НДС 12%	1 705 386
Всего	**15 916 937**

Директор ТОО "Holding Companykz" **Хасенов К.К.**

Заказчик;

Подрядчик:
Директор ТОО "Holding Companykz"

_____ Хасенов К.К.