от 02.05.2012 года № 170 **Форма № 3 (КС-3)**

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Районный дом культуры отдела культуры и развития языков Акимата Шуского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "Султан.Б"**

(организация, адрес, телефон)

Договор: Дополнительное соглашение №39/1 от 01.07.2021г к договору подряда №39 от 16.06.2021г.

Наименование строительства: **"Выборочный капитальный ремонт дома культуры в селе Толе би Шуского района Жамбылской области"**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субродрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выборочный капитальный ремонт дома культуры в селе Толе би Шуского района Жамбылской области	42 759 810	42 759 810				10 228 728			
2	в том числе НДС	4 581 408	4 581 408				1 095 935			
3	Удержание аванс 30%	12 827 943	12 827 943				3 068 618			
4	Удержание 5%	2 137 991	2 137 991				511 436			
5	Всего к оплате с НДС	27 793 877	27 793 877				6 648 673			
	Сумма к оплате: шесть миллионов шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят три тенге ноль тиын									

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Районный дом культуры отдела культуры и развития языков Акимата Шуского района"

Директор _____ Аукенов Д.С.

Подрядчик:
ТОО "Султан.Б"

Директор _____ Ермекбаев К.

Форма 2В
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Районный дом культуры отдела культуры и развития языков Акимата Шуского района"

Подрядчик: ТОО "Султан.Б"

Наименование стройки: "Выборочный капитальный ремонт дома культуры в селе Толе би Шуского района Жамбылской области"

Наименование объекта: Здание дома культуры

Договор: Дополнительное соглашение №39/1 от 01.07.2021г к договору подряда №39 от 16.06.2021г.

Акт выполненных работ №2
за сентябрь 2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
			Для адаптации объекта для МГН /АС-7.2/										
1	11	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2,5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1,В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002/Тактильная табличка с азбукой брайля,Знак направления движения	шт.	5		6759,00	–	33795	–	33795	–	36499
			СП - 8%				–	–	–	–		2704	
2	12	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для знаков	кг	24,4		537,00	–	13103	–	13103	–	14151
			СП - 8%				–	–	–	–		1048	
3	13	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	24,39		1050,98	7,66	25633	187	7343	13055	41783
			НР - 72%, СП - 8%				742,22	1,21	18103	30		3095	
4	14	2406-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018	м2	24,39		36078,00	–	879942	–	879942	–	950337
			СП - 8%				–	–	–	–		70395	
			Фасад из травертина										
5	21	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой травертином плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	67,6		4156,88	47,89	281005	3237	17921	187696	506197
			НР - 72%; СП - 8%				3843,89	12,46	259847	842		37496	
			Фасад из жидкого травертина										
6	25	1115-0212-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады здани й. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	м2 отделываемой поверхности	446,86		1276,84	154,73	570569	69140	279444	182129	812914

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			496,77	69,31	221985	30973		60216	
7	26	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	448,86	879,61 181,64	4,14 1,95	394822 81532	1857 875	311433	59333 36332	490488
8	27	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Цоколь. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя** НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	91,44	4156,88 3843,89	47,89 12,46	380105 351485	4379 1140	24241	253890 50720	684714
9	29	2113-0211-0905 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий , тип облицовки: керамогранитная плита** СП - 8%	м2	91,44	6027,00 –	– –	551109 –	– –	551109	– 44089	595198
			Наружная отделка фиброцементными панелями /АС-12/									
			Узел 1									
10	31	1146-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные толщиной до 38 см.Пробивка отверстий диаметром до 25 мм** НР - 72%; СП - 8%	шт.	81	1451,42 815,38	636,04 273,59	117565 66046	51519 22161	–	63509 14486	195560
11	32	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	1,70152	102515,54 73291,80	26728,84 7044,39	174432 124707	45479 11986	4246	98419 21828	294680
12	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** НР - 72%; СП - 8%	т	0,05022	384657,06 381870,15	2786,91 1178,15	19317 19178	140 59	–	13850 2653	35821
13	34	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** НР - 72%; СП - 8%	болт	114	164,00 162,99	1,01 0,49	18696 18581	116 56	–	13418 2569	34683
14	35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** СП - 8%	т	0,81682	265075,00 –	– –	216519 –	– –	216519	– 17321	233840
15	36	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** СП - 8%	т	0,8847	266563,00 –	– –	235828 –	– –	235828	– 18866	254694
16	37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,05022	214611,00 –	– –	10778 –	– –	10778	– 862	11640

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	38	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	105,262	1052,00 --	– –	110736 –	– –	110736	– 8859	119595
18	39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	32,34	3377,27 1212,81	17,36 4,38	109221 39222	561 141	69438	28342 11005	148568
19	40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	47,64256	97,74 49,93	3,00 0,33	4657 2379	142 15	2136	1724 510	6891
20	41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	47,64256	158,21 58,35	4,25 0,65	7538 2780	203 31	4555	2024 765	10327
21	42	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР - 72%; СП - 8%	отверстие	757	60,46 59,57	0,89 –	45768 45094	674 –	–	32468 6259	84495
22	43	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР - 72%; СП - 8%	отверстие	757	58,15 57,29	0,86 –	44020 43369	651 –	–	31225 6020	81265
23	44	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 72%; СП - 8%	т	0,168054	384657,06 381870,15	2786,91 1178,15	64643 64175	468 198	–	46348 8879	119871
24	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /Анкер 12 АIII/ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,168054	225938,00 –	– –	37970 –	– –	37970	– 3038	41008
25	46	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	26,002975	9853,21 9528,13	57,60 12,20	256213 247760	1498 317	6955	178615 34786	469615
26	47	2113-0211-0910 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита СП - 8%	м2	26,002975	7174,00 --	– –	186545 –	– –	186545	– 14924	201469
27	48	2113-0806-1301 РСНБ РК 2015	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50/20/ мм СП - 8%	м3	3,1338595	11965,00 --	– –	37497 –	– –	37497	– 3000	40497
			Крыльцо									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	49	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 72%; СП - 8%	м ограждения	13,8	770,17 598,94	97,56 40,95	10628 8265	1346 565	1017	6358 1359	18345
29	50	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	27,6	1653,00 –	– –	45623 –	– –	45623	– 3650	49273
30	51	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	12,4	457,00 –	– –	5667 –	– –	5667	– 453	6120
31	52	2301-0103-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	34,8	1304,00 –	– –	45379 –	– –	45379	– 3630	49009
32	53	2105-0304-0403 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,009	234691,00 –	– –	2112 –	– –	2112	– 169	2281
33	54	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0079	262681,00 –	– –	2075 –	– –	2075	– 166	2241
34	55	2113-0205-0704 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 12 ммх 50 мм СП - 8%	1000 шт.	0,03	45556,00 –	– –	1367 –	– –	1367	– 109	1476
35	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовкагрунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,24368	97,74 49,93	3,00 0,33	415 212	12 1	191	154 45	614
36	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхнос ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,24368	158,21 58,35	4,25 0,65	671 248	18 3	405	180 68	919
37	58	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство покрытии гранитных НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	67,56	18797,83 1187,10	163,03 72,74	1269982 80200	11014 4914	1178768	61282 106501	1437766
			Усиление парапета по оси 1 в осях А-Г									
38	61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00584	234691,00 –	– –	1371 –	– –	1371	– 110	1481

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	62	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство МС-1	м3	0,42	28950,40	5783,76	12159	2429	6979	2352	15671
			НР - 72%; СП - 8%			6550,86	1225,70	2751	515		1161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	234691,00	–	1239	–	1239	–	1338
			СП - 8%			–	–	–	–		99	
41	64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02403	225938,00	–	5429	–	5429	–	5863
			СП - 8%			–	–	–	–		434	
42	65	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,58	34302,51	5846,69	54198	9238	27421	13967	73618
			НР - 72%; СП - 8%			11100,38	1177,26	17539	1860		5453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03002	234691,00	–	7045	–	7045	–	7609
			СП - 8%			–	–	–	–		564	
44	67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0685	225938,00	–	15477	–	15477	–	16715
			СП - 8%			–	–	–	–		1238	
			Пандус									
45	68	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	2923,76	–	2339	–	–	1684	4345
			НР - 72%; СП - 8%			2923,76	–	2339	–		322	
46	69	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,0712	968,01	–	3941	–	–	2838	7321
			НР - 72%; СП - 8%			968,01	–	3941	–		542	
47	70	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство	м3	1,2	24498,96	2159,83	29399	2592	20204	5163	37327
			НР - 72%; СП - 8%			5502,58	473,19	6603	568		2765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	71	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,038372	735821,44	1631,74	28235	62	25125	2214	32885
			НР - 72%; СП - 8%			79439,70	687,45	3048	26		2436	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	72	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массойдо 1 т. Монтаж	т конструкций	0,55524	29452,65	14175,79	16353	7871	1240	6777	24980
			НР - 72%; СП - 8%			13042,78	3908,30	7242	2170		1850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	73	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,24214	267944,00	–	64880	–	64880	–	70070
			СП - 8%			–	–	–	–		5190	
51	74	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03548	269856,00	–	9574	–	9574	–	10340
			СП - 8%			–	–	–	–		766	
52	75	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж наотметке до 25 м	т конструкций	0,3093	50769,66	24439,65	15703	7559	1974	5837	23263
			НР - 72%; СП - 8%			19947,79	6261,94	6170	1937		1723	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	76	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальнаяквадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3093	267944,00	–	82875	–	82875	–	89505
			СП - 8%			–	–	–	–		6630	
54	77	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны пришаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,18648	35263,34	12675,04	6576	2364	801	2940	10277
			НР - 72%; СП - 8%			18290,52	3607,03	3411	673		761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	78	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,18648	278624,00	–	51958	–	51958	–	56115
			СП - 8%			–	–	–	–		4157	
56	79	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14,8	3099,76	26,40	45876	391	34208	8222	58426
			НР - 72%; СП - 8%			761,96	9,65	11277	143		4328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,42856	97,74	3,00	2876	89	1318	1065	4256
			НР - 72%; СП - 8%			49,93	0,33	1469	10		315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115	м2	29,42856	158,21	4,25	4656	125	2814	1250	6379
			НР - 72%; СП - 8%			58,35	0,65	1717	19		472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6674104	225361	4686070	1328328	8642628
								1762675	82228	–	640191	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6332572				
		Материалы		Тенге				2021917				
		Всего заработная плата		Тенге					1667970			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2546121				
			Накладные расходы	Тенге				1200937				
			Сметная прибыль	Тенге				602679				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8136188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1331
			Сметная заработная плата	Тенге					1667970			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				231760				
			Материалы	Тенге				8260				
			Всего заработная плата	Тенге					176933			
			Накладные расходы	Тенге				127391				
			Сметная прибыль	Тенге				28731				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				387882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					176933			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				109772				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				109772				
			Сметная прибыль	Тенге				8781				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				118553				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8642623				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1482
			Сметная заработная плата	Тенге					1844903			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8642623
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1762675				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225361			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82228			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4686070		
			- Накладные расходы	Тенге							1328328	
			- Сметная прибыль	Тенге							640191	
			Электроосвещение									
1	7	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	2	673,21	16,03	1346	32	13	946	2475
			НР - 72%; СП - 8%			650,63	6,30	1301	13		183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	8	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010/Световые маяки для дверей**	шт.	2	759,00	--	1518	--	1518	--	1639
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
3	29	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
4	30	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 прим.	**Планка соединительная КС-082ГОСТ Р 51177-2017/Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8232
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1301				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5344		
			- Накладные расходы	Тенге							946	
			- Сметная прибыль	Тенге							609	
			Пожарная сигнализация									
1	9	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	52698,50	2,08	52698	2	560	37538	97455

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			52136,00	–	52136	–		7219	
2	10	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	24241,00	–	24241	–	24241	–	26180
			СП - 8%			–	–	–	–		1939	
3	11	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2924,48	–	2924	–	332	1866	5173
			НР - 72%; СП - 8%			2592,00	–	2592	–		383	
4	12	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3915,00	–	3915	–	3915	–	4228
			СП - 8%			–	–	–	–		313	
5	13	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	2661,73	2,08	23956	19	609	16796	44012
			НР - 72%; СП - 8%			2592,00	–	23328	–		3260	
6	14	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	9	1653,00	–	14877	–	14877	–	16067
			СП - 8%			–	–	–	–		1190	
7	15	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1653,71	319,68	4961	959	114	3071	8675
			НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	3888	378		643	
8	16	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1064,00	–	3192	–	3192	–	3447
			СП - 8%			–	–	–	–		255	
9	17	2307-0202-0203 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х110 мм х 70 мм	шт.	3	1357,00	–	4071	–	4071	–	4397
			СП - 8%			–	–	–	–		326	
10	18	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Резисторы	шт	12	1641,03	319,68	19692	3836	304	12285	34536
			НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	15552	1511		2558	
11	19	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы	шт.	12	48,00	–	576	–	576	–	622
			СП - 8%			–	–	–	–		46	
12	20	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	120	614,05	69,54	73686	8345	18177	35671	118106
			НР - 72%; СП - 8%			393,03	19,83	47164	2380		8749	
13	21	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	120	46,00	–	5520	–	5520	–	5962
			СП - 8%			–	–	–	–		442	
14	22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг	м	120	320,68	145,80	38482	17496	5434	15071	57837
			НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	15552	5380		4284	
15	23	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,12	23748,00	–	2850	–	2850	–	3078

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		228	
			Оповещение о пожаре									
16	24	1308-0103-3003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором	шт	3	1653,71	319,68	4961	959	114	3071	8675
			НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	3888	378		643	
17	25	2308-0304-0401 РСНБ РК 2015	Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором, тип Блик-СЭУ	шт.	3	1785,00	–	5355	–	5355	–	5783
			СП - 8%			–	–	–	–		428	
18	26	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сирена со светодиодной индикацией. Монтаж оборудования	шт	2	2661,73	2,08	5323	4	135	3732	9780
			НР - 72%; СП - 8%			2592,00	–	5184	–		724	
19	27	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1775,00	–	3550	–	3550	–	3834
			СП - 8%			–	–	–	–		284	
20	28	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	60	347,48	14,47	20849	869	3414	12077	35560
			НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	16566	208		2634	
21	29	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенныетрубы сечение до 2,5 мм2	м	60	82,12	0,80	4927	48	1114	2724	8263
			НР - 72%; СП - 8%			62,75	0,31	3765	19		612	
22	30	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,06	162625,00	–	9758	–	9758	–	10539
			СП - 8%			–	–	–	–		781	
23	31	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	7,44	1746,00	–	12990	–	12990	–	14029
			СП - 8%			–	–	–	–		1039	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								526236
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				189615				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32537			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10254			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						121204		
			- Накладные расходы	Тенге							143902	
			- Сметная прибыль	Тенге							38980	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									9 177 091
			Временные здания и сооружения			2,32%		212 908,51				
			Итого с временными									9 390 000
			Зимние удорожания			0,9%		84 510,00				
			Итого с зимними удорожаниями									9 474 510
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		189 490,19				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 664 000
			к=1,050036									10 147 547,59
			НДС			12 %		1 217 705,71				
			Итого с НДС									11 365 253,30
			итого с понижающим коэффициентом			0,9						10 228 728
			В том числе ндс									1 095 935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор _____ **Ермекбаев К.**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Районный дом культуры отдела культуры и развития языков Акимата Шуского района"

Директор _____ **Аужешов Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СК РИЗАЛИТ "

_____ **Оспанов Н.А.**