АКТ №

Выполненных работ и производственных затрат на объекте: *"Строительство пристройки здания Налогового Департамента 4мкр. в г.Актау "*

За Апрель……..2011 г.

Заказчик: Управление строительства Мангистауской области. .....

Инвестор: Республиканский бюджет .....

Договор №:62от 09.09.2010г. .....

Начало строительства: ноябрь 2010г. Окончание строительства 2011г .....

Генеральный подрядчик: ТОО"Альянс Строй ЛТД-R" .....

Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный месяц		
		Объем	%	Стоимость (тенге)	Объем	%	Стоимость (тенге)	Объем	%	Стоимость (тенге)
АКТОВЫЙ ЗАЛ Раздел 1.Смета № 2-3										
Отопление и вентиляция.Система В-1										
Прокладка воздуховодов Н-800,1000мм	м2	33,02	100%	61269	33,02	100%	61269	33,02	100%	61269
Прокладка воздуховодов Н-1100,1600мм	м2	5,14	100%	9970	5,14	100%	9970	5,14	100%	9970
Прокладка воздуховодов Н-2400мм	м2	6,38	100%	12000	6,38	100%	12000	6,38	100%	12000
Переход 300х250/300х300 и т.д периметром от 1100до 1600мм	м2	1,06	100%	2056	1,06	100%	2056	1,06	100%	2056
Переход 400х400/500х450 и т.д периметром до 2400мм	м2	1,8	100%	3386	1,8	100%	3386	1,8	100%	3386
Система П-1										
Прокладка воздуховодов Н-600мм	м2	7,68	100%	14445	7,68	100%	14445	7,68	100%	14445
Прокладка воздуховодов Н-800,1000мм	м2	14,44	100%	26794	14,44	100%	26794	14,44	100%	26794
Прокладка воздуховодов Н-1100,1600мм	м2	42	100%	81469	42	100%	81469	42	100%	81469
Переход 150х150/200х200 и т.д из оцинкованной стали 0,7мм	м2	1,62	100%	3200	1,62	100%	3200	1,62	100%	3200
Переход 250х250/300х250 и т.д из оцинкованной стали 0,7мм	м2	3,72	100%	7216	3,72	100%	7216	3,72	100%	7216
Отвод 300х300,500х450 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м2	5,35	100%	10378	5,35	100%	10378	5,35	100%	10378
Изоляция воздуховодов	м2	84,4	100%	21095	84,4	100%	21095	84,4	100%	21095
Изоляция рулонная с покрытием фольгой	м3	4,35	100%	53463	4,35	100%	53463	4,35	100%	53463
Раздел 3. *АКТОВЫЙ ЗАЛ Смета № 2-1*										

ПЕРЕКРЫТИЕ										
Устр-во безбалочных перекрытий из бетона В-25	м3	19,36	100%	402420	19,36	100%	402420	19,36	100%	402420
Каркасы и сетки плоские А-111 д=6мм	т	1,21	100%	88476	1,21	100%	88476	1,21	100%	88476
Каркасы и сетки плоские А-111 д=16 -18мм	т	1,81	100%	116371	1,81	100%	116371	1,81	100%	116371
Каркасы и сетки плоские А-111 д=10мм	т	0,706	100%	50197	0,706	100%	50197	0,706	100%	50197
Каркасы и сетки плоские А-111 д=8мм	т	0,495	100%	35640	0,495	100%	35640	0,495	100%	35640
Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сеткиА-111 д=14мм	т	0,081	100%	4131	0,081	100%	4131	0,081	100%	4131
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	250	100%	28113	250	100%	28113	250	100%	28113
Настил профилированный оцинкованный	м2	250	100%	297500	250	100%	297500	250	100%	297500
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	22	100%	2474	22	100%	2474	22	100%	2474
Настил профилированный оцинкованный	м2	22	100%	26180	22	100%	26180	22	100%	26180
Пароизоляция в один слой	м2	22	100%	2752	22	100%	2752	22	100%	2752
Утепление плитами из мин.ваты в один слой	м2	22	100%	4168	22	100%	4168	22	100%	4168
Плиты теплоизоляционные из мин. ваты	м3	2,47	100%	8306	2,47	100%	8306	2,47	100%	8306
Устр-во безбалочных перекрытий из бетона В-25	м3	1,92	100%	39909	1,92	100%	39909	1,92	100%	39909
Каркасы и сетки плоские А-111 д=6мм	т	0,112	100%	8176	0,112	100%	8176	0,112	100%	8176
Каркасы и сетки плоские А-111 д=16 -18мм	т	0,159	100%	10240	0,159	100%	10240	0,159	100%	10240
Каркасы и сетки плоские А-111 д=10мм	т	0,0623	100%	4426	0,0623	100%	4426	0,0623	100%	4426
Каркасы и сетки плоские А-111 д=8мм	т	0,0435	100%	3132	0,0435	100%	3132	0,0435	100%	3132
Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сеткиА-111 д=14мм	т	0,009	100%	459	0,009	100%	459	0,009	100%	459
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	260	100%	2924	260	100%	2924	260	100%	2924
Настил профилированный оцинкованный	м2	260	100%	30940	260	100%	30940	260	100%	30940
Кровля										
Монтаж кровельного покрытия из термопанелей	м2	111,15	50%	25228	111,15	50%	25228	111,15	50%	25228

Термопанель кравельная с утеплителем из мин. плит т120мм	м2	111,15	50%	355230	111,15	50%	355230	111,15	50%	355230
Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	19,5	100%	2439	19,5	100%	2439	19,5	100%	2439
Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	19,5	100%	4484	19,5	100%	4484	19,5	100%	4484
Цементная стяжка тол.15мм	м2	19,5	100%	4829	19,5	100%	4829	19,5	100%	4829
Добавлять на каждый 1мм изменения толщины	м2	19,5	100%	831	19,5	100%	831	19,5	100%	831
Устройство кровель плоских 4х слойных из рулонных мат. На битуме сзащитным слоем из гравия	м2	19,5	100%	21980	19,5	100%	21980	19,5	100%	21980
Пароизоляция в один слой	м2	240	100%	55189	240	100%	55189	240	100%	55189
Утепление плитами из мин.ваты в один слой	м2	240	100%	45467	240	100%	45467	240	100%	45467
Плиты теплоизоляционные из мин. ваты	м3	29,66	100%	99671	29,66	100%	99671	29,66	100%	99671
Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	240	100%	55189	240	100%	55189	240	100%	55189
Раздел 6.Стены и перегородки.										
Монтаж ограждающих конструкций стен из термопанелей	м2	125	50%	86084	125	50%	86084	125	50%	86084
Термопанель стеновая с утеплителем	м2	125	50%	365644	125	50%	365644	125	50%	365644
Укладка перемычек до 0,3т	шт	1	100%	112	1	100%	112	1	100%	112
Перемычки из тяжелого бетона В15	м3	0,02	100%	522	0,02	100%	522	0,02	100%	522
Раздел 8.Проемы.										
Установка витражей из ПХВ профилей	м2	9,73	100%	3198	9,73	100%	3198	9,73	100%	3198
Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные двупольные	м2	9,73	100%	123546	9,73	100%	123546	9,73	100%	123546
Ус-ка оконных блоков из ПХВплощ. более2м2	м2	40,53	100%	14143	40,53	100%	14143	40,53	100%	14143
Блоки оконные из ПХВ спаренные,теплозащитные, остекленные	м2	40,53	100%	429639	40,53	100%	429639	40,53	100%	429639
.ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ Смета № 2-1										
Раздел 4.Кровля.										

Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	88,2	100%	11032	88,2	100%	11032	88,2	100%	11032
Утепление плитами из мин.ваты в один слой	м2	88,2	100%	16709	88,2	100%	16709	88,2	100%	16709
Плиты теплоизоляционные из мин. ваты	м3	10,9	100%	36629	10,9	100%	36629	10,9	100%	36629
Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	88,2	100%	20282	88,2	100%	20282	88,2	100%	20282
Цементная стяжка тол.15мм	м2	88,2	100%	21842	88,2	100%	21842	88,2	100%	21842
Добавлять на каждый 1мм изменения толщины	м2	88,2	100%	75166	88,2	100%	75166	88,2	100%	75166
Устройство кровель плоских 4х слойных из рулонных мат. На битуме сзащитным слоем из гравия	м2	88,2	100%	99416	88,2	100%	99416	88,2	100%	99416
Пароизоляция в один слой	м2	88,2	100%	20282	88,2	100%	20282	88,2	100%	20282
Усчтройство примыканий кровель с фартуком	м	39	100%	34047	39	100%	34047	39	100%	34047
Усво свесов из полиэтиленовых труб д=110мм	м	10	100%	8631	10	100%	8631	10	100%	8631
Отвод ПНД 110мм	шт	4	100%	2371	4	100%	2371	4	100%	2371
Раздел 8.ПОЛЫ										
Устройство покрытий на цеаментном растворе из керамических плиток для полов	м2	86	100%	150325	86	100%	150325	86	100%	150325
Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	88	100%	26727	88	100%	26727	88	100%	26727
Раздел11. ОТМОСТКА										
Устройство подстилающих слоев из ПГС	м3	3,9	100%	372	3,9	100%	372	3,9	100%	372
Песок природный	м3	2,38	100%	5448	2,38	100%	5448	2,38	100%	5448
Щебень из природного камня	м3	2,38	100%	5091	2,38	100%	5091	2,38	100%	5091
Устройство а/бетонных покрытий дорожек и тротуаров	м2	39	100%	19301	39	100%	19301	39	100%	19301
Операционный зал.Смета №2-4.Электроосвещение										
Монтаж вводно-распределительных щитков	шкаф	1	100%	2070	1	100%	2070	1	100%	2070
Шкаф распределительный	шт	1	100%	53000	1	100%	53000	1	100%	53000
Пускатель магнитный на ток 40А	шт	1	100%	783	1	100%	783	1	100%	783
Пускатель магнитный ПНВ 3-у2	шт	1	100%	2937	1	100%	2937	1	100%	2937
Установка выключателей	шт	6	100%	212	6	100%	212	6	100%	212

Установка розеток	шт	14	100%	486	14	100%	486	14	100%	486
Выключатель одноклавишный	шт	6	100%	936	6	100%	936	6	100%	936
Розетка штепсельная	шт	14	100%	952	14	100%	952	14	100%	952
Коробка универсальная	шт	14	100%	826	14	100%	826	14	100%	826
Коробка распаячная	шт	6	100%	3054	6	100%	3054	6	100%	3054
Прокладка полиэтиленовых труб	м	2	100%	73	2	100%	73	2	100%	73
Трубы из полиэтилена д=25мм	10м	0,2	100%	155	0,2	100%	155	0,2	100%	155
Прокладка кабеля сечением 10мм2	м	220	100%	22816	220	100%	22816	220	100%	22816
Кабели силовыена напряжениедо 660в 3х1,5мм	1000м	0,0765	100%	3986	0,0765	100%	3986	0,0765	100%	3986
Кабели силовыена напряжениедо 660в 3х2,5мм	1000м	0,1377	100%	8331	0,1377	100%	8331	0,1377	100%	8331
Кабели силовыена напряжениедо 660в 5х2,5мм	1000м	0,0102	100%	889	0,0102	100%	889	0,0102	100%	889
Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали д=12мм	м	9	100%	465	9	100%	465	9	100%	465
Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сечение 160мм2	м	12	100%	743	12	100%	743	12	100%	743
Проводник в подливке пола из полосовой стали сечение 100мм2	м	10	100%	550	10	100%	550	10	100%	550
Входная группа.Смета №2-2										
Раздел №1 земляные работы										
Разработка грунта 1 группы вручную до 2м	м3	8	100%	1339	8	100%	1339	8	100%	1339
Разработкагрунта 1 группы в отвал механизировано	м3	63	100%	1400	63	100%	1400	63	100%	1400
Разработкагрунта 1 группы с погрузкой на автомобили /самосвалы.	м3	29	100%	912	29	100%	912	29	100%	912
Доработка 1 гр грунта вручную	м3	14	100%	2812	14	100%	2812	14	100%	2812
Засыпка вручную траншей,пазух в грунтах 1гр.	м3	85	100%	10385	85	100%	10385	85	100%	10385
Перевозка грузов а/самосвалами на 15 км	т	46,4	100%	5020	46,4	100%	5020	46,4	100%	5020
Работа на отвале 1группы грунтов	м3	29	100%	90	29	100%	90	29	100%	90
Раздел №2 Фундаменты										

Устройство бетонных фундаментов -столбов ФМ-1	м3	10,4	100%	170783	10,4	100%	170783	10,4	100%	170783
Надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	10,56	100%	1510	10,56	100%	1510	10,56	100%	1510
Надбавка по водонепроницаемости до 4	м3	10,56	100%	4296	10,56	100%	4296	10,56	100%	4296
Надбавка по водонепроницаемости сверх 4	м3	10,56	100%	5004	10,56	100%	5004	10,56	100%	5004
Каркасы и сетки плоские А-111 д=12мм	тн	0,082	100%	5404	0,082	100%	5404	0,082	100%	5404
Каркасы и сетки плоские А-1 д=8мм	тн	0,086	100%	5332	0,086	100%	5332	0,086	100%	5332
Каркасы и сетки плоские А-111 д=8мм	тн	0,086	100%	5865	0,086	100%	5865	0,086	100%	5865
Каркасы и сетки плоские А-111 д=10мм	м3	0,124	100%	8395	0,124	100%	8395	0,124	100%	8395
Устройство бетонных фундаментов -столбов ФМ-2	м3	7,34	100%	120533	7,34	100%	120533	7,34	100%	120533
Надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	7,35	100%	1065	7,35	100%	1065	7,35	100%	1065
Надбавка по водонепроницаемости до 4	м3	7,45	100%	3032	7,45	100%	3032	7,45	100%	3032
Надбавка по водонепроницаемости сверх 4	м3	7,45	100%	3531	7,45	100%	3531	7,45	100%	3531
Каркасы и сетки плоские А-111 д=14мм	тн	0,204	100%	12505	0,204	100%	12505	0,204	100%	12505
Каркасы и сетки плоские А-1 д=8мм	тн	0,048	100%	2976	0,048	100%	2976	0,048	100%	2976
Каркасы и сетки плоские А-111 д=8мм	тн	0,051	100%	3478	0,051	100%	3478	0,051	100%	3478
Каркасы и сетки плоские А-111 д=10мм	м3	0,059	100%	3994	0,059	100%	3994	0,059	100%	3994
Устройство фундаментных балок БМ-1	м3	2,41	100%	47788	2,41	100%	47788	2,41	100%	47788
Надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	2,45	100%	350	2,45	100%	350	2,45	100%	350

Надбавка по водонепроницаемости до 4	м3	2,45	100%	996	2,45	100%	996	2,45	100%	996
Надбавка по водонепроницаемости сверх 4	м3	2,45	100%	1160	2,45	100%	1160	2,45	100%	1160
Каркасы и сетки плоские А-111 д=14мм	тн	0,131	100%	8030	0,131	100%	8030	0,131	100%	8030
Каркасы и сетки плоские А-1 д=8мм	тн	0,089	100%	5518	0,089	100%	5518	0,089	100%	5518
Устройствоь песчаного основания под балку	м3	9	100%	24608	9	100%	24608	9	100%	24608
Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	м2	21	100%	5939	21	100%	5939	21	100%	5939
Защита бетонных поверхностей лаком ХП -734	м2	89	100%	12959	89	100%	12959	89	100%	12959
Раздел №4 Монолитные пояса ,колонны.										
Устройство поясов МП-1	м3	1,56	100%	27564	1,56	100%	27564	1,56	100%	27564
Каркасы и сетки плоские А-111 д=10мм	м3	0,066	100%	4693	0,066	100%	4693	0,066	100%	4693
Каркасы и сетки плоские А-1 д=6мм	тн	0,04	100%	2760	0,04	100%	2760	0,04	100%	2760
Устройство ж/бетонных колонн КМ-1 в опалубке из бетона В-30	м3	1,76	100%	37649	1,76	100%	37649	1,76	100%	37649
Надбавка по водонепроницаемости сверх 4	м3	1,79	100%	847	1,79	100%	847	1,79	100%	847
Каркасы и сетки плоские А-111 д=25-28мм	тн	0,886	100%	53071	0,886	100%	53071	0,886	100%	53071
Каркасы и сетки плоские А-111 д=14мм	тн	0,18	100%	11610	0,18	100%	11610	0,18	100%	11610
Каркасы и сетки плоские А-1 д=12мм	тн	0,037	100%	2316	0,037	100%	2316	0,037	100%	2316
Благоустройство ,Смета №7-2 Раздел Покрытие										
Устройство дорожногокорыта мех. способом	м2	340	100%	6783	340	100%	6783	340	100%	6783
Устройство подстилающего слоя из ПГС тол.15см	м3	51	100%	162286	51	100%	162286	51	100%	162286
Устройство покрытия из брусчатки	м2	340	100%	34206	340	100%	34206	340	100%	34206
Брусчатка	м2	340	100%	460252	340	100%	460252	340	100%	460252
Установка бортовых камней150х300	м	90	100%	85270	90	100%	85270	90	100%	85270
Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,44	100%	38016	1,44	100%	38016	1,44	100%	38016
Благоустройство ,Смета №7-1 Раздел Фундаменты под оборудование.										
Устройство ж/бетонных фундаментов Удо 5м3	м3	7,5	100%	122064	7,5	100%	122064	7,5	100%	122064

Надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	7,61	100%	1089	7,61	100%	1089	7,61	100%	1089
Надбавка по водонепроницаемости до 4	м3	7,61	100%	3098	7,61	100%	3098	7,61	100%	3098
Надбавка по водонепроницаемости сверх 4	м3	7,61	100%	3608	7,61	100%	3608	7,61	100%	3608
Каркасы и сетки плоские А-111 д=12мм	тн	0,274	100%	18057	0,274	100%	18057	0,274	100%	18057
Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т.100мм	м2	16,64	100%	22892	16,64	100%	22892	16,64	100%	22892
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	4,8	100%	1178	4,8	100%	1178	4,8	100%	1178
Фундамент приточной установки										
Устройство ж/бетонных фундаментов Удо 5м3	м3	3,49	100%	56800	3,49	100%	56800	3,49	100%	56800
Надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	3,54	100%	507	3,54	100%	507	3,54	100%	507
Надбавка по водонепроницаемости до 4	м3	3,54	100%	1442	3,54	100%	1442	3,54	100%	1442
Надбавка по водонепроницаемости сверх 4	м3	3,54	100%	1679	3,54	100%	1679	3,54	100%	1679
Каркасы и сетки плоские А-111 д=12мм	тн	0,069	100%	4547	0,069	100%	4547	0,069	100%	4547
Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т.100мм	м2	4,79	100%	6583	4,79	100%	6583	4,79	100%	6583
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	2,61	100%	641	2,61	100%	641	2,61	100%	641
ИТОГО				5482552						5 482 552
Накладные расходы										240 560
ИТОГО										5 723 112
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%										343387
Итого с ненормированными и непредвиденными затратами										6066499
Временные здания и сооружения 1,8%										109197
Итого в базисных ценах										6175696
Пересчет в текущих ценах 2011г К=1,951										12048782
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%										240976
Всего с налогами,сборами, обязательными платежами										12289758
Налог на добавленную стоимость 12%										1474771
ИТОГ с НДС										**13 764 529**

Подрядчик: ТОО "АльянсСтрой ЛТД-R"

Заказчик: Управление строительства Мангистауской области

Согласовано : ГКП "Мангистаукурылысинвест"