Заказчик: ***Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"***
Подрядчи ***ТОО "Караганды Жолдары"***

АКТ выполненных работ от 20 октября 2016 года
за сентябрь месяц 2016 года

(согласно договора №106 от 27 ноября 2015 года)

Сумма аванса, перечисленная исполнителю ранее 36 839 410
Общая сумма выполненных работ 24 800 450
Ранее заактированные суммы по выполненным работам 12 038 960
Сумма к перечислению

№ п/п	*Виды работ*	*стоимость выполненных работ с начала года*	*в том числе за отчетный период*
1	2	*3*	*4*
	Завершение строительно-монтажных работ по Капитальному ремонту участка а/д "Воздвиженка-Талапкер" с выходом на автомобильную дорогу "Астана-Костанай" с автодорожным мостом через реку Ишим.	36 839 410,00	12 038 960,00
	в том числе НДС	3 947 079,65	1 289 888,58
	ИТОГО	**36 839 410,00**	**12 038 960,00**

Заказчик принял:

Заместитель руководителя управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Акмолинской области"

Д. Сагитов

Подрядчик сдал:

Председатель правления
ТОО "Караганды Жолдары"

А.Б.Мухажанов

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганды Жолдары"

Наименование объекта: Завершение стройтельно-монтажных работ по Капитальному ремонту участка а/д "Воздвиженка-Талапкер" с выходом на автомобильную дорогу "Астана-Костанай" с автодорожным мостом через реку Ишим

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года

(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподряд-чиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№106	от 27.11.2015г.		Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге										
		С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из графы 3							
					Из них		Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн.	Дополнит. затраты		Налоги на		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты	Отчисление	Отчисление	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Всего по стройкев т.ч. текущий месяц	36 839,410	12 038,960									3 947,079 1 289,888

ЗАКАЗЧИК ПРИНЯЛ:

Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Сагитов Д.

ПОДРЯДЧИК СДАЛ:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганды Жолдары"
Наименование объекта: Завершение стройтельно-монтажных работ по Капитальному ремонту участка а/д Воздвиженка-Талапкер с выходом на автомобильную дорогу "Астана-Костанай" с автодорожным мостом через реку Ишим
договор № 106 от 27 ноября 2015 года

А К Т

выполненных работ от 20 октября 2016 года

за сентябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
			Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Тротуары									
E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	1267,2	498,44 108,68	6,63 1,76	631623 137719	8402 2230	186133 133	0,698 0,0061	3538 31
30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 /КСМ33 / *м3*	20,285	25605,41		2076599				
E27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня *м2 покрытия*	41,75	169,15 38,03	12,52 4,39	7062 1588	523 183	2355 133	0,243 0,0177	77 6
E27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=-2,000;	-231,5	10,71	0	-2479	0	-256	0,0054	-3

	м2 покрытия									
			0,83	0	-192	0	133	–	–
Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня	644	169,15	12,52	108933	8063	36334	0,243	469
	м2 покрытия								
			38,03	4,39	24491	2827,16	133	0,0177	34
Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=3,000;	1931	10,71	0	20681	0	2132	0,0054	31
	м2 покрытия								
			0,83	0	1603	0	133	–	–
Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из естественного щебня	234,25	169,15	12,52	39623	2933	13216	0,243	171
	м2 покрытия								
			38,03	4,39	8909	1028	133	0,0177	12
Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=8,000;	1873,5	10,71	0	20065	0	2068	0,0054	30
	м2 покрытия								
			0,83	0	1555	0	133	–	–
Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см естественного щебня	124,25	169,15	12,52	21017	1556	7010	0,243	91
	м2 покрытия								
			38,03	4,39	4725	545	133	0,0177	7
Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=13,000;	1211,875	10,71	0	12979	0	1338	0,0054	26
	м2 покрытия								
			0,83	0	1006	0	133	–	–
30-8-7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-200, фракция свыше 40 мм /щебень естественный /К=1,220;	87,511	809,43		212412				
	м3								
Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7,17	13,62	12	98	86	30	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	12	20	97	0,0122	–

Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	71,7	12,5	12	896	860	191	–	–
	м3 уплотненного грунта		0	2,75	0	197	97	0,0123	3
Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	501,9	0,88	0,88	442	442	195	–	–
	м3 уплотненного грунта		0	0,4	0	201	97	0,0018	3
Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,284	41601,39	339,59	53416	436	241	0,58	1
	т		0	140,94	0	181	133	0,58	1
Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2566,5	407,07	0	1044745	0	84483	0,144	582
	м2 покрытия		24,75	0	63521	0	133	–	–
Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	5132	68,77	0	352928	0	27166	0,0232	188
	м2 покрытия		3,98	0	20425	0	133	–	–

ИТОГО прямые затраты		**4601040**	**362636**
Накладные расходы		4 601 040	
ИТОГО		362 636	
Ненормируемые и непредвиденные	0,06	4 963 675	
ИТОГО с накладными и непредвиденными		297 821	
Временные	0,0368	5 261 496	
Итого с временными		193 623	
Выслуга лет, доп.отпуск	1,40%	5 455 119	
Итого с выслугой		76 372	
		5 531 490	

Зимнее удорожание	1,89%	104 545
Итого		5 636 036
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		5 636 036
ИТОГО в текущих ценах 2015 года	2,557	14 411 343
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет	2%	288 227
ИТОГО с налогами		10 749 071
НДС	12%	1 289 888,58

12 038 960

ЗАКАЗЧИК принял:

Заместитель Руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Сагитов Д.

Технадзор: ТОО "Amal Group"

Пеньков Д.В.

ПОДРЯДЧИК сдал:

Председатель правления ТОО "Караганды Жолдары"

Мухажанов А.Б.