Подрядчику
ТОО „РАЙС"

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

БИН 131040004447
Подрядчик: ТОО «РАЙС KZ»
БИН/ИИН 110240020454
Договор №10 2019-03-05

Ф1, ЖСФ

А К Т № 3
приемки выполненных работ от 05 ноября 2019 года
за ноябрь 2019 года

Наименование объекта : Строительство ИКИ к 16-ти квартирному арендному жилому дому в п. Ботакара ул.Ауэзова 10 Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ по договору, включая НДС 12%	21 985 600,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам ,включая НДС 12%	10 502 001,23
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю, включая НДС 12%	6 595 680,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю включая НДС 12%	6 909 012,80
5	Виды выполняемых работ	Работы по прокладке сетей водопровода и канализации
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ, включая НДС 12%	21 985 600,00
7	Сумма выполненных работ, включая НДС 12% за ноябрь 2019 года	11 483 598,77
8	Удержания резерва 5%, включая НДС 12%	585 995,94
9	Удержания аванса , включая НДС 12%	3 515 975,63
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, включая НДС 12%	7 381 627,20
11	в т.ч. НДС 12%	790 888,63

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Руководитель

_____Аринов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Директор

_____Копжасаров М.Г.

«Райс KZ»
БИН 110240020454

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик:ТОО «РАЙС KZ»

Форма № 3

Наименование строительства и его адрес:Строительство ИКИ к 16-ти квартирному арендному жилому дому в п. Ботакара ул.Ауэзова 10 Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за ноябрь 2019 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор №10	Договор 05.03.2019	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования:	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строи тельно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы	Налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к 16-ти квартирному арендному жилому дому в п. Ботакара ул.Ауэзова 10 Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области	21 985 600,00	10 253 213,19							1 230 385,58	11 483 598,77
Итого:	21 985 600,00	10 253 213,19							1 230 385,58	11 483 598,77

Место печати (при наличии)
Заказчик _____ **Аринов Б.Б.** **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Ка**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, бизнес
БИН 131040004447

Место печати (при наличии)
Подрядчик _____ **Копжасаров М.Г.** **ТОО "РАЙС KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, бизнес
БИН/ИИН 110240020454

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора _____ **Хен Е.В.** **Проектная компания "СБК"**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, бизнес
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора _____ **Данильченко В.А.** **ТОО "Стройтехнология"**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, бизнес
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ИКИ к 16-ти квартирному арендному жилому дому в п. Ботакара ул.Ауэзова 10 Б Бухар-Жырауского района Карагандинской

Наименование объекта - Строительство ИКИ к 16-ти квартирному арендному жилому дому в п. Ботакара ул.Ауэзова 10 Б Бухар-Жырауского района Карагандинской

Договор №10 2019-03-05

А К Т №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	23-010405-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытиемиз полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004** м	12	943,44	--	11321	--	480	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			11321	--			--
		Стоимость сантехнических работ -				--	--			--
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							--
		Накладные расходы -	Тенге			11321				
		Сметная прибыль -	Тенге			11321				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			944				
			Тенге			12745				
						12745				
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗПОСТРОЙКА ПОД УГОЛЬ								
2	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /наружные и внутренние/** м3 кладки	6,57136	6004,59	1600,94	39458	10520	13067	3,72	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	2892,90	381,48	19010	2507	50,8	0,44	3
			Тенге			39458	10520			24
		Стоимость общестроительных работ -				19010	2507			3
		Материалы -	Тенге			39458				
		Всего заработная плата -	Тенге			9928				
			Тенге				21517			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			13067				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10931		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2136		
		Сметная прибыль -	Тенге			4202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				21517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			56728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				21517			
		РАЗДЕЛ 3.ЖИЖЕСБОРНИК 50м3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	99,8528417	667,14	--	66616	--	43864	0,97	97
		м3		667,14	--	66616	--	59,1	--	--
4	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**	399,411367	26,69	26,69	10659	10659	2372	--	--
		м3		--	7,80	--	3117	59,1	0,01	3
5	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	399,411367	11,32	11,32	4521	4521	1194	--	--
		м3		--	4,07	--	1627	59,1	--	2
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	399,411367	121,55	51,62	48548	20617	24866	0,11	43
		м3		69,93	22,76	27931	9090	59,1	0,03	10
7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов /планировка лишнего грунта/**	41,4435624	15,67	13,22	649	548	196	--	--
		м3		2,33	4,27	97	177	59,1	--	--
		СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЕ								
8	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	3	4721,13	813,30	14163	2440	5400	2,66	8
		шт		2280,42	190,92	6841	573	62,1	0,22	1
9	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	2,85	70015,74	--	199545	--	8461	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	50	160,35 57,33	1,63 0,78	8017 2866	82 39	1809 48,5	0,08 --	4 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			352719	38865			152
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104352	14623			16
		Материалы -	Тенге			352719				
		Всего заработная плата -	Тенге			9957				
		Местные материалы -	Тенге				118974			
		Накладные расходы -	Тенге			199545				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			88161				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					70228		
		Сметная прибыль -	Тенге					17933		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			476150				
		Сметная заработная плата -	Тенге							168
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				118974			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			476150				
		Сметная заработная плата -	Тенге							168
							118974			
		РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
11	13-080201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования шт.	2	24098,30 5202,06	18828,95 5331,78	48197 10404	37658 10664	11443 42,8	6,00 5,34	12 11
12	ТПРАЙС лист "Казцентрэлектро провод" 2017	Муфта концевая rek-1КнТ-4-50/150-ВЛ-М шт	2	19508,93 --	-- --	39018 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий м кабеля	130	214,76 95,37	96,64 32,64	27918 12398	12563 4244	8609 42,8	0,11 0,04	14 5
14	23-060137-0732 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,13	1617553,97 --	-- --	210282 --	-- --	8916 --	-- --	-- --
15	13-080206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 80 мм.Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола м	2	491,90 304,90	90,47 29,43	984 610	181 59	340 42,8	0,36 0,03	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4						7370
16	23-010103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 70, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75								
		м	2	2231,49	--	4463	--	189	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий								
		канало-километр трубопровода	0,011	1006291,97	--	11069	--	1418	175,00	2
				133257,25	--	1466	--	62,1	--	--
18	13-080206-1502 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям								
		м трассы	5	485,45	32,81	2427	164	780	0,35	2
				296,43	7,31	1482	37	42,8	0,01	--
19	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80								
		км	0,005	447597,33	--	2238	--	95	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели								
		м кабеля	130	335,99	283,97	43679	36916	10744	0,06	8
				52,02	101,29	6763	13168	42,8	0,10	13
21	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014								
		м3	6,63	1410,38	--	9351	--	396	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента сигнальная								
		м	110	46,29	--	5092	--	216	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ТРАНШЕЙ / тип Т2 130								
23	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3 грунта	35,1	138,68	138,68	4868	4868	1353	--	--
				--	53,02	--	1861	59,1	0,05	2
24	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	23,4	19,17	19,17	449	449	118	--	--
				--	6,90	--	161	59,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
		м3 уплотненного грунта	**23,4**	**121,55**	**51,62**	**2844**	**1208**	**1457**	**0,11**	**3**
				69,93	**22,76**	**1636**	**533**	**59,1**	**0,03**	**1**
26	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	**23,4**	**121,55**	**51,62**	**2844**	**1208**	**1457**	**0,11**	**3**
				69,93	**22,76**	**1636**	**533**	**59,1**	**0,03**	**1**
27	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**								
		м3	**11,7**	**31,90**	**31,90**	**373**	**373**	**99**	**--**	**--**
				--	**11,48**	**--**	**134**	**59,1**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**416095**	**95587**			**44**
			Тенге			**36396**	**31393**			**32**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**39018**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1654**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3254**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**43926**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**335725**				
		Материалы -	Тенге			**4066**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**59828**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**212520**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40927**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**25606**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15321**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**30132**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**406784**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59828**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**36890**				
		Материалы -	Тенге			**9603**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7960**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5092**				
		Местные материалы -	Тенге			**9351**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6514**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4749**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1765**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3472**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**46876**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7960**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4463**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4463**				
		Накладные расходы -	Тенге			**189**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**372**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			502610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				67788			

РАЗДЕЛ 5. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

28	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	190	37,73	37,73	7168	7168	1893	--	--
		м3 грунта		--	13,58	--	2580	59,1	0,01	3
29	11-010104-0111 РСНБ РК 2015 К=4 до 50 м	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	190	114,29	114,29	21716	21716	5736	--	--
		м3 грунта		--	41,14	--	7816	59,1	0,04	8
30	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	9	2098,87	--	18890	--	12438	2,78	25
		м3 грунта		2098,87	--	18890	--	59,1	--	--
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	290	31,90	31,90	9252	9252	2444	--	--
		м3 грунта		--	11,48	--	3330	59,1	0,01	3
32	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4 до 50 м	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	290	109,19	109,19	31665	31665	8364	--	--
		м3 грунта		--	39,30	--	11397	59,1	0,04	11
33	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	19	1426,93	--	27112	--	17852	1,89	36
		м3 грунта		1426,93	--	27112	--	59,1	--	--
34	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Погрузка лишнего грунта в самосвалы	1088	147,00	--	159936	--	6781	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	1088	161,24	--	175429	--	7438	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**								
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1456	0,97	0,97	1414	1414	373	--	--
37	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		--	0,35	--	509	59,1	--	1
		м3 уплотненного грунта	472	144,98	61,45	68430	29004	35068	0,13	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**	83,53	27,09	39426	12788	59,1	0,03	15
			Тенге			521010	100218			122
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85427	38420			40
	Всего заработная плата -		Тенге			521010				
	Транспортные расходы -		Тенге				123847			
		Накладные расходы -	Тенге			335365				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			98388				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					73194		
		Сметная прибыль -	Тенге					25194		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			668950				
		Сметная заработная плата -	Тенге							162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				123847			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			668950				
		Сметная заработная плата -	Тенге							162
							123847			
		РАЗДЕЛ 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		КОНСТРУКЦИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК ТИП 1								
38	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**								
		м3	39,25	896,74	792,78	35197	31117	7590	0,14	6
39	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**								
		м3	39,25	103,96	143,19	4081	5620	60,3	0,14	5
40	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**								
		м2	785	1410,38	--	55357	--	2347	--	--
41	11-270403-0101 РСНБ РК 2015 К=5	**Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя до толщ. 20см**								
		м2	785	746,04	159,72	585639	125383	60396	0,03	26
				24,27	47,80	19055	37525	60,3	0,04	35
				2810,19	--	2206003	--	93535	--	--
				--	--	--	--	60,3	0,04	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов(БНД 90/130)	0,628	1226,86	1226,86	770	770	261	--	--
		т		--	579,11	--	364	60,3	0,58	--
43	21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200/расход 2,5кг/м2 ГП л.3/	0,628	91086,06	--	57202	--	2425	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	785	100,82	67,02	79144	52612	27043	0,03	26
		м2 покрытия		29,13	18,87	22868	14816	60,3	0,02	13
45	21-020501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	75,203	12081,33	--	908552	--	38523	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,008478	91086,06	--	772	--	33	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4 до толщины 6 см	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	785	0,38	0,06	295	50	167	--	--
		м2 покрытия		0,31	--	245	--	60,3	--	--
48	21-020501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	37,68	12081,33	--	455225	--	19302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,004396	91086,06	--	400	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	183	1483,25	20,18	271436	3693	73503	0,70	128
		м		531,51	7,44	97266	1362	60,3	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91								
		м3	7,869	37979,80	--	298863	--	12672	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом								
		м3 грунта	31,11	667,14	--	20755	--	13666	0,97	30
				667,14	--	20755	--	59,1	--	--
53	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя								
		м3 грунта	14,64	607,43	--	8893	--	5856	0,89	13
				607,43	--	8893	--	59,1	--	--
		ДЕТАЛЬ ПОКРЫТИЯ ХОЗ.ПЛОЩАДКИ И ВХОДА ТИП 2								
54	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2	48	746,04	159,72	35810	7667	3693	0,03	2
				24,27	47,80	1165	2295	60,3	0,04	2
55	11-270403-0101 РСНБ РК 2015 К=5	исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до толщ. 10см								
		м2	48	-2810,19	--	-134889	--	-5719	--	--
				--	--	--	--	60,3	-0,04	-2
56	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	2,4	896,74	792,78	2152	1903	464	0,14	--
				103,96	143,19	250	344	60,3	0,14	--
57	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014								
		м3	2,4	1410,38	--	3385	--	144	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покрытия	48	100,82	67,02	4839	3217	1654	0,03	2
				29,13	18,87	1398	906	60,3	0,02	1
59	21-020501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013								
		т	4,5984	12081,33	--	55555	--	2356	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130								
		т	0,0005184	91086,06	--	47	--	2	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=2 до толщины 5 см	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303								
		м2 покрытия	48	0,19	0,03	9	2	5	--	--
				0,16	--	7	--	60,3	--	--
62	21-020501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013								
		т	1,152	12081,33	--	13918	--	590	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130								
		т	0,0001344	91086,06	--	12	--	1	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий								
		м	43	1483,25	20,18	63780	868	17271	0,70	30
				531,51	7,44	22855	320	60,3	0,01	--
65	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91								
		м3	0,688	37979,80	--	26130	--	1108	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом								
		м3 грунта	7,31	667,14	--	4877	--	3211	0,97	7
				667,14	--	4877	--	59,1	--	--
67	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя								
		м3 грунта	3,44	607,43	--	2090	--	1376	0,89	3
				607,43	--	2090	--	59,1	--	--
		КОНСТРУКЦИЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ПОКРЫТИЯ ТИП 3								
68	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство								
		м3 материала основания в плотном теле	26,4	921,68	817,72	24332	21588	5238	0,14	4
				103,96	149,52	2745	3947	60,3	0,14	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
		м3	26,4	1707,80	--	45086	--	1912	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
		м бортового камня	58	1483,25	20,18	86029	1170	23296	0,70	40
				531,51	7,44	30827	432	60,3	0,01	--
71	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
		м3	0,928	37979,80	--	35245	--	1494	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом								
		м3 грунта	9,86	667,14	--	6578	--	4331	0,97	10
				667,14	--	6578	--	59,1	--	--
73	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя								
		м3 грунта	4,64	607,43	--	2818	--	1856	0,89	4
				607,43	--	2818	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5262307	250040			331
			Тенге			248772	67930			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5262307				
		Материалы -	Тенге			2807745				
		Всего заработная плата -	Тенге				316702			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58434				
		Местные материалы -	Тенге			1897316				
		Накладные расходы -	Тенге			421615				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					190419		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					231196		
		Сметная прибыль -	Тенге			454714				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			6138635				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -					316702			426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6138635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				316702			426

РАЗДЕЛ 7. МАЛЫЕ АРХИТЕКУРНЫЕ ФОРМЫ

74	84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001								
		шт.	1	119721,00	3512,00	119721	3512	2531	--	--
				2832,00	543,00	2832	543	--	--	--
74.1	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001								
			1	11685,00	3512,00	11685	3512	2531	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.2	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2832,00	543,00	2832	543	75	--	--
			1	108036,00	--	108036	--	--	--	--
75	**84-020102-0101**	**Горка-скат, тип 1**	**шт.**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			1	**45874,00**	**5984,00**	**45874**	**5984**	**8609**	**--**	**--**
75.1	84-020102-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка-скат, тип 1	**шт.**	**10059,00**	**1419,00**	**10059**	**1419**	**--**	**--**	**--**
			1	45874,00	5984,00	45874	5984	8609	--	--
76	**84-020104-0102**	**Качалка-балансир, тип 1**	шт.	10059,00	1419,00	10059	1419	75	--	--
			1	**15737,00**	**1563,00**	**15737**	**1563**	**3149**	**--**	**--**
76.1	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	**шт.**	**3786,00**	**413,00**	**3786**	**413**	**--**	**--**	**--**
			1	15737,00	1563,00	15737	1563	3149	--	--
77	**84-020109-0401**	**Песочница металлическая, тип П-004**	шт.	3786,00	413,00	3786	413	75	--	--
			1	**54437,00**	**2510,00**	**54437**	**2510**	**1654**	**--**	**--**
77.1	84-020109-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Песочница металлическая, тип П-004	**шт.**	**1821,00**	**384,00**	**1821**	**384**	**--**	**--**	**--**
			1	5330,00	2510,00	5330	2510	1654	--	--
77.2	84-020109-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница металлическая, тип П-004	шт.	1821,00	384,00	1821	384	75	--	--
			1	49107,00	--	49107	--	--	--	--
78	**84-020302-0301**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			10	**22624,00**	**42,00**	**226240**	**420**	**1680**	**--**	**--**
78.1	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная, тип СК-001	**шт.**	**214,00**	**10,00**	**2140**	**100**	**--**	**--**	**--**
			10	2981,00	42,00	29810	420	1680	--	--
78.2	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	214,00	10,00	2140	100	75	--	--
			10	19643,00	--	196430	--	--	--	--
79	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			4	**8248,00**	**1358,00**	**32992**	**5432**	**11481**	**--**	**--**
79.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	**шт.**	**3419,00**	**408,00**	**13676**	**1632**	**--**	**--**	**--**
			4	8248,00	1358,00	32992	5432	11481	--	--
80	**ТПРАЙС лист ТОО "Триэл" 2017г**	**Стойки для выбивания ковров**	шт.	3419,00	408,00	13676	1632	75	--	--
			4	**15714,29**	**--**	**62857**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ТПРАЙС лист ТОО "Триэл" 2017г	Стойки для сушки белья								
		шт	4	10714,29	--	42857	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	ТПРАЙС лист ТОО "Ивис" 2017г	Евроконтейнер на колесах								
		шт	2	93750,00	--	187500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			788215	19421			--
			Тенге			34314	4491			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			646787				
		Накладные расходы -	Тенге			12432				
		Сметная прибыль -	Тенге			52738				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			711957				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141428				
		Материалы -	Тенге			87693				
		Всего заработная плата -	Тенге				38805			
		Накладные расходы -	Тенге			29104				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29104		
		Сметная прибыль -	Тенге			13643				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184174				
		Сметная заработная плата -	Тенге				38805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			896131				
		Сметная заработная плата -	Тенге				38805			
		РАЗДЕЛ 8. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
83	11-470104-0105 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%								
		яма	28	1800,47	51,69	50413	1447	21325	1,63	46
				1146,55	19,07	32103	534	56,4	0,02	1
84	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Естественный отпад 20%								
		шт	5,6	908,93	91,48	5090	512	2636	0,82	5
				711,82	23,41	3986	131	56,4	0,03	--
85	11-470103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка								
		шт.	28	2307,00	589,38	64596	16503	32339	1,85	52
				1605,70	192,44	44960	5388	56,4	0,18	5
86	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Естественный отпад 20%								
		шт	5,6	908,93	91,48	5090	512	2636	0,82	5
				711,82	23,41	3986	131	56,4	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	25-010203-4802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Жимолость, бузина с комом, высотой от 1 м до 2 м /прим/** шт.	28	4099,21 --	-- --	114778 --	-- --	4867 --	-- --	-- --
88	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Естественный отпад 20%** шт	5,6	908,93 711,82	91,48 23,41	5090 3986	512 131	2636 56,4	0,82 0,03	5 --
89	11-470119-0501 РСНБ РК 2015	**Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины** м3	4,48	1185,10 344,24	813,19 208,08	5309 1542	3643 932	1680 56,4	0,49 0,24	2 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге Тенге			250366 90564	23130 7248			114 7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			250366				
		Материалы -	Тенге			21895				
		Всего заработная плата -	Тенге				97811			
		Местные материалы -	Тенге			114778				
		Накладные расходы -	Тенге			68120				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55166		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12954		
		Сметная прибыль -	Тенге			25479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343966				121
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97811			
		Сметная заработная плата -	Тенге			343966				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				97811			121
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 9. ОГРАЖДЕНИЕ

90	84-020602-0202	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м** секция (2 метра)	5,5	38999,00 7587,00	4854,00 899,00	214495 41729	26697 4945	35005 --	-- --	-- --
90.1	84-020602-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м секция (2 метра)	5,5	38999,00 7587,00	4854,00 899,00	214495 41729	26697 4945	35005 75	-- --	-- --
91	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения** т	0,0689337	397805,14 --	-- --	27422 --	-- --	1163 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			241917	26697			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			41729	4945			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214495				
		Материалы -	Тенге			146069				
		Всего заработная плата -	Тенге				46673			
		Накладные расходы -	Тенге			35005				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35005		
		Сметная прибыль -	Тенге			19960				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			269459				
		Сметная заработная плата -	Тенге				46673			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27422				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27422				
		Накладные расходы -	Тенге			1163				
		Сметная прибыль -	Тенге			2287				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			300331				
		Сметная заработная плата -	Тенге				46673			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7883409**	**564478**			**786**
			Тенге			**660563**	**171555**			**194**
		Стоимость оборудования -	Тенге			685805				
		Накладные расходы -	Тенге			14087				
		Сметная прибыль -	Тенге			55991				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			755883				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			335725				
		Материалы -	Тенге			4066				
		Всего заработная плата -	Тенге				59828			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212520				
		Накладные расходы -	Тенге			40927				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25606		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15321		
		Сметная прибыль -	Тенге			30132				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			406784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				59828			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6818673				
		Материалы -	Тенге			3092890				
		Всего заработная плата -	Тенге				772290			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63526				
		Местные материалы -	Тенге			2220989				
		Транспортные расходы -	Тенге			335365				
		Накладные расходы -	Тенге			759974				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					468794		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					291180		
		Сметная прибыль -	Тенге			606292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8184938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				772290			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27422				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27422				
		Накладные расходы -	Тенге			1163				
		Сметная прибыль -	Тенге			2287				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30872				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15784				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15784				
		Накладные расходы -	Тенге			669				
		Сметная прибыль -	Тенге			1316				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17770				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9396209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							980
		Сметная заработная плата -	Тенге				832118			
ИТОГО в ценах 2017 г.						9 396 209				
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,0 %					87104	9 483 313				
Итого с доп.затратами при производстве работ в зимнее время 2,2%					193545	9 676 859				
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06						10 257 470				
Скидка						4 257				
Итого со скидкой						10 253 213,19				
НДС 12 %						1 230 385,58				
ИТОГО С НДС						11 483 598,77				

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,п.Ботакара,АБЫЛАЙ ХАНА,39

БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215422248

И.О.руководителя

_____ Аринов Б.Б.

Технадзор

ТОО "Стройтехнология"

_____ Данильченко В.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.:87212503231

Директор

_____ Копжасаров М.Г.