РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НОМЕР СЕРТИФИКАТА : 02

ДАТА СЕРТИФИКАТА : 20.07.2016 г.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ : 21.06.2016 г - 20.07.2016 г

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА : Реконструкция коридора Центр- Юг "Астана- Караганда- Балхаш- Алматы", автомобильная дорога "граница РФ (на Екатеринбург)- Алматы" Участок №1 - км.1353,5-1363,5. Полевой съезд.

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Караганды жолдары"

ФИНАНСИРОВАНИЕ : республиканское

СУММА ДОГОВОРА : 29 887 385,64 KZT

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ОФЕРТЫ :

ДАТА ДОГОВОРА : 12.01.2016 г

ДАТА НАЧАЛА : 01.06.2016 г.

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ : 30.06.2016 г.

ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ : 30.06.2016 г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик : Карагандинский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик : ТОО "Караганды жолдары"

:

Проект : Реконструкция коридора Центр- Юг "Астана- Караганда- Балхаш- Алматы", автомобильная дорога "граница РФ (на Екатеринбург)- Алматы" Участок №1 - км.1353,5-1363,5. Полевой съезд.

Номер сертификата : **2**

Дата сертификата : **20.07.2016 г.**

Срок исполнения : **21.06.2016 г - 20.07.2016 г**

		Сумма (тенге)
1.ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО:		
1	Общий объем работ, выполненный на текущий день	26 685 165,75
2	Общий объем работ, выполненный ранее	5 169 173,00
3	Общий объем работ, выполненный за период	21 515 992,75
4	Изменения	
5	Сумма корректированной цены	
6	Материалы на строительстве	
7	Другие выплаты Подрядчику	
8	**Общая сумма Подрядчика на текущий день (3+4+5+6+7)**	**21 515 992,75**
9	**НДС (12%x8)**	**2 581 918,89**
10	**Общая сумма Подрядчика на текущий день, включая НДС (8+9)**	**24 097 911,64**
2. ОТЧИСЛЕНИЯ:		
11	Восстановление досрочной выплаты (возврат аванса)	
12	Удержания (5%)	1 204 896
13	Другие отчисления	
14	Удержание материалов	
15	**Общие Отчисления (11+12+13)**	**1 204 896**
16	**Общая сумма, оплаченная Подрядчиком (10-14)**	**22 893 015,64**

Расходы	100% местная валюта (ТГ)	**22 893 015,64**

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ПОРЯДЧИКА

ТОО "Караганды жолдары"

Председатель правления
Мухажанов Ардак Балтабекович

...../...../2016

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА

ИП "Мухамбетжанова Г.Г"

Руководитель
Мухамбетжанова Гулшат Газизовна

...../...../2016

Реконструкция коридора Центр- Юг "Астана- Караганда- Балхаш- Алматы", автомобильная дорога "граница РФ (на Екатеринбург)- Алматы" Участок №1 - км.1353,5-1363,5 Полевой съезд .

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 02

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом корректировки	Сумма за текущий периода	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	C	D	E	F	G= E+F	H	I = G+H	J= I/D
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	26 685 165,75			5 169 173	21 515 992,75	26 685 165,75	100,00%
2	Аванс за материалы на стройплощадке							
3	Заявки на изменения в Контракте							
4	Корректировка стоимости							
5	Непредвиденные расходы							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	**26 685 165,75**			5 169 173	**21 515 992,75**	26 685 165,75	
III	**НДС 12%, ((II-6) * 0.12)**	**3 202 219,89**			620 301	**2 581 918,89**	3 202 219,89	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**29 887 385,64**			5 789 474	**24 097 911,64**	29 887 385,64	
V	**Вычеты**							
6	Возврат аванса на материалы							
7	Возврат аванса на мобилизацию							
8	Гарантия исполнения 5%				289 474	1 204 896	1 494 370	
VI	**Совокупный Итог, (6 + 7 + 8)**				289 474	**1 204 896**	1 494 370	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV**	**29 887 385,64**			5 500 000	**22 893 015,64**	28 393 015,64	

ТОО "Караганды жолдары"	**Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"**	**ИП "Мухамбетжанова Г.Г."**	**РГУ "Карагандыжолпаборатория" КАД МИР РК**
Председатель правления **Мухажанов Ардак Балтабекович** **Дата** _____	**Заместитель директора:** **Гафтон Игорь Михалович** **Дата:** _____	**Руководитель:** **Мухамбетжанова Гулшат Газизовна** **Дата:** _____	**Руководитель:** **Ахметкалиев Марат Нурсоветович** **Дата:** _____
Подпись:	**Подпись:**	**Подпись:**	**Подпись:**

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик : Карагандинский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик : ТОО "Караганды жолдары"

Проект : Реконструкция коридора Центр- Юг "Астана- Караганда- Балхаш- Алматы", автомобильная дорога "граница РФ (на Екатеринбург)- Алматы" Участок №1 - км.1353,5-1363,5 Полевой съезд

Номер сертификата : **02**
Дата сертификата : **20.07.2016 г.**
Срок исполнения : **21.06.2016 г - 20.07.2016 г**

Общая ведомость работ

Ведомость №	Наименование товара	Сумма договора (ТГ)	Сумма выполненного объема работ (тенге)		
			Первоначально	В настоящее время	К дате
200	Материалы и испытания материалов				
300	Подготовительные работы	17 327,00	17 327		17 327,00
400	Земляные работы	4 796 017,00	3 981 100	814 917,00	4 796 017,00
500	Дорожная одежда	20 064 988,75		20 064 988,75	20 064 988,75
600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы)	1 463 433,00	1 170 746	292 687,00	1 463 433,00
700					
800	Обустройство, организация и безопасность	343 400,00		343 400,00	343 400,00
900					
ИТОГО		**26 685 165,75**	**5 169 173**	**21 515 992,75**	**26 685 165,75**

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКА

ТОО "Караганды жолдары"

Председатель правления
Мухажанов А.Б.

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА

ИП "Мухамбетжанова Г.Г."

Руководитель
Мухамбетжанова Г.Г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик : Карагандинский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик : **ТОО "Караганды жолдары"**

Проект : Реконструкция коридора Центр- Юг "Астана- Караганда- Балхаш- Алматы", автомобильная дорога "граница РФ (на Екатеринбург)- Алматы" участок км 1353- 1444 Участо №1 - км.1353,5-1363,5 Полевой съезд

Номер сертификата : **02**
Дата сертификата : **20.07.2016 г.**
Срок исполнения : **21.06.2016 г - 20.07.2016 г**

№	Описание	Ведомость Объемов Работ				Выполненная ранее работа		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненной работы	
		Ед. Изм	Кол-во	Цена (тенге)	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)
Ведомость 300 –Подготовительные работы											
1	Снятие почвенно-растительного слоя	м3	253	68,49	17 327	253,0	17 327			253,00	17 327
Общая сумма ведомости 300 –Подготовительные работы					**17 327**		**17 327**				**17 327**

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКА

ТОО "Караганды жолдары"

Председатель правления
Мухажанов А.Б.

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА

ИП "Мухамбетжанова Г.Г."

Руководитель
Мухамбетжанова Г.Г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик : Карагандинский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик : **ТОО "Караганды жолдары"**

Проект : Реконструкция коридора Центр- Юг "Астана- Караганда- Балхаш- Алматы", автомабильная дорога "граница РФ (на Екатеринбург)- Алматы" участок км 1353- 1444. Участок №1 - км.1353,5-1363,5 Полевой съезд

Номер сертификата : **02**
Дата сертификата : **20.07.2016 г.**
Срок исполнения : **21.06.2016 г - 20.07.2016 г**

№	Описание	Ведомость Объемов Работ				Выполненная ранее работа		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненной работы	
		Ед. Изм	Кол-во	Цена (тенге)	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)
Ведомость 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Разработка грунта бульдозером в выемке с перемещением	м3	22	83,41	1 835	22,0	1 835			22,00	1 835
2	Разработка грунта в р-в №2 с перемещением в тело насыпи	м3	3798	892,28	3 388 882	3 789,63	3 381 409	8,37	7 473	3 798,00	3 388 882
3	Уплотение грунта пневмокатками	м3	3603	75,12	270 642	3 400	255 408	203	15 234	3 603,00	270 642
4	Полив водой 100%	м3	3603	100,72	362 896	3 400	342 448	203,00	20 448	3 603,00	362 896
5	Планировка верха и откосов насыпи	м2	7876	50,98	401 490			7 876,00	401 490	7 876,00	401 490
	Дополнительные земляные работы:										
6	Обратная надвижка ПРС бульдозером	м3	125	68,51	8 564			125,00	8 564		8 564
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	832	242,85	202 049			832,00	202 049		202 049
8	Устройство присыпных обочин	м3	131	1 058,05	138 605			131,00	138 605		138 605
9	Планировка присыпных обочин	м2	422	49,89	21 054			422,00	21 054	422,00	21 054
Общая сумма ведомости 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**4 796 017**		**3 981 100**		**814 917**		**4 796 017**

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКА

ТОО "Караганды жолдары"

Председатель правления
Мухажанов А.Б.

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА

ИП "Мухамбетжанова Г.Г."

Руководитель
Мухамбетжанова Г.Г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик : Карагандинский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик : ТОО "Караганды жолдары"

Проект : Реконструкция коридора Центр- Юг "Астана- Караганда- Балхаш- Алматы", автомобильная дорога "граница РФ (на Екатеринбург)- Алматы" участок км 1353- 1444. Участок №1 - км.1353,5-1363,5 Полевой съезд

Номер сертификата : 02
Дата сертификата : 20.07.2016 г.
Срок исполнения : 21.06.2016 г - 20.07.2016 г

№	Описание	Ведомость Объемов Работ				Выполненная ранее работа		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненной работы	
		Ед. Изм	Кол-во	Цена (тенге)	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)
Ведомость 500 -Дорожная одежда											
1	**Дорожная одежда переходно-скоростных полос тип I, тип II осн. дороги без уширения слоев**				-						
1.1	Устройство дополнительного слоя основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-5, в том числе:	м3			-						
	по типу Н=0,24м	м3	118,00	6 698,150	790 382			118,00	790 382	118,00	790 382
	по типу Н=0,30м	м3	124,00	6 741,35	835 927			124,00	835 927	124,00	835 927
1.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4, Н=0,23м	м3	208,80	6 414,82	1 339 415			208,80	1 339 415	208,80	1 339 415
1.3	Устройство верхнего слоя основания из шлакового щебня с добавлением гранулированного доменного шлака и цемента, Н=0,2м	м3	181,60	8 119,14	1 474 435			181,60	1 474 435	181,60	1 474 435
1.4	Устройство технологической прослойки из 2-х слойного геокомпозита с закреплением дюбелями	м2	951,00	739,72	703 475			951,00	703 475	951,00	703 475
1.5	Устройство двухслойного покрытияиз цементобетона марки В35, Btb=4,8 (Ptb=55), F200, W6, H=27см (14+13)	м2	908,00	8 811,67	8 000 998			908,00	8 000 998	908,00	8 000 998
	в т.ч. Арматура:										
	поперечный шов А1 d25 (дюбеля)	тн	1,61								
	продольный шов А3 d20 (дюбеля)	тн	0,74								
	Устройство защитной мембраны для ухода за бетоном	м2	908,00								
1.6	Нарезка деформационных швов с заполнением, в т.ч.:			2 389,31	1 722 694			721,00	1 722 694	721,00	1 722 694
	резиновый шнур	м	721,00								
	мастика	м3	0,280								
1.7	Устройство сопряжения бетонного покрытия с асфальтобетонным покрытием на переходно-скоростных полосах (к примыканиям)	п.м	56,00	4 214,02	235 985			56,00	235 985	56,00	235 985
2	**Дорожная одежда капитального типа на съезде**										
2.1	Устройство дополнительного слоя основания из несортированного щебня Н=16см.	м3	219,70	4 072,20	894 663			219,70	894 663	219,70	894 663
2.2	Устройство основания из щебеночной оптимальной смеси С-4, Н=0,14м	м3	900,00	1 041,04	936 939			900,00	936 939	900,00	936 939
2,3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки II, Н=0,06м	м2	816	1 612,38	1 315 702			816,00	1 315 702	816,00	1 315 702
02.апр	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси типа Б, марки II, толщиной 0,04м	м2	816	1 472,45	1 201 522			816,00	1 201 522	816,00	1 201 522
02.май	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью непрерывной гранулометрии С6 до 40мм, н=0,1м	м2	360	880,64	317 032			360,00	317 032	360,00	317 032,00
	Дорожная одежда серповидного профиля из несортированного щебня, Н=0,18м	м3	54	5 478,13	295 819,75			54,00	295 819,75	54,00	295 819,75
Общая сумма ведомости 500 -Общестроительные работы					**20 064 988,75**				**20 064 988,75**		**20 064 988,75**

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКА

ТОО "Караганды жолдары"

Председатель правления
Мухажанов А.Б.

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА

ИП "Мухамбетжанова Г.Г."

Руководитель
Мухамбетжанова Г.Г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик : Карагандинский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик : **ТОО "Караганды жолдары"**

Проект : Реконструкция коридора Центр- Юг "Астана- Караганда- Балхаш- Алматы", автомобильная дорога "граница РФ (на Екатеринбург)- Алматы"Участок №1 - км 1353,5- 1363,5 Полевой съезд

Номер сертификата : **02**
Дата сертификата : **20.07.2016 г.**
Срок исполнения : **21.06.2016 г - 20.07.2016 г**

№	Описание	Ведомость Объемов Работ				Выполненная ранее работа		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненной работы	
		Ед. Изм	Кол-во	Цена (тенге)	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)
Ведомость 600 – Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)											
1	Устройство новой круглой ж/б трубы диам.0,75м б/ф дл.14.71м	шт	1	1 463 433	1 463 433	1,00	1 170 746		292 687	1,00	1 463 433
Общая сумма ведомости 700 – Искусственные сооружения					**1 463 433**		**1 170 746**		**292 687**		**1 463 433**

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКА

ТОО "Караганды жолдары"

Председатель правления
Мухажанов А.Б.

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА

ИП "Мухамбетжанова Г.Г"

Руководитель
Мухамбетжанова Г.Г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик : Карагандинский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик : **ТОО "Караганды жолдары"**

Проект : Реконструкция коридора Центр- Юг "Астана- Караганда- Балхаш- Алматы", автомабильная дорога "граница РФ (на Екатеринбург)- Алматы" Участок №1 - км 1353,5- 1363,5 Полевой съезд

Номер сертификата : **02**
Дата сертификата : **20.07.2016 г.**
Срок исполнения : **21.06.2016 г - 20.07.2016 г**

№	Описание	Ведомость Объемов Работ				Выполненная ранее работа		Работа, выполненная в настоящий момент		Общий объем выполненной работы	
		Ед. Изм	Кол-во	Цена (тенге)	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость (тенге)
Ведомость 800 – Обустройство, организация и безопасность											
	Установка дорожных знаков										
1	Установка металлических щитков	шт	5	24 618,60	123 093			5,00	123 093	5,00	123 093
2	Установка металлических стоек	шт	4								
3	Монолитный бетон основания металлических стоек	м3	0,312	22 346,15	6 972			0,312	6 972	0,312	6 972
4	Установка фундаментных блоков, Ф-1	шт	4	21 918,75	87 675			4,00	87 675	4,00	87 675
	Устройство дорожной разметки пластиком со светоотражающими шариками										
5	прерывистой, шириной 0,15м при соотношении штрихов 1:1	км	0,1	65 180,00	6 518			0,10	6 518	0,10	6 518
6	прерывистой, шириной 0,4м при соотношении штрихов 3:1	км	0,7	151 225,71	105 858			0,70	105 858	0,70	105 858
8	дорожные стрелы и символы	м2	18,42	721,17	13 284			18,42	13 284	18,42	13 284
7											
Общая сумма ведомости 800 – Обустройство, организация и безопасность					**343 400,00**				**343 400**		**343 400**

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКА

ТОО "Караганды жолдары"

Председатель правления
Мухажанов А.Б.

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА

ИП"Мухамбетжанова Г.Г"

Руководитель
Мухамбетжанова Г.Г.

ТОО "Караганды жолдары"

Промежуточный платежный сертификат

Реконструкция коридора Ценр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы", автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" участок 1353-1444. Участок №1 - 1353,5-1363,5
Полевой съезд

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 02

Ведомость подтверждения объемов

№ пункта	Описание	Ед. изм.	Пред. объем	Наст. объем	Всего
300	**Подготовительные работы**				
300.1	Снятие почвенно-растительного слоя на полевом съезде ПК27+44	м3	253,00		253,00
400	**Земляные работы**				
400.1	Разработка грунта в выемке с перемещением	м3	22,00		22,00
400.2	Разработка грунта в резерве №2 с перемещением в тело насыпи	м3	3 789,63	8,37	3 798,00
400.3	Уплотнение грунта пневмокатками	м3	3 400,00	203,00	3 603,00
400.4	Полив водой 100%	м3	3 400,00	203,00	3 603,00
400.5	Планировка верха и откосов насыпи	м2		7 876,00	7 876,00
	Дополнительные земляные работы:				
400.6	Обратная надвижка ПРС бульдозером	м3		125,00	125,00
400.7	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м3		832,00	832,00
400.8	Устройство присыпных обочин	м3		131,00	131,00
400.9	Планировка присыпных обочин	м2		422,00	422,00
500	**Дорожная одежда**				
500.1	Дорожная одежда переходно-скоростных полос тип I, тип II осн. дороги без уширения слоев				
	по типу Н=0,24м	м3		118,00	118,00
	по типу Н=0,30м	м3		124,00	124,00
500.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4, Н=0,23м	м3		208,80	208,80
500.3	Устройство верхнего слоя основания из шлакового щебня с добавлением гранулированного доменного шлака и цемента, Н=0,2м	м3		181,60	181,60
500.4	Устройство технологической прослойки из 2-х слойного геокомпозита с закреплением дюбелями	м2		951,00	951,00
500.5	Устройство двухслойного покрытия из цементобетона марки В35, Btb=4,8 (Ptb=55), F200, W6, Н=27см (14+13)	м2		908,00	908,00
500.6	Устройство сопряжения бетонного покрытия с асфальтобетонным покрытием на переходно-скоростных полосах (к примыканиям)	п.м		56,00	56,00
	Дорожная одежда капитального типа на съезде				
500.7	Устройство дополнительного слоя основания из несортированного щебня Н=16см.	м3		219,70	
500.8	Устройство основания из щебеночной оптимальной смеси С-4, Н=0,14м	м2		900,00	

500.9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки II, Н=0,06м	м2		816,00	
500.10	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси типа Б, марки II, толщиной 0,04м	м2		816,00	
500.11	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью непрерывной гранулометрии С6 до 40мм, н=0,1м	м2		360,00	
500.12	Дорожная одежда серповидного профиля из несортированного щебня, Н=0,18м	м3		54,00	
600	**Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)**				
600.1	Устройство новой круглой ж/б трубы диам.0,75м на полевом съезде	шт	1,00		1,00
800	**Обустройство, организация и безопасность**				
800.1	Установка металлических щитков	шт		5,00	5,00
800.2	Установка металлических стоек	шт		4,00	4,00
800.3	Монолитный бетон основания металлических стоек	м3		0,312	0,312
800.4	Установка фундаментных блоков, Ф-1	шт		4,00	4,00
	Устройство дорожной разметки:				
800.5	прерывистой, шириной 0,15м, при соотношении штрихов 1:1	км		0,10	0,10
800.6	прерывистой, шириной 0,4м, при соотношении штрихов 3:1	км		0,70	0,70
800.7	дорожные стрелы и символы	м2		18,42	18,42

ПОДРЯДЧИК

ИНЖЕНЕР

ТЕХНАДЗОР

Мухамбетжанов Т.К.