Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К" Форма 4
Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование стройки - Работы по обустройству (строительство) инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам по ул. Сана би 1Б, 2Б, с.Актогай Актогайского района
Наименование объекта - Работы по обустройству (строительство) инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам по ул. Сана би 1Б, 2Б, с.Актогай Актогайского района
Договор №44 от 01.05.2019

АКТ № 1

приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1 противопожарный										
		Земляные работы										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя	м3 грунта		17,5828975	23,09	23,09	406	406	--	112	559
						--	8,84	--	156		41	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м/перемещение до 30м	м3 грунта		17,5828975	39,97	39,97	703	703	--	194	968
						--	15,31	--	269		72	
		Мокрый грунт										
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		125,5867891	150,95	144,57	18958	18156	10	3943	24733
						6,30	37,31	792	4685		1832	
4	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		321,1612643	405,97	388,85	130381	124882	58	27120	170101
						16,94	100,34	5441	32225		12600	
5	1101-0205-0212 РСНБ РК 2015 к=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		9,9332874	10648,37	--	105773	--	--	76157	196484
						10648,37	--	105773	--		14554	
6	1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта		9,9332874	309,70	296,62	3076	2946	2	640	4013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					12,92	76,54	128	760		297	
7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	257,5686471	1141,14	1141,14	293922	293922	--	125171	452620
					--	674,96	--	173849		33527	
		Сухой грунт									
8	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22,729	150,95	144,57	3431	3286	2	714	4476
					6,30	37,31	143	848		332	
9	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	58,124	405,97	388,85	23597	22601	11	4908	30785
					16,94	100,34	985	5832		2280	
10	1101-0205-0212 РСНБ РК 2015 к=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,798	10648,37	--	19146	--	--	13785	35565
					10648,37	--	19146	--		2634	
11	1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	1,798	309,70	296,62	557	533	1	116	726
					12,92	76,54	23	138		54	
12	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	1123,626	565,00	--	634849	--		--	685637
					--	--	--	--		50788	
13	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	437,208	19,81	16,79	8660	7341	68	2923	12509
					2,86	6,43	1251	2809		927	
		Обратная засыпка									
14	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	520,93	150,95	144,57	78636	75311	41	16357	102592
					6,30	37,31	3284	19434		7599	
15	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	885,581	565,00	--	500353	--		--	540382
					--	--	--	--		40028	
16	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 1	м3 грунта	397,651	13,35	13,35	5310	5310	--	1464	7316
					--	5,11	--	2033		542	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	397,651	134,91	63,63	53647	25303	--	28871	89119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					71,28	29,56	28345	11754		6601	
18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	156,279	665,52	--	104007	--	--	74885	193203
					665,52	--	104007	--		14311	
19	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Востановление растительного слоя	м3 грунта	17,7463	23,09	23,09	410	410	--	113	565
					--	8,84	--	157		42	
20	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м/перемещение до 30м	м3 грунта	17,7463	39,97	39,97	709	709	--	196	977
					--	15,31	--	272		72	
		Трубопроводы									
21	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,07853	251898,05	65090,57	19782	5112	106	15802	38431
					185456,00	17803,99	14564	1398		2847	
22	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	78,53	274,00	--	21517	--	21517	--	23239
					--	--	--	--		1721	
23	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,07853	51823,34	--	4070	--	260	3772	8469
					48513,00	--	3810	--		627	
24	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка	5	1371,91	74,97	6860	375	851	5744	13612
					1126,71	33,78	5634	169		1008	
25	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до+200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	4	10291,00	--	41164	--	41164	--	44457
					--	--	--	--		3293	
26	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до+200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	1	11266,00	--	11266	--	11266	--	12167
					--	--	--	--		901	
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасонных частей	0,005	892610,48	453219,52	4463	2266	94	2707	7744
					420581,50	126353,89	2103	632		574	
28	2302-0101-0712 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 63 мм х 4 мм - 32 мм х 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	1	1362,00	--	1362	--	1362	--	1471
					--	--	--	--		109	
29	2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17376-2001)	шт	2	666,00	--	1332	--	1332	--	1439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		107	
30	2302-0101-0704 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	4	444,00	–	1776	–	1776	–	1918
					–	–	–	–		142	
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени,патрубки, переходы. Установка	шт	1	1233,59	805,10	1234	805	–	636	2019
					428,49	213,48	428	213		150	
32	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	849,00	–	849	–	849	–	917
					–	–	–	–		68	
33	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	1	485,82	34,20	486	34	22	426	985
					430,40	–	430	–		73	
34	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	1	1748,00	–	1748	–	1748	–	1888
					–	–	–	–		140	
35	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6244,49	2954,56	12489	5909	1826	6452	20457
					2377,08	881,75	4754	1764		1515	
		Водопроводные колодцы диам.1500 мм 2 шт									
36	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,47	51497,04	8310,00	178695	28836	98153	62137	260098
					14900,80	3186,91	51706	11059		19267	
37	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	22391,00	–	44782	–	44782	–	48365
					–	–	–	–		3583	
38	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	18733,00	–	74932	–	74932	–	80927
					–	–	–	–		5995	
39	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	14080,00	–	28160	–	28160	–	30413
					–	–	–	–		2253	
40	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	17542,00	–	35084	–	35084	–	37891
					–	–	–	–		2807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	4482,00	–	8964	–	8964	–	9681
					–	–	–	–		717	
42	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	8246,00	–	16492	–	16492	–	17811
					–	–	–	–		1319	
43	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,012	4620,60	–	55	–	55	–	60
					–	–	–	–		4	
44	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон на упоры и опоры тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	14626,00	–	1463	–	1463	–	1580
					–	–	–	–		117	
45	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка в колодцах	т	0,032	521285,00	–	16681	–	16681	–	18016
					–	–	–	–		1334	
46	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт	2	1114,06	–	2228	–	2228	–	2406
					–	–	–	–		178	
		Отмостка 2 шт									
47	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3,74	780,17	209,76	2918	784	2027	379	3560
					28,51	65,22	107	244		264	
48	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,74	1201,91	2,66	4495	10	3908	627	5532
					154,37	0,88	577	3		410	
49	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3,74	755,69	–	2826	–	2454	402	3486
					99,48	–	372	–		258	
		Восстановление асфальта									
50	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	10	780,17	209,76	7802	2098	5419	1012	9519
					28,51	65,22	285	652		705	
51	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10	1201,91	2,66	12019	27	10448	1677	14792
					154,37	0,88	1544	9		1096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	10	755,69	--	7557	--	6562	1074	9322
					99,48	--	995	--		691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2562079	628075	442178	480516	3286002
							356626	271362	--	243406	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2447892				
		Материалы	Тенге				132320				
		Всего заработная плата	Тенге					627988			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2228				
		Местные материалы	Тенге				193440				
		Транспортные расходы	Тенге				1135202				
		Накладные расходы	Тенге				480514				
		Сметная прибыль	Тенге				234272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3162679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697
		Сметная заработная плата	Тенге					627988			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16681				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16681				
		Сметная прибыль	Тенге				1334				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18016				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				97506				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				97506				
		Сметная прибыль	Тенге				7800				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				105307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3286001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697
		Сметная заработная плата	Тенге					627988			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		Земляные работы									
53	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	193,813	150,95	144,57	29257	28020	15	6086	38169
					6,30	37,31	1222	7230		2827	
54	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	241,222	405,97	388,85	97929	93798	44	20369	127762
					16,94	100,34	4087	24204		9464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1101-0205-0212 РСНБ РК 2015 к=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,46	10648,37	–	79437	–	–	57195	147562
					10648,37	–	79437	–		10931	
56	1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	7,46	309,70	296,62	2310	2213	1	481	3014
					12,92	76,54	96	571		223	
57	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	734,784	565,00	–	415153	–		–	448365
					–	–	–	–		33212	
58	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	442,495	19,81	16,79	8764	7430	68	2958	12661
					2,86	6,43	1266	2843		938	
		Обратная засыпка									
59	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	425,846	150,95	144,57	64282	61565	32	13371	83866
					6,30	37,31	2685	15886		6212	
60	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	723,939	565,00	–	409026	–		–	441748
					–	–	–	–		32722	
61	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 1	м3 грунта	298,092	13,35	13,35	3980	3980	–	1097	5484
					–	5,11	–	1524		406	
62	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	298,092	134,91	63,63	40216	18968	–	21642	66807
					71,28	29,56	21248	8811		4949	
63	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	127,754	665,52	–	85023	–	–	61216	157938
					665,52	–	85023	–		11699	
		Канализация К1.Трубопроводы									
64	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,016	306061,38	93259,06	4897	1492	78	3702	9287
					207968,00	25754,26	3327	412		688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка кирпичная в два ряда сверху колодца	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,143	24918,67	2333,20	3563	334	2648	600	4497
					4063,30	450,40	581	64		333	
		Отмостка 4 шт									
78	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	7,48	780,17	209,76	5836	1569	4054	757	7120
					28,51	65,22	213	488		527	
79	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,48	1201,91	2,66	8990	20	7815	1254	11064
					154,37	0,88	1155	7		820	
80	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	7,48	755,69	--	5653	--	4909	804	6973
					99,48	--	744	--		516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1828925	251699	495133	258904	2254858
							257912	73265	--	167027	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1628192				
	Материалы		Тенге				71363				
	Всего заработная плата		Тенге					331177			
	Местные материалы		Тенге				223040				
	Транспортные расходы		Тенге				824178				
		Накладные расходы	Тенге				258905				
		Сметная прибыль	Тенге				150968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2038065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					331177			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33362				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33362				
		Сметная прибыль	Тенге				2669				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36031				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				167371				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167371				
		Сметная прибыль	Тенге				13390				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				180760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2254856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					331177			
		РАЗДЕЛ 3.Резервуар горизонтальный пластиковый									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя	м3 грунта	120,73	23,09	23,09	2788	2788	--	769	3842
					--	8,84	--	1068		285	
82	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м/перемещение до 30м	м3 грунта	120,73	39,97	39,97	4826	4826	--	1331	6649
					--	15,31	--	1848		493	
83	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 к=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2	м3 грунта	761,2	168,41	160,01	128193	121801	--	25013	165462
					8,40	37,24	6392	28348		12256	
84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 к=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,542	1681,68	--	39590	--	--	28505	73543
					1681,68	--	39590	--		5448	
		Обратная засыпка									
85	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 1	м3 грунта	820,148	13,35	13,35	10951	10951	--	3020	15088
					--	5,11	--	4194		1118	
86	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	144,732	665,52	--	96322	--	--	69352	178928
					665,52	--	96322	--		13254	
87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	820,148	134,91	63,63	110646	52186	--	59545	183807
					71,28	29,56	58460	24242		13615	
88	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы/лишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	41,2	150,95	144,57	6219	5956	3	1294	8114
					6,30	37,31	260	1537		601	
89	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 7 км	т	74,16	158,00	--	11717	--		--	12655
					--	--	--	--		937	
90	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	41,2	14,84	12,65	611	521	2	207	884
					2,14	4,84	88	199		65	
		Установка емкости V=10м3 4 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под резервуары щебеночное толщ.50мм.Устройство	м3 основания	1,2	5696,35	1470,80	6836	1765	4190	1518	9022
					734,40	625,56	881	751		668	
92	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	58623,20	4800,59	234493	19202	88415	80989	340720
					31719,00	1473,04	126876	5892		25239	
93	СТОО "Казпласт"г.Караганда	Емкость сборная емк. 10м3	шт	4	1392857,14	--	5571429	--	5571429	--	6017143
					--	--	--	--		445714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6224622	219998	5664039	271543	7015857
							328869	68078	--	519693	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				234493				
	Материалы		Тенге				88414				
	Всего заработная плата		Тенге					132768			
		Накладные расходы	Тенге				80989				
		Сметная прибыль	Тенге				25239				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				340720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					132768			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5990129				
	Материалы		Тенге				4195				
	Всего заработная плата		Тенге					264180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5571429				
	Транспортные расходы		Тенге				11717				
		Накладные расходы	Тенге				190552				
		Сметная прибыль	Тенге				494455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6675136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					264180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7015856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					396948			
		РАЗДЕЛ 4.Электроснабжение									
94	1308-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	26895,28	3415,67	80686	10247	33281	30055	119601
					12386,00	1528,54	37158	4586		8859	
95	5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт	3	6165,10	--	18495	--		--	18495
					--	--	--	--	18495	--	
96	1308-0201-3001 РСНБ РК 2015	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	шт.	2	12669,95	--	25340	--	568	17836	46630
					12386,00	--	24772	--		3454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт	2	17500,00	--	35000	--	35000	--	37800
					--	--	--	--		2800	
98	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,205	31128,39	12915,58	6381	2648	258	3600	10780
					16953,30	4999,44	3475	1025		799	
99	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,115	796651,00	--	91615	--	91615	--	98944
					--	--	--	--		7329	
100	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09	394604,00	--	35514	--	35514	--	38356
					--	--	--	--		2841	
101	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 к=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,34	1375,92	--	3220	--	--	2318	5981
					1375,92	--	3220	--		443	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,51 3,54	910,10		3220,00				
102	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,56	730,94	--	1140	--	--	821	2118
					730,94	--	1140	--		157	
103	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,78	18,12	15,41	14	12	--	5	20
					2,62	5,89	2	5		2	
104	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13	342,83	160,95	4457	2092	608	1692	6641
					135,12	45,64	1757	593		492	
105	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	413,79	198,32	3310	1587	372	1292	4971
					168,90	55,44	1351	444		368	
106	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	880,74	451,05	1761	902	499	460	2399
					180,16	139,13	360	278		178	
107	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1	489,00	216,94	489	217	69	189	732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					202,68	59,52	203	60		54	
108	2306-0137-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,024	211087,00	--	5066	--	5066	--	5471
					--	--	--	--		405	
109	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	13	470,50	402,94	6117	5238	--	1909	8668
					67,56	136,43	878	1774		642	
110	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,78	1285,00	--	1002	--	1002	--	1082
					--	--	--	--		80	
111	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,001	124553,24	--	125	--	2	93	235
					123025,00	--	123	--		17	
112	СТПРАЙС-ЛИСТ ТООТД"Электроцентр"г.Караганда 2018г	Труба гофрированная ПНД д 110	м	1,02	971,73	--	991	--	991	--	1070
					--	--	--	--		79	
113	1308-0206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	7	621,89	125,16	4353	876	730	2177	7053
					392,40	39,64	2747	278		522	
114	2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	7,14	1349,00	--	9632	--	9632	--	10402
					--	--	--	--		771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				334709	23819	215207	62447	427449
							77186	9041	18495	30292	
		Стоимость оборудования	Тенге				18276				
		Заготов.складские расходы	Тенге				219				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				18495				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				294700				
		Материалы	Тенге				36128				
		Всего заработная плата	Тенге					77237			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				168186				
		Накладные расходы	Тенге				55611				
		Сметная прибыль	Тенге				28025				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				378335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					77237			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11882				
		Материалы	Тенге				260				
		Всего заработная плата	Тенге					8990			
		Местные материалы	Тенге				1002				
		Накладные расходы	Тенге				6838				
		Сметная прибыль	Тенге				1498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8990			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9632				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9632				
		Сметная прибыль	Тенге				771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				427450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					86227			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство опор									
		Опора промежуточная П1-4т пр.3.407.1-136.01.00.7шт									
115	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка**	опора	7	6489,40	2818,77	45426	19731	4725	24097	75085
					2995,74	1307,38	20970	9152		5562	
116	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт	7	38846,00	--	271922	--	271922	--	293676
					--	--	--	--		21754	
117	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	шт	7	2159,30	1217,45	15115	8522	--	7841	24792
					941,85	458,30	6593	3208		1836	
		Опора ответвительная анкерная КО2-4 т.пр. 3.407.1-136.11.00 (2шт)									
118	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	13044,11	6514,80	26088	13030	1349	14204	43516
					5854,42	3023,20	11709	6046		3223	
119	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт	4	38846,00	--	155384	--	155384	--	167815
					--	--	--	--		12431	
120	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	шт	2	2159,30	1217,45	4319	2435	--	2240	7084
					941,85	458,30	1884	917		525	
		Линейная арматура									
121	2404-0202-0806 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие ппз-4 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	2510,00	--	7530	--	7530	--	8132
					--	--	--	--		602	
122	2404-0207-3202 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) Заб 25 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14	2724,00	--	38136	--	38136	--	41187
					--	--	--	--		3051	
123	2404-0207-5002 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие Зпо ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	2789,00	--	22312	--	22312	--	24097
					--	--	--	--		1785	
124	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	**Лента монтажная крепления ГОСТ Р 51177-98**	м	35	64,00	--	2240	--	2240	--	2419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		179	
125	2404-0207-2313 РСНБ РК 2015	Кронштейн монтажный ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	531,00	–	4248	–	4248	–	4588
					–	–	–	–		340	
126	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	16,00	–	16	–	16	–	17
					–	–	–	–		1	
127	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до600х600 мм. Установка на стене	шт	1	11014,84	953,80	11015	954	7723	1880	13927
					2338,00	273,40	2338	273		1032	
128	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Инвольт"г.Астана 2018г	Шкаф учета ШУ-1/3-3-IP54	шт	1	12344,59	–	12345	–	–	–	12345
					–	–	–	–		–	
129	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	4390,17	110,81	4390	111	2063	1615	6486
					2216,00	27,34	2216	27		480	
130	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Инвольт" г.Астана 2018г	Выключатель автоматический ВА57-31, Uн 380В, Iр	шт	1	13485,86	–	13486	–	13486	–	14565
					–	–	–	–		1079	
131	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	1	1177,09	–	1177	–	8	842	2180
					1169,00	–	1169	–		162	
132	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1119,35	80,75	1119	81	21	752	2021
					1017,03	27,34	1017	27		150	
133	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт	1	21431,00	–	21431	–	21431	–	23145
					–	–	–	–		1714	
134	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм.Прокладка	м	15	732,70	61,49	10990	922	5163	3629	15789
					327,00	9,02	4905	135		1170	
135	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ" г.Алмата 2018г	Металлорукав РЗ-Ц-60	шт	15	603,80	–	9057	–	9057	–	9782
					–	–	–	–		725	
136	2306-0131-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,006	383932,00	–	2304	–	2304	–	2488
					–	–	–	–		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 к=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	3,5	1375,92 1375,92	-- --	4816 4816	-- --	--	3467 663	8946
138	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5	730,94 730,94	-- --	2558 2558	-- --	--	1842 352	4752
139	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	3	845,42 154,45	690,97 286,49	2536 463	2073 859	--	952 279	3768
140	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	590,43 152,60	23,71 6,01	5904 1526	237 60	4141	1142 564	7610
141	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм /L=5 м/. Монтаж оборудования	м	3	4154,07 981,00	186,68 51,95	12462 2943	560 156	8959	2231 1175	15869
		Оборудование включенное в спецификацию согласно п.13.1 ТУ									
142	1308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА.Монтаж оборудования	шт	1	42398,58 22520,00	18963,21 6437,22	42399 22520	18963 6437	916	20849 5060	68308
143	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	994555,14 --	-- --	994555 --	-- --	994555	-- --	994555
144	1308-0103-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Масло трансформаторное. Сушка	шт	0,8	24109,55 16890,00	4939,16 1336,68	19288 13512	3951 1069	1825	10499 2383	32169
145	1308-0103-1401 РСНБ РК 2015	Трансформаторы. Заливка сухим трансформаторным маслом	т	0,8	16394,57 3378,00	13016,57 4319,72	13116 2702	10413 3456	--	4434 1404	18954
146	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	4390,17 2216,00	110,81 27,34	4390 2216	111 27	2063	1615 480	6486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Инвольт"г.Астана 2018г	Выключатель автоматический ВА57-35, Uн 380В, Iр	шт	1	11693,57	--	11694	--	11694	--	12629
					--	--	--	--		935	
148	1308-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 160 КВХА.Демонтаж оборудовани	шт	1	12444,96	5688,96	12445	5689	--	6255	20196
					6756,00	1931,17	6756	1931		1496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1806212	87783	598716	110386	1989378
							112813	33782	994555	72776	
		Стоимость оборудования	Тенге				982762				
		Заготов.складские расходы	Тенге				11793				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				994555				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				196666				
		Материалы	Тенге				32883				
		Всего заработная плата	Тенге					77421			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57971				
		Накладные расходы	Тенге				55743				
		Сметная прибыль	Тенге				20193				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				272602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					77421			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				602646				
		Материалы	Тенге				6074				
		Всего заработная плата	Тенге					69175			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				74482				
		Местные материалы	Тенге				427306				
		Накладные расходы	Тенге				54644				
		Сметная прибыль	Тенге				52583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				709874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					69175			
		Стоимость прочих работ	Тенге				12345				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12345				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				12345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1989376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14973541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1133407				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1211374			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					455529			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7415273		
		- Перевозка грузов	Тенге				1971098				
		- Прочие затраты	Тенге				12345				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1013050		
		- Накладные расходы	Тенге							1183796	
		- Сметная прибыль	Тенге							1033194	
		Временные здания и сооружения 2,45%	Тенге				342032,0				
		Итого	Тенге				15315573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания 4%	Тенге				572101				
		Итого	Тенге				15887674				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				297492				
		Итого	Тенге				16185167				
		скидка					891699				
		итого со скидкой					15293468				
		НДС 12%	Тенге				1835216				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				17128683,94				

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К"
г.Нур-Султан, МКР 5, 14
БИН/ИИН 020140003447
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000050901
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172998043

Директор
Жаманшалов Б.Ш.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001
Директор
Копжасаров М.Г.