Заказчик ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Стройка Топочный для Ащысайской средней общей образовательной школы-сад Чингирлауского района ЗКО
Объект Топочный для Ащысайской средней общей образовательной школы-сад Чингирлауского района ЗКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за 13 сентября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ГСН									
		Установка ГРПШ-03М-1У1-1 с РДСК-50М-1									
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4	1901,34	--	7605	--	--	5476	14128
		НР - 72%; СП - 8%			1901,34	--	7605	--		1046	
2	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2	1757,65	1554,83	3515	3110	--	1157	5046
		НР - 108%; СП - 8%			202,82	332,63	406	665		374	
3	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2	7047,00	--	14094	--	14094	--	15222
		СП - 8%			--	--	--	--		1128	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения, В15	м3	2	31429,11	1078,92	62858	2158	58346	2553	70644
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	2354	451		5233	
5	1141-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	6,4	596,46	1,20	3817	8	1	3008	7372
		НР - 79%; СП - 8%			594,98	--	3808	--		546	
6	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	25861,05	954,32	25861	954	11635	13299	42293
		НР - 98%; СП - 8%			13272,00	298,62	13272	299		3133	
7	ПРАЙС	Стоимость ГРПШ-03М-1У1-1 с РДСК-50М-1	шт	1	361609,29	--	361609	--		--	361609
					--	--	--	--	361609	--	

8	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3133,04	168,04	6266	336	4243	1276	8145
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	42,31	1687	85		603	
9	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	3	492,57	61,11	1478	183	753	426	2056
		НР - 72%; СП - 8%			180,75	16,62	542	50		152	
		Ограждение к ГРПШ 2х1,5 1шт									
10	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м огряд	7	3083,20	1054,64	21582	7382	2023	17468	42174
		НР - 118%; СП - 8%			1739,50	375,26	12177	2627		3124	
11	2101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,52	6669,00	--	16806	--	16806	--	18150
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
12	2102-0101-0405 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,67	22328,00	--	14960	--	14960	--	16157
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
13	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,2	1551,00	--	28228	--	28228	--	30486
		СП - 8%			--	--	--	--		2258	
14	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	14	921,00	--	12894	--	12894	--	13926
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
15	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	810,77	29,36	811	29	42	878	1824
		НР - 118%; СП - 8%			739,82	4,23	740	4		135	
16	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,048156	540085,00	--	26008	--	26008	--	28089
		СП - 8%			--	--	--	--		2081	
17	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4209,00	--	8418	--	8418	--	9091
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
18	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882,00	--	1882	--	1882	--	2033
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,12	90,44	2,31	11	--	6	3	15
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	5	--		1	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,12	160,14	3,28	19	--	13	4	25
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	6	--		2	
		МОЛНИЕПРИЕМНИК									

21	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,047	107268,82	63899,42	5042	3003	125	2093	7706
		НР - 80%; СП - 8%			40729,50	14947,36	1914	703		571	
22	ПРАЙС	Стоимость молниеприемник вертикальный ZANDZ ZZ-201-016	шт	1	995753,79	--	995754	--		--	995754
					--	--	--	--	995754	--	
23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,36	35177,61	1132,82	12664	408	10418	1754	15572
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	1838	90		1153	
24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00696	241307,00	--	1679	--	1679	--	1814
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
25	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	6,4	340,84	1,90	2181	12	2069	71	2432
		НР - 69%; СП - 8%			15,67	0,37	100	2		180	
26	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	6,4	106,08	2,31	679	15	397	185	933
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	267	2		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1636723	17599	215040	49651	1712696
							46721	4977	1357363	26320	
	Стоимость оборудования		Тенге				1357363				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1357363				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7744				
	Материалы		Тенге				4995				
	Всего заработная плата		Тенге					2364			
		Накладные расходы	Тенге				1702				
		Сметная прибыль	Тенге				756				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2364			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				207227				
	Материалы		Тенге				73440				
	Всего заработная плата		Тенге					35764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40582				
	Местные материалы		Тенге				45860				
		Накладные расходы	Тенге				34651				
		Сметная прибыль	Тенге				19350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				261228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					35764			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10300				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10300				
		Сметная прибыль	Тенге				824				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11124				

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				54089					
	Материалы		Тенге				11635					
	Всего заработная плата		Тенге					13571				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28228					
		Накладные расходы	Тенге				13299					
		Сметная прибыль	Тенге				5391					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				72780					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге					13571				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1712696					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге					51698				
	РАЗДЕЛ 2.БМК											
	ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА											
27	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания	62,4	1537,35	114,82	95930	7165	85623	5711	109773
		НР - 108%; СП - 8%			50,35	34,39	3142	2146		8131	
28	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	м2 основания	62,4	1849,80	44,83	115428	2797	112413	1432	126208
		НР - 108%; СП - 8%			3,50	17,75	218	1107		9349	
29	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские/В25/. Устройство**	м3	15	38923,12	1656,61	583847	24849	531020	30418	663406
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	27978	5449		49141	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,77566	221440,00	--	171762	--	171762	--	185503
		СП - 8%			--	--	--	--		13741	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01554	227283,00	--	3532	--	3532	--	3815
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	5	853,03	19,94	4265	100	2866	1219	5923
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	1299	12		439	
33	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,038	486737,00	--	18496	--	18496	--	19976
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
	ПРИЯМОК										

34	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	3	1537,35	114,82	4612	344	4117	275	5278
		НР - 108%; СП - 8%			50,35	34,39	151	103		391	
35	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	3	1849,80	44,83	5549	134	5405	69	6068
		НР - 108%; СП - 8%			3,50	17,75	10	53		449	
36	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В25/. Устройство	м3	1,4	37732,68	1165,35	52826	1631	49780	1610	58791
		НР - 91%; СП - 8%			1010,74	253,28	1415	355		4355	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	6	853,03	19,94	5118	120	3440	1463	7188
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	1558	15		526	
		ОТМОСТКА									
38	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПГС ОСНОВАНИЯ	М3	3	4007,06	994,98	12021	2985	6799	3141	16375
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	2237	1141		1213	
39	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В15/. Устройство	м3	3,6	30990,90	1656,61	111567	5964	98888	7300	128377
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	6715	1308		9509	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ ФМ-1									
40	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	М3	0,73	4007,06	994,98	2925	726	1655	764	3985
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	544	278		295	
41	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В10/. Устройство	м3	9,73	26370,62	1656,61	256586	16119	222319	19731	298423
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	18148	3534		22105	
42	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09214	243317,00	--	22419	--	22419	--	24213
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	15,32	853,03	19,94	13068	306	8783	3736	18148
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	3979	38		1344	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1479953	63241	1349317	76869	1681370
							67394	15539	--	124545	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1461457				
	Материалы		Тенге				1133109				
	Всего заработная плата		Тенге					82933			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				197713				

		Накладные расходы	Тенге				76870					
		Сметная прибыль	Тенге				123066					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1661393					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге					82933				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18496					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18496					
		Сметная прибыль	Тенге				1480					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19976					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1681368					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге					82933				

РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Сборные железобетонные каналы

44	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	31,428	166,02	159,71	5218	5019	--	1203	6934
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	198	1472		514	
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,972	1859,09	--	1807	--	--	1301	3357
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	1807	--		249	
46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	29,16	808,70	--	23582	--	--	16979	43806
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	23582	--		3245	
47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,24	808,70	--	2620	--	--	1887	4867
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	2620	--		361	
48	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	11,4	39327,11	3074,72	448329	35052	323849	92076	583637
		НР - 91%; СП - 8%			7844,55	1031,06	89428	11754		43232	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,96781	221440,00	--	435752	--	435752	--	470612
		СП - 8%			--	--	--	--		34860	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05852	227283,00	--	13301	--	13301	--	14365
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
51	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	11	8216,29	1265,62	90379	13922	57203	27384	127184
		НР - 118%; СП - 8%			1750,32	359,38	19254	3953		9421	

52	2104-0302-0226 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	5,25	61419,00	--	322450	--	322450	--	348246
					--	--	--	--		25796	
53	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,72	65051,00	--	46837	--	46837	--	50584
					--	--	--	--		3747	
54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	39	853,03	19,94	33268	778	22362	9510	46200
					259,70	2,49	10128	97		3422	
55	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	48,2	2685,74	81,58	129452	3932	65849	42347	185543
					1237,98	35,30	59671	1701		13744	
56	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	48,2	1264,00	81,58	60925	3932	31601	18694	85989
					526,80	35,30	25392	1701		6370	
57	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,1	23815,80	1165,35	121461	5943	110363	5866	137513
					1010,74	253,28	5155	1292		10186	
58	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,116	25376,32	12250,13	2944	1421	757	791	4033
					6603,24	3274,03	766	380		299	
59	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,116	406722,00	--	47180	--	47180	--	50954
					--	--	--	--		3774	
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,714	80,07	1,64	217	4	147	46	284
					24,37	0,25	66	1		21	
61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,714	90,44	2,31	245	6	126	79	350
					41,68	0,25	113	1		26	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1785966	70010	1477777	218163	2164458
							238180	22352	--	160331	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1783022				
Материалы			Тенге				611501				

Всего заработная плата			Тенге					259386				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				496232					
Местные материалы			Тенге				369286					
		Накладные расходы	Тенге				217370					
		Сметная прибыль	Тенге				160031					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2160424					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									218
		Сметная заработная плата	Тенге					259386				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2944					
Материалы			Тенге				757					
Всего заработная плата			Тенге					1146				
		Накладные расходы	Тенге				791					
		Сметная прибыль	Тенге				299					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4033					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					1146				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2164457					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									219
		Сметная заработная плата	Тенге					260532				

РАЗДЕЛ 4.БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

62	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	368,4	1,49	1,49	549	549	--	138	742
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,52	--	192		55	
63	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	111,62	56,70	50,99	6328	5692	--	2536	9574
		НР - 72%; СП - 8%			5,70	25,85	637	2886		709	
64	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	111,62	67,65	67,65	7551	7551	--	2043	10362
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,43	--	2838		768	
65	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	33,486	60,97	60,97	2042	2042	--	553	2802
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,94	--	768		208	

ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ДОРОЖЕК

Покрытие проездов асфальтом, 256,7м2

66	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,67	1156,00	1023,23	29674	26266	--	9638	42458
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	214,90	3408	5516		3145	

67	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	28,237	2047,00	--	57801	--	57801	--	62425
		СП - 8%			--	--	--	--		4624	
68	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	256,7	257,13	225,58	66006	57908	--	28737	102323
		НР - 108%; СП - 8%			31,55	72,11	8098	18510		7579	
69	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	48,5163	6370,00	--	309049	--	309049	--	333773
		СП - 8%			--	--	--	--		24724	
70	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,17969	81714,11	1726,37	14683	310	14373	167	16039
		НР - 108%; СП - 8%			--	862,46	--	155		1188	
71	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	256,7	145,69	97,32	37398	24982	1686	19540	61493
		НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,68	10730	7363		4555	
72	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	256,7	0,63	0,04	162	10	95	62	242
		НР - 108%; СП - 8%			0,22	--	57	--		18	
73	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	30,75266	19433,00	--	597616	--	597616	--	645426
		СП - 8%			--	--	--	--		47809	
74	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,07701	81714,11	1726,37	6293	133	6160	72	6874
		НР - 108%; СП - 8%			--	862,46	--	66		509	
75	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	256,7	145,69	97,32	37398	24982	1686	19540	61493
		НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,68	10730	7363		4555	
76	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	24,79722	21135,00	--	524089	--	524089	--	566016
		СП - 8%			--	--	--	--		41927	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
77	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	76	2295,19	30,67	174434	2331	117835	59541	252693
		НР - 108%; СП - 8%			714,05	11,34	54268	862		18718	
78	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15 класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,42	54396,00	--	186034	--	186034	--	200917

		СП - 8%				--	--	--	--	14883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2057109	152756	1816424	142567	2375652	
						87928	46520	--	175974		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			2057109					
		Материалы	Тенге			141835					
		Всего заработная плата	Тенге				134448				
		Местные материалы	Тенге			1674590					
		Накладные расходы	Тенге			142569					
		Сметная прибыль	Тенге			175974					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			2375652					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге				134448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2375652					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге				134448				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7934176
		Временные здания и сооружения		1,2 %	78922						
		Итого с временными						8013095			
		Зимние удорожания		1,98 %	131783						
		Итого с зимними удорожаниями						8144878			
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	135750						
		Итого с непредвиденными работами и затратами						8280628			
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099						8693840			
		НДС		12 %	1043261						
		Итого с НДС						9737101			
		Скидка подрядчика			973710						
		Итого со скидкой						8763391			

Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Рахметов Р.К.

Технический надзор : ТОО "Аймереке" Батыров С.С

Авторский надзор: ТОО "Даумшар" Алишева А.Е.

Подрядчик : ТОО "АйТемір-Курылыс" Шоканов Е.Б.