Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область,Целиноградский район,ауыл Косшы,квартал 016,участок 4340, тел.: +7 (7172) 51-69-69, доб. 51-70-70 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственоcть "Райс KZ",Республика Казахстан, г.Караганда,район имени Казыбекби,мкр,Орбита1,д.9,н.п.1, тел.: +7 (7212) 50-32-31 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110240020454
Договор (контракт)	Договор субподряда №04/21-2019 от 04.09.2019г.	

Номер документа	Дата составления
00000000053	26.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара,Бухар-Жырауского района Карагандинской области			работа	1	3 847 039,60	3 847 039,60	412 182,81
				Итого	1	x	3 847 039,60	412 182,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Копжасаров М.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2019

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области

СПРАВКА №1 от 26 сентября 2020 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 г.

			код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			заказчика	подрядчика			наименование		наименование	код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области	3 847 039,60	3 434 856,79	3 847 039,60	3 847 039,60					412 182,81	3 847 039,60
Итого:	3 847 039,60	3 434 856,79	3 847 039,60	3 847 039,60					412 182,81	3 847 039,60

М. П.
Заказчик

Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.БИН 040840003535
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Подрядчик

Директор ТОО "РАЙС KZ" Котжасаров М.Г. БИН/ИИН 110240020454
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Разработчик проекта строительства

(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора

(должность, ФИО, подпись, БИН)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Договор субподряда

АКТ № 1
приемки выполненных
работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОВОД										
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	м3 грунта		1233,469056	26,06	26,06	32150	32150	–	8934	44370
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,06	–	12408		3287	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	6,78							
1.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	6,78408		4739,00		32150,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	6,78408		1829,00		12408,08			
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта		1233,469056	45,12	45,12	55648	55648	–	15464	76801
		НР - 72%; СП - 8%				–	17,41	–	21477		5689	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0095	11,74							
2.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	11,742625		4739,00		55648,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	11,742625		1829,00		21477,26			
3	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		3748,522722	192,45	182,40	721399	683740	–	148055	939011
		НР - 72%; СП - 8%				10,05	44,81	37659	167973		69556	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0112	41,98	897,00		37659,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	91,84							
3.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	91,838807		7445,00		683740,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	91,838807		1829,00		167973,18			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**		**115,9336924**	**3080,16** **3080,16**	**–** **–**	**357094** **357094**	**–** **–**	**–**	**257108** **49136**	**663338**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	345,02	1035,00		357094,00				
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**		**126,1175721**	**832,03** **832,03**	**–** **–**	**104934** **104934**	**–** **–**	**–**	**75552** **14439**	**194925**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	122,59	856,00		104934,00				
6	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**		**3738,338843**	**20,52** --	**20,52** **7,92**	**76710** --	**76710** **29606**	**–**	**21316** **7842**	**105869**
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	16,19							
6.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00433	16,187007		4739,00		76710,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00433	16,187007		1829,00		29606,04			
7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**		**2243,003306**	**184,66** **96,88**	**87,78** **40,03**	**414194** **217300**	**196894** **89790**	**–**	**221105** **50824**	**686122**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	289,35	751,00		217300,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	70,09							
7.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	70,093853		2749,00		192688,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	70,093853		1281,00		89790,23			
7.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	280,375413		15,00		4206,00			
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 основания**		**23,7501581**	**1158,55** **1002,66**	**155,89** **44,84**	**27516** **23813**	**3702** **1065**	**–**	**24629** **4172**	**56317**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	24,23	982,99		23813,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,8313							
8.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,831256		4454,00		3702,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,831256		1281,00		1064,84			
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из местных песчаных грунтов. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 основания**		**44,09064**	**1158,55** **1002,66**	**155,89** **44,84**	**51081** **44208**	**6873** **1977**	**–**	**45723** **7744**	**104548**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	44,97	983,00		44208,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,54							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,543172		4454,00		6873,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,543172		1281,00		1976,80			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,6145968**		**340952,90**	**104466,90**	**209549**	**64205**	**–**	**161722**	**400973**
		НР - 99%; СП - 8%				**236486,00**	**29307,83**	**145344**	**18012**		**29702**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	119,23	1219,00		145344,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	16,49							
10.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	15,119081		4003,00		60522,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	15,119081		1072,00		16207,65			
10.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,196671		4375,00		860,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,196671		1531,00		301,10			
10.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	7,375162		81,00		597,00			
10.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,85429		1610,00		1375,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,85429		1281,00		1094,35			
10.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,31959		2660,00		850,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,31959		1281,00		409,39			
11	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0021377**		**300714,15**	**82513,15**	**643**	**176**	**–**	**510**	**1245**
		НР - 99%; СП - 8%				**218201,00**	**22864,35**	**466**	**49**		**92**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	179	0,3826	1217,83		466,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,045							
11.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,042326		4003,00		169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,042326		1072,00		45,37			
11.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,000321		4375,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000321		1531,00		0,49			
11.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,017102		81,00		1,00			
11.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,001988		1610,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,001988		1281,00		2,55			
11.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,000363		2660,00		0,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,000363		1281,00		0,47			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**3273527**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**930818**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1120099**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**342358**			
		- Накладные расходы	Тенге								**980118**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**242483**	
		Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге				**52376**					
		Итого	Тенге				**3325904**					
		Зимние удорожания 3,96%	Тенге				**131706**					
		Итого	Тенге				**3457609**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**69152**					
		Подготовительные работы	Тенге				**289746**					
		Итого	Тенге				**3816508**					
		скидка	Тенге				**381651**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого со скидкой	Тенге			3434857					
		НДС 12%	Тенге			412182,81					
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3847039,60					

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район,с.Косшы,Квартал 016,4340
БИН/ИИН 040840003535
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ048560000000182863
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172517070

Директор

Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Директор

Копжасаров М.Г.