Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область,Целинаоградский район,ауыл Косшы,квартал 016,участок 4340, тел.: +7 (7172) 51-69-69, доб. 51-70-70** — **040840003535**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственость "Райс KZ",Республика Казахстан, г.Караганда,район имени Казыбекби,мкр,Орбита1,д.9,н.п.1, тел.: +7 (7212) 50-32-31** — **110240020454**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №04/21-2019 от 04.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000070	31.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара,Бухар-Жырауского района Карагандинской области			работа	1	7 692 307,70	7 692 307,70	824 175,83
				Итого	1	x	7 692 307,70	824 175,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Копжасаров М.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2019

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области

СПРАВКА №2 от 31 октября 2020 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2020 г.

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
							наименование		наименование	код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области	11 539 347,30	6 868 131,88	11 539 347,30	7 692 307,70					824 175,83	7 692 307,70
Итого:	11 539 347,30	6 868 131,88	11 539 347,30	7 692 307,70					824 175,83	7 692 307,70

М. П.
Заказчик — Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акматамбетов Ж.К.БИН 040840003535
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Подрядчик — Дирсктор ТОО "РАЙС KZ" Копжасаров М.Т.БИН/ИИН 110240020454
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Разработчик проекта строительства
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области
Договор субподряда

Форма 2в

АКТ № 2

приемки выполненных работ
за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОВОД										
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**		**2669,008128**	**26,06**	**26,06**	**69566**	**69566**	**–**	**19331**	**96009**
		НР - 72%; СП - 8%				–	**10,06**	–	**26849**		**7112**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	14,68							
1.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	14,679545		4739,00		69566,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	14,679545		1829,00		26848,89			
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**		**2669,008128**	**45,12**	**45,12**	**120413**	**120413**	**–**	**33461**	**166183**
		НР - 72%; СП - 8%				–	**17,41**	–	**46473**		**12310**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0095	25,41							
2.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	25,408957		4739,00		120413,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	25,408957		1829,00		46472,98			
3	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**8111,137904**	**192,45**	**182,40**	**1560980**	**1479492**	**–**	**320365**	**2031853**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,05**	**44,81**	**81488**	**363464**		**150508**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0112	90,84	897,00		81488,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	198,72							
3.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	198,722879		7445,00		1479492,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	198,722879		1829,00		363464,15			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**250,8599352**		**3080,16**	**–**	**772689**	**–**	**–**	**556336**	**1435347**
		НР - 72%; СП - 8%				**3080,16**	**–**	**772689**	**–**		**106322**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	746,56	1035,00		772689,00				
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**272,8960434**		**832,03**	**–**	**227058**	**–**	**–**	**163482**	**421783**
		НР - 72%; СП - 8%				**832,03**	**–**	**227058**	**–**		**31243**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	265,25	856,00		227058,00				
6	**Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**8089,101796**		**20,52**	**20,52**	**165987**	**165987**	**–**	**46125**	**229081**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**7,92**	**–**	**64062**		**16969**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	35,03							
6.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00433	35,025811		4739,00		165987,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00433	35,025811		1829,00		64062,21			
7	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4853,461078**		**184,66**	**87,78**	**896241**	**426043**	**–**	**478432**	**1484647**
		НР - 72%; СП - 8%				**96,88**	**40,03**	**470198**	**194290**		**109974**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	626,1	751,00		470198,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0312	151,67							
7.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	151,670659		2749,00		416943,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	151,670659		1281,00		194290,11			
7.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	606,682635		15,00		9100,00			
8	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**51,391127**		**1158,55**	**155,89**	**59539**	**8011**	**–**	**53294**	**121859**
		НР - 99%; СП - 8%				**1002,66**	**44,84**	**51528**	**2304**		**9027**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	52,42	983,00		51528,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,8							
8.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,798689		4454,00		8011,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,798689		1281,00		2304,12			
9	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из местных песчаных грунтов. Устройство**	**м3 основания**	**95,40432**		**1158,55**	**155,89**	**110531**	**14873**	**–**	**98936**	**226224**
		НР - 99%; СП - 8%				**1002,66**	**44,84**	**95658**	**4277**		**16757**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	97,31	983,00		95658,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,34							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3,339151		4454,00		14873,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	3,339151		1281,00		4277,45			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,3298784**		**340952,90**	**104466,90**	**453426**	**138928**	**–**	**349939**	**867634**
		НР - 99%; СП - 8%				**236486,00**	**29307,83**	**314498**	**38976**		**64269**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	258	1219,00		314498,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	35,68							
10.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	32,715009		4003,00		130958,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	32,715009		1072,00		35070,49			
10.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,425561		4375,00		1862,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,425561		1531,00		651,53			
10.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	15,958541		81,00		1293,00			
10.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,848531		1610,00		2976,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,848531		1281,00		2367,97			
10.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,691537		2660,00		1839,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,691537		1281,00		885,86			
11	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0046257**		**300714,15**	**82513,15**	**1391**	**382**	**–**	**1104**	**2695**
		НР - 99%; СП - 8%				**218201,00**	**22864,35**	**1009**	**106**		**200**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	179	0,828	1218,60		1009,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,0974							
11.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,091589		4003,00		367,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,091589		1072,00		98,18			
11.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,000694		4375,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000694		1531,00		1,06			
11.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,037006		81,00		3,00			
11.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,004302		1610,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,004302		1281,00		5,51			
11.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,000786		2660,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,000786		1281,00		1,01			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**7083305**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2014126**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2423695**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**740802**			
		- Накладные расходы	Тенге								**2120805**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**524691**	
		Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге				**113333**					
		Итого	Тенге				**7196638**					
		Зимние удорожания 3,96%	Тенге				**284987**					
		Итого	Тенге				**7481625**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**149633**					
			Тенге									
		Итого	Тенге				**7631258**					
		скидка	Тенге				**763126**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого со скидкой	Тенге			6868132					
		НДС 12%	Тенге			824175,83					
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7692307,70					

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район,с.Косшы,Квартал 016,4340
БИН/ИИН 040840003535
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ048560000000182863
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172517070

Директор

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Директор

_____ Копжасаров М.Г.