Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

271820

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Доскей Бухар-Жырауского района (101 зем.участок)

Наименование объекта - Внутриквартальные сети водопровода

АКТ № 1

приемки выполненных работ

за июль 2020 года

№ п/п	поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Внутриквартальные сети водопровода (по смете)									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	35018,44	140,34	133,34	4914528	4669488	--	958907	6343309
			НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	245039	1086776		469875	
2	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1862,989155	185,65	177,79	345862	331224	193	71937	451222
			НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	14445	85467		33424	
3	3	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	4284,875057	55,00	--	235668	--		--	254522
			СП - 8%			--	--	--	--		18853	
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1862,989155	18,12	15,41	33767	28700	193	11416	48798
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	4874	10982		3615	
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы местный грунт. Устройство**	м3 основания	393,19	1030,87	149,59	405328	58817	--	358386	824811
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	346510	15496		61097	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1186,45	1401,40	--	1662691	--	--	1197138	3088615
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	1662691	--		228786	
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**	м3	29,77	2444,37	149,58	72769	4453	42080	27135	107896
			НР - 99%; СП - 8%			881,29	39,41	26236	1173		7992	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3517,02	730,94	--	2570745	--	--	1850936	4775415
			НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	2570745	--		353734	
9	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36128,24	15,96	15,96	576469	576469	--	158946	794248
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	220758		58833	
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36128,24	134,91	63,63	4874061	2298840	--	2623019	8096845
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	2575221	1067860		599766	
		Трубопроводы										
11	11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,5923	306061,19	93258,99	1405526	428274	22201	1062590	2665564
			НР - 99%; СП - 8%			207967,98	25754,19	955051	118271		197449	
12	12	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4638,223	1537,00	--	7128949	--	7128949	--	7699265
			СП - 8%			--	--	--	--		570316	
13	13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,6934	251897,89	65090,86	174666	45134	937	139532	339334
			НР - 99%; СП - 8%			185455,73	17805,02	128595	12346		25136	
14	14	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	700,334	539,00	--	377480	--	377480	--	407678
			СП - 8%			--	--	--	--		30198	
15	15	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт	2	66677,00	50,00	133354	100	129901	3364	147655
			НР - 99%; СП - 8%			1676,50	22,50	3353	45		10937	
16	16	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт	20	77781,57	162,33	1555632	3247	1518096	35252	1718155
			НР - 99%; СП - 8%			1714,43	65,90	34289	1319		127271	
17	17	2308-0304-0608 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта (применит)	шт	20	608,00	--	12160	--	12160	--	13133
			СП - 8%			--	--	--	--		973	
18	21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	19	1802,61	74,96	34250	1424	6279	26917	66060
			НР - 99%; СП - 8%			1397,22	33,78	26547	642		4893	
19	24	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	задвижка или клапан	71	936,96	68,40	66524	4856	4371	56724	133107
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	57297	--		9860	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3							271820
20	25	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80									
			СП - 8%	шт	71	2638,00	--	187298	--	187298	--	202282
						--	--	--	--		14984	
21	26	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	6	1077,93	25,00	6468	150	1049	5284	12692
						878,21	11,29	5269	68		940	
22	28	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80									
			СП - 8%	шт	15	1146,00	--	17190	--	17190	--	18565
						--	--	--	--		1375	
23	31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из ПЭ труб диаметром до 25 мм. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	шт	101	1913,52	91,50	193266	9240	30360	151708	372572
						1521,45	11,26	153666	1137		27598	
24	34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки. Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	90	1233,58	805,09	111023	72459	--	57199	181680
						428,49	213,47	38564	19213		13458	
25	35	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			СП - 8%	шт	6	2081,00	--	12486	--	12486	--	13485
						--	--	--	--		999	
26	36	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			СП - 8%	шт	4	2081,00	--	8324	--	8324	--	8990
						--	--	--	--		666	
27	37	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			СП - 8%	шт	71	1546,00	--	109766	--	109766	--	118547
						--	--	--	--		8781	
28	38	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			СП - 8%	шт	9	681,00	--	6129	--	6129	--	6619
						--	--	--	--		490	
29	39	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	шт	0,0178	892609,20	453218,39	15888	8067	335	9638	27569
						420580,46	126356,32	7486	2249		2042	
30	40	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67									
			СП - 8%	шт	2	2464,00	--	4928	--	4928	--	5322
						--	--	--	--		394	
31	41	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67									
				шт	4	1140,00	--	4560	--	4560	--	4925

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		25078	
42	59	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт	19	34127,00	--	648413	--	648413	--	700286
			СП - 8%			--	--	--	--		51873	
43	60	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт	58	5375,00	--	311750	--	311750	--	336690
			СП - 8%			--	--	--	--		24940	
44	61	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9; КС15.9А**	шт	28	18733,00	--	524524	--	524524	--	566486
			СП - 8%			--	--	--	--		41962	
45	62	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9; Кс20.9Б**	шт	38	27782,00	--	1055716	--	1055716	--	1140173
			СП - 8%			--	--	--	--		84457	
46	63	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт	59	4482,00	--	264438	--	264438	--	285593
			СП - 8%			--	--	--	--		21155	
47	64	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки С-2 (57 штук)**	т	0,97356	521285,00	--	507502	--	507502	--	548102
			НР - 69%; СП - 8%			--	--	--	--		40600	
48	67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	21	72,71	2,24	1527	47	688	549	2242
			НР - 69%; СП - 8%			37,71	0,19	792	4		166	
49	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	21	138,67	3,14	2912	66	1920	646	3843
			НР - 69%; СП - 8%			44,10	0,48	926	10		285	
50	69	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	м3 основания	31	4373,00	217,97	135563	6757	101486	28809	177522
			НР - 99%; СП - 8%			881,29	57,42	27320	1780		13150	
51	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	15,753	17869,71	1060,87	281501	16712	248031	18176	323651
			НР - 91%; СП - 8%			1063,81	204,13	16758	3216		23974	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				36739575	9552025	16697709	10569059	51093323
			Стоимость монтажных работ	Тенге				10254176	3029443	--	3784689	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12160				
			Сметная прибыль	Тенге				12160				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				973				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13133				
			Материалы	Тенге				27939553				
			Всего заработная плата	Тенге				4077695				
			Местные материалы	Тенге					13081422			
			Транспортные расходы	Тенге				4033159				
			Накладные расходы	Тенге				235668				
			Сметная прибыль	Тенге				10370906				
								3064837				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58		2304-0102-1703 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	19	33807,00	--	642333	--	642333	--	693720
			СП - 8%			--	--	--	--		51387	
59		1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 63 мм. Приварка	фланец	9	485,82	34,20	4372	308	190	3835	8864
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	3874	--		657	
60		2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 63 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1610,00	--	14490	--	14490	--	15649
			СП - 8%			--	--	--	--		1159	
61		2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	19315,00	--	115890	--	115890	--	125161
			СП - 8%			--	--	--	--		9271	
62		1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники(седелки). Установка	шт.	106	1817,87	1185,48	192694	125661	--	99362	315420
			НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	67033	33332		23364	
63		2302-0301-1731 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	81	758,00	--	61398	--	61398	--	66310
			СП - 8%			--	--	--	--		4912	
64		2302-0301-1734 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	823,00	--	4115	--	4115	--	4444
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
65		2302-0301-1714 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	430,00	--	8600	--	8600	--	9288
			СП - 8%			--	--	--	--		688	
66		2304-0502-0601 РСНБ РК 2015	Вентили проходные для воды, PN 16, DN 25 (применительно)	шт	101	1211,00	--	122311	--	122311	--	132096
			СП - 8%			--	--	--	--		9785	
67		1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из ПЭ труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	1938,52	116,48	9693	582	1504	7565	18639
			НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	7607	113		1381	
68		2304-0502-0604 РСНБ РК 2015	Вентили проходные для воды, PN 16, DN 50 (применительно)	шт.	5	2788,00	--	13940	--	13940	--	15055
			СП - 8%			--	--	--	--		1115	
69		1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы. Заделка при проходе труб через стены колодцев диаметром труб до 200 мм	сальник	127	4998,52	--	634812	--	324602	304006	1013923

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2442,60	--	310210	--		75105	
			Колодцы									
			Круглые водопроводные колодцы (д1,5=40шт,д2,0=19)									
70	54	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,62	32625,07	8197,89	150728	37874	72780	54182	221303
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	40074	14656		16393	
71	56	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	26	17542,00	--	456092	--	456092	--	492579
			СП - 8%			--	--	--	--		36487	
72	58	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	26	22391,00	--	582166	--	582166	--	628739
			СП - 8%			--	--	--	--		46573	
73	60	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт	1	5375,00	--	5375	--	5375	--	5805
			СП - 8%			--	--	--	--		430	
74		2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	14080,00	--	563200	--	563200	--	608256
			СП - 8%			--	--	--	--		45056	
75		2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	22514,00	--	427766	--	427766	--	461987
			СП - 8%			--	--	--	--		34221	
76	61	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9; КС15.9А	шт	52	18733,00	--	974116	--	974116	--	1052045
			СП - 8%			--	--	--	--		77929	
77	64	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-2 (59 штук)	т	0,03416	521285,00	--	17807	--	17807	--	19232
			СП - 8%			--	--	--	--		1425	
78		2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	59	8735,00	--	515365	--	515365	--	556594
			СП - 8%			--	--	--	--		41229	
79		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	958,861382	828,67	20,08	794581	19264	550084	211475	1086540
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,24	225233	2159		80484	
80	69	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,086	4372,66	217,23	4749	237	3555	1009	6219
			НР - 99%; СП - 8%			882,02	58,05	957	62		461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10727491**	**2654176**	**6021935**	**2378024**	**14153956**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2051382**	**752212**	--	**1048441**	
		Материалы	Тенге				**8640851**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1170865**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2485664**			
		Местные материалы	Тенге				**74113**				
		Накладные расходы	Тенге				**3008715**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2066454**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**856584**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11563889**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2436**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**2485664**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**17807**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17807**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1425**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**19232**				
		Материалы	Тенге				**2068833**				
		Всего заработная плата	Тенге				**326104**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**317930**			
		Накладные расходы	Тенге				**1424329**				
		Сметная прибыль	Тенге				**311571**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**190432**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2570837**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**307**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**317930**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**14153957**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2743**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**2803594**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**65247285**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12305557**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12206201**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3781655**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**22719644**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**235668**				
		- Накладные расходы	Тенге							**12947083**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4833130**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				**848215**				
		Итого	Тенге				**66095499**				
		Зимние удорожания 3,96%	Тенге				**2617382**				
		Итого	Тенге				**68712881**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1374258**				
		Итого с непредвиденными затратами					**70087139**				
		в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,06	Тенге				**74292367**				
		скидка	Тенге				**7429237**				
		итого со скидкой	Тенге				**66863130**				
		НДС 12%	Тенге				**8023575,64**				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**74886705,94**				

10

271820

Заказчик

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Евростандарт-Аква"
г.Нур-Султан,Жамбыл,15А,1
БИН/ИИН 040140006534
БИК SABRKZKA
ИИК KZ36914398416BC09106
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.:62-54-35

Руководитель _____ Нуралин Р.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда ,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор _____ Кожасаров М.Г.

«Райс KZ»
БИН 110240020454