Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок)

Наименование объекта - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок)

АКТ № 1

приемки выполненных работ

за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	м3	481,815	37,74	37,74	18182	18182	--	4591	24595
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,23	--	6377		1822	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	481,815	59,39	59,39	28616	28616	--	7226	38710
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,83	--	10036		2867	
3	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	5341,42431	111,25	105,71	594219	564630	--	115921	766951
		НР - 72%; СП - 8%			5,54	24,60	29590	131412		56811	
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	3560,94954	140,34	133,34	499748	474830	--	97509	645037
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	24918	110512		47781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2077,78365	154,38	146,68	320758	304765	--	62585	414011
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	34,14	15993	70931		30668	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	339,5925	1849,85	--	628195	--	--	452300	1166934
		НР - 72%; СП - 8%			1849,85	--	628195	--		86440	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	708,7922415	665,52	--	471715	--	--	339635	876259
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	471715	--		64908	
8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4769,9685	29,26	29,26	139575	139575	--	29656	182769
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,63	--	41188		13538	
9	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5829,9615	33,24	33,24	193782	193782	--	41173	253751
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	57185		18796	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/	м3 грунта	498,77	1401,40	--	698976	--	--	503263	1298418
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	698976	--		96179	
11	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	290,70575	33,24	33,24	9663	9663	--	2053	12653
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	2851		937	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10890,63575	134,91	63,63	1469256	692971	--	790693	2440744
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	776285	321900		180796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Обратное перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	481,815	32,08	32,08	15455	15455	--	3903	20906
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,25	--	5420		1549	
14	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Обратное перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	481,815	59,39	59,39	28616	28616	--	7226	38710
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,83	--	10036		2867	
15	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	11610	0,97	0,97	11213	11213	--	3092	15448
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,37	--	4294		1144	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
16	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы из местных песчаных грунтов	м3	116,1	1550,07	871,80	179963	101216	505	109914	313068
		НР - 93%; СП - 8%			673,92	344,06	78242	39945		23190	
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,161	306061,38	93259,06	355337	108274	5612	268638	673893
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	241451	29901		49918	
18	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ18599-2001	м	1172,61	1752,00	--	2054413	--	2054413	--	2218766
		СП - 8%			--	--	--	--		164353	
19	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,161	61698,26	--	71632	--	15308	55760	137583
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	56324	--		10191	
20	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15,6	1227,05	7,62	19142	119	3267	15632	37556
		НР - 99%; СП - 8%			1010,02	2,14	15756	33		2782	
21	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футля ре	13	1530,19	11,19	19892	146	6469	13187	35726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1021,28	3,38	13277	44		2646	
22	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 107 05-80	м	13	16785,00	--	218205	--	218205	--	235661
		СП - 8%			--	--	--	--		17456	
23	1122-0601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,013	5065316,30	975472,26	65849	12681	51820	4745	76241
		НР - 99%; СП - 8%			103688,80	264977,34	1348	3445		5648	
24	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	28910,68	3100,93	57821	6202	35383	16185	79927
		НР - 99%; СП - 8%			8117,84	56,30	16236	113		5920	
25	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,6	2696,00	--	42058	--	42058	--	45422
		СП - 8%			--	--	--	--		3365	
26	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильза. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм	сальник	78	4998,52	--	389884	--	199361	186712	622724
		НР - 98%; СП - 8%			2442,60	--	190523	--		46128	
27	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=2000. Установка	шт.	6	74793,62	162,37	448762	974	437501	10575	496084
		НР - 99%; СП - 8%			1714,44	65,94	10287	396		36747	
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасо нных частей	0,2048	1236054,48	453219,52	253144	92819	74190	110892	393159
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	86135	25877		29123	
29	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	1817,87	1185,48	3636	2371	--	1875	5951
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	1265	629		441	
30	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3507,00	--	7014	--	7014	--	7575
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
31	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижкаили клапан	7	2583,98	124,95	18088	875	2250	15204	35955
		НР - 99%; СП - 8%			2137,59	56,30	14963	394		2663	
32	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны диаметром 32 мм. Установка	шт	39	1371,91	74,97	53505	2924	6639	44807	106176
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	43942	1317		7865	
33	2304-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланце вые, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	7	16997,00	--	118979	--	118979	--	128497
		СП - 8%			--	--	--	--		9518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые, DN 32	шт.	39	3210,00	--	125190	--	125190	--	135205
		СП - 8%			--	--	--	--		10015	
35	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	18	1486,00	--	26748	--	26748	--	28888
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
36	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	18	4336,00	--	78048	--	78048	--	84292
		СП - 8%			--	--	--	--		6244	
37	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	7	2464,00	--	17248	--	17248	--	18628
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	39	1233,59	805,10	48110	31399	--	24786	78728
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	16711	8326		5832	
39	2302-0401-4407 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	39	988,00	--	38532	--	38532	--	41615
		СП - 8%			--	--	--	--		3083	
40	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники(седелки). Установка	шт.	39	1817,87	1185,48	70897	46234	--	36558	116051
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	24663	12264		8596	
41	2302-0301-1732 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	39	831,00	--	32409	--	32409	--	35002
		СП - 8%			--	--	--	--		2593	
42	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	64	51497,04	8310,00	3295811	531840	1810320	1146037	4797195
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	953651	203962		355348	
43	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	38	22391,00	--	850858	--	850858	--	918927
		СП - 8%			--	--	--	--		68069	
44	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	76	14080,00	--	1070080	--	1070080	--	1155686
		СП - 8%			--	--	--	--		85606	
45	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	38	18733,00	--	711854	--	711854	--	768802
		СП - 8%			--	--	--	--		56948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	38	19973,00	--	758974	--	758974	--	819692
		СП - 8%			--	--	--	--		60718	
47	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	108	4482,00	--	484056	--	484056	--	522780
		СП - 8%			--	--	--	--		38724	
48	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	36	5375,00	--	193500	--	193500	--	208980
		СП - 8%			--	--	--	--		15480	
49	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	38	11823,00	--	449274	--	449274	--	485216
		СП - 8%			--	--	--	--		35942	
50	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,741	521285,00	--	386272	--	386272	--	417174
		СП - 8%			--	--	--	--		30902	
51	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	6	555,10	--	3331	--	--	2531	6331
		НР - 76%; СП - 8%			555,10	--	3331	--		469	
52	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 ммГОСТ 16523-97	т	0,03252	246949,00	--	8031	--	8031	--	8673
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
53	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0,000312	252841,00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,4432	69,36	1,58	378	9	249	84	498
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	120	1		37	
55	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° П Э 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3017,00	--	3017	--	3017	--	3258
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
56	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности буто вой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,07	2108,08	41,45	2256	44	1657	522	3000
		НР - 93%; СП - 8%			518,54	6,19	555	7		222	
57	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31,239	8108,15	1486,96	253290	46451	119390	100388	381973
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	87449	19346		28294	
58	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	208,26	901,40	87,13	187726	18146	108006	63841	271692
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	61574	6342		20125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25154231**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4563472**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3485019**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1124484**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10552766**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4689699**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1863274**	
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге								**251542**
		Итого	Тенге								**25405773**
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге								**558927**
		Итого	Тенге								**25964700**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**519294**
		Итого с непредвиденными затратами									**26483994**
		скидка	Тенге								**2680546**
		итого со скидкой	Тенге								**23803448**
		НДС 12%	Тенге								**2856413,80**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**26659862,11**

Генподрядчик
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ДАНЕКЕР"
Карагандинская область ,г.Жезказган,Шевченко,38
БИН/ИИН 921240000219
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0496509F0007753411
АО "ForteBank"
Тел.: 8(7776)520777

Директор
Искаков Б.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда ,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8721250323

Директор
Копжасаров М.Г.