Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (Наружный водопровод и канализация. Тепловые сети) к трем 16-ти квартирному арендному жилому дому в п.Ботакара ул.Аэзова, 6Б, 8В, 10В Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (Наружный водопровод и канализация. Тепловые сети) к трем 16-ти квартирному арендному жилому дому в п.Ботакара ул.Аэзова, 6Б, 8В, 10В Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Договор №06/05-01 2020-06-05

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Жижесборник 50м3 (6 Б)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /срезка растительного грунта/**	м3	135,16	42,03	42,03	5680	5680	--	1466	7718
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,07	--	2036		572	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 50м/**	м3	135,16	155,64	155,64	21036	21036	--	5429	28582
		НР - 72%; СП - 8%			--	55,79	--	7541		2117	
3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	502,8582267	255,38	242,28	128420	121834	--	25733	166485
		НР - 72%; СП - 8%			13,10	57,98	6586	29155		12332	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	37,8495439	3080,16	--	116583	--	--	83940	216564
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	116583	--		16042	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	99,8528417	832,03	--	83081	--	--	59818	154331
		НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	83081	--		11432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	399,4113666	41,09	41,09	16413	16413	--	3529	21537
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,27	--	4902		1595	
7	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	399,4113666	17,43	17,43	6960	6960	--	1796	9457
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,25	--	2495		701	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	399,4113666	154,84	73,74	61847	29451	--	32995	102429
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	32395	13431		7587	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /планировка лишнего грунта/	м3	41,4435624	20,46	17,37	848	720	5	289	1228
		НР - 72%; СП - 8%			2,98	6,71	123	278		91	
		ДНИЩЕ									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	4,3508584	16030,64	1091,68	69747	4750	59728	5714	81498
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	5269	1010		6037	
11	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство плоских днищ (Дм)прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В25	1м3	8,6275	31717,25	3100,86	273641	26753	177243	71711	372980
		НР - 91%; СП - 8%			8072,40	1061,56	69645	9159		27628	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2044	223222,00	--	45627	--	45627	--	49277
		СП - 8%			--	--	--	--		3650	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8848	220428,00	--	195035	--	195035	--	210637
		СП - 8%			--	--	--	--		15603	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13022	220428,00	--	28704	--	28704	--	31000
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование приямка	1т	0,0186	14562,08	1364,72	271	25	1	233	544
		НР - 91%; СП - 8%			13166,00	574,46	245	11		40	
16	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0186	228481,00	--	4250	--	4250	--	4590
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
17	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности днища	м2	22,1904	389,85	0,80	8651	18	418	7483	17425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			370,21	0,38	8215	9		1291	
		СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЕ									
18	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	10,08	31717,25	3100,86	319710	31257	207083	83784	435773
		НР - 91%; СП - 8%			8072,40	1061,56	81370	10700		32280	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,2	212656,00	--	467843	--	467843	--	505271
		СП - 8%			--	--	--	--		37427	
20	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности стен**	м2	45,792	389,85	0,80	17852	37	862	15443	35959
		НР - 91%; СП - 8%			370,21	0,38	16953	18		2664	
21	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	3	6378,01	1301,64	19134	3905	5166	12873	34567
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	10063	846		2561	
22	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	м3	2,64	72542,00	--	191511	--	191511	--	206832
		СП - 8%			--	--	--	--		15321	
23	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом более 20 кг для стеновых панелей**	1т	0,22582	448685,40	1289,40	101322	291	95715	4949	114773
		НР - 91%; СП - 8%			23540,00	543,36	5316	123		8502	
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /изделие закладное МС-1, МН1/**	т	0,09	713193,84	6819,80	64187	614	58270	6398	76232
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	5303	119		5647	
25	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /набетонка на плиты/**	м3	0,233	34019,65	1821,20	7927	424	5450	1954	10671
		НР - 91%; СП - 8%			8809,58	404,44	2053	94		790	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0592	220428,00	--	13049	--	13049	--	14093
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
27	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	33	389,87	2,66	12866	88	181	14915	30003
		НР - 118%; СП - 8%			381,74	1,28	12597	42		2222	
28	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание бетоном по периметру перекрытия жижесборника**	м3	1,8650625	25032,96	4054,23	46688	7561	30180	9486	60668
		НР - 91%; СП - 8%			4797,40	791,76	8947	1477		4494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2328880**	**277816**	**1586321**	**449938**	**3001124**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							464743	83445	--	222306	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2328880				
	Материалы		Тенге				640303				
	Всего заработная плата		Тенге					548187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				754508				
	Местные материалы		Тенге				191511				
		Накладные расходы	Тенге				449938				
		Сметная прибыль	Тенге				222305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3001123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					548187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3001123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					548187			
		РАЗДЕЛ 2.Жижесборник 50м3(8В)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
29	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /срезка растительного грунта/**	м3	135,16	42,03	42,03	5680	5680	--	1466	7718
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,07	--	2036		572	
30	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 50м/**	м3	135,16	155,64	155,64	21036	21036	--	5429	28582
		НР - 72%; СП - 8%			--	55,79	--	7541		2117	
31	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	502,8582267	255,38	242,28	128420	121834	--	25733	166485
		НР - 72%; СП - 8%			13,10	57,98	6586	29155		12332	
32	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	37,8495439	3080,16	--	116583	--	--	83940	216564
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	116583	--		16042	
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	99,8528417	832,03	--	83081	--	--	59818	154331
		НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	83081	--		11432	
34	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**	м3	399,4113666	41,09	41,09	16413	16413	--	3529	21537
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,27	--	4902		1595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	399,4113666	17,43	17,43	6960	6960	--	1796	9457
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,25	--	2495		701	
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	399,4113666	154,84	73,74	61847	29451	--	32995	102429
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	32395	13431		7587	
37	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /планировка лишнего грунта/	м3	41,4435624	20,46	17,37	848	720	5	289	1228
		НР - 72%; СП - 8%			2,98	6,71	123	278		91	
		ДНИЩЕ									
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	4,3508584	16030,64	1091,68	69747	4750	59728	5714	81498
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	5269	1010		6037	
39	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство плоских днищ (Дм)прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В25	1м3	8,6275	31717,25	3100,86	273641	26753	177243	71711	372980
		НР - 91%; СП - 8%			8072,40	1061,56	69645	9159		27628	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2044	223222,00	--	45627	--	45627	--	49277
		СП - 8%			--	--	--	--		3650	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8848	220428,00	--	195035	--	195035	--	210637
		СП - 8%			--	--	--	--		15603	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13022	220428,00	--	28704	--	28704	--	31000
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
43	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование приямка	1т	0,0186	14562,08	1364,72	271	25	1	233	544
		НР - 91%; СП - 8%			13166,00	574,46	245	11		40	
44	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0186	228481,00	--	4250	--	4250	--	4590
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
45	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности днища	м2	22,1904	389,85	0,80	8651	18	418	7483	17425
		НР - 91%; СП - 8%			370,21	0,38	8215	9		1291	
		СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЕ									
46	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	10,08	31717,25	3100,86	319710	31257	207083	83784	435773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			8072,40	1061,56	81370	10700		32280	
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,2	212656,00	--	467843	--	467843	--	505271
		СП - 8%			--	--	--	--		37427	
48	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности стен**	м2	45,792	389,85	0,80	17852	37	862	15443	35959
		НР - 91%; СП - 8%			370,21	0,38	16953	18		2664	
49	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	3	6378,01	1301,64	19134	3905	5166	12873	34567
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	10063	846		2561	
50	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	м3	2,64	72542,00	--	191511	--	191511	--	206832
		СП - 8%			--	--	--	--		15321	
51	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом более 20 кг для стеновых панелей**	1т	0,22582	448685,40	1289,40	101322	291	95715	4949	114773
		НР - 91%; СП - 8%			23540,00	543,36	5316	123		8502	
52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /изделие закладное МС-1, МН1/**	т	0,09	713193,84	6819,80	64187	614	58270	6398	76232
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	5303	119		5647	
53	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /набетонка на плиты/**	м3	0,233	34019,65	1821,20	7927	424	5450	1954	10671
		НР - 91%; СП - 8%			8809,58	404,44	2053	94		790	
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0592	220428,00	--	13049	--	13049	--	14093
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
55	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	33	389,87	2,66	12866	88	181	14915	30003
		НР - 118%; СП - 8%			381,74	1,28	12597	42		2222	
56	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание бетоном по периметру перекрытия жижесборника**	м3	1,8650625	25032,96	4054,23	46688	7561	30180	9486	60668
		НР - 91%; СП - 8%			4797,40	791,76	8947	1477		4494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2328880	277816	1586321	449938	3001124
							464743	83445	--	222306	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2328880				
	Материалы		Тенге				640303				
	Всего заработная плата		Тенге					548187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				754508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				191511				
		Накладные расходы	Тенге				449938				
		Сметная прибыль	Тенге				222305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3001123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					548187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3001123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					548187			
		РАЗДЕЛ 3.Жижесборник 50м3(10В)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
57	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /срезка растительного грунта/**	м3	135,16	42,03	42,03	5680	5680	--	1466	7718
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,07	--	2036		572	
58	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 50м/**	м3	135,16	155,64	155,64	21036	21036	--	5429	28582
		НР - 72%; СП - 8%			--	55,79	--	7541		2117	
59	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	502,8582267	255,38	242,28	128420	121834	--	25733	166485
		НР - 72%; СП - 8%			13,10	57,98	6586	29155		12332	
60	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	37,8495439	3080,16	--	116583	--	--	83940	216564
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	116583	--		16042	
61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	99,8528417	832,03	--	83081	--	--	59818	154331
		НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	83081	--		11432	
62	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**	м3	399,4113666	41,09	41,09	16413	16413	--	3529	21537
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,27	--	4902		1595	
63	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	м3	399,4113666	17,43	17,43	6960	6960	--	1796	9457
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,25	--	2495		701	
64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	399,4113666	154,84	73,74	61847	29451	--	32995	102429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	32395	13431		7587	
65	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /планировка лишнего грунта/	м3	41,4435624	20,46	17,37	848	720	5	289	1228
		НР - 72%; СП - 8%			2,98	6,71	123	278		91	
		ДНИЩЕ									
66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	4,3508584	16030,64	1091,68	69747	4750	59728	5714	81498
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	5269	1010		6037	
67	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство плоских днищ (Дм)прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В25	1м3	8,6275	31717,25	3100,86	273641	26753	177243	71711	372980
		НР - 91%; СП - 8%			8072,40	1061,56	69645	9159		27628	
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2044	223222,00	--	45627	--	45627	--	49277
		СП - 8%			--	--	--	--		3650	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8848	220428,00	--	195035	--	195035	--	210637
		СП - 8%			--	--	--	--		15603	
70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13022	220428,00	--	28704	--	28704	--	31000
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
71	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование приямка	1т	0,0186	14562,08	1364,72	271	25	1	233	544
		НР - 91%; СП - 8%			13166,00	574,46	245	11		40	
72	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0186	228481,00	--	4250	--	4250	--	4590
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
73	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности днища	м2	22,1904	389,85	0,80	8651	18	418	7483	17425
		НР - 91%; СП - 8%			370,21	0,38	8215	9		1291	
		СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЕ									
74	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	10,08	31717,25	3100,86	319710	31257	207083	83784	435773
		НР - 91%; СП - 8%			8072,40	1061,56	81370	10700		32280	
75	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2	212656,00	--	467843	--	467843	--	505271
		СП - 8%			--	--	--	--		37427	
76	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности стен	м2	45,792	389,85	0,80	17852	37	862	15443	35959
		НР - 91%; СП - 8%			370,21	0,38	16953	18		2664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	3	6378,01	1301,64	19134	3905	5166	12873	34567
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	10063	846		2561	
78	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	2,64	72542,00	--	191511	--	191511	--	206832
		СП - 8%			--	--	--	--		15321	
79	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом более 20 кг для стеновых панелей	1т	0,22582	448685,40	1289,40	101322	291	95715	4949	114773
		НР - 91%; СП - 8%			23540,00	543,36	5316	123		8502	
80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /изделие закладное МС-1, МН1/	т	0,09	713193,84	6819,80	64187	614	58270	6398	76232
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	5303	119		5647	
81	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /набетонка на плиты/	м3	0,233	34019,65	1821,20	7927	424	5450	1954	10671
		НР - 91%; СП - 8%			8809,58	404,44	2053	94		790	
82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0592	220428,00	--	13049	--	13049	--	14093
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
83	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	33	389,87	2,66	12866	88	181	14915	30003
		НР - 118%; СП - 8%			381,74	1,28	12597	42		2222	
84	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном по периметру перекрытия жижесборника	м3	1,8650625	25032,96	4054,23	46688	7561	30180	9486	60668
		НР - 91%; СП - 8%			4797,40	791,76	8947	1477		4494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2328880	277816	1586321	449938	3001124
							464743	83445	--	222306	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2328880				
	Материалы		Тенге				640303				
	Всего заработная плата		Тенге					548187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				754508				
	Местные материалы		Тенге				191511				
		Накладные расходы	Тенге				449938				
		Сметная прибыль	Тенге				222305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3001123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					548187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3001123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					548187			
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
85	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	423,8415	192,45	182,40	81568	77310	--	16740	106173
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,81	4258	18993		7865	
86	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3 грунта	13,1085	2566,80	--	33647	--	--	24226	62502
		НР - 72%; СП - 8%			2566,80	--	33647	--		4630	
87	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	36,6525	3816,32	--	139878	--	--	100712	259837
		НР - 72%; СП - 8%			3816,32	--	139878	--		19247	
88	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	456,828713	40,23	40,23	18380	18380	--	4744	24973
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,42	--	6588		1850	
89	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	456,828713	184,66	87,78	84358	40101	--	45032	139741
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	44257	18287		10351	
90	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,092	456344,98	147859,10	41984	13603	1158	30772	78576
		НР - 99%; СП - 8%			295906,00	41946,74	27223	3859		5820	
91	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	92,92	1608,00	--	149415	--	149415	--	161369
		СП - 8%			--	--	--	--		11953	
92	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	345732,78	104466,90	10372	3134	143	7894	19727
		НР - 99%; СП - 8%			236486,00	29307,83	7095	879		1461	
93	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	30,3	771,00	--	23361	--	23361	--	25230
		СП - 8%			--	--	--	--		1869	
94	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,241	35958,64	9032,79	404211	101538	191724	149997	598544
		НР - 99%; СП - 8%			9870,04	3608,46	110949	40563		44337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	23188,00	--	208692	--	208692	--	225387
		СП - 8%			--	--	--	--		16695	
96	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	14962,00	--	269316	--	269316	--	290861
		СП - 8%			--	--	--	--		21545	
97	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	18556,00	--	167004	--	167004	--	180364
		СП - 8%			--	--	--	--		13360	
98	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4976,00	--	44784	--	44784	--	48367
		СП - 8%			--	--	--	--		3583	
99	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5426,00	--	48834	--	48834	--	52741
		СП - 8%			--	--	--	--		3907	
100	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9	25767,00	--	231903	--	231903	--	250455
		СП - 8%			--	--	--	--		18552	
101	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0873	544430,00	--	47529	--	47529	--	51331
		СП - 8%			--	--	--	--		3802	
102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	122,931	860,05	20,86	105726	2565	70298	30856	147509
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	32863	315		10927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2110961	256629	1454161	410973	2723687
							400170	89484	--	201754	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1658753				
	Материалы		Тенге				263323				
	Всего заработная плата		Тенге					489655			
	Местные материалы		Тенге				738630				
		Накладные расходы	Тенге				410972				
		Сметная прибыль	Тенге				165578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2235303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					489655			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47529				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47529				
		Сметная прибыль	Тенге				3802				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51331				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				404680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				404680				
		Сметная прибыль	Тенге				32374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				437054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2723688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					489655			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11727059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1794399				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1090077			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					339818			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6213124		
		- Накладные расходы	Тенге							1760787	
		- Сметная прибыль	Тенге							868672	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				152452				
		Итого	Тенге				11879511				
		Зимние удорожания 1,7х1%	Тенге				201952				
		Итого	Тенге				12081462				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				241629				
		Итого с непредвиденными затратами					12323092				
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,034851	Тенге				12752564				
		скидка	Тенге				1275256				
		итого со скидкой	Тенге				11477307				
		НДС 12%	Тенге				1377276,89				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				12854584,28				
		скидка					1285458,28				
		Итого со скидкой					11569126,00				

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"
Жамбылская область, г.Тараз, КАЗЫБЕК БИ, 115
БИН/ИИН 030140007312
БИК TSESKZKA
ИИК KZ60998JTB0000154364
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 87556952233

Руководитель
Искакова М.Т.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда , г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор
Копжасаров М.Г.