"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Балхашский Казмеханомонтаж"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Жанакала Петровского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в селе Жанакала Петровского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области
Договор

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за август 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета №2-1									
			Раздел 2 Трубопроводы сети									
1	222	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	11018	129,23	124,2	1423831	1368387	–	336265	1900904
						5,03	37,36	55444	411591	–	140808	
2	223	1101-0105-0801	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта недобора	255,57	685,91	320,57	175298	81927	166	82744	278685
						364,69	84,97	93205	21717	–	20643	
3	224	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	85,19	1221,31	–	104043	–	–	74911	193270
						1221,31	–	104043	–	–	14316	

4	225	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	8385,41	15,07	15,07	126368	126368	–	35115	174402
						–	5,82	–	48771	–	12919	
5	226	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,200;	м3 уплотненного грунта	8385,41	154,84	73,74	1298433	618309	–	692708	2150432
						81,11	33,63	680124	281970	–	159291	
6	227	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	456,462	757,56	–	345797	–	–	248974	642353
						757,56	–	345797	–	–	47582	
7		1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	225,393	2642,46	155,89	595591	35137	334461	233737	895674
						1002,66	44,83	225993	10105	–	66346	
8	231	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % К=0,500;	км трубопровода	1,18362	345732,58	104466,81	409216	123649	5657	311453	778323
						236486,37	29307,55	279910	34689	–	57654	
9	232	2301-0501-1313	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,500;	м	1207,54	1775		2143390		2143390	–	2314861
						–		–		–	171471	
10	234	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка (за вычетом 24 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	0,675	302844,44	82512,59	204420	55696	1438	161092	394753

					218201,48	22863,7	147286	15433	–	29241		
11	235	2301-0501-1310	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	706,333	618		436514		436514	–	471435
						–		–		–	34921	
12	236	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	24	1358,38	7,42	32601	178	6475	25740	63008
						1081,17	2,17	25948	52	–	4667	
13	237	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 % К=0,500;	км трубопровода	0,7435	285195,7	72972,43	212043	54255	994	170139	412757
						210886,35	20260,93	156794	15064	–	30575	
14	238	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,500;	м	750,935	177		132915		132915	–	143548
						–		–		–	10633	
15		1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,424	285193,4	72971,7	120922	30940	566	97026	235384
						210886,79	20259,43	89416	8590	–	17436	
16		2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	428,24	244		104491		104491	–	112850
						–		–		–	8359	
17		1122-0501-0105	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,024	456375	147875	10953	3549	302	8027	20498

					295916,67	41916,67	7102	1006	–	1518	
18		2301-0501-0807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,24	1908		46250		46250	–	49950
						–		–		–	3700	
19		1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,2; ктрм1=0,2; кэкс1=0,2; кмат1=0,2;	футляр	2	6049	669	12098	1338	7065	3684	17045
						1847,5	13	3695	26	–	1263	

Итого по разделу 2 **11 250 132**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 214 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 499 733
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 849 014
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 220 684
- накладные расходы, тенге 2 481 615
  в т.ч. зарплата, тенге 223 345
- сметная прибыль (8 %), тенге 833 343

Раздел 3 Колодцы водопроводные сети

20	278	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,7104	41261,1	9149,99	1267145	281000	465785	625372	2043918
						16944,1	3625,12	520360	111329	–	151401	

21		1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=0,500;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,3149	21664,49	9032,85	353454	147370	45055	217701	616847
						9870,06	3608,42	161029	58871	–	45692	
22	279	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	23188		301444		301444	–	325560
						–		–		–	24116	
23	280	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	36410		72820		72820	–	78646
						–		–		–	5826	
24	282	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	20267		526942		526942	–	569097
						–		–		–	42155	
25	284	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23376		46752		46752	–	50492
						–		–		–	3740	
26	285	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	29602		118408		118408	–	127881
						–		–		–	9473	

27	287	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
				шт.	2	38496	76992	76992	– 83151
						–	–	–	6159
28		2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
				шт.	3	5426	16278	16278	– 17580
						–	–	–	1302
29		2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
				шт.	5	10479	52395	52395	– 56587
						–	–	–	4192
30	288	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
				шт.	15	4976	74640	74640	– 80611
						–	–	–	5971
31	289	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
				шт.	5	10852	54260	54260	– 58601
						–	–	–	4341

Итого по разделу 3	**4 108 971**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	681 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	428 370
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 851 771

			- накладные расходы, тенге				843 073				
			в т.ч. зарплата, тенге				75 877				
			- сметная прибыль (8 %), тенге				304 368				
			Итого по смете				**15 359 103**				
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 896 146				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 928 103				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 019 214				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 072 455				
			- накладные расходы, тенге				3 324 688				
			в т.ч. зарплата, тенге				299 222				
			- сметная прибыль (8 %), тенге				1 137 711				
			Раздел 1 Скважина 7-11э (смета 2-2)								
1	11	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	3	337837,67	254523,33	1013513	763570	–	399507	1526062
						83314,33	73355	249943	220065	–	113042	
2	16	1307-0403-0402	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3ЭЦВ6-6,5-60, масса 0,8 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	140395	59940,5	280790	119881	14569	114817	427256
						73170	20942	146340	41884	–	31649	
3	17	5800-0002-0002 (пл) (об)	(Стр.32) Насос ЭЦВ 6-6,5-60 артезианский скважинный	шт	2	193929		387858		–	–	387858
						–		–		387858	–	
4	18	5800-0002-0003 (пл) (об)	(Стр.21) Уровнемер ЭУ-50 (аналог РОС-301)	шт	1	21964		21964		–	–	21964
						–		–		21964	–	

Итого по разделу 1	**2 363 140**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	396 283
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	883 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	261 949
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 569
- оборудование, тенге	409 822
- накладные расходы, тенге	514 324
в т.ч. зарплата, тенге	46 289
- сметная прибыль (8 %), тенге	144 691

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации Раздел 1 Сети В1,В9 (смета 6-2)

1	1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	6418,36	129,23	124,2	829433	797135	–	195887	1107346
						5,03	37,36	32298	239767	–	82026	
2	2	1101-0105-0801	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта недобора	158,805	685,9	320,56	108925	50907	103	51415	173167
						364,69	84,98	57915	13495	–	12827	
3	3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	39,7012	1221,3	–	48487	–	–	34911	90070
						1221,3	–	48487	–	–	6672	
4	4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	6103,68	15,07	15,07	91983	91983	–	25560	126946
						–	5,82	–	35500	–	9403	

5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	6103,68	154,84	73,74	945119	450062	–	504217	1565283
					81,11	33,63	495057	205244	–	115947	
6	6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	362,405	757,56	–	274544	–	–	197672	509993
					757,56	–	274544	–	–	37777	
7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % К=0,500;	м3 основания	110,65	2642,45	155,89	292387	17249	164194	114746	439704
					1002,66	44,84	110944	4961	–	32571	
8	17 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,017	302843,66	82513,27	307992	83916	2166	242711	594759
					218200,59	22864,31	221910	23253	–	44056	
9	18 2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,500;	м	1027,17	775		796057		796057	–	859742
					–		–		–	63685	

Итого по разделу 1 **5 467 014**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 241 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 491 252
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 522 220
- материалы, изделия и конструкции, тенге 962 520
- накладные расходы, тенге 1 367 119
  в т.ч. зарплата, тенге 123 041
- сметная прибыль (8 %), тенге 404 964

			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				23 189 257			
			Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				**602921**			
			Итого	Тенге				**23792177**			

			Зимние удорожания 3,3%	Тенге				785142			
			Итого	Тенге				24577319			
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				491546			
			Итого					25068866			
			Итого в ценах 2020 года	Тенге				25946276			
			скидка	Тенге				2594628			
			итого со скидкой	Тенге				23351648,35			
			НДС 12%	Тенге				2802197,80			
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				26153846,15			

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Балхашский Казмеханомонтаж"
Карагандинская область,г.Балхаш,Микрорайон САДЫКА
МУХАМЕДЖАНОВА,14
БИН/ИИН 000440000648
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ649650000154813280
АО "ForteBank"
Тел.: 87212478404

Директор

Туякаев Б.Б.

Субподрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Директор

Копжасаров М.Г.