Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"

Форма № 3

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКИ к 3-м 5-ти этажным жилым домам 30а квартала г.Абай Абайского района.Сети электроснабжения.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор №77	Договор 19.08.2020	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строи тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы	Налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к 3-м 5-ти этажным жилым домам 30а квартала г.Абай Абайского района.Сети электроснабжения.	16 564 620,80	14 789 840,00	16 564 620,80	16 564 620,80					1 774 780,80	16 564 620,80
Итого:	16 564 620,80	14 789 840,00	16 564 620,80	16 564 620,80					1 774 780,80	16 564 620,80

М. П.

Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" Аскаров А.Е.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.

Подрядчик — Директор ТОО "РАЙС KZ" Копжасаров М.Г.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.

Разработчик проекта строительства — ТОО «СтройБизнесКонсалтинг» Бестембеков Е.Ж.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.

Эксперт технического надзора — ТОО "Kristallstroy" Дудко Д.В.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"

Форма № 3

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКИ к 3-м 5-ти этажным жилым домам 30а квартала г.Абай Абайского района.Сети электроснабжения.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор №77	Договор 19.08.2020	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к 3-м 5-ти этажным жилым домам 30а квартала г.Абай Абайского района.Сети электроснабжения.	25 617 721,66	22 872 965,77	25 617 721,66	25 617 721,66					2 744 755,89	25 617 721,66
Итого:	25 617 721,66	22 872 965,77	25 617 721,66	25 617 721,66					2 744 755,89	25 617 721,66

М. П.

Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" Аскаров А.Е.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Подрядчик — Директор ТОО "РАЙС KZ" Копжасаров М.Г.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Разработчик проекта строительства — ТОО «СтройБизнесКонсалтинг» Бестембеков Е.Ж.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора — ТОО "Kristallstroy" Дудко Д.В.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ТРЕМ ПЯТИЭТАЖНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ 30А

Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА К ТРЕМ ПЯТИЭТАЖНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ 30А КВАРТАЛА Г.АБАЙ

Договор №77 2020-08-19

АКТ №1

приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0363 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	112,455	140,52	140,52	15802	15802	3332	–	–
		м3 грунта		–	38,42	–	4321	59,1	0,03	4
2	11-010102-0381 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	37,485	168,12	168,12	6302	6302	1329	–	–
		м3 грунта		–	45,97	–	1723	59,1	0,04	1
3	11-010106-3303 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	74,97	14,13	14,13	1060	1060	124	–	–
		м3 грунта		–	1,71	–	128	59,1	–	–
4	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	53,55	2812,57	683,26	150613	36588	30084	0,78	42
		м3		573,74	261,95	30724	14027	50,8	0,29	16
		ОБОРУДОВАНИЕ								
5	13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	53933,44	27170,04	53933	27170	16880	27,00	27
		подстанц		23409,27	9300,31	23409	9300	42,8	8,29	8
6	Т Коммерческое предложение "Shudar Capital group"	Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПу МБ-2х400/10-0,4кв(Трансформаторы,Камеры КСО,Панели ЩО,блочно-модульное здание)	1	12079513,78	–	12079514	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Прокладка кабеля								
7	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	28	19528,97	15126,63	546811	423546	130847	5,00	140
		шт.		4335,05	4283,39	121381	119935	42,8	4,29	120
8	ТПРАЙС лист "Казцентрэлектро провод" 2017	Муфта концевая rek-10КвТК-3-35/50-СЛ-М	4	22508,02	–	90032	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	ТПРАЙС лист "Казцентрэлектро провод" 2017	Муфта концевая rek-1КвТ-4-50/150-В-М	24	19988,41	–	479722	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	638	386,33	189,47	246478	120883	75715	0,19	121
		м кабеля		164,73	64,56	105099	41186	42,8	0,08	49
11	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	486	217,97	96,64	105935	46967	32249	0,11	53
		м кабеля		95,37	32,64	46350	15865	42,8	0,04	19
12	23-060109-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	0,486	3353836,84	–	1629965	–	69111	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
13	23-060137-0735 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,442	3102047,66	–	1371105	–	58135	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
14	23-060137-0734 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,196	2525070,69	–	494914	–	20984	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
15	13-080206-1503 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм 2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	60	542,43	55,58	32546	3335	10635	0,39	23
		м трассы		330,31	15,43	19818	926	42,8	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,06	447597,33	–	26856	–	1139	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
17	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	486	293,31	241,29	142548	117266	35986	0,06	29
		м кабеля		52,02	86,07	25282	41830	42,8	0,08	41
18	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,944	36347,92	–	70660	–	2996	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ТРУБЫ								
19	13-080206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	24	492,52	90,47	11821	2171	4081	0,36	9
		м		304,90	29,43	7318	706	42,8	0,03	1
20	23-010103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 70, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	24	2627,25	–	63054	–	2673	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
21	11-160501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	230	1350,57	349,02	310630	80274	167767	1,11	255
		м трубопровода		951,60	115,98	218869	26675	60,4	0,15	34
		МЕТАЛЛ Заземление								
22	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой. Монтаж оборудования	95	481,82	18,38	45773	1746	7156	0,14	13
		м		118,57	4,47	11264	424	42,8	–	–
23	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	24	3375,97	140,88	81023	3381	12010	0,90	22
		шт.		762,25	38,57	18294	926	42,8	0,04	1
24	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	20	172,54	13,83	3451	277	1381	0,16	3
		м		135,51	2,84	2710	57	42,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	21-050304-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,01232	148766,17	–	1833	–	78	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД КТП								
26	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,56	162,05	152,84	91	86	22	0,01	–
		м3 грунта		9,06	43,41	5	24	59,1	0,04	–
27	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1,54	112,07	104,20	173	160	42	0,01	–
		м3 грунта		7,87	28,49	12	44	59,1	0,02	–
28	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,3	5484,10	1169,12	1645	351	245	0,85	–
		м3 основания		625,23	478,70	188	144	50,8	0,54	–
29	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	12	3566,82	1804,36	42802	21652	14537	1,18	14
		шт. сборных конструкций		952,78	685,02	11433	8220	62,1	0,69	8
30	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	8	1669,03	760,92	13352	6087	4734	0,67	5
		шт. сборных конструкций		526,40	278,37	4211	2227	62,1	0,28	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18120442	915103			758
			Тенге			646368	288688			307
	Стоимость оборудования -		Тенге			12649268				
	Накладные расходы -		Тенге			536329				
	Сметная прибыль -		Тенге			1054848				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14240444				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1270319				
	Материалы -		Тенге			142651				
	Всего заработная плата -		Тенге				612081			
		Накладные расходы -	Тенге			326940				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					261971		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					64969		
		Сметная прибыль -	Тенге			127781				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1725039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682
		Сметная заработная плата -	Тенге				612081			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3890226				
	Материалы -		Тенге			97177				
	Всего заработная плата -		Тенге				77432			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3658387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			209563				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42803		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					166760		
		Сметная прибыль -	Тенге			327983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4427772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				77432			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			310630				
	Материалы -		Тенге			11488				
	Всего заработная плата -		Тенге				245544			
		Накладные расходы -	Тенге			167767				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					148308		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19459		
		Сметная прибыль -	Тенге			38272				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			516669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				245544			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20909925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1065
		Сметная заработная плата -	Тенге				935056			
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге			207821				
		Итого	Тенге			21117746				
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге			461779				
		Итого	Тенге			21579526				
		в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	Тенге			22872966				
		НДС 12%	Тенге			2744755,89				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			25617721,66				

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Карагандинская область, Абайский район, г.Абая,26
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87213142917
Руководитель

_____ Аскаров А.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда , Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН/ИНН/ УНП 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор

_____ Копжасаров М.Г.

Авторский надзор:

ТОО «СтройБизнесКонсалтинг»

_____ Бестембеков В.Ж.

Технический надзор:

ТОО «Kristallstroy»

_____ Дудко Д.В.