Счет-фактура № 30 от 26 апреля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул.Калдаякова	тг	1	172 956 441,96	172 956 441,96	12%	20 754 773,04	193 711 215,00		
Всего по счету:					**172 956 441,96**		**20 754 773,04**	**193 711 215,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001231**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340012412

Договор (контракт) Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
10	26.04.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул.Калдаякова			тг	1	193 711 215,00	193 711 215,00
				Итого	1	x	193 711 215,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Мусеев Б. М. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.04.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

Форма № 3-КС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	549 754 991	193 711 215									20 754 773

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	549 754 991	193 711 215									20 754 773

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане

Наименование объекта - Наружные сети связи

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2017 года
ЛС 5-1 Наружные сети связи

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	451,9812	27,84	26,18	12581	11831	3884	0,01	5
		м3		1,66	7,20	750	3254	97	0,03	11
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,9788	353,70	--	4944	--	5587	2,27	32
		м3		353,70	--	4944	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	225,9906	3,35	3,35	757	757	255	--	--
		м3		--	1,16	--	263	97	--	1
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,9894	134,10	--	937	--	1059	0,97	7
		м3		134,10	--	937	--	113	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	42,36	846,30	152,52	35849	6461	11610	1,02	43
		м3		153,68	57,15	6510	2421	130	0,28	12
6	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	5,648	20163,38	--	113883	--	120218	124,00	700
		кан.-км		19350,00	--	109289	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5648	540,00	--	3049920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ККС-4 (16 ШТ)								
8	У53-11-2	Устройство сборных железобетонных типовыхколодцев кабельной канализации при разработке грунта механизированным способом ККС-4	16	23108,98	9053,00	369744	144848	125030	31,00	496
		колодец		4883,00	2221,00	78128	35536	110	8,00	128
9	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-4/	24,32	14567,00	--	354269	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,32	70,00	--	1702	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	106,56	245,44	3,82	26154	407	4877	0,21	23
		м2		37,35	1,44	3980	153	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3970742	164304			1306
			Тенге			204539	41627			153
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			920822				
	Материалы -		Тенге			158073				
	Всего заработная плата -		Тенге				246166			
	Местные материалы -		Тенге			393906				
		Накладные расходы -	Тенге			272521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40878			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1264943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1595
		Сметная заработная плата -	Тенге				287044			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3049920				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3049920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182995				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3232915				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4497858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1595
		Сметная заработная плата -	Тенге				287044			
	Временные здания и сооружения		1,5%			67 468				
	ИТОГО с временными					4 565 326				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			105 459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с зимними					4 670 785				
	Затраты на выслугу лет		1%			45 653				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			18 261				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					4 734 699				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		2,737			12 957 803				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			259 156				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					13 216 959				
	НДС		12%			1 586 035				
	ИТОГО с НДС					14 802 994				
	Скидка		-10,2%			-1 509 905				
	ИТОГО с НДС					13 293 088				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2017 года
ЛС 1-3 ПЕРЕУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ 10КВ. УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смотровая кабельная камера (6 шт)								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	148,992	27,84	26,18	4147	3900	1280	0,01	2
		м3		1,66	7,20	247	1073	97	0,03	4
2	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,608	423,90	--	1953	--	2207	2,80	13
		м3		423,90	--	1953	--	113	--	--
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	97,32	39,72	37,82	3866	3680	1215	0,01	1
		м3		1,87	11,00	182	1070	97	0,04	4
4	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1 /лишний грунт/	189,774	146,85	146,85	27868	27868	5574	--	--
		т		--	29,37	--	5574	100	0,62	117
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	97,32	3,76	3,24	366	316	151	--	--
		м3		0,48	1,12	47	109	97	--	--
6	Е0113-49-1	Пропитка щебня, мастикой "Битуминоль Н-2"	4,08	5652,57	462,96	23063	1889	7741	11,00	45
		м3		1935,00	173,25	7895	707	90	0,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных	56,52	16464,63	482,30	930581	27260	133745	9,07	513
		м3		1638,00	182,25	92580	10301	130	0,89	50
8	Е0106-1-1	Устройство набетонки (применительно)	0,9	5087,23	66,01	4579	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	56,52	70,00	--	3956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,09072	63237,00	--	5737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,7516	65900,00	--	181330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4446	58700,00	--	26098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09288	62000,00	--	5759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	171,6	711,48	8,23	122090	1412	17163	0,47	80
		м2		81,68	3,08	14016	529	118	0,02	3
15	Е0108-14-1	Кладка защитной стенки из полнотелого красного кирпича толщ. 120мм (применительно)	131,04	593,33	27,64	77750	3622	31590	1,25	164
		м2		193,95	10,35	25415	1356	118	0,05	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1419143	70006			819
			Тенге			142512	20741			188
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1419143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			675822				
	Всего заработная плата -		Тенге				163252			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			218924				
	Местные материалы -		Тенге			311879				
		Накладные расходы -	Тенге			200875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1107
		Сметная заработная плата -	Тенге				193383			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1717219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1107
		Сметная заработная плата -	Тенге				193383			
	Временные здания и сооружения		1,5%			25 758				
	ИТОГО с временными					1 742 977				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			40 263				
	ИТОГО с зимними					1 783 240				
	Затраты на выслугу лет		1%			17 430				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			6 972				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 807 642				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		2,737			4 947 107				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			98 942				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					5 046 049				
	НДС		12%			605 526				
	ИТОГО с НДС					5 651 575				
	Скидка		-10,2%			-576 461				
	ИТОГО с НДС					5 075 114				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2017 года
ЛС 6-1 Наружные сети водопровода В1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.В1 ПО УЛ. №62										
		Земляные работы										
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1347,136	23,36	22,08	31468	29744	8936	0,01	12		
		м3		1,28	5,56	1724	7488	97	0,02	26		
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	409,34	32,22	30,77	13191	12595	3877	0,01	4		
		м3		1,42	8,34	581	3416	97	0,03	12		
3	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /лишний грунт/	3159,096	35,44	33,85	111970	106927	32915	0,01	34		
		м3		1,56	9,18	4935	28999	97	0,03	99		
4	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1 /лишний грунт/	3168,9	146,85	146,85	465353	465353	93071	--	--		
		т		--	29,37	--	93071	100	0,62	1954		
5	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	152,028	617,90	--	93937	--	106149	4,08	621		
		м3		617,90	--	93937	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	41,664	134,10	--	5587	--	6313	0,97	40
		м3		134,10	--	5587	--	113	--	--
7	Е0101-27-4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	619,8688	2,80	2,80	1739	1739	585	--	--
		м3		--	0,97	--	603	97	--	2
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком	19,1712	122,18	--	2342	--	2647	0,89	17
		м3		122,18	--	2342	--	113	--	--
9	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	702,944	491,00	--	345146	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	104,8	846,30	152,52	88692	15984	28723	1,02	107
		м3		153,68	57,15	16106	5989	130	0,28	29
11	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,3108	20732,90	424,40	6444	132	3901	59,30	18
		км		9495,00	159,75	2951	50	130	0,78	--
		Шпунтовое ограждение (типовая схема разработки траншеи лист 19, общ. данные лист 1)								
12	Е0105-12-11 Изм. и доп. вып. 2	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	1619	2397,42	1279,17	3881426	2070979	2200651	4,66	7545
		т		785,25	396,72	1271320	642290	115	1,42	2299
13	Е0105-13-12 Изм. и доп. вып. 2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	1619	2113,19	1559,69	3421248	2525132	2025637	3,26	5278
		т		553,50	534,47	896117	865307	115	2,00	3238
14	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	356,18	68500,00	--	24398330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Строительно-монтажные работы								
15	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,072	96708,90	47796,27	6963	3441	5705	286,00	21
		км		48375,00	12572,33	3483	905	130	49,07	4
16	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	52	313,94	0,42	16325	22	10582	0,90	47
		м		156,38	0,16	8132	8	130	--	--
17	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	72,72	1458,00	--	106026	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-8-10	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,052	268907,88	115634,50	13983	6013	11470	662,00	34
		км		126000,00	43681,50	6552	2271	130	213,34	11
19	С130806-121 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	52,208	5657,00	--	295341	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,052	1043023,23	154581,10	54237	8038	8221	368,00	19
		км		63225,00	58394,25	3288	3037	130	285,20	15
21	Е0122-48-1 к=0,5	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	1	2309,34	279,90	2309	280	865	4,00	4
		футляр		660,38	4,65	660	5	130	0,01	--
22	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,026	104944,76	54237,13	2729	1410	2176	296,00	8
		км		49950,00	14426,10	1299	375	130	56,71	1
23	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	26,26	2203,00	--	57851	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,3952	146403,43	74728,90	57859	29533	46384	413,00	163
		км		70416,50	19866,11	27829	7851	130	78,05	31
25	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр труб диам. 350 мм	51,5	507,16	0,83	26119	43	11801	1,00	52
		м		175,95	0,32	9061	16	130	--	--
26	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	399,152	5589,00	--	2230861	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-8-11	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,0515	307552,18	115368,43	15839	5941	14564	857,00	44
		км		162000,00	55530,00	8343	2860	130	271,21	14
28	С130806-130 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	51,706	7591,00	--	392500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0515	1272857,51	181410,91	65552	9343	9017	388,00	20
		км		66150,00	68530,50	3407	3529	130	334,70	17
30	Е0122-48-1 к=0,6	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	2,9481216	2771,21	335,88	8170	990	3058	4,79	14
		футляр		792,45	5,57	2336	16	130	0,01	--
31	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,1659	205061,83	105048,10	34020	17427	27143	575,00	95
		км		98037,50	27815,01	16264	4615	130	108,82	18
32	Е0122-47-8	Протаскивание в футляр труб диам. 450 мм	63,5	610,50	1,08	38766	69	16769	1,12	71
		м		202,73	0,41	12873	26	130	--	--
33	С130804-958 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	167,559	8907,00	--	1492448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-8-12	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	0,0635	409689,50	181879,25	26015	11549	21329	997,00	63
		км		189675,00	68706,00	12044	4363	130	335,56	21
35	С130806-134 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	63,754	15273,00	--	973715	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,0635	1492594,58	217692,68	94780	13823	13308	464,00	29
		км		78975,00	82235,25	5015	5222	130	401,64	26
37	Е0122-48-1 к=0,75	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	4,6722408	3464,01	419,85	16185	1962	6059	5,99	28
		футляр		990,56	6,97	4628	33	130	0,02	--
		Устройство колодцев В1 /Д1500 -5шт/								
38	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
	8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002		11,1558824	11925,59	2104,76	133040	23480	43305	13,90	155
		м3		2362,50	623,48	26356	6955	130	2,48	28
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	11,1558824	70,00	--	781	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,1558824	232,00	--	2588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	5	6915,00	--	34575	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-347 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	5	7548,00	--	37740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	4	3767,00	--	15068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	15	5734,00	--	86010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство колодцев В1 /Д2000 -4шт/								
45	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	14,4327273	11145,59	2104,76	160861	30377	56025	13,90	201
		м3		2362,50	623,48	34097	8999	130	2,48	36
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	14,4327273	70,00	--	1010	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,4327273	232,00	--	3348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	4	10878,00	--	43512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-349 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2	4	10870,00	--	43480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-334 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	5	5957,00	--	29785	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143018-336 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	9	8927,00	--	80343	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство камеры монолитной №6а /1шт/								
52	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	2,64	1271,02	100,89	3355	266	505	0,85	2
		м3		123,75	38,25	327	101	118	0,18	--
53	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	2,64	5652,57	462,96	14923	1222	5009	11,00	29
		м3		1935,00	173,25	5108	457	90	0,85	2
54	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	26,4	157,03	9,95	4146	263	1816	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1378	99	123	0,02	--
55	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	26,4	728,09	11,21	19221	296	1112	0,20	5
		м2		31,50	4,21	832	111	118	0,02	1
56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	26,4	157,03	9,95	4146	263	1816	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1378	99	123	0,02	--
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	2,3	4846,51	66,01	11147	152	533	1,35	3
		м3		195,75	24,93	450	57	105	0,12	--
58	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	23,1	9075,42	369,93	209642	8545	46561	8,01	185
		м3		1410,75	139,73	32588	3228	130	0,68	16
59	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,8247	63237,00	--	241863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02128	60419,00	--	1286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02834	66000,00	--	1870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03658	64700,00	--	2367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	25,4	70,00	--	1778	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,4	232,00	--	5893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	79,56	711,48	8,23	56605	655	7957	0,47	37
		м2		81,68	3,08	6498	245	118	0,02	1
66	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	63,9	535,40	27,64	34212	1766	12690	1,03	66
		м2		157,95	10,35	10093	661	118	0,05	3
		Устройство камеры монолитной №9 /1шт/								
67	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,52	1271,02	100,89	1932	153	291	0,85	1
		м3		123,75	38,25	188	58	118	0,18	--
68	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,52	5652,57	462,96	8592	704	2884	11,00	17
		м3		1935,00	173,25	2941	263	90	0,85	1
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15,2	157,03	9,95	2387	151	1046	0,36	5
		м2		52,20	3,74	793	57	123	0,02	--
70	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	15,2	728,09	11,21	11067	170	640	0,20	3
		м2		31,50	4,21	479	64	118	0,02	--
71	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15,2	157,03	9,95	2387	151	1046	0,36	5
		м2		52,20	3,74	793	57	123	0,02	--
72	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,55	4846,51	66,01	7512	102	359	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	14,81	9075,42	369,93	134407	5479	29851	8,01	119
		м3		1410,75	139,73	20893	2069	130	0,68	10
74	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,50364	63058,00	--	94817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0174	66000,00	--	1148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02065	64700,00	--	1336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	16,36	70,00	--	1145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,36	232,00	--	3796	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	58,84	711,48	8,23	41863	484	5885	0,47	28
		м2		81,68	3,08	4806	181	118	0,02	1
80	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	44,8	535,40	27,64	23986	1238	8897	1,03	46
		м2		157,95	10,35	7076	464	118	0,05	2
		Устройство камеры монолитной №27 /1шт/								
81	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,84	1271,02	100,89	2339	186	352	0,85	2
		м3		123,75	38,25	228	70	118	0,18	--
82	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,84	5652,57	462,96	10401	852	3491	11,00	20
		м3		1935,00	173,25	3560	319	90	0,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	18,4	157,03	9,95	2889	183	1266	0,36	7
		м2		52,20	3,74	960	69	123	0,02	--
84	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	18,4	728,09	11,21	13397	206	775	0,20	4
		м2		31,50	4,21	580	77	118	0,02	--
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	18,4	157,03	9,95	2889	183	1266	0,36	7
		м2		52,20	3,74	960	69	123	0,02	--
86	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,9	4846,51	66,01	9208	125	440	1,35	3
		м3		195,75	24,93	372	47	105	0,12	--
87	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	16,8	9075,42	369,93	152467	6215	33862	8,01	135
		м3		1410,75	139,73	23701	2347	130	0,68	11
88	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,67264	63058,00	--	105473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01894	66000,00	--	1250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02478	64700,00	--	1603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	18,7	70,00	--	1309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,7	232,00	--	4338	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	62,87	711,48	8,23	44731	517	6288	0,47	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		81,68	3,08	5135	194	118	0,02	1
94	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	48,83	535,40	27,64	26144	1350	9697	1,03	50
		м2		157,95	10,35	7713	505	118	0,05	2
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕУКЛАДКА В1 р.з.								
95	Е0122-11-16 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,0833	573356,43	358205,38	47761	29839	32649	1208,00	101
		км		205964,00	95529,35	17157	7958	130	373,98	31
96	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр труб диам. 1000 мм	64	1305,97	2,74	83582	175	21053	1,38	88
		м		252,00	1,04	16128	67	130	0,01	--
97	С130804-965 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	84,133	50289,00	--	4230964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0122-8-18	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 1200 мм	0,112	1037547,77	557107,52	116205	62396	92427	2226,00	249
		км		424350,00	210451,50	47527	23571	130	1027,85	115
99	С130806-156 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	112,448	39173,00	--	4404926	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0122-14-18 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,112	3111104,39	580515,39	348444	65018	56827	1000,00	112
		км		171000,00	219294,00	19152	24561	130	1071,03	120
101	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм	1,7414966	6651,08	697,00	11583	1214	4026	10,60	18
		футляр		1764,00	14,40	3072	25	130	0,03	--
102	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
103	С130805-1639Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном, с муфтой, от 61° до 90°, SN 10000, PN 10, DN 1000 СТ РК 1129-2002	1	194933,00	--	194933	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство камеры монолитной №1 /1шт/ стр. 34-36 (1949-4.5.1-НВК.КЖ)								
104	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,4525	1271,02	100,89	1846	147	278	0,85	1
		м3		123,75	38,25	180	56	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,4525	5652,57	462,96	8210	672	2756	11,00	16
		м3		1935,00	173,25	2811	252	90	0,85	1
106	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	14,525	157,03	9,95	2281	145	999	0,36	5
		м2		52,20	3,74	758	54	123	0,02	--
107	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	14,525	728,09	11,21	10575	163	612	0,20	3
		м2		31,50	4,21	458	61	118	0,02	--
108	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	14,525	157,03	9,95	2281	145	999	0,36	5
		м2		52,20	3,74	758	54	123	0,02	--
109	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,6	4846,51	66,01	7754	106	371	1,35	2
		м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	--
110	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	16,4	9075,42	369,93	148837	6067	33056	8,01	131
		м3		1410,75	139,73	23136	2292	130	0,68	11
111	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,64426	63058,00	--	103684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01971	66000,00	--	1301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02065	64700,00	--	1336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	18	70,00	--	1260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18	232,00	--	4176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	65,71	711,48	8,23	46751	541	6572	0,47	31
		м2		81,68	3,08	5367	202	118	0,02	1
117	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	50,05	535,40	27,64	26797	1383	9940	1,03	52
		м2		157,95	10,35	7905	518	118	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			50700662	5592441			16389
			Тенге			2766195	1770076			8224
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36321098				
	Материалы -		Тенге			1701973				
	Всего заработная плата -		Тенге				4536271			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24957664				
	Местные материалы -		Тенге			1302825				
		Накладные расходы -	Тенге			5270257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2635
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				790538			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2495481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44086836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27248
		Сметная заработная плата -	Тенге				5326809			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14379564				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14379564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			862774				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15242338				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			59329173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27248
		Сметная заработная плата -	Тенге				5326809			
	Временные здания и сооружения		1,5%			889 938				
	ИТОГО с временными					60 219 111				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			1 391 061				
	ИТОГО с зимними					61 610 172				
	Затраты на выслугу лет		1%			602 191				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			240 876				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					62 453 240				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		2,737			170 920 414				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			3 418 408				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					174 338 823				
	НДС		12%			20 920 659				
	ИТОГО с НДС					195 259 481				
	Скидка		-10,2%			19 916 467				
	ИТОГО с НДС					175 343 013				

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**