Счет-фактура № 145 от 2 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 02.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ул. в районе аллеи Мынжылдык. Строительство ул.№62 на участке от ул.№А91 до ул.Ш.калдаякова. Водопровод В1	Усл.	1	117 384 713,39	117 384 713,39	12%	14 086 165,61	131 470 879,00		
Всего по счету:					**117 384 713,39**		**14 086 165,61**	**131 470 879,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	1 625 208 428	131 470 879									14 086 166

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Акт об оказании производственных услуг № 57
от 2 октября 2017 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"**

Заказчик: **ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"**

Основание: **Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство ул. в районе аллеи Мынжылдык. Строительство ул.№62 на участке от ул.№А91 до ул.Ш.калдаякова. Водопровод В1	1	Усл.	131 470 879,00	131 470 879,00

Итого: 131 470 879,00

В том числе НДС 14 086 165,61

Всего оказано услуг 1, на сумму 131 470 879,00 KZT

Сто тридцать один миллион четыреста семьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН: 070340012412
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1
Расчетный счет: KZ198560000004006333 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН: 151140001231, ИНН/КПП:
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11
Расчетный счет: KZ22070102KSN6201000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5) 10112360

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2017 года
ЛС 6-1 Наружные сети водопровода В1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.В1 ПО УЛ. №62								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	505,176	23,36	22,08	11801	11154	3351	0,01	4
		м3		1,28	5,56	647	2808	97	0,02	10
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	153,5025	32,22	30,77	4947	4723	1454	0,01	2
		м3		1,42	8,34	218	1281	97	0,03	4
3	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /лишний грунт/	1184,661	35,44	33,85	41989	40098	12343	0,01	13
		м3		1,56	9,18	1850	10875	97	0,03	37
4	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1 /лишний грунт/	1188,3375	146,85	146,85	174507	174507	34901	--	--
		т		--	29,37	--	34901	100	0,62	733
5	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	57,0105	617,90	--	35227	--	39806	4,08	233
		м3		617,90	--	35227	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,624	134,10	--	2095	--	2368	0,97	15
		м3		134,10	--	2095	--	113	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	505,176	3,35	3,35	1693	1693	570	--	--
		м3		--	1,16	--	587	97	--	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	505,176	21,55	4,52	10885	2281	8345	0,11	55
		м3		17,03	--	8603	--	97	--	--
9	Е0101-27-4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	1162,254	2,80	2,80	3260	3260	1097	--	--
		м3		--	0,97	--	1131	97	--	4
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком	35,946	122,18	--	4392	--	4963	0,89	32
		м3		122,18	--	4392	--	113	--	--
11	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	1318,02	491,00	--	647148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	39,3	846,30	152,52	33260	5994	10771	1,02	40
		м3		153,68	57,15	6040	2246	130	0,28	11
13	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,11655	20732,90	424,40	2416	49	1463	59,30	7
		км		9495,00	159,75	1107	19	130	0,78	--
		Строительно-монтажные работы								
14	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0455	112791,01	60473,38	5132	2752	3991	306,00	14
		км		51300,00	16165,35	2334	736	130	63,72	3
15	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр труб диам. 300 мм	22	439,99	0,69	9680	15	4564	0,91	20
		м		159,30	0,27	3505	6	130	--	--
16	С130804-954 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45,955	3452,00	--	158637	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-8-11	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,022	307552,18	115368,43	6766	2538	6221	857,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		162000,00	55530,00	3564	1222	130	271,21	6
18	С130806-130 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	22,088	7591,00	--	167670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,022	1272857,51	181410,91	28003	3991	3852	388,00	9
		км		66150,00	68530,50	1455	1508	130	334,70	7
20	Е0122-48-1 к=0,6	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	0,3358779	2771,21	335,88	931	113	348	4,79	2
		футляр		792,45	5,57	266	2	130	0,01	--
21	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,3315	146403,43	74728,90	48533	24773	38907	413,00	137
		км		70416,50	19866,11	23343	6586	130	78,05	26
22	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр труб диам. 350 мм	58	507,16	0,83	29415	48	13291	1,00	58
		м		175,95	0,32	10205	19	130	--	--
23	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	334,815	5589,00	--	1871281	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-8-11	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,058	307552,18	115368,43	17838	6691	16402	857,00	50
		км		162000,00	55530,00	9396	3221	130	271,21	16
25	С130806-130 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	58,232	7591,00	--	442039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,058	1272857,51	181410,91	73826	10522	10155	388,00	23
		км		66150,00	68530,50	3837	3975	130	334,70	19
27	Е0122-48-1 к=0,6	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	3,3202147	2771,21	335,88	9201	1115	3444	4,79	16
		футляр		792,45	5,57	2631	19	130	0,01	--
28	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	5	4159,33	2209,70	20797	11049	14347	8,10	41
		шт		1372,50	834,75	6863	4174	130	4,08	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130902-433 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	5	338962,00	--	1694810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130905-1943 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 350 до DN 500 типа AVK	5	6298,00	--	31490	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	10	2707,16	1459,53	27072	14595	18896	5,29	53
		шт		902,25	551,25	9023	5513	130	2,69	27
32	С130902-431 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	10	121075,00	--	1210750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130905-1942 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300 типа AVK	10	4206,00	--	42060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	3	2070,39	1086,01	6211	3258	4177	3,86	12
		шт		661,50	409,50	1985	1228	130	2,00	6
35	С130902-430 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	94454,00	--	283362	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С130905-1942 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300 типа AVK	3	4206,00	--	12618	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	3	1230,66	466,78	3692	1400	2685	3,04	9
		шт		513,00	175,50	1539	527	130	0,86	3
38	С130902-429 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	56149,00	--	168447	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130905-1941 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек DN 200 типа AVK	3	2665,00	--	7995	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		шт		317,25	13,50	952	41	130	0,07	--
41	С130902-428 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	32811,00	--	98433	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С130905-1940 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150 типа AVK	3	2184,00	--	6552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,40	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	--
44	С130902-425 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	16120,00	--	32240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С130905-1938 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80 типа AVK	2	1323,00	--	2646	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
47	С130902-423 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	11648,00	--	11648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С130905-1937 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 типа AVK	1	1020,00	--	1020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	5	594,94	450,71	2975	2254	1667	0,83	4
		шт		138,83	117,67	694	588	130	0,45	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СПрайс-лист	Крестовина полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, диам. 1000мм	1	439047,94	--	439048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-5046 Изм. и доп. вып. 24	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	31591,00	--	31591	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-5044 Изм. и доп. вып. 24	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	17682,00	--	53046	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0111-350-11	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 400 мм	3	3919,73	12,44	11759	37	8639	21,00	63
		шт		3195,00	4,50	9585	13	90	0,03	--
54	Прайс-лист	Запорно-регулирующий клапан G60 PN16, диам 400мм	3	3516872,00	--	10550616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
56	СПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100, диам. 450мм	3	52345,34	--	157036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-3475 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4289,00	--	4289	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-3473 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	--	2705,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100, диам. 225мм	2	3088,80	--	6178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100, диам. 160мм	1	969,62	--	970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	10	440,21	332,43	4402	3324	2460	0,61	6
		шт		102,38	86,87	1024	869	130	0,33	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С130804-2821 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой ПЭ 100, DN 355x355x355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	11654,00	--	23308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С130804-3092 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной ПЭ 100, DN 315x160x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	21738,00	--	43476	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С130804-3091 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной ПЭ 100, DN 315x110x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	21738,00	--	43476	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С130804-3078 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной ПЭ 100, DN 250x90x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	6315,00	--	6315	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С130804-3059 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной ПЭ 100, DN 200x63x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5375,00	--	5375	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100, диам. 450x160мм	1	17159,97	--	17160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100, диам. 1000x400мм	1	191387,80	--	191388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
70	СПрайс-лист	Переход полиэтиленовый ПЭ 100, диам. 1000x400мм	2	170826,75	--	341654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130804-3246 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100, DN 450x400, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	23463,00	--	117315	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С130804-3235 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100, DN 355x250, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	13423,00	--	80538	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С130804-3218 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100, DN 225x160, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3354,00	--	3354	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм	4	2067,57	303,57	8270	1214	7277	6,60	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		1372,50	27,00	5490	108	130	0,11	--
75	С130804-5105 Изм. и доп. вып. 24	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	78790,00	--	315160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С130809-26 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	4	26192,00	--	104768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130810-381 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 1000 ГОСТ 9833-73	4	4809,00	--	19236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	12	986,32	133,57	11836	1603	10951	3,30	40
		фланец		695,25	6,75	8343	81	130	0,03	--
79	С130804-5098 Изм. и доп. вып. 24	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	15283,00	--	183396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С130809-20 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 450 ГОСТ 12816-80	12	5631,00	--	67572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130810-378 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 500 ГОСТ 9833-73	12	985,00	--	11820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	36	795,20	105,57	28627	3800	26851	2,70	97
		фланец		569,25	4,50	20493	162	130	0,02	1
83	С130804-3390 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	6647,00	--	239292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С130809-18 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	36	3333,00	--	119988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С130810-377 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 400 ГОСТ 9833-73	36	597,00	--	21492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	6	708,82	102,44	4253	615	4124	2,45	15
		фланец		524,25	4,50	3146	27	130	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С130804-3388 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	2917,00	--	17502	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	С130809-17 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	6	2678,00	--	16068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130810-376 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 300 ГОСТ 9833-73	6	270,00	--	1620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	7	391,37	57,24	2740	401	2764	1,43	10
		фланец		301,50	2,25	2111	16	130	0,01	--
91	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	1332,00	--	9324	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	7	1585,00	--	11095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130810-374 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 225 ГОСТ 9833-73	7	85,00	--	595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
95	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	699,00	--	1398	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	1043,00	--	2086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С130810-373 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 150 ГОСТ 9833-73	2	80,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0122-37-2	Установка вантузов двойных	1	13557,33	60,08	13557	60	547	2,21	2
		шт		398,25	22,50	398	23	130	0,11	--
99	С130809-10 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	1	498,00	--	498	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство колодцев В1 /Д1500 -1шт/								
100	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,2311765	11925,59	2104,76	26608	4696	8661	13,90	31
		м3		2362,50	623,48	5271	1391	130	2,48	6
101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	2,2311765	70,00	--	156	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,2311765	232,00	--	518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	6915,00	--	6915	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С143018-347 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7548,00	--	7548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	30	1171,00	--	35130	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦО-3)	1,7	18537,00	--	31513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	С143018-345 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	4	2531,00	--	10124	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	3	5734,00	--	17202	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	4	1842,00	--	7368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	С11011-773	Скобы ходовые	129	221,00	--	28509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство колодцев В1 /Д2000 -3шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	10,8245455	11145,59	2104,76	120646	22783	42018	13,90	150
		м3		2362,50	623,48	25573	6749	130	2,48	27
112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	10,8245455	70,00	--	758	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,8245455	232,00	--	2511	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	3	10878,00	--	32634	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	С143018-349 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2	3	10870,00	--	32610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	27	1171,00	--	31617	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦО-3)	1,7	18537,00	--	31513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С143018-345 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	8	2531,00	--	20248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С143018-336 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	10	8927,00	--	89270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	8	1842,00	--	14736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С11011-773	Скобы ходовые	96	221,00	--	21216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство камеры монолитной №3 /1шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	4,06	9075,42	369,93	36846	1502	8183	8,01	33
		м3		1410,75	139,73	5728	567	130	0,68	3
123	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,11	6517,81	95,97	717	11	93	4,90	1
		м3		771,75	36,25	85	4	105	0,18	--
124	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,92	18537,00	--	72665	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1282,00	--	2564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0252	63237,00	--	1594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,45	12103,85	407,30	5447	183	1200	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1073	69	105	0,75	--
129	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,03009	63237,00	--	1903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01494	63058,00	--	942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02121	64700,00	--	1372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	4,62	70,00	--	323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,62	232,00	--	1072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
134	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-07, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	3401,00	--	2041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-08, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	5077,00	--	3046	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,44	16,36	0,05	24	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
		Устройство камеры монолитной №6а /1шт/								
137	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	5,4	9075,42	369,93	49007	1998	10884	8,01	43
		м3		1410,75	139,73	7618	755	130	0,68	4
138	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,3	6517,81	95,97	1955	29	255	4,90	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	--
139	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,26	18537,00	--	97505	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1282,00	--	2564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,9	12103,85	407,30	10893	367	2399	14,40	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2385,00	153,86	2147	138	105	0,75	1
143	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,17424	63237,00	--	11018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0876	64700,00	--	5668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	6,6	70,00	--	462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,6	232,00	--	1531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-08, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	5077,00	--	3046	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	С130806-153 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-15, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,6	29457,00	--	17674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,892	16,36	0,05	47	--	15	0,03	--
		м2		5,81	0,02	17	--	90	--	--
		Устройство камеры монолитной №8 /1шт/								
150	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	4,06	9075,42	369,93	36846	1502	8183	8,01	33
		м3		1410,75	139,73	5728	567	130	0,68	3
151	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,11	6517,81	95,97	717	11	93	4,90	1
		м3		771,75	36,25	85	4	105	0,18	--
152	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,92	18537,00	--	72665	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1282,00	--	2564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,45	12103,85	407,30	5447	183	1200	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1073	69	105	0,75	--
156	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,03009	63237,00	--	1903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01494	63058,00	--	942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02121	64700,00	--	1372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	4,62	70,00	--	323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,62	232,00	--	1072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-07, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	3401,00	--	2041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
162	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-08, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	5077,00	--	3046	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,44	16,36	0,05	24	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
		Устройство камеры монолитной №9 /1шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	1,39	9075,42	369,93	12615	514	2802	8,01	11
		м3		1410,75	139,73	1961	194	130	0,68	1
165	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,13	6517,81	95,97	847	12	110	4,90	1
		м3		771,75	36,25	100	5	105	0,18	--
166	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,32	18537,00	--	24469	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02268	63237,00	--	1434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,42	12103,85	407,30	5084	171	1120	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1002	65	105	0,75	--
171	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02487	63237,00	--	1573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01422	63058,00	--	897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01919	64700,00	--	1242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	1,94	70,00	--	136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
175	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,94	232,00	--	450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	С130806-99 Изм. и доп. вып. 25	Сальник ТМ 90-05, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,6	1422,00	--	853	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
177	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-07, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	3401,00	--	2041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,0248	16,36	0,05	17	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
		Устройство камеры монолитной №23 /1шт/								
179	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,596	1271,02	100,89	2029	161	305	0,85	1
		м3		123,75	38,25	198	61	118	0,18	--
180	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,596	5652,57	462,96	9022	739	3028	11,00	18
		м3		1935,00	173,25	3088	277	90	0,85	1
181	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15,96	157,03	9,95	2506	159	1098	0,36	6
		м2		52,20	3,74	833	60	123	0,02	--
182	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	15,96	728,09	11,21	11620	179	673	0,20	3
		м2		31,50	4,21	503	67	118	0,02	--
183	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15,96	157,03	9,95	2506	159	1098	0,36	6
		м2		52,20	3,74	833	60	123	0,02	--
184	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,63	4846,51	66,01	7900	108	378	1,35	2
		м3		195,75	24,93	319	41	105	0,12	--
185	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	17,33	9075,42	369,93	157277	6411	34931	8,01	139
		м3		1410,75	139,73	24448	2422	130	0,68	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,21	6517,81	95,97	1369	20	178	4,90	1
		м3		771,75	36,25	162	8	105	0,18	--
187	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,86	18537,00	--	34479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
188	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
189	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02268	63237,00	--	1434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,51042	63058,00	--	95244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01694	66000,00	--	1118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02065	64700,00	--	1336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,42	12103,85	407,30	5084	171	1120	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1002	65	105	0,75	--
195	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02487	63237,00	--	1573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01422	63058,00	--	897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01919	64700,00	--	1242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	19,59	70,00	--	1371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	19,59	232,00	--	4545	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	С130806-82 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-03, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,3	696,00	--	209	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
201	С130806-99 Изм. и доп. вып. 25	Сальник ТМ 90-05, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,3	1422,00	--	427	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
202	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-07, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	3401,00	--	2041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9258	16,36	0,05	15	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
		Устройство камеры монолитной №27 /1шт/								
204	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	1,93	9075,42	369,93	17516	714	3890	8,01	15
		м3		1410,75	139,73	2723	270	130	0,68	1
205	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,89	6517,81	95,97	5801	85	755	4,90	4
		м3		771,75	36,25	687	32	105	0,18	--
206	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,86	18537,00	--	34479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
207	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
209	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02268	63237,00	--	1434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,45	12103,85	407,30	5447	183	1200	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1073	69	105	0,75	--
211	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02634	63237,00	--	1666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01494	63058,00	--	942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02121	64700,00	--	1372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	5,27	70,00	--	369	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
215	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,27	232,00	--	1223	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
216	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-08, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,3	5077,00	--	1523	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
217	С130806-153 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-15, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,6	29457,00	--	17674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,478	16,36	0,05	41	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	14	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	62,87	711,48	8,23	44731	517	6288	0,47	29
		м2		81,68	3,08	5135	194	118	0,02	1
220	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	48,83	535,40	27,64	26144	1350	9697	1,03	50
		м2		157,95	10,35	7713	505	118	0,05	2
		Устройство камеры монолитной №43 /1шт/								
221	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,52	1271,02	100,89	1932	153	291	0,85	1
		м3		123,75	38,25	188	58	118	0,18	--
222	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,52	5652,57	462,96	8592	704	2884	11,00	17
		м3		1935,00	173,25	2941	263	90	0,85	1
223	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15,2	157,03	9,95	2387	151	1046	0,36	5
		м2		52,20	3,74	793	57	123	0,02	--
224	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	15,2	728,09	11,21	11067	170	640	0,20	3
		м2		31,50	4,21	479	64	118	0,02	--
225	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15,2	157,03	9,95	2387	151	1046	0,36	5
		м2		52,20	3,74	793	57	123	0,02	--
226	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,55	4846,51	66,01	7512	102	359	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	--
227	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	16,43	9075,42	369,93	149109	6078	33117	8,01	132
		м3		1410,75	139,73	23179	2296	130	0,68	11
228	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,11	6517,81	95,97	717	11	93	4,90	1
		м3		771,75	36,25	85	4	105	0,18	--
229	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,86	18537,00	--	34479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
230	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
231	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02268	63237,00	--	1434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,48956	63058,00	--	93929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01694	66000,00	--	1118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02065	64700,00	--	1336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,42	12103,85	407,30	5084	171	1120	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1002	65	105	0,75	--
237	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02487	63237,00	--	1573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
238	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01422	63058,00	--	897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01919	64700,00	--	1242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	18,51	70,00	--	1296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,51	232,00	--	4294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
242	С130806-106 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-06, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	3182,00	--	1909	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
243	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-07, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	3401,00	--	2041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1262	16,36	0,05	18	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
245	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	57,58	711,48	8,23	40967	474	5759	0,47	27
		м2		81,68	3,08	4703	177	118	0,02	1
246	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	43,54	535,40	27,64	23311	1203	8647	1,03	45
		м2		157,95	10,35	6877	451	118	0,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22864582	399171			2011
			Тенге			342577	104014			1028
	Стоимость оборудования -		Тенге			10550616				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10550616				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11759				
	Материалы -		Тенге			2137				
	Всего заработная плата -		Тенге				9598			
		Накладные расходы -	Тенге			8639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1224				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				10894			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3290312				
	Материалы -		Тенге			478329				
	Всего заработная плата -		Тенге				436993			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291370				
	Местные материалы -		Тенге			1788487				
		Накладные расходы -	Тенге			532327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4051997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				516842			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9011894				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9011894				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			540714				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9552608				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24176843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3310
		Сметная заработная плата -	Тенге				527736			
				РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕУКЛАДКА В1 р.з.						
247	Е0122-11-16 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,065	573356,43	358205,38	37268	23283	25476	1208,00	79
		км		205964,00	95529,35	13388	6209	130	373,98	24
248	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр труб диам. 1000 мм	65	1305,97	2,74	84888	178	21382	1,38	90
		м		252,00	1,04	16380	68	130	0,01	--
249	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
250	С130805-1639Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном, с муфтой, от 61° до 90°, SN 10000, PN 10, DN 1000 СТ РК 1129-2002	1	194933,00	--	194933	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4
		шт		661,50	409,50	662	409	130	2,00	2
252	С130902-430 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	94454,00	--	94454	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
253	С130905-1942 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300 типа AVK	1	4206,00	--	4206	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,06358	204796,82	39324,82	13021	2500	3738	147,70	9
		т		30375,00	14854,50	1931	944	130	72,55	5
255	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	25278,84	17,71	25279	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	--
256	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
257	С130902-428 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	32811,00	--	65622	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
258	С130905-1940 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150 типа AVK	2	2184,00	--	4368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,0005	115456,32	31953,19	58	16	51	360,00	--
		км		66375,00	12071,25	33	6	130	58,95	--
260	С130806-90 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	0,502	1067,00	--	536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0122-18-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0005	224102,33	35112,58	112	18	24	136,00	--
		км		23625,00	13263,75	12	7	130	64,78	--
262	Е0122-35-14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 1000 мм	2	20903,94	11867,94	41808	23736	28039	36,70	73
		шт		6300,00	4484,25	12600	8968	130	21,90	44
263	С130902-497 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 1000, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	7163630,00	--	14327260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
264	С130905-1944 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 450 до DN 600 типа AVK	2	9972,00	--	19944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
265	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	3	1043,00	--	3129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	С130809-26 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	2	26192,00	--	52384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0122-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм	6	2067,57	303,57	12405	1821	10916	6,60	40
		фланец		1372,50	27,00	8235	162	130	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	С130804-5105 Изм. и доп. вып. 24	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	78790,00	--	472740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
269	С130809-26 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	6	26192,00	--	157152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	С130810-381 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 1000 ГОСТ 9833-73	6	4809,00	--	28854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	1	481,59	69,84	482	70	483	1,73	2
		фланец		369,00	2,25	369	2	130	0,01	--
272	С130804-3387 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2430,00	--	2430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
273	С130809-16 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	1	2256,00	--	2256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	С130810-375 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 250 ГОСТ 9833-73	1	196,00	--	196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	СПрайс-лист	Сигнальная маркировочная лента	305	26,59	--	8110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство камеры монолитной №1 /1шт/ стр. 34-36 (1949-4.5.1-НВК.КЖ)								
276	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	1,71	9075,42	369,93	15519	633	3447	8,01	14
		м3		1410,75	139,73	2412	239	130	0,68	1
277	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,79	6517,81	95,97	5149	76	670	4,90	4
		м3		771,75	36,25	610	29	105	0,18	--
278	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,64	18537,00	--	30401	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
279	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
280	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
281	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02268	63237,00	--	1434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,38	12103,85	407,30	4599	155	1013	14,40	5
		м3		2385,00	153,86	906	58	105	0,75	--
283	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02277	63237,00	--	1440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01311	63058,00	--	827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01717	64700,00	--	1111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	372,88	70,00	--	26102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
287	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	372,88	232,00	--	86508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
288	С130806-153 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-15, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,6	29457,00	--	17674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,064	16,36	0,05	34	--	11	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
		Устройство камеры монолитной №2 /1шт/ стр. 37-39 (1949-4.5.1-НВК.КЖ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,5	1271,02	100,89	1907	151	287	0,85	1
		м3		123,75	38,25	186	57	118	0,18	--
291	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,5	5652,57	462,96	8479	694	2846	11,00	17
		м3		1935,00	173,25	2903	260	90	0,85	1
292	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15	157,03	9,95	2355	149	1032	0,36	5
		м2		52,20	3,74	783	56	123	0,02	--
293	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	15	728,09	11,21	10921	168	632	0,20	3
		м2		31,50	4,21	473	63	118	0,02	--
294	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15	157,03	9,95	2355	149	1032	0,36	5
		м2		52,20	3,74	783	56	123	0,02	--
295	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,5	4846,51	66,01	7270	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	--
296	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	21,81	9075,42	369,93	197935	8068	43961	8,01	175
		м3		1410,75	139,73	30768	3048	130	0,68	15
297	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	1,89	6517,81	95,97	12319	181	1603	4,90	9
		м3		771,75	36,25	1459	69	105	0,18	--
298	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,88	18537,00	--	16313	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
299	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
300	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
301	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0378	63237,00	--	2390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,0913	63058,00	--	131873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
303	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02664	66000,00	--	1758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
304	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02006	64700,00	--	1298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,45	12103,85	407,30	5447	183	1200	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1073	69	105	0,75	--
306	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02634	63237,00	--	1666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
307	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01494	63058,00	--	942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
308	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02121	64700,00	--	1372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
309	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	25,65	70,00	--	1796	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
310	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,65	232,00	--	5951	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
311	С130806-153 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-15, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,6	29457,00	--	17674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,064	16,36	0,05	34	--	11	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
313	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	81	711,48	8,23	57630	667	8101	0,47	38
		м2		81,68	3,08	6616	249	118	0,02	1
314	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	65,34	535,40	27,64	34983	1806	12976	1,03	67
		м2		157,95	10,35	10320	676	118	0,05	3
		Устройство камеры монолитной №3 /1шт/ стр. 40-41 (1949-4.5.1-НВК.КЖ)								
315	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	0,93	1271,02	100,89	1182	94	178	0,85	1
		м3		123,75	38,25	115	36	118	0,18	--
316	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	0,93	5652,57	462,96	5257	431	1765	11,00	10
		м3		1935,00	173,25	1800	161	90	0,85	1
317	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	9,3	157,03	9,95	1460	93	640	0,36	3
		м2		52,20	3,74	485	35	123	0,02	--
318	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	9,3	728,09	11,21	6771	104	392	0,20	2
		м2		31,50	4,21	293	39	118	0,02	--
319	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	9,3	157,03	9,95	1460	93	640	0,36	3
		м2		52,20	3,74	485	35	123	0,02	--
320	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,05	4846,51	66,01	5089	69	243	1,35	1
		м3		195,75	24,93	206	26	105	0,12	--
321	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	13,26	9075,42	369,93	120340	4905	26727	8,01	106
		м3		1410,75	139,73	18707	1853	130	0,68	9
322	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,2	6517,81	95,97	1304	19	170	4,90	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	--
323	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,19	18537,00	--	22059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
325	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
326	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0252	63237,00	--	1594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
327	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d14 мм	1,14346	63058,00	--	72104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
328	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0154	66000,00	--	1016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01298	64700,00	--	840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	С143001-54	Надбавка ксметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	14,51	70,00	--	1016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
331	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,51	232,00	--	3366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
332	С130806-153 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-15, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,6	29457,00	--	17674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,064	16,36	0,05	34	--	11	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
334	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	54,75	711,48	8,23	38954	451	5476	0,47	26
		м2		81,68	3,08	4472	169	118	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	39,09	535,40	27,64	20929	1080	7763	1,03	40
		м2		157,95	10,35	6174	405	118	0,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			39567291	472715			2860
			Тенге			489676	128615			1142
	Стоимость оборудования -		Тенге			10550616				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10550616				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11759				
	Материалы -		Тенге			2137				
	Всего заработная плата -		Тенге				9598			
		Накладные расходы -	Тенге			8639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1224				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				10894			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4509535				
	Материалы -		Тенге			809363				
	Всего заработная плата -		Тенге				608692			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			521145				
	Местные материалы -		Тенге			2226258				
		Накладные расходы -	Тенге			748392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5573403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4314
		Сметная заработная плата -	Тенге				720951			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24495380				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24495380				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1469723				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25965103				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			42110744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4381
		Сметная заработная плата -	Тенге				731845			
	Временные здания и сооружения		1,5%			473 402				
	ИТОГО с временными					42 584 146				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			739 975				
	ИТОГО с зимними					43 324 120				
	Затраты на выслугу лет		1%			320 335				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			128 134				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					43 772 590				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			128 154 847				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			2 563 097				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					130 717 944				
	НДС		12%			15 686 153				

1	2	3	4	
	ИТОГО с НДС			
	Скидка		-10,2%	
	ИТОГО с НДС			

ЗАКАЗЧИК:

5	6	7	8	9	10	11
		146 404 097				
		-14 933 218				
		131 470 879				

ПОДРЯДЧИК:

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"Прогресс KZ"
Товарищество с ограниченной ответственностью
2
ГОРОД АСТАНА
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСНБ-ПРОГРЕСС
Алматы сапа инжиниринг
Товарищество с ограниченной ответственностью
1
ГОРОД АЛМАТЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН