Счет-фактура № 125 от 28 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 28.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №254 от 28.12.2016г. 62 ул

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001473, ИНН/КПП: , ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001473, ИНН/КПП: , г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул.Калдаякова	тг	1	135 102 067,86	135 102 067,86	12%	16 212 248,14	151 314 316,00		
Всего по счету:					**135 102 067,86**		**16 212 248,14**	**151 314 316,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	151140001473
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340012412

Договор (контракт) Договор №254 от 28.12.2016г. 62 ул

Номер документа	Дата составления
53	28.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул.Калдаякова			тг	1	151 314 316,00	151 314 316,00
				Итого	1	x	151 314 316,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2018

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	1 024 868 000	30 747 000									3 294 321

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	994 121 000	120 567 316									12 917 927

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Кадыкова в городе Астане
Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКРЕСТОК УЛ. А62 И УЛ. БАЙТУРСЫНОВА								
1	У53-11-8	Устройство колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККТМ-2 (применительно)	17	7393,87	4331,00	125696	73627	63505	15,00	255
		колодец		2543,00	853,00	43231	14501	110	3,00	51
2	СПрайс-лист	Колодец марки ККТМ-2	17	16353,26	--	278005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2,828	10,60	0,10	30	--	24	0,06	--
		м		8,80	0,10	25	--	95	--	--
4	С151603-220 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВБШв 19х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0031173	337596,00	--	1052	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист	Вентилятор отопления	1	34010,76	--	34011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (Ф-1)	1,728	21,55	4,52	37	8	29	0,11	--
		м3		17,03	--	29	--	97	--	--
7	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (Ф-1)	0,576	1271,02	100,89	732	58	110	0,85	--
		м3		123,75	38,25	71	22	118	0,18	--
8	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 бетон класса В15 (Ф-1)	8	6770,90	98,32	54167	787	6152	4,41	35
		м3		695,25	37,15	5562	297	105	0,18	1
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,12	70,00	--	568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	8	2063,00	--	16504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Ф-1)	0,039328	70437,87	304,24	2770	12	404	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	380	5	105	0,56	--
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (трубы)	5,504	16,36	0,05	90	--	29	0,03	--
		м2		5,81	0,02	32	--	90	--	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской ПФ-115 за 2 раза (трубы)	5,504	33,16	0,04	182	--	41	0,04	--
		м2		8,32	--	46	--	90	--	--
14	С130804-801 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	12	107,00	--	1284	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов (Ф-1)	25,2	245,44	3,82	6185	96	1153	0,21	5
		м2		37,35	1,44	941	36	118	0,01	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (Ф-2)	2,592	21,55	4,52	56	12	43	0,11	--
		м3		17,03	--	44	--	97	--	--
17	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (Ф-2)	0,864	1271,02	100,89	1098	87	165	0,85	1
		м3		123,75	38,25	107	33	118	0,18	--
18	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 бетон класса В15 (Ф-2)	3,6	6770,90	98,32	24375	354	2768	4,41	16
		м3		695,25	37,15	2503	134	105	0,18	1
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,654	70,00	--	256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-89 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	6	991,00	--	5946	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Ф-2)	0,04566	70437,87	304,24	3216	14	469	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	442	5	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0113-1[illegible]-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (трубы)								
			2,994	16,36	0,0[illegible]	49	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,0[illegible]	17	--	90	--	--
23	Е0113-26-[illegible] К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской ПФ-115 за 2 раза (трубы)								
			2,994	33,16	0,0[illegible]	99	--	22	0,04	--
		м2		8,32	--	25	--	90	--	--
24	С130804-80[illegible] Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			18	107,00	--	1926	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-[illegible]-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (ФЭ-2)								
			21	245,44	3,8[illegible]	5154	80	961	0,21	4
		м2		37,35	1,44	784	30	118	0,01	--
26	Е0133-2[illegible]1-9	Установка стальных консолей на фундаментах								
			4	1470,34	1159,84	5881	4639	2597	1,98	8
		опора		310,50	307,80	1242	1231	105	1,14	5
27	СПрайс-лист	Стойка консольная светофорная SAL-SYG 7 марки "Asia Trafik"								
			4	280275,22	--	1121101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0133-2[illegible]1-9	Установка стоек светофорная								
			6	1470,34	1159,84	8822	6959	3895	1,98	12
		опора		310,50	307,80	1863	1847	105	1,14	7
29	СПрайс-лист	Стойка светофорная SAL-SYG 4 марки "Asia Trafik"								
			4	32082,66	--	128331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-1-1	Бетон омоноличивания пешеходных светофорных стоек								
			1,2	4531,33	66,01	5438	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	--
31	СПрайс-лист	Стойка светофорная SAL-SYG 5 марки "Asia Trafik"								
			2	45565,14	--	91130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист	Крепление для светофора								
			12	6186,25	--	74235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист	Крепление для таймера								
			24	614,36	--	14745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист	Затяжка марки Теспа								
			60	57,20	--	3432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист	Лента марки Теспа (48м. в 1 упаковке 25м)								
			48	185,20	--	8890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц0108-317-3	Светофор транспортный	14	1550.10	204,00	21701	2856	18174	5,00	70
		шт		1312.50	54,00	18375	756	95	0,31	4
37	Прайс-лист	Светофор транспортный с диаметром семафорных головок 300мм RAG марки SWARKO	12	119656.02	--	1435872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс-лист	Дополнительная секция светофора, SWARKO	2	55556.57	--	111113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-317-3	Светофор пешеходный	12	1033.40	136,00	12401	1632	10385	5,00	60
		шт		875.00	36,00	10500	432	95	0,21	3
40	Прайс-лист	Светофор пешеходный светодиодный RG марки SWARKO	12	80389.06	--	964669	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0111-95-1 примен.	Монтаж комбинированного устройства обратного отсчета оставшегося времени	12	2736.68	842,69	32840	10112	21530	10,00	120
		шт		1786.50	207,00	21438	2484	90	1,20	14
42	Прайс-лист	Комбинированное устройство обратного отсчета (табло пешеходное)"Isbak	12	117361.22	--	1408335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0111-95-1 примен.	Монтаж	10	2736.68	842,69	27367	8427	17942	10,00	100
		шт		1786.50	207,00	17865	2070	90	1,20	12
44	Прайс-лист	Кнопка вызова пешехода	10	139134.91	--	1391349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист	Клеммная колодка	120	88.43	--	10612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-53-2	Монтаж рамы для установки шкафа (лист 6)	0,03828	9850.48	1162,95	377	45	257	46,60	2
		т		7357.50	108,00	282	4	90	0,53	--
47	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах (лист 5)	0,03828	27935.09	9375.11	1069	359	637	91,00	3
		т		16380.00	2107,33	627	81	90	7,36	--
48	С11011-4480 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02682	53244.00	--	1428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	СП011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,01146	64237,00	--	736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (рамы)	1,01442	16,36	0,05	17	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
51	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской ПФ-115 за 2 раза (рамы)	1,01442	33,16	0,04	34	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
52	Ц0111-95-2	Монтаж контроллера	1	6586,38	842,69	6586	843	2900	18,00	18
		шт		3015,00	207,00	3015	207	90	1,20	1
53	Прайс-лист	Контроллер транспортный, SCAE 4040	1	1357838,92	--	1357839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс-лист	Программное обеспечение по управлению дорожными движениями SWARCO MIZAR	1	237098,25	--	237098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Прайс-лист	Программное обеспечение по управлению дорожными движениями SPOT	1	184916,48	--	184916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
57	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	7,5	61,90	3,30	464	25	167	0,14	1
		м		23,00	0,40	173	3	95	--	--
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (Ф-1)	3,024	21,55	4,52	65	14	50	0,11	--
		м3		17,03	--	51	--	97	--	--
59	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (Ф-1)	1,008	1271,02	100,89	1281	102	193	0,85	1
		м3		123,75	38,25	125	39	118	0,18	--
60	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 бетон класса В15 (Ф-1)	14	6770,90	98,32	94793	1376	10766	4,41	62
		м3		695,25	37,15	9734	520	105	0,18	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,21	70,00	--	995	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	14	2063,00	--	28882	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Ф-1)	0,068824	70437,87	304,74	4848	21	707	58,00	4
		1 т		9675,00	114,75	666	8	105	0,56	--
64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (трубы)	9,632	16,36	0,05	158	--	51	0,03	--
		м2		5,81	0,02	56	--	90	--	--
65	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской ПФ-115 за 2 раза (трубы)	9,632	33,16	0,04	319	--	72	0,04	--
		м2		8,32	--	80	--	90	--	--
66	С130804-801 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	21	107,00	--	2247	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (Ф-1)	44,1	245,44	3,82	10824	168	2019	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1647	64	118	0,01	--
68	Е0133-251-15	Установка стальных опор контактной сети с буреннем котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	7	1820,19	1340,94	12741	9387	6151	2,99	21
		опора		479,25	357,62	3355	2503	105	1,36	10
69	СПрайс-лист	Стойка алюминиевая высотой 11,3м, Asia Trafik	7	131330,06	--	919310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0110-669-7	Монтаж	5	1574,90	4,70	7875	33	9639	9,00	63
		компл		1530,00	--	10710	--	90	--	--
71	Прайс-лист	Радиолокационный детектор, Wavertronix FLIR	7	1141190,72	--	7988335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Прайс-лист	Крепление радиолокационного транспортного детектора	7	7930,69	--	55515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0110-172-4	Монтаж	8	283,40	--	2267	--	2990	2,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		281,00	--	2248	--	133	--	--
74	Прайс-лист	Плата интерфейса радиолокационного детектора,	4	173842,58	--	695370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс-лист	Плата интерфейса радиолокационного детектора,	4	193654,46	--	774618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0110-669-7	Монтаж	2	1574,90	4,70	3150	9	2754	9,00	18
		компл		1530,00	--	3060	--	90	--	--
77	СПрайс-лист	Детектор, Wavertronix FLIR	2	770253,95	--	1540508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0110-172-4	Монтаж	1	283,40	--	283	--	374	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	133	--	--
79	СПрайс-лист	Плата интерфейса детектора.	1	194787,64	--	194788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1505	27,70	2,10	41689	3161	28881	0,10	151
		м		19,70	0,50	29649	753	95	--	4
81	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	180	34,10	2,70	6138	486	4343	0,15	27
		м		25,00	0,40	4500	72	95	--	--
82	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	197,172	10,60	0,10	2090	20	1667	0,06	12
		м		8,80	0,10	1735	20	95	--	--
83	С151603-220 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВбШв 19х1,5 ГОСТ 1508-78	0,221227	337596,00	--	74685	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
84	С151603-210 Изм. и доп. вып. 24	Кабели контрольные КВВбШв 10х1,5 ГОСТ 1508-78	0,1938	183288,00	--	35521	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс-лист	Кабель витая пара марки FTP 4x2 AWG22	1300,5	29,37	--	38196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	С151603-23 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,204	102387,00	--	20887	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0110-683-4	Монтаж	1	4983,00	--	4983	--	4293	29,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		4770,00	--	4770	--	90	--	--
88	Прайс-лист	Модуль связи, SFP-модуль	2	9310,29	--	18621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс-лист	Модуль сопряжения АСУДД с дорожным контроллером со средствами связи в формате 3G	1	1251301,46	--	1251301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0110-683-4	Монтаж	1	4983,00	--	4983	--	4293	29,00	29
		шт		4770,00	--	4770	--	90	--	--
91	Прайс-лист	Spot-модуль для CPU-64	1	164071,60	--	164072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0110-172-4	Монтаж	2	283,40	--	567	--	747	2,00	4
		шт		281,00	--	562	--	133	--	--
93	Прайс-лист	Материнская плата для CPU-64	2	135044,65	--	270089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0110-445-1	Антенна	1	69044,00	1106,00	69044	1106	68251	401,00	401
		шт		67280,00	295,00	67280	295	101	1,71	2
95	Прайс-лист	Антенна ISKRA GSM/3G	1	8533,61	--	8534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130806-64 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	6	221,00	--	1326	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,074	16,36	0,05	18	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
98	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	1,074	39,28	0,04	42	--	6	0,03	--
		м2		6,26	--	7	--	90	--	--
99	Ц0110-361-12	Монтаж	1	10760,00	298,00	10760	298	9847	52,00	52
		стойка		9675,00	74,30	9675	74	101	0,43	--
100	Прайс-лист	Дополнительная стойка контроллера для монтажа плат детекторов	1	103098,97	--	103099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц0110-172-4	Монтаж	4	283,40	--	1134	--	1495	2,00	8
		шт		281,00	--	1124	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Прайс-лист	Плата расширения входов для контроллера, PGB 16 I40	4	122090.88	--	488364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	СПрайс-лист	Детектор, Wavertronix FLIR	1	770253.95	--	770254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	СПрайс-лист	Патчкорды	3	77.30	--	232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0110-669-6	Монтаж	3	1648.60	1.60	4946	5	4112	8.00	24
		шт		1523.00	--	4569	--	90	--	--
106	Прайс-лист	Импульсный источник питания (блок питания для детекторов). NES-350-27	3	7618.41	--	22855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0110-184-5	Монтаж	1	1340.00	--	1340	--	1625	6.00	6
		шт		1222.00	--	1222	--	133	--	--
108	Прайс-лист	Коммутатор линии связи на 8 портов, RAD	1	202979.90	--	202980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	СПрайс-лист	Оптический пигтейл, LC/UPC SM (9/125)	4	343.82	--	1375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529.52	46704.00	141530	46704	96035	289.00	289
		объект		94825.52	11880.00	94826	11880	90	68.90	69
		ПЕРЕКРЕСТОК УЛ. А62 И УЛ. А91								
111	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (Ф-2)	4.32	21.55	4.52	93	20	71	0.11	--
		м3		17.03	--	74	--	97	--	--
112	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (Ф-2)	1.44	1271.02	100.89	1830	145	275	0.85	1
		м3		123.75	38.25	178	55	118	0.18	--
113	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 бетон класса В15 (Ф-2)	6	6770.90	98.32	40625	590	4614	4.41	26
		м3		695.25	37.15	4172	223	105	0.18	1
114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6.09	70.00	--	426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С130806-89 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	10	991,00	--	9910	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Ф-2)	0,0761	70437,87	304,24	5360	23	782	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	736	9	105	0,56	--
117	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (трубы)	4,99	16,36	0,05	82	--	26	0,03	--
		м2		5,81	0,02	29	--	90	--	--
118	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской ПФ-115 за 2 раза (трубы)	4,99	33,16	0,04	165	--	37	0,04	--
		м2		8,32	--	42	--	90	--	--
119	С130804-801 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	30	107,00	--	3210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (Ф-2)	35	245,44	3,82	8590	134	1602	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1307	50	118	0,01	--
121	Е0133-251-9	Установка стальных консолей на фундаментах	4	1470,34	1159,84	5881	4639	2597	1,98	8
		опора		310,50	307,80	1242	1231	105	1,14	5
122	СПрайс-лист	Стойка консольная светофорная SAL-SYG 7 марки "Asia Trafik"	4	280275,22	--	1121101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0133-251-9	Установка стоек светофорная	10	1470,34	1159,84	14703	11598	6492	1,98	20
		опора		310,50	307,80	3105	3078	105	1,14	11
124	СПрайс-лист	Стойка светофорная SAL-SYG 4 марки "Asia Trafik"	6	32082,66	--	192496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0106-1-1	Бетон омоноличивания пешеходных светофорных стоек	1,8	4531,33	66,01	8156	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,12	--
126	СПрайс-лист	Стойка светофорная SAL-SYG 5 марки "Asia Trafik"	4	45565,14	--	182261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СПрайс-лист	Крепление для светофора	12	6186,25	--	74235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	СПрайс-лист	Крепление для таймера	32	614,36	--	19660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	СПрайс-лист	Затяжка марки Теспа	80	57,20	--	4576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	СПрайс-лист	Лента марки Теспа (64м. в 1 упаковке 25м)	64	185,20	--	11853	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0108-317-3	Светофор транспортный	14	1550,10	204,00	21701	2856	18174	5,00	70
		шт		1312,50	54,00	18375	756	95	0,31	4
132	Прайс-лист	Светофор транспортный с диаметром семафорных головок 300мм RAG макри SWARKO	12	119656,02	--	1435872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Прайс-лист	Дополнительная секция светофора, SWARKO	2	55556,57	--	111113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Ц0108-317-3	Светофор пешеходный	16	1033,40	136,00	16534	2176	13847	5,00	80
		шт		875,00	36,00	14000	576	95	0,21	3
135	Прайс-лист	Светофор пешеходный светодиодный RG марки SWARKO	16	80389,06	--	1286225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Ц0111-95-1 примен.	Монтаж комбинированного устройства обратного отсчета оставшегося времени	16	2736,68	842,69	43787	13483	28706	10,00	160
		шт		1786,50	207,00	28584	3312	90	1,20	19
137	Прайс-лист	Комбинированное устройство обратного отсчета (табло пешеходное)"Isbak	16	117361,22	--	1877780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Ц0111-95-1 примен.	Монтаж	6	2736,68	842,69	16420	5056	10765	10,00	60
		шт		1786,50	207,00	10719	1242	90	1,20	7
139	Прайс-лист	Кнопка вызова пешехода	6	139134,91	--	834809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	СПрайс-лист	Клеммная колодка	120	88,43	--	10612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0109-53-2	Монтаж рамы для установки шкафа (лист 6)	0,03828	9850,48	1162,95	377	45	257	46,60	2
		т		7357,50	108,00	282	4	90	0,53	--
142	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах (лист 5)	0,03828	27935,09	9375,11	1069	359	637	91,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		16380,00	2107,33	627	81	90	7,36	--
143	С11011-4480 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02682	53244,00	--	1428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,01146	64237,00	--	736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (рамы)	1,01442	16,36	0,05	17	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
146	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской ПФ-115 за 2 раза (рамы)	1,01442	33,16	0,04	34	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
147	Ц0111-95-2	Монтаж контроллера	1	6586,38	842,69	6586	843	2900	18,00	18
		шт		3015,00	207,00	3015	207	90	1,20	1
148	Прайс-лист	Контроллер транспортный. SCAE 4040	1	1357838,92	--	1357839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Прайс-лист	Программное обеспечение по управлению дорожными движениями SWARCO MIZAR	1	237098,25	--	237098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Прайс-лист	Программное обеспечение по управлению дорожными движениями SPOT	1	184916,48	--	184916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
152	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	7,5	61,90	3,30	464	25	167	0,14	1
		м		23,00	0,40	173	3	95	--	--
153	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (Ф-1)	4,32	21,55	4,52	93	20	71	0,11	--
		м3		17,03	--	74	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (Ф-1)	1,44	1271,02	100,89	1830	145	275	0,85	1
		м3		123,75	38,25	178	55	118	0,18	--
155	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 бетон класса В15 (Ф-1)	20	6770,90	98,32	135418	1966	15380	4,41	88
		м3		695,25	37,15	13905	743	105	0,18	4
156	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,3	70,00	--	1421	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	20	2063,00	--	41260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Ф-1)	0,09832	70437,87	304,24	6925	30	1011	58,00	6
		1т		9675,00	114,75	951	11	105	0,56	--
159	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (трубы)	13,76	16,36	0,05	225	1	72	0,03	--
		м2		5,81	0,02	80	--	90	--	--
160	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской НФ-115 за 2 раза (трубы)	13,76	33,16	0,04	456	1	103	0,04	1
		м2		8,32	--	114	--	90	--	--
161	С130804-801 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	30	107,00	--	3210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (Ф-1)	63	245,44	3,82	15463	241	2884	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2353	91	118	0,01	--
163	Е0133-251-15	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	10	1820,19	1340,94	18202	13409	8787	2,99	30
		опора		479,25	357,62	4793	3576	105	1,36	14
164	СПрайс-лист	Стойка алюминиевая высотой 11,3м, Asia Trafik	10	131330,06	--	1313301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Ц0110-669-7	Монтаж	3	1574,90	4,70	4725	14	4131	9,00	27
		компл		1530,00	--	4590	--	90	--	--
166	Прайс-лист	Радиолокационный детектор, Wavertronix FLIR	3	1141190,72	--	3423572	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Прайс-лист	Крепление радиолокационного транспортного детектора	3	7930,69	--	23792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительство ВОЛС между контроллерами								
168	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	2310	59,83	28,70	138207	83517	119301	0,14	407
		м кабеля		29,97	7,30	87213	21243	110	0,04	123
169	С151606-1729 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-48-G.652.D-СН-2,7-2002	1,6593	215854,00	--	358167	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
170	С151606-1730 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-СН-2,7-2003	0,7089	96985,00	--	68753	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
171	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-[illegible]	Монтаж прямых муфт с учетом измерениярефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон48	4	88991,91	79306,98	355968	475842	105779	34,80	209
		муфта		8419,28	7607,89	50516	45647	110	44,13	265
172	СПрайс-лист	Муфта оптическая, МТОК-ГЗ/216-1КТ 3645-К	4	7420,53	--	29682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Ц0110-879-7	Разные работы: включение цепей и проводов в кабельный ящик	4	163,20	--	653	--	1293	0,90	5
		провод		162,00	--	972	--	133	--	--
174	Ц0110-935-8 Изм. и доп. вып. 3	Измерение в одном направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 48	8	160853,15	144159,75	1286825	1729917	453069	69,00	828
		участок		16693,40	11694,38	200321	140333	133	67,83	814
175	Ц0110-935-2 Изм. и доп. вып. 3	Измерение в одном направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 8	8	32219,02	28831,95	257752	374815	99002	14,00	182
		участок		3387,07	2338,88	44032	30405	133	13,57	176
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			43138484	2896160			4216
			Тенге			884586	293430			1638
	Стоимость оборудования -		Тенге			41447561				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			41447561				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9931032				
	Материалы -		Тенге			38083				
	Всего заработная плата -		Тенге				1038561			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6352787				
		Накладные расходы -	Тенге			1170468				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							585
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			575101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			146216				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			49770931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2835
		Сметная заработная плата -	Тенге				581342			

	Временные здания и сооружения		1,5%			173 322				
	ИТОГО с временными					49 944 253				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			270 920				
	ИТОГО с зимними					50 215 172				
	Затраты на выслугу лет		1%			117 281				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			46 912				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					50 379 366				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			147 497 782				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			2 949 956				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					150 447 737				
	НДС		12%			18 053 728				
	ИТОГО с НДС					168 501 465				
	Скидка		-10,2%			-17 187 149				
	ИТОГО с НДС					151 314 316				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Айтбаев