ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-070340012412-20190704-46904411
1.1. **Номер учетной системы** 51
2. **Дата выписки** 04.07.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 01.07.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0016432
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ198560000004006333
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151140001473
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ22070102KSN6201000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул.Калдаякова
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340012412
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 151140001473
26.2 Наименование ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер №254
27.4 дата 28.12.2016
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 29
32.2 дата 01.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул.Калдаякова			тг	1	56 483 780,36	56 483 780,36	0	0	56 483 780,36	12%	6 778 053,64	63 261 834			1	
				Всего по счету				**56 483 780,36**			**56 483 780,36**		**6 778 053,64**	**63 261 834**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
5e7RzzvpRqQp8LQYP9vEbQeVJYFIPwrdcOLtBuCeqbWC4oaFdI2m0w2xthK2nPuV
Fhv1QGlJLHpvSEzjJuzSUQ==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** Кумарова Бибігул Баймаханқызы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**

Договор (контракт) Договор №254 от 28.12.2016г 62 ул

Номер документа	Дата составления
29	**01.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул.Калдаякова			тг	1	63 261 834,00	63 261 834,00
				Итого	1	x	63 261 834,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2019

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	245 737 048	63 261 834									6 778 054

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане

Акт выполненных работ
за июль месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Р1.ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД								
		Глава 2. Земляные работы								
		Проезжая и бульварная часть								
1	Е010333-А41-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 41 км, класс груза 1 (для устройства насыпи)	19841,796	259,60	259,60	5150930	5150930	1030186	--	--
		т		--	51,92	--	1030186	100	1,09	21634
2	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10175,28	3,76	3,24	38243	33009	15792	--	34
		м3		0,48	1,12	4884	11396	97	--	38
3	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании	10893,6548	67,00	--	729875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Глава 3. Дорожная одежда								
		Устройство дорожной одежды основной проезжей части, правоповоротных съездов, перекрестков с магистральными улицами, остановок (Тип 1)								
4	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	461	6,53	2,45	3008	1127	2968	0,03	13
		м2		4,07	0,77	1876	355	133	--	1
5	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,044	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	481,284	90,00	--	43316	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ (толщ. 170мм)	426	26,72	22,30	11385	9502	6788	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,32	7,66	1840	3263	133	0,03	12
7	СЛимит цена	Щебеночно-оптимальная смесь С4	74,6139	1807,00	--	134827	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство дорожной одежды местных проездов, парковок, улиц местного значения, съездов (Тип 2)								
8	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	198	6,53	2,45	1292	484	1275	0,03	5
		м2		4,07	0,77	806	153	133	--	--
9	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,044	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	206,712	90,00	--	18604	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ (толщ. 200мм)	178	26,72	22,30	4757	3970	2836	0,03	5
		м2		4,32	7,66	769	1364	133	0,03	5
11	Е0127-25-1	Нормы для корректировки табл.27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойныхи верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлятьк табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	178	5,47	2,88	974	513	809	0,02	3
		м2		2,59	0,83	461	147	133	--	1
12	СЛимит цена	Щебеночно-оптимальная смесь С4	35,6	1807,00	--	64329	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6201540	5199535			72
			Тенге			10637	1046864			21690
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6201540				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				1057501			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261076				
	Местные материалы -		Тенге			730285				
		Накладные расходы -	Тенге			1060654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7697925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22293
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216599			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7697921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22293
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216599			
		Р2. Дорожная одежда								
		Устройство дорожной одежды основной проезжей части, правоповоротных съездов, перекрестков с магистральными улицами, остановок (Тип 1)								
1	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней ГП сечением 150х300 мм при других видах покрытий	48,6	3573,29	6,63	173662	322	10047	1,00	49
		м		153,68	1,76	7469	85	133	0,01	--
2	Е0108-4-7	Обмазка поверхности бортового камня	6,8	212,41	3,82	1444	26	311	0,21	1
		м2		37,35	1,44	254	10	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			175106	348			50
			Тенге			7723	95			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175106				
	Материалы -		Тенге			2073				
	Всего заработная плата -		Тенге				7818			
	Местные материалы -		Тенге			164962				
		Накладные расходы -	Тенге			10358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1554			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11128				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			196592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9372			
		Р3.ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ТУРНИКЕТЫ								
		Турникеты (500 м)								
1	Е0127-59-5	Установка ограждения	500	602,35	21,62	301176	10812	127112	1,13	565
		м		185,85	5,30	92925	2648	133	0,02	11
2	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Перильное ограждение	37,722	111158,00	--	4193102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	999,633	16,58	0,02	16572	20	3743	0,02	21
		м2		4,16	--	4158	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге			4510851	10832			586
			Тенге			97083	2648			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			317749				
	Материалы -		Тенге			59069				
	Всего заработная плата -		Тенге				99732			
	Местные материалы -		Тенге			150764				
		Накладные расходы -	Тенге			130855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			475520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							662
		Сметная заработная плата -	Тенге				119360			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4193102				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4193102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251586				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4444688				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге			4920208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							662
		Сметная заработная плата -	Тенге				119360			
		Глава 4. Тротуары								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	62,95	218,93	--	13782	--	15573	1,54	97
		м3		218,93	--	13782	--	113	--	--
2	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	62,95	99,84	--	6285	--	7102	0,62	39
		м3		99,84	--	6285	--	113	--	--
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (транспортировка в пониженные места)	121,4935	49,50	49,50	6014	6014	1203	--	--
		т		--	9,90	--	1203	100	0,21	25
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	13,5	1231,92	100,89	16631	1362	2581	0,85	11
		м3		123,75	38,25	1671	516	118	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий	449,7	372,24	6,63	167396	2982	66052	0,70	314
		м		108,68	1,76	48873	790	133	0,01	3
6	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Бортовой камень БР100.25.10	11,2425	9910,00	--	111413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/	137,925	629,86	68,13	86874	9397	6263	0,14	20
		м3		21,38	12,76	2949	1760	133	0,04	6
8	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки (толщ.120мм)	919,5	40,38	31,93	37133	29359	22331	0,06	51
		м2		8,33	9,93	7659	9131	133	0,04	32
9	С143008-30 Изм. и доп. вып. 25 к=1.24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93),марка 1000, фракция 10-20 мм	136,8216	934,00	--	127791	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3	11	42,16	40,26	464	443	136	0,01	--
		м3		1,86	10,92	20	120	97	0,04	--
11	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /с площадки для временного хранения/	16,5	21,67	21,67	358	358	72	--	--
		т		--	4,33	--	72	100	0,09	2
12	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	45,975	629,86	68,13	28958	3132	2088	0,14	7
		м3		21,38	12,76	983	587	133	0,04	2
13	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	919,5	180,18	21,26	165677	19549	185617	0,95	872
		м2		156,15	7,97	143580	7328	123	0,04	36
14	С143003-38 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	919,5	804,00	--	739278	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4:	Тенге			1508053	72595			1411
			Тенге			225802	21507			108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1508053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			9092				
	Всего заработная плата -		Тенге				247309			
	Местные материалы -		Тенге			1200564				
		Накладные расходы -	Тенге			309017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1926095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1674
		Сметная заработная плата -	Тенге				293661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:	Тенге			1926095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1674
		Сметная заработная плата -	Тенге				293661			
		Р5.ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		Глава 6. Озеленение								
1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	6585	12,15	--	80008	--	103210	0,07	488
		м2		12,15	--	80008	--	129	--	--
2	Е0127-14-1	Устройство ДЭС из песка толщ. 10см	658,5	629,86	68,13	414764	44865	29901	0,14	95
		м3		21,38	12,76	14079	8403	133	0,04	29
3	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (толщ. 22см)	6585	39,58	0,34	260662	2266	334439	0,27	1763
		м2		39,24	0,13	258395	859	129	--	3
4	Е0147-25-5 К=1,4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до 22 см/	6585	11,16	--	73475	--	94783	0,08	504
		м2		11,16	--	73475	--	129	--	--
5	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	724,35	1240,00	--	898194	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5:	Тенге			1727103	47131			2851
			Тенге			425957	9262			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1727103				
	Всего заработная плата -		Тенге				435220			
	Местные материалы -		Тенге			1254014				
		Накладные расходы -	Тенге			562333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2426802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				519570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	Тенге			2426802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3164
		Сметная заработная плата -	Тенге				519570			
		Р6.Тротуары (ПК3+70 ПК11+87)								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	29,5	218,93	--	6458	--	7298	1,54	45
		м3		218,93	--	6458	--	113	--	--
2	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	29,5	99,84	--	2945	--	3328	0,62	18
		м3		99,84	--	2945	--	113	--	--
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (транспортировка в пониженные места)	56,935	49,50	49,50	2818	2818	564	--	--
		т		--	9,90	--	564	100	0,21	12
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	6,33	1231,92	100,89	7798	639	1210	0,85	5
		м3		123,75	38,25	783	242	118	0,18	1
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий	211	372,24	6,63	78543	1399	30992	0,70	147
		м		108,68	1,76	22931	371	133	0,01	1
6	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Бортовой камень БР100.25.10	5,275	9910,00	--	52275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/	118,305	629,86	68,13	74516	8060	5372	0,14	17
		м3		21,38	12,76	2529	1510	133	0,04	5
8	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки (толщ.120мм)	788,7	40,38	31,93	31851	25182	19154	0,06	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,33	9,93	6570	7832	133	0,04	28
9	С143008-30 Изм. и доп. вып. 25 к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93),марка 1000, фракция 10-20 мм	107,90956	934,00	--	100788	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3	9,5	42,16	40,26	401	382	118	0,01	--
		м3		1,86	10,92	18	104	97	0,04	--
11	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /с площадки для временного хранения/	14,25	21,67	21,67	309	309	62	--	--
		т		--	4,33	--	62	100	0,09	1
12	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	39,435	629,86	68,13	24839	2687	1791	0,14	6
		м3		21,38	12,76	843	503	133	0,04	2
13	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	788,7	180,18	21,26	142109	16768	159213	0,95	748
		м2		156,15	7,97	123156	6286	123	0,04	31
14	С143003-38 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	788,7	804,00	--	634115	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6:	Тенге			1159764	58245			1031
			Тенге			166234	17473			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1159764				
	Материалы -		Тенге			4502				
	Всего заработная плата -		Тенге				183707			
	Местные материалы -		Тенге			930783				
		Накладные расходы -	Тенге			229101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1472197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1226
		Сметная заработная плата -	Тенге				218072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:	Тенге			1472197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1226
		Сметная заработная плата -	Тенге				218072			
		Р7. Наружные сети связи								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	149,8068	27,84	26,18	4170	3921	1287	0,01	2
		м3		1,66	7,20	249	1079	97	0,03	4
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,6332	353,70	--	1639	--	1852	2,27	11
		м3		353,70	--	1639	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	149,8068	3,35	3,35	502	502	169	--	--
		м3		--	1,16	--	174	97	--	1
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,6332	134,10	--	621	--	702	0,97	5
		м3		134,10	--	621	--	113	--	--
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,04	39,72	37,82	558	531	175	0,01	--
		м3		1,87	11,00	26	154	97	0,04	1
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	14,04	3,76	3,24	53	46	22	--	--
		м3		0,48	1,12	7	16	97	--	--
7	Е0101-27-4	Засыпка труб песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	108,9504	2,80	2,80	306	306	103	--	--
		м3		--	0,97	--	106	97	--	--
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную труб песком	3,3696	122,18	--	412	--	465	0,89	3
		м3		122,18	--	412	--	113	--	--
9	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	123,552	491,00	--	60664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,04	846,30	152,52	11882	2141	3848	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2158	802	130	0,28	4
11	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,872	20163,38	--	37746	--	39846	124,00	232
		кан.-км		19350,00	--	36223	--	110	--	--
12	С130804-916 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1872	540,00	--	1010880	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ККС-4 (2 ШТ)								
13	У53-11-2	Устройство сборных железобетонных типовыхколодцев кабельной канализации при разработке грунта механизированным способом ККС-4	2	23108,98	9053,00	46218	18106	15629	31,00	62
		колодец		4883,00	2221,00	9766	4442	110	8,00	16
14	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-4/	3,04	14567,00	--	44284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,64	245,44	3,82	6539	102	1219	0,21	6
		м2		37,35	1,44	995	38	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7:	Тенге			1226472	25654			334
			Тенге			52095	6812			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215592				
	Материалы -		Тенге			23428				
	Всего заработная плата -		Тенге				58907			
	Местные материалы -		Тенге			114414				
		Накладные расходы -	Тенге			65317				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9798			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				68705			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1010880				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1010880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60653				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1071533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:	Тенге			1369296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				68705			
		ИТОГО ПО АКТУ				20 009 111				
	Временные здания и сооружения		1,5%			300 137				
	ИТОГО с временными					20 309 248				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			469 144				
	ИТОГО с зимними					20 778 391				
	Затраты на выслугу лет		1%			203 092				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			81 237				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					21 062 721				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			61 666 211				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 233 324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					62 899 532				
	НДС		12%			7 547 944				
	ИТОГО с НДС					70 447 476				
	Скидка		-10,2%			-7 185 643				
	ИТОГО с НДС					63 261 834				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: