Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

"Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылыс бөлімі" ММ
"22" 02 2018 ж.
№ 01-06 есепке алынды

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"22" 02 2018 года

Заказчик:
ТОО "Литера-А" в лице директора Джусипалиева С.А., г. Актобе, пр.Санкибай батыра 143/2.

на основании:

Декларации о соответствии от ноября 2017 года, от 04.03.2016 года. ТОО «Алым Инжиниринг» РК, 030000, г.Актобе, ул. Бр.Жубановых. 15. 1А. Тел\факс: (8-7132) 57-24-01, лицензия № 13021033 от 18.04.2013 г., Директор Калниязов Тулеген Узакбаевич

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 28 ноября 2017г., ТОО «Зональный центр Техстройэксперт»

Шагыр Е.К. Аттестат KZ61VJE00022864, KZ78VJE00022558,KZ51VJE00022559
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 28 ноября 2017 года,
ИП "Кожагулов Н.Н."
_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Типография "Литера -А" по адресу пр.Санкибай батыра 143/2. (новое строительство) проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) предоставлении соответствующего права на землю от «08» августа 2012 г. Кадастровый номер земельного участка 02-036-015-018 Отдел Государственного Земельного Кадастра ДГП "АктюбНПЦЗем" и решения (постановления) об изменении целевого назначения земельного участка № 1318 от 23 апреля 2012 г.

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий ГУ «УГАСК» Актюбинской области. Талон № 375 от 17.06.2015 года.

3) проекта (проектно-сметной документации) ИП "Кожагулов Н.Н." Лицензия ГСЛ-Ф № 000029 от 08.06.2017 г., утвержденного ТОО «Литера-А» приказ № 10 от 14.10.2014 г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2015 год;
окончание работ: декабрь 2017 год;

при продолжительности строительства, месяц: 30 месяцев;
фактически, месяц: 30 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	600	602,2
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1740	1740
В том числе подземной части	м3	677	677
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	26			26		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Монолитные фундаменты, стены подвала стандартные блоки, плиты перекрытий сборные ЖБИ, стены - блоки Экотон, силикатный кирпич, окна -металлопластик, второй этаж- деревянное перекрытие по металлическим и деревянным балкам.
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		Число этажей (этаж)	Площадь застойки (м2)	Объем здания (м3)	Общая площадь (м2)	Жилая площадь (м2)	Площадь не жилых помещений (м2)	Площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Типография с цокольным этажом	строение	2	266,4	2417	602,2	-	-	-

Продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электро снабжение	Водоснабжение	Горячее водоснабжение	Канализация	Газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Бетон	Газоблоки, силикатный кирпич	Металочерепица	От индивидуальной отопительной установки	ТОО «Энергосистема» существ.	АО «Акбулак» Существ.	Существ.	Существ.	АУГХ АО «КазТрансГазАймак» Существ.

Заказчик_____Джусипалиев С.А.
фамилия,имя,отчество подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____Кожагулов Н.Н.
фамилия,имя,отчество подпись руководителя

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
78 471,17 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 64 083,08 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 850,37 тысяч тенге;
8. 78 471,17 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 64 083,08 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 850,37 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Типогрфию ТОО «Литера-А», расположенную в Актюбинской области, город Актобе, пр.Санкибай батыра 143/2. принять в эксплуатацию.

Заказчик
ТОО «Литера-А»,

Директор Джусипалиев С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО «Зональный центр Техстройэксперт»

Директор Шагыр Е.К..
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ИП «Кожагулов Н.Н.»

Директор Кожагулов Н.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алым Инжиниринг»

Директор Калниязов Тулеген Узакбаевич.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Счет-фактура № 00000000010 от 30 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011895, от 09.01.2014

ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №01 от 05.03.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45 (угол)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021240001437, ТОО "Литера-А"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Литера-А"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021240001437,

ИИК получателя: KZ11319V010000341389

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы: земляные работы и фундамент	Вып.работ	1	912 311,61	912 311,61	12%	109 477,39	1 021 789,00		
Всего по счету:					**912 311,61**		**109 477,39**	**1 021 789,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Таисова Е.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Литера-А"** — **021240001437**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24** — **990340009365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №01 от 05.03.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	30.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы: земляные работы и фундамент			Вып.работ	1	1 021 789,00	1 021 789,00	109 477,39
				Итого	1	x	1 021 789,00	109 477,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калниязов Т.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Дюсенгалиев С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2015

М.П.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма № КС 3
Утверждена постановлением Госкомстата РК

Заказчик: ТОО "Литера-А"
Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование стройки: Типография по пр. Санкибай батыра 143-2

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2015 года

Код застройщика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		Организ.правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	17	1	05.03.2015				

Наименование центра затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	стоимость выполненных работ, тенге								НДС 12 %	Всего гр3+гр11
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в сметных базисных ценах 1991 года	СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительно-монтажные работы	с начала строительства	912 311,61	912 311,61							109 477,39	1 021 789,00
	с начала года	912 311,61	912 311,61							109 477,39	1 021 789,00
	за текущий месяц	912 311,61	912 311,61							109 477,39	1 021 789,00
	Итого к оплате	912 311,61								109 477,39	**1 021 789,00**

Заказчик
Директор ТОО "Литера-А"

Джусипалиев С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алым Инжиниринг"

Калниязов Т.У.

Заказчик: ТОО "Литера-А"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: типография по адресу пр. Санкибай батыра143-2

Акт
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Землянные работы								
1	Е1-17-14 (М3	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы kмат1=0; *м3 грунта*	460	39,69 / 1,87	37,82 / 11	18257 / 860	17397 / 5060	5742 / 97	0,013 / 0,0376	6 / 17
2	Е1-164-2 (М3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы kмат1=0; *м3 грунта*	32	218,93 / 218,93	– / –	7006 / 7006	– / –	7917 / 113	1,54 / –	49 / –
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	851	76,6 / –	76,6 / 15,32	65187 / –	65187 / 13037	13037 / 100	– / 0,03217	– / 27
4	Е1-17-14 (М3	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы kмат1=0; *м3 грунта*	209	39,69 / 1,87	37,82 / 11	8295 / 391	7904 / 2299	2609 / 97	0,013 / 0,0376	3 / 8
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	386,65	76,6 / –	76,6 / 15,32	29617 / –	29617 / 5923	5923 / 100	– / 0,03217	– / 12
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	109,2	6,48	6,48	708	708	222	–	–

	м3 грунта		–	2,1	–	229	97	0,00806	1
7	Е1-166-2 (М3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы кмат1=0;	36,5	134,1	–	4895	–	5531	0,972	35
	м3 грунта		134,1	–	4895	–	113	–	–
8	Е1-134-1 Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками кмат1=0;	109,5	21,55	4,52	2360	495	1809	0,108	12
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1865	–	97	–	–
9	Е1-12-14 Подсыпка грунта кмат1=0;	1,1256	27,84	26,18	31	29	10	0,0115	–
	м3 грунта		1,66	7,2	2	8	97	0,025	–
10	Е1-20-1 (М3) Работа на отвале грунтов 1 группы кмат1=0;	251	3,05	2,66	766	668	321	0,00272	1
	м3 грунта		0,39	0,93	98	233	97	0,00305	1

Раздел 2 Фундаменты

11	Е8-3-1 (М3) Устройство песчаного основания под фундаменты кмат1=0;	11,6	209,57	97,07	2431	1126	2033	0,78	9
	м3 основания		112,5	36	1305	418	118	0,18	2
12	Е6-1-16 (М3) Устройство фундаментных плит железобетонных плоских кмат1=0;	0,35	468,87	196,62	164	69	127	1,79	1
	м3		272,25	74,27	95	26	105	0,3628	–
13	Е6-1-1 (М3) Устройство бетонной подготовки кмат1=0;	2,8	261,76	66,01	733	185	649	1,35	4
	м3		195,75	24,93	548	70	105	0,1218	–
14	Е6-1-16 (М3) Устройство фундаментных плит железобетонных плоских кмат1=0;	11,34	468,87	196,62	5317	2230	4125	1,79	20
	м3		272,25	74,27	3087	842	105	0,3628	4
15	Е6-1-22 (М3) Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм кмат1=0;	3,765	938,46	353,46	3533	1331	2841	3,6	14
	м3		585	133,52	2203	503	105	0,6521	2
16	Е30-7-1 (М3) Устройство монолитных фундаментов кмат1=0;	16	966,33	532,08	15461	8513	9873	2,55	41
	м3		434,25	131,85	6948	2110	109	0,434	7
17	Е29-110-1 (М Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах 1-2 групп кмат1=0;	8,6172	4278,82	48,82	36871	421	39428	14,7	127

	м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции		4230	6,46	36451	56	108	0,0316	–
18	Е8-12-1 (М3) Армирование кладки стен и других конструкций кмат1=0;	0,101	8679,65	422,15	877	43	1003	56,4	6
	т металлических изделий		8257,5	157,5	834	16	118	0,77	–
	Всего прямые затраты				**202509**	**135923**			**328**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**66588**	**30830**			**81**
					–				
	Накладные расходы, тенге				103200				
	- заработная плата, тенге				15480				
	- трудоемкость, чел-ч				52				
	Стоимость материалов заказчика, тенге				348549				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39255				
	Всего				**344964**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3450				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1380				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**349794**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**894423**				
	- материалы, тенге				–				
	- сметная заработная плата, тенге				301030				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				461				
	Налог (2 %)				17888				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**912311**				
	НДС (12 %)				109477				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1021788**				

Директор
ТОО "Литера -А"

_____ Джусилалиев С.А.

Директор
ТОО "Алым Инжиниринг"

_____ Калниязов Т.У.

Счет-фактура № 00000000014 от 31 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011895, от 09.01.2014

ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №01 от 05.03.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Строительство компрессорной танции на ЦППС З.Елемес и газопровода "З.Елемес-С.В.Сазтобе"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980542016087, Актюбинское Представительство Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай",030006, Республика Казахстан, Актобе, Жамбыла, дом № 104

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Литера-А"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021240001437, Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45

ИИК получателя: KZ11319V010000341389

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы: земляные работы и фундамент	Вып.работ	1	993 529,46	993 529,46	12%	119 223,54	1 112 753,00		
Всего по счету:					**993 529,46**		**119 223,54**	**1 112 753,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Таисова Е.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Литера-А",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45** — **021240001437**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24** — **990340009365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №01 от 05.03.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000012	31.07.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы: земляные работы и фундамент			Вып.работ	1	1 112 753,00	1 112 753,00	119 223,54
				Итого	1	x	1 112 753,00	119 223,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2015

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: ТОО "Литера -А"
Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"
Наименование объекта: Строительство типографии г. Актобе, ул. Санкибай батыра 143/2

Акт
приемки выполненных работ за июль 2015
Фундаменты и стены подвала

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-8-6 (М3)	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием kмат1=0;	0,0026	136209,8	66009,8	354	172	322	376	1
		км трубопровода		70200	24936,75	183	65	130	121,79	–
2	Е34-27-8 (М3	Окраска в три слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиобашен из прокатных профилей kмат1=0;	0,108	7635,19	3974,44	825	429	565	22,93	2
		т металлоконструкций		3660,75	1514,25	395	164	101	7,4	1
3	Е7-42-1 (М3)	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т kмат1=0;	12	248,97	172,69	2988	2072	2293	0,476	6
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	915	723	140	0,2371	3
4	Е7-42-3 (М3)	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т kмат1=0;	27	542,98	389,08	14660	10505	10993	0,937	25
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	4155	3697	140	0,5542	15

5	Е6-1-20 (М3)	Устройство ленточных фундаментов бетонных kмат1=0;	13,8	752,32	311,32	10382	4296	8094	2,82	39
		м3		441	117,61	6086	1623	105	0,5744	8
6	Е8-6-3 (М3)	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича kмат1=0;	38	1106,91	337,41	42063	12822	40154	4,76	181
		м3 кладки		769,5	126	29241	4788	118	0,62	24
7	Е8-12-1 (М3)	Армирование кладки стен и других конструкций kмат1=0;	0,025	8679,65	422,15	217	11	248	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	206	4	118	0,77	–
8	Е6-19-1 (М3)	Устройство поясов в опалубке kмат1=0;	6	1684,01	316,01	10104	1896	9370	8,25	50
		м3		1368	119,39	8208	716	105	0,583	3
9	Е8-12-1 (М3)	Армирование кладки стен и других конструкций kмат1=0;	0,45	8679,65	422,15	3906	190	4469	56,4	25
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3716	71	118	0,77	–
10	Е7-44-10 (М3	Укладка перемычек массой до 0,3 т kмат1=0;	58	90,28	66,43	5236	3853	3872	0,148	9
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1383	1383	140	0,1051	6
11	Е7-11-1 (М3)	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т kмат1=0;	6	381,69	250,96	2290	1506	1838	0,813	5
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	784	529	140	0,3715	2
12	Е10-5-1 (М3)	Установка элементов каркаса из брусьев kмат1=0;	1,13	3804,07	316,57	4299	358	4891	22,5	25
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	3941	135	120	0,58	1
13	Е8-4-3 (М3)	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами kмат1=0;	78	42,71	11,21	3331	874	3286	0,201	16
		м2 поверхности		31,5	4,21	2457	328	118	0,0205	2
14	Е8-4-3 (М3)	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами kмат1=0;	29	42,71	11,21	1239	325	1222	0,201	6

		м2 поверхности								
15	Е8-4-2 (М3)	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами кмат1=0;		31,5	4,21	914	122	118	0,0205	1
		м2 поверхности	3,84	29,24	7,14	112	27	112	0,143	1
16	Е8-4-7 (М3)	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя кмат1=0;		22,1	2,68	85	10	118	0,0131	–
		м2 поверхности	193,776	41,17	3,82	7978	740	8870	0,212	41
17	Е8-22-1 (М3)	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м кмат1=0;		37,35	1,44	7238	279	118	0,007	1
		м3 кладки	10	966,83	372,83	9668	3728	8655	3,72	37
18	Е15-61-3 (М3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором кмат1=0;		594	139,5	5940	1395	118	0,68	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности	12	139,75	4,07	1677	49	1722	0,74	9
		Всего прямые затраты		135,68	0,97	1628	12	105	0,0517	1
						121329	**43853**			**479**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**77475**	**16044**			**75**
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				110976				
		- трудоемкость, чел-ч				16646				
		Стоимость материалов заказчика, тенге				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				361770				
		Всего				35645				
						267950				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2680				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1072				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**271701**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, МРПтек.=2778 тенге (Имрп = 3,585)	**974049**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	408392
- нормативная трудоемкость, чел-ч	609
Налог (2 %)	19481
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**993530**
НДС (12 %)	119224
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1112753**

Заказчик _____ Джусипалиев С.А.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

№ 00000014 от 31 июля 2015 г.

Счет-фактура № 00000000020 от 31 октября 2015 г.

Дата совершения оборота: 31.10.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15Д,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011895, от 09.01.2014

ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №01 от 05.03.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45 (угол)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15Д

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021240001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Литера-А", Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Литера-А"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021240001437, Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45

ИИК получателя: KZ11319V010000341389, в банке , БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительно-монтажные работы: демонтаж старого здания, вывоз строительного мусора, заливка фундамента под облицовку, изготовление опалубок и завоз экотона.	Вып.работ		1	3 335 517,86	3 335 517,86	12%	400 262,14	3 735 780,00		
Всего по счету:						**3 335 517,86**		**400 262,14**	**3 735 780,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Таисова Е.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Литера-А",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45** — **021240001437**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15Д** — **990340009365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №01 от 05.03.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000017	31.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы: демонтаж старого здания, вывоз строительного мусора, заливка фундамента под облицовку, изготовление опалубок и завоз экотона.			Вып.работ	1	3 735 780,00	3 735 780,00	400 262,14
				Итого	1	x	3 735 780,00	400 262,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2015

М.П.

Заказчик: ТОО "Литера А"
Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"
Наименование объекта: Строительство типографии г. Актобе, ул. Санкибай батыра 143/2

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года
Стены. Демонтаж

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-6-3 (ДМ)	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
		м3 кладки	125,24	885,53 / 615,6	269,93 / 100,8	110904 / 77098	33806 / 12624	95105 / 106	3,808 / 0,496	477 / 62
2	Е8-6-3 (ДМ)	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
		м3 кладки	221,6	885,53 / 615,6	269,93 / 100,8	196270 / 136442	59828 / 22341	168310 / 106	3,808 / 0,496	844 / 110
3	Е8-35-1 (МЗ)	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки кмат1=0;								
		м2 вертикальной проекции	150	79,96 / 79,18	0,78 / 0,29	11994 / 11877	117 / 44	12636 / 106	0,4991 / 0,00138	75 / –
4	Е7-44-10 (МЗ	Укладка перемычек массой до 0,3 т кмат1=0;	65	110,47	83,04	7181	5398	4688	0,1702	11

	шт сборных конструкций							
		27,43	29,82	1783	1938	126	0,13138	9
5 30-15-175 (М	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ30-37-п ГОСТ 948-84К=0,000; *шт*	5484		–				
6 30-15-216 (М	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ27-37-п ГОСТ 948-84К=0,000; *шт*	6560		–				
7 30-15-214 (М	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84К=0,000; *шт*	4186		–				
8 30-15-195 (М	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84К=0,000; *шт*	966		–				
9 30-15-193 (М	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84К=0,000; *шт*	812		–				
10 30-15-190 (М	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84К=0,000; *шт*	658		–				
11 30-15-156 (М	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ30-8-п ГОСТ 948-84К=0,000; *шт*	2329		–				
12 30-15-157 (М	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ34-4-п ГОСТ 948-84К=0,000; *шт*	2502		–				
13 30-15-206 (М	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ26-4-п ГОСТ 948-84К=0,000; *шт*	1353		–				
14 30-15-203 (М	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84К=0,000; *шт*	1238		–				
15 30-15-199 (М	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84К=0,000; *шт*	1160		–				
16 30-15-187 (М	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84К=0,000; *шт*	692		–				

17	30-15-186 (М	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84К=0,000;		654		–				
		шт								
18	30-15-185 (М	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84К=0,000;		538		–				
		шт								
19	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	80	27,1	27,1	2195	2195	1383	–	–
		т		–	18,97	–	1537	90	0,03984	3
20	П9-19-2	Камень искусственный строительных производств - разгрузка	28	82,8	82,8	2318	2318	1461	–	–
		т		–	57,96	–	1623	90	0,12172	3
21	П7-59-3	Перевозка грузов на 59 км, 3 класс груза	108	497,4	497,4	53719	53719	9670	–	–
		т		–	99,48	–	10744	90	0,20891	23
		Всего прямые затраты				**384581**	**157381**			**1407**
						227200	**50851**			**210**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				293253				
		- заработная плата, тенге				43988				
		- трудоемкость, чел-ч				147				
		Стоимость материалов заказчика, тенге				1254281				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1763399				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				221731				
		Всего				**899565**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8996				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3598				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**912159**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, МРПтек.=2778 тенге (Имрп = 3,585)				**3270090**				

- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1199659
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1764
Налог (2 %)	65402
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3335493**
НДС (12 %)	400260
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3735753**

Заказчик _____ Джусипалиев С.А.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

Счет-фактура № 00000000004 от 29 января 2016 г.

Дата совершения оборота: 29.01.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15Д,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011895, от 09.01.2014

ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №01 от 05.03.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45 (угол)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15Д

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021240001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Литера-А", Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Литера-А"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021240001437, Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45

ИИК получателя: KZ11319V010000341389, в банке , БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительно-монтажные работы: демонтаж старого здания, вывоз строительного мусора, заливка фундамента под облицовку, изготовление опалубок и завоз экотона.	Вып.работ		1	957 734,82	957 734,82	12%	114 928,18	1 072 663,00		
Всего по счету:						**957 734,82**		**114 928,18**	**1 072 663,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Таисова Е.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Литера-А",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45** — **021240001437**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15Д** — **990340009365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №01 от 05.03.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	29.01.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы: демонтаж старого здания, вывоз строительного мусора, заливка фундамента под облицовку, изготовление опалубок и завоз экотона.			Вып.работ	1	1 072 663,00	1 072 663,00	114 928,18
				Итого	1	x	1 072 663,00	114 928,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калниязов Т.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.01.2016

М.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Литера-А"
Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"
Наименование объекта: Строительство типографии г. Актобе, ул. Санкибай батыра 143/2

Акт
приемки выполненных работ
за январь 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-7-5 (ДМ)	Кладки неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	245,6781	178,7 / 151,2	27,5 / 10,3	43903 / 37147	6756 / 2530	46819 / 118	0,968 / 0,05032	238 / 12
2	Е8-7-5 (ДМ)	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	115	178,7 / 151,2	27,5 / 10,3	20551 / 17388	3163 / 1185	21916 / 118	0,968 / 0,05032	111 / 6
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	75	27,1 / –	27,1 / 18,97	2033 / –	2033 / 1423	1423 / 100	– / 0,03984	– / 3
4	П9-19-2	Камень искусственный строительных производств - разгрузка *т*	65	82,8	82,8	5382	5382	3767	–	–

5 П7-59-3	Перевозка грузов на 59 км, 3 класс груза		–	57,96	–	3767	100	0,12172	8
		140	497,4	497,4	69636	69636	13927	–	–
		т							
			–	99,48	–	13927	100	0,20891	29
	Всего прямые затраты				**141505**	**86970**			**349**
					54535	**22832**			**58**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				87852				
	- заработная плата, тенге				13178				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				252977				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28940				
	Всего				**258297**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2583				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1033				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**261913**				
	Итого по акту в текущих ценах 2020 года, МРПтек.=2778 тенге (Имрп = 3,585)				**938958**				
	- материалы, тенге				–				
	- сметная заработная плата, тенге				337567				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				451				
	Налог (2 %)				18779				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**957735**				
	НДС (12 %)				114928				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1072663**				

Заказчик _____ Джусипалиев С.А.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

Счет-фактура № 00000000060 от 20 октября 2016 г.

Дата совершения оборота: 20.10.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15Д,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011895, от 09.01.2014

ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №01 от 05.03.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15Д

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021240001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Литера-А", Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Литера-А"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021240001437, Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45

ИИК получателя: KZ11319V010000341389, в банке , БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительно-монтажные работы: демонтаж старого здания, вывоз строительного мусора, заливка фундамента под облицовку, изготовление опалубок и завоз экотона.	Вып.работ		1,0	3 283 897,45	3 283 897,45	12%	394 067,70	3 677 965,15		
Всего по счету:						**3 283 897,45**		**394 067,70**	**3 677 965,15**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Казакстан Республикасы Актобе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Алым Инжиниринг" С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Таисова Е.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Литера-А",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45**	**021240001437**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15Д**	**990340009365**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор подряда №01 от 05.03.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000045	**20.10.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по строительству здания типографии			вып.работ	1,0	3 677 965,15	3 677 965,15	394 067,70
				Итого	1 614,2	x	3 677 965,15	394 067,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2016

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Литера-А",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибая батыра, дом 143, кв. 2/Пацаева 45** — **021240001437**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15Д** — **990340009365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №01 от 05.03.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000045	20.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по строительству здания типографии			вып.работ	1,0	3 677 965,15	3 677 965,15	394 067,70
				Итого	1 614,2	x	3 677 965,15	394 067,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2016

М.П.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Литера-А"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: Строительство типографии г. Актобе, ул. Санкибай батыра 143/2

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2016
Стены

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-15-9 (М3)	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из камней с облицовкой лицевым кирпичом кмат1=0;	264,21942	1441,29	364,89	380817	96411	340067	6,2675	1656
		м3 кладки		1076,4	137,81	284406	36412	106	0,6625	175
2	Е8-14-1 (М3)	Кладка армированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м кмат1=0;	64	257,59	34,55	16486	2211	16009	1,4375	92
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		223,04	12,94	14275	828	106	0,06313	4
3	Е7-44-10 (М3	Укладка перемычек массой до 0,3 т кмат1=0;	38	110,47	83,04	4198	3156	2741	0,1702	6
		шт сборных конструкций		27,43	29,82	1042	1133	126	0,13138	5
4	Е7-3-4 (М3)	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т кмат1=0;	27	682,8	387,82	18436	10471	14044	1,7595	48
		шт сборных конструкций		294,98	117,84	7964	3182	126	0,48288	13
5	Е7-3-5 (М3)	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т кмат1=0;	18	731,89	436,91	13174	7864	9451	1,7595	32
		шт сборных конструкций								

	294,98	121,74	5310	2191	126	0,48288	9
Всего прямые затраты			**433111**	**120113**			**1834**
			312997	**43746**			**206**
В том числе стоимость: материалов, тенге			–				
Накладные расходы, тенге			382312				
- заработная плата, тенге			57347				
- трудоемкость, чел-ч			191				
Стоимость материалов заказчика, тенге			355032				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			70227				
Всего			**885650**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			8857				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3543				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**898050**				
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, МРПтек.=2778 тенге (Имрп = 3,585)			**3219509**				
- материалы, тенге			–				
- сметная заработная плата, тенге			1528967				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			2231				
Налог (2 %)			64390				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**3283897**				
НДС (12 %)			394068				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**3677965**				

Заказчик _____ Джусипалиев С.А.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.