Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",г.Актау 4 мкр** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.согл.№2 от 22.09.2020г к договору №46/20 от 06.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000100	01.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 4-х 5-ти этажных домов IV класса комфортности в 18 микрорайоне г.Актау			шт	1	182 436 625,91	182 436 625,91
				Итого	1	x	182 436 625,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 4-х 5-ти этажных домов IV класса комфортности в 18 микрорайоне г. Актау**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №46/20	06.04.2020				
		д/с №2	22.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х 5-ти этажных домов IV класса комфортности в 18 микрорайоне г. Актау	182 436 625,91	162 889 844,56								
За отчетный месяц		162 889 844,56							19 546 781,35	182 436 625,91
Удержание аванса 30%		48 866 953,36							5 864 034,41	54 730 987,77
Всего к оплате		114 022 891,20							13 682 746,94	127 705 638,14

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" БИН 050140009015

И.о. руководителя _____ Койшыгулов М.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН 060440002060

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Сулейменов С.Б.

Авторский надзор ТОО "KJS Projekt & Consulting"

_____ Ураков С.К.

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**, БИН 050140009015, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 4,72, тел.87292336735

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702

Стройка: **Строительство 4-х 5-ти этажных домов IV класса комфортности в 18 микрорайоне г. Актау**

Объект: **Строительство 4-х 5-ти этажных домов IV класса комфортности в 18 микрорайоне г. Актау**

Договор подряда (контракт) №46/20 от 06.04.2020 года, доп.соглашение №2 от 22.09.2020г.

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОМ №1 Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы /просадочные/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1449,943	261,00	247,41	378431	358737	176	97151	513628
					13,46	79,60	19518	115414		38047	
2	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	501,6699	195,18	183,03	97917	91822	--	23837	131494
					12,15	53,85	6094	27013		9740	
3	Е11-010205-0202 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в котлованах глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37,7601	3679,54	--	138940	--	--	100037	258094
					3679,54	--	138940	--		19118	

4	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2464,9031	458,00	--	1128926	--		--	1219240
					--	--	--	--		90314	
5	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	485,487	43,85	43,85	21289	21289	--	6408	29912
					--	18,33	--	8960		2216	
6	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке, подсыпке под лестницу ЛМ-2	м3 уплотненного грунта	485,487	220,82	97,75	107203	47456	--	60801	181445
					123,07	50,88	59747	24699		13440	
7	Е11-010201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой при обратной механизированной засыпке, подсыпке под лестницу ЛМ-2	м3 уплотненного грунта	485,487	92,73	72,49	45020	35194	4176	11011	60513
					11,64	19,86	5650	9643		4482	
8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обратная засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,943	1057,54	--	57047	--	--	41074	105970
					1057,54	--	57047	--		7850	
9	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	45,172	6680,30	1867,40	301763	84354	169414	82636	415151
					1062,50	904,56	47995	40861		30752	
10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,316204	71543,46	1984,47	22622	627	21995	385	24848
					--	1128,68	--	357		1841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2299156	639480	195761	423340	2940295
							334991	226886	--	217800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2299156				
	Материалы		Тенге				195759				
	Всего заработная плата		Тенге					561877			
	Транспортные расходы		Тенге				1128926				
		Накладные расходы	Тенге				423340				
		Сметная прибыль	Тенге				217800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2940295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					561877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2940295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					561877			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

11	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	164	5393,75	2982,71	884574	489165	111128	592823	1595589
					1733,42	1329,95	284281	218111		118192	

12	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	115	2545,27 945,89	1254,23 541,20	292706 108777	144236 62238	39693	201798 39560	534064
13	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	117	3836,97 1376,45	1986,95 865,11	448926 161045	232473 101218	55408	309470 60672	819068
14	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	49	1799,33 674,02	893,39 384,27	88167 33027	43776 18829	11364	61190 11949	161306
15	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	197,66	23380,00 --	-- --	4621291 --	-- --	4621291	-- 369703	4990994
16	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,4	23653,00 --	-- --	340603 --	-- --	340603	-- 27248	367851
17	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	34,33	26319,00 --	-- --	903531 --	-- --	903531	-- 72283	975814
18	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство	м3	30	38386,77 12119,25	4865,29 1183,06	1151603 363578	145959 35492	642066	363153 121180	1635937
19	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	188,5	31641,39 5194,80	2065,40 507,53	5964403 979220	389328 95670	4595855	978149 555404	7497956
20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0752	222041,00 --	-- --	16697 --	-- --	16697	-- 1336	18033
21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	20,8741	209242,00 --	-- --	4367738 --	-- --	4367738	-- 349419	4717158
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ИЗ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ									
22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-III в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с грунтом	м2 поверхности	1984,4	927,03 339,84	20,10 3,26	1839599 674371	39895 6461	1125333	633174 197822	2670594

23	Е11-080101-0301	Фундаменты перегородок. Гидроизоляция горизонтальная цементная толщ.20 мм	м2 поверхности	4,4016	747,01	12,01	3288	53	943	2158	5882
					520,67	6,51	2292	29		436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20923127	1484885	16831650	3141915	25990246
							2606589	538048	--	1925204	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				20923127				
Материалы			Тенге				6581791				
Всего заработная плата			Тенге					3144637			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4384436				
Местные материалы			Тенге				5865425				
		Накладные расходы	Тенге				3141915				
		Сметная прибыль	Тенге				1925203				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				25990245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2043
		Сметная заработная плата	Тенге					3144637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25990245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2043
		Сметная заработная плата	Тенге					3144637			

РАЗДЕЛ 4.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

НА ОТМ.-0.300

34	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	63	7314,68	1360,35	460825	85702	106492	343634	868815
					4263,98	358,49	268631	22585		64357	
35	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30	4807,08	1019,10	144212	30573	32729	104810	268944
					2697,00	263,74	80910	7912		19922	
36	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	597,78	6545,00	--	3912470	--	3912470	--	4225468
					--	--	--	--		312998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4517507	116275	4051691	448444	5363227
							349541	30497	--	397277	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4517507				
Материалы			Тенге				139221				
Всего заработная плата			Тенге					380037			
Местные материалы			Тенге				3912470				
		Накладные расходы	Тенге				448444				
		Сметная прибыль	Тенге				397276				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5363227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					380037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5363227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					380037			

РАЗДЕЛ 5.КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.-0.500; -4.000									
49	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса. Устройство	м3	36	37686,42 12119,25	4865,29 1183,06	1356711 436293	175151 42590	745267	435784 143400	1935894
50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4628556	222041,00 --	-- --	324814 --	-- --	324814	-- 25985	350799
51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,381728	209242,00 --	-- --	79874 --	-- --	79874	-- 6390	86263
52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3990672	226176,00 --	-- --	90259 --	-- --	90259	-- 7221	97480
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1851658 436293	175151 42590	1240214 --	435784 182996	2470436
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1851658				
	Материалы		Тенге				745267				
	Всего заработная плата		Тенге					478883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				494947				
		Накладные расходы	Тенге				435784				
		Сметная прибыль	Тенге				182995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2470437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					478883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2470437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					478883			
		РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ									
		НА ОТМ.-3.500									
136	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	28,591	6680,30 1062,50	1867,40 904,56	190996 30378	53391 25862	107227	52303 19464	262764
137	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,400274	71543,46 --	1984,47 1128,68	28637 --	794 452	27843	488 2330	31455
138	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	571,82	1330,65 379,00	33,71 18,41	760891 216721	19276 10526	524894	213612 77960	1052463
139	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	571,82	725,21	31,56	414691	18047	155620	235867	702603

					421,50	17,31	241024	9898		52045	
140	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	571,82	934,03	64,10	534096	36655	461694	52065	633054
					62,52	34,35	35747	19641		46893	
141	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,8591	244460,74	1514,58	698938	4330	646750	45450	803939
					16738,80	730,16	47858	2088		59551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2628249	132493	1924028	599785	3486278
							571729	68467	--	258243	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2628249				
	Материалы		Тенге				1924027				
	Всего заработная плата		Тенге					640195			
		Накладные расходы	Тенге				599786				
		Сметная прибыль	Тенге				258243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3486278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					640195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3486278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					640195			
		РАЗДЕЛ 11 ЛЕСТНИЦА (2шт)									
196	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Лестничный марш ЛМ-1. Устройство	м3	5,2	38963,29	4865,29	202609	25300	114289	62947	286800
					12119,25	1183,06	63020	6152		21244	
197	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37728	222041,00	--	83772	--	83772	--	90473
					--	--	--	--		6702	
198	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Площадка ПМ-1. Устройство	м3	2	40789,85	1911,07	81580	3822	55367	21311	111122
					11195,34	514,00	22391	1028		8231	
199	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1456	252636,00	--	36784	--	36784	--	39727
					--	--	--	--		2943	
200	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05824	222041,00	--	12932	--	12932	--	13966
					--	--	--	--		1035	
201	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Площадка ПМ-2. Устройство	м3	3,6	40789,85	1911,07	146843	6880	99660	38360	200020
					11195,34	514,00	40303	1850		14816	
202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3164	252636,00	--	79934	--	79934	--	86329

					--	--	--	--		6395	
203	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06328	222041,00	--	14051	--	14051	--	15175
					--	--	--	--		1124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				658504	36002	496789	122618	843612
							125714	9030	--	62490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				658504				
	Материалы		Тенге				269317				
	Всего заработная плата		Тенге					134744			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227472				
		Накладные расходы	Тенге				122617				
		Сметная прибыль	Тенге				62490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				843611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					134744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				843611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					134744			

РАЗДЕЛ 17.ВХОД

ВХОД В ПОДВАЛ (2шт)

СПУСК В ПОДВАЛ СП-1 (2шт)

267	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,4	2312,40	155,85	33299	2244	26238	5371	41763
					334,54	62,23	4817	896		3094	
268	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	7,4	38342,60	8363,92	283735	61893	146209	82541	395578
					10220,70	2036,63	75633	15071		29302	
269	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5186	222041,00	--	115150	--	115150	--	124362
					--	--	--	--		9212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				432184	64137	287597	87912	561703
							80450	15967	--	41608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				432184				
	Материалы		Тенге				172446				
	Всего заработная плата		Тенге					96418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115150				
		Накладные расходы	Тенге				87911				
		Сметная прибыль	Тенге				41608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				561703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					96418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				561703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62

		Сметная заработная плата	Тенге					96418			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41655797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4505307				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2648422			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					931485			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25027730		
		- Перевозка грузов	Тенге				1128926				
		- Накладные расходы	Тенге							5259798	
		- Сметная прибыль	Тенге							3085618	

ДОМ №2 Локальная смета № 2-2-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы /просадочные/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	1449,943	261,00	247,41	378431	358757	176	97151	513628
					13,46	79,60	19518	115414		38047	
2	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	501,6699	195,18	183,03	97917	91822	--	23837	131494
					12,15	53,85	6094	27013		9740	
3	Е11-010205-0202 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в котлованах глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	37,7601	3679,54	--	138940	--	--	100037	258094
					3679,54	--	138940	--		19118	
4	С341-020103-1025	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	2464,9031	458,00	--	1128926	--		--	1219240
					--	--	--	--		90314	
5	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	485,487	43,85	43,85	21289	21289	--	6408	29912
					--	18,33	--	8900		2216	
6	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке, подсыпке под лестницу ЛМ-2	м3 уплотненного грунта	485,487	220,82	97,75	107203	47456	--	60801	181445
					123,07	50,88	59747	24699		13440	

7	Е11-010201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой при обратной механизированной засыпке, подсыпке под лестницу ЛМ-2	м3 уплотненного грунта	485,487	92,73	72,49	45020	35194	4176	11011	60513
					11,64	19,86	5650	9643		4482	
8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обратная засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,943	1057,54	--	57047	--	--	41074	105970
					1057,54	--	57047	--		7850	
9	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	45,172	6680,30	1867,40	301763	84354	169414	82636	415151
					1062,50	904,56	47995	40861		30752	
10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,316204	71543,46	1984,47	22622	627	21995	385	24848
					--	1128,68	--	357		1841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2299156	639480	195761	423340	2940295
							334991	226886	--	217800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2299156				
	Материалы		Тенге				195759				
	Всего заработная плата		Тенге					561877			
	Транспортные расходы		Тенге				1128926				
		Накладные расходы	Тенге				423340				
		Сметная прибыль	Тенге				217800				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2940295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					561877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2940295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					561877			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
11	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	164	5393,75	2982,71	884574	489165	111128	592823	1595589
					1733,42	1329,95	284281	218111		118192	
12	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	115	2545,27	1254,23	292706	144236	39693	201798	534064
					945,89	541,20	108777	62238		39560	
13	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	117	3836,97	1986,95	448926	232473	55408	309470	819068
					1376,45	865,11	161045	101218		60672	
14	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	49	1799,33	893,39	88167	43776	11364	61190	161306
					674,02	384,27	33027	18829		11949	
15	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	197,66	23380,00	--	4621291	--	4621291	--	4990994

					--	--	--	--		369703	
16	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,4	23653,00	--	340603	--	340603	--	367851
					--	--	--	--		27248	
17	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	34,33	26319,00	--	903531	--	903531	--	975814
					--	--	--	--		72283	
18	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство	м3	30	38386,77	4865,29	1151603	145959	642066	363153	1635937
					12119,25	1183,06	363578	35492		121180	
19	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	188,5	31641,39	2065,40	5964403	389328	4595855	978149	7497956
					5194,80	507,53	979220	95670		555404	
20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0752	222041,00	--	16697	--	16697	--	18033
					--	--	--	--		1336	
21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	20,8741	209242,00	--	4367738	--	4367738	--	4717158
					--	--	--	--		349419	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ИЗ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ									
22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-III в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с грунтом	м2 поверхности	1984,4	927,03	20,10	1839599	39895	1125333	633174	2670594
					339,84	3,26	674371	6461		197822	
23	Е11-080101-0301	Фундаменты перегородок. Гидроизоляция горизонтальная цементная толщ.20 мм	м2 поверхности	4,4016	747,01	12,01	3288	53	943	2158	5882
					520,67	6,51	2292	29		436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20923127	1484885	16831650	3141915	25990246
							2606589	538048	--	1925204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20923127				
	Материалы		Тенге				6581791				
	Всего заработная плата		Тенге					3144637			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4384436				
	Местные материалы		Тенге				5865425				
		Накладные расходы	Тенге				3141915				
		Сметная прибыль	Тенге				1925203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25990245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2043
		Сметная заработная плата	Тенге					3144637			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25990245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2043
		Сметная заработная плата	Тенге					3144637			

РАЗДЕЛ 4.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

НА ОТМ.-0.300

34	Е11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	63	7314,68	1360,35	460825	85702	106492	343634	868815
					4263,98	358,49	268631	22585		64357	
35	Е11-070504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	30	4807,08	1019,10	144212	30573	32729	104810	268944
					2697,00	263,74	80910	7912		19922	
36	С121-040108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	597,78	6545,00	--	3912470	--	3912470	--	4225468
					--	--	--	--		312998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4517507	116275	4051691	448444	5363227
							349541	30497	--	397277	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4517507				
	Материалы		Тенге				139221				
	Всего заработная плата		Тенге					380037			
	Местные материалы		Тенге				3912470				
		Накладные расходы	Тенге				448444				
		Сметная прибыль	Тенге				397276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5363227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					380037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5363227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					380037			

РАЗДЕЛ 5.КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.-0.500; -4.000

49	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса. Устройство**	м3	36	37686,42	4865,29	1356711	175151	745267	435784	1935894
					12119,25	1183,06	436293	42590		143400	
50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4628556	222041,00	--	324814	--	324814	--	350799
					--	--	--	--		25985	

51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,381728	209242,00	--	79874	--	79874	--	86263
					--	--	--	--		6390	
52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3990672	226176,00	--	90259	--	90259	--	97480
					--	--	--	--		7221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1851658	175151	1240214	435784	2470436
							436293	42590	--	182996	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1851658				
	Материалы		Тенге				745267				
	Всего заработная плата		Тенге					478883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				494947				
		Накладные расходы	Тенге				435784				
		Сметная прибыль	Тенге				182995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2470437				323
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					478883			
		Сметная заработная плата	Тенге				2470437				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								323
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					478883			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ

НА ОТМ.-3.500

136	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	28,591	6680,30	1867,40	190996	53391	107227	52303	262764
					1062,50	904,56	30378	25862		19464	
137	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,400274	71543,46	1984,47	28637	794	27843	488	31455
					--	1128,68	--	452		2330	
138	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	571,82	1330,65	33,71	760891	19276	524894	213612	1052463
					379,00	18,41	216721	10526		77960	
139	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	571,82	725,21	31,56	414691	18047	155620	235867	702603
					421,50	17,31	241024	9898		52045	
140	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	571,82	934,03	64,10	534096	36655	461694	52065	633054
					62,52	34,35	35747	19641		46893	
141	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,8591	244460,74	1514,58	698938	4330	646750	45450	803939
					16738,80	730,16	47858	2088		59551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2628249	132493	1924028	599785	3486278

						571729	68467	--	258243		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			2628249					
	Материалы		Тенге			1924027					
	Всего заработная плата		Тенге				640195				
		Накладные расходы	Тенге			599786					
		Сметная прибыль	Тенге			258243					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			3486278					471
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				640195				
		Сметная заработная плата	Тенге			3486278					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								471
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				640195				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11 ЛЕСТНИЦА (2шт)									
196	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Лестничный марш ЛМ-1. Устройство**	м3	5,2	38963,29 12119,25	4865,29 1183,06	202609 63020	25300 6152	114289	62947 21244	286800
197	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,37728	222041,00 --	-- --	83772 --	-- --	83772	-- 6702	90473
198	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Площадка ПМ-1. Устройство**	м3	2	40789,85 11195,34	1911,07 514,00	81580 22391	3822 1028	55367	21311 8231	111122
199	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1456	252636,00 --	-- --	36784 --	-- --	36784	-- 2943	39727
200	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05824	222041,00 --	-- --	12932 --	-- --	12932	-- 1035	13966
201	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Площадка ПМ-2. Устройство**	м3	3,6	40789,85 11195,34	1911,07 514,00	146843 40303	6880 1850	99660	38360 14816	200020
202	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3164	252636,00 --	-- --	79934 --	-- --	79934	-- 6395	86329
203	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06328	222041,00 --	-- --	14051 --	-- --	14051	-- 1124	15175
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				658504 125714	36002 9030	496789 --	122618 62490	843612
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				658504				

		Материалы	Тенге				269317				
		Всего заработная плата	Тенге					134744			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				227472				
		Накладные расходы	Тенге				122617				
		Сметная прибыль	Тенге				62490				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				843611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					134744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				843611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					134744			
		РАЗДЕЛ 17.ВХОД									
		ВХОД В ПОДВАЛ (2шт)									
		СПУСК В ПОДВАЛ СП-1 (2шт)									
267	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	14,4	2312,40	155,85	33299	2244	26238	5371	41763
					334,54	62,23	4817	896		3094	
268	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	7,4	38342,60	8363,92	283735	61893	146209	82541	395578
					10220,70	2036,63	75633	15071		29302	
269	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5186	222041,00	--	115150	--	115150	--	124362
					--	--	--	--		9212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				432184	64137	287597	87912	561703
							80450	15967	--	41608	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				432184				
		Материалы	Тенге				172446				
		Всего заработная плата	Тенге					96418			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				115150				
		Накладные расходы	Тенге				87911				
		Сметная прибыль	Тенге				41608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				561703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					96418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				561703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					96418			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41655797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4505307				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2648422			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					931485			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25027730		
		- Перевозка грузов	Тенге				1128926				

		- Накладные расходы	Тенге							5259798	
		- Сметная прибыль	Тенге							3085618	
		ДОМ №3 Локальная смета № 2-3-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы /просадочные/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1449,943	261,00	247,41	378431	358737	176	97151	513628
					13,46	79,60	19518	115414		38047	
2	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	501,6699	195,18	183,03	97917	91822	--	23837	131494
					12,15	53,85	6094	27013		9740	
3	Е11-010205-0202 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в котлованах глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37,7601	3679,54	--	138940	--	--	100037	258094
					3679,54	--	138940	--		19118	
4	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2464,9031	458,00	--	1128926	--		--	1219240
					--	--	--	--		90314	
5	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	485,487	43,85	43,85	21289	21289	--	6408	29912
					--	18,33	--	8900		2216	
6	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке, подсыпке под лестницу ЛМ-2	м3 уплотненного грунта	485,487	220,82	97,75	107203	47456	--	60801	181445
					123,07	50,88	59747	24699		13440	
7	Е11-010201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой при обратной механизированной засыпке, подсыпке под лестницу ЛМ-2	м3 уплотненного грунта	485,487	92,73	72,49	45020	35194	4176	11011	60513
					11,64	19,86	5650	9643		4482	
8	Е11-010205-0502	Траншей, пазух котлованов и ямы. Обратная засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,943	1057,54	--	57047	--	--	41074	105970
					1057,54	--	57047	--		7850	

9	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	45,172	6680,30	1867,40	301763	84354	169414	82636	415151
					1062,50	904,56	47995	40861		30752	
10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,316204	71543,46	1984,47	22622	627	21995	385	24848
					--	1128,68	--	357		1841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2299156	639480	195761	423340	2940295
							334991	226886	--	217800	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2299156				
Материалы			Тенге				195759				
Всего заработная плата			Тенге					561877			
Транспортные расходы			Тенге				1128926				
		Накладные расходы	Тенге				423340				
		Сметная прибыль	Тенге				217800				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2940295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					561877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2940295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					561877			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
11	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	164	5393,75	2982,71	884574	489165	111128	592823	1595589
					1733,42	1329,95	284281	218111		118192	
12	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	115	2545,27	1254,23	292706	144236	39693	201798	534064
					945,89	541,20	108777	62238		39560	
13	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	117	3836,97	1986,95	448926	232473	55408	309470	819068
					1376,45	865,11	161045	101218		60672	
14	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	49	1799,33	893,39	88167	43776	11364	61190	161306
					674,02	384,27	33027	18829		11949	
15	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	197,66	23380,00	--	4621291	--	4621291	--	4990994
					--	--	--	--		369703	
16	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,4	23653,00	--	340603	--	340603	--	367851
					--	--	--	--		27248	
17	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	34,33	26319,00	--	903531	--	903531	--	975814
					--	--	--	--		72283	

18	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство	м3	30	38386,77	4865,29	1151603	145959	642066	363153	1635937
					12119,25	1183,06	363578	35492		121180	
19	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	188,5	31641,39	2065,40	5964403	389328	4595855	978149	7497956
					5194,80	507,53	979220	95670		555404	
20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0752	222041,00	--	16697	--	16697	--	18033
					--	--	--	--		1336	
21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	20,8741	209242,00	--	4367738	--	4367738	--	4717158
					--	--	--	--		349419	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ИЗ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ									
22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-III в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с грунтом	м2 поверхности	1984,4	927,03	20,10	1839599	39895	1125333	633174	2670594
					339,84	3,26	674371	6461		197822	
23	Е11-080101-0301	Фундаменты перегородок. Гидроизоляция горизонтальная цементная толщ.20 мм	м2 поверхности	4,4016	747,01	12,01	3288	53	943	2158	5882
					520,67	6,51	2292	29		436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20923127	1484885	16831650	3141915	25990246
							2606589	538048	--	1925204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20923127				
	Материалы		Тенге				6581791				
	Всего заработная плата		Тенге					3144637			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4384436				
	Местные материалы		Тенге				5865425				
		Накладные расходы	Тенге				3141915				
		Сметная прибыль	Тенге				1925203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25990245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2043
		Сметная заработная плата	Тенге					3144637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25990245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2043
		Сметная заработная плата	Тенге					3144637			

РАЗДЕЛ 4.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

НА ОТМ.-0.300

34	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	63	7314,68	1360,35	460825	85702	106492	343634	868815
					4263,98	358,49	268631	22585		64357	
35	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30	4807,08	1019,10	144212	30573	32729	104810	268944
					2697,00	263,74	80910	7912		19922	
36	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	597,78	6545,00	--	3912470	--	3912470	--	4225468
					--	--	--	--		312998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4517507	116175	4051691	448444	5363227
							349541	30497	--	397277	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4517507				
	Материалы		Тенге				139221				
	Всего заработная плата		Тенге					380037			
	Местные материалы		Тенге				3912470				
		Накладные расходы	Тенге				448444				
		Сметная прибыль	Тенге				397276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5363227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					380037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5363227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					380037			

РАЗДЕЛ 5.КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.-0.500; -4.000

49	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса. Устройство	м3	36	37686,42	4865,29	1356711	175151	745267	435784	1935894
					12119,25	1183,06	436293	42590		143400	
50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4628556	222041,00	--	324814	--	324814	--	350799
					--	--	--	--		25985	
51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,381728	209242,00	--	79874	--	79874	--	86263
					--	--	--	--		6390	
52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3990672	226176,00	--	90259	--	90259	--	97480
					--	--	--	--		7221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1851658	175151	1240214	435784	2470436
							436293	42590	--	182996	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1851658				

		Материалы	Тенге				745267				
		Всего заработная плата	Тенге					478883			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				494947				
		Накладные расходы	Тенге				435784				
		Сметная прибыль	Тенге				182995				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2470437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					478883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2470437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					478883			

РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ

НА ОТМ.-3.500

136	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	28,591	6680,30	1867,40	190996	53391	107227	52303	262764
					1062,50	904,56	30378	25862		19464	
137	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,400274	71543,46	1984,47	28637	794	27843	488	31455
					--	1128,68	--	452		2330	
138	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	571,82	1330,65	33,71	760891	19276	524894	213612	1052463
					379,00	18,41	216721	10526		77960	
139	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	571,82	725,21	31,56	414691	18047	155620	235867	702603
					421,50	17,31	241024	9898		52045	
140	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	571,82	934,03	64,10	534096	36655	461694	52065	633054
					62,52	34,35	35747	19641		46893	
141	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,8591	244460,74	1514,58	698938	4330	646750	45450	803939
					16738,80	730,16	47858	2088		59551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2628249	132493	1924028	599785	3486278
							571729	68467	--	258243	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2628249				
		Материалы	Тенге				1924027				
		Всего заработная плата	Тенге					640195			
		Накладные расходы	Тенге				599786				
		Сметная прибыль	Тенге				258243				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3486278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					640195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3486278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471

		Сметная заработная плата	Тенге					640195			
		РАЗДЕЛ 11 ЛЕСТНИЦА (2шт)									
196	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Лестничный марш ЛМ-1. Устройство	м3	5,2	38963,29 12119,25	4865,29 1183,06	202609 63020	25300 6152	114289	62947 21244	286800
197	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37728	222041,00 --	-- --	83772 --	-- --	83772	-- 6702	90473
198	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Площадка ПМ-1. Устройство	м3	2	40789,85 11195,34	1911,07 514,00	81580 22391	3822 1028	55367	21311 8231	111122
199	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1456	252636,00 --	-- --	36784 --	-- --	36784	-- 2943	39727
200	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05824	222041,00 --	-- --	12932 --	-- --	12932	-- 1035	13966
201	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Площадка ПМ-2. Устройство	м3	3,6	40789,85 11195,34	1911,07 514,00	146843 40303	6880 1850	99660	38360 14816	200020
202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3164	252636,00 --	-- --	79934 --	-- --	79934	-- 6395	86329
203	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06328	222041,00 --	-- --	14051 --	-- --	14051	-- 1124	15175
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				658504 125714	36002 9030	496789 --	122618 62490	843612
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				658504				
	Материалы		Тенге				269317				
	Всего заработная плата		Тенге					134744			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227472				
		Накладные расходы	Тенге				122617				
		Сметная прибыль	Тенге				62490				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				843611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					134744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				843611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					134744			

РАЗДЕЛ 17.ВХОД

ВХОД В ПОДВАЛ (2шт)

СПУСК В ПОДВАЛ СП-1 (2шт)

267	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,4	2312,40	155,85	33299	2244	26238	5371	41763
					334,54	62,23	4817	896		3094	
268	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	7,4	38342,60	8363,92	283735	61893	146209	82541	395578
					10220,70	2036,63	75633	15071		29302	
269	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5186	222041,00	--	115150	--	115150	--	124362
					--	--	--	--		9212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				432184	64137	287597	87912	561703
							80450	15967	--	41608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				432184				
	Материалы		Тенге				172446				
	Всего заработная плата		Тенге					96418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115150				
		Накладные расходы	Тенге				87911				
		Сметная прибыль	Тенге				41608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				561703				62
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					96418			
		Сметная заработная плата	Тенге				561703				62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					96418			41655797
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				4505307	2648422			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					931485	25027730		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1128926			5259798	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге							3085618	
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

ДОМ №4 Локальная смета № 2-4-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы /просадочные/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1449,943	261,00	247,41	378431	358737	176	97151	513628
					13,46	79,60	19518	115414		38047	
2	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	501,6699	195,18	183,03	97917	91822	--	23837	131494
					12,15	53,85	6094	27013		9740	
3	Е11-010205-0202 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в котлованах глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37,7601	3679,54	--	138940	--	--	100037	258094
					3679,54	--	138940	--		19118	
4	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 25 км	т	2464,9031	458,00	--	1128926	--		--	1219240
					--	--	--	--		90314	
5	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	485,487	43,85	43,85	21289	21289	--	6408	29912
					--	18,33	--	8900		2216	
6	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке, подсыпке под лестницу ЛМ-2	м3 уплотненного грунта	485,487	220,82	97,75	107203	47456	--	60801	181445
					123,07	50,88	59747	24699		13440	
7	Е11-010201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой при обратной механизированной засыпке, подсыпке под лестницу ЛМ-2	м3 уплотненного грунта	485,487	92,73	72,49	45020	35194	4176	11011	60513
					11,64	19,86	5650	9643		4482	
8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обратная засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,943	1057,54	--	57047	--	--	41074	165970
					1057,54	--	57047	--		7850	
9	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	45,172	6680,30	1867,40	301763	84354	169414	82636	415151
					1062,50	904,56	47995	40861		30752	

10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,316204	71543,46	1984,47	22622	627	21995	385	24848
					--	1128,68	--	357		1841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2299156	639480	195761	423340	2940295
							334991	226886	--	217800	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2299156				
		Материалы	Тенге				195759				
		Всего заработная плата	Тенге					561877			
		Транспортные расходы	Тенге				1128926				
		Накладные расходы	Тенге				423340				
		Сметная прибыль	Тенге				217800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2940295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					561877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2940295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					561877			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
11	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	164	5393,75	2982,71	884574	489165	111128	592823	1595589
					1733,42	1329,95	284281	218111		118192	
12	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	115	2545,27	1254,23	292706	144236	39693	201798	534064
					945,89	541,20	108777	62238		39560	
13	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	117	3836,97	1986,95	448926	232473	55408	309470	819068
					1376,45	865,11	161045	101218		60672	
14	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	49	1799,33	893,39	88167	43776	11364	61190	161306
					674,02	384,27	33027	18829		11949	
15	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	197,66	23380,00	--	4621291	--	4621291	--	4990994
					--	--	--	--		369703	
16	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,4	23653,00	--	340603	--	340603	--	367851
					--	--	--	--		27248	
17	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	34,33	26319,00	--	903531	--	903531	--	975814
					--	--	--	--		72283	
18	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство	м3	30	38386,77	4865,29	1151603	145959	642066	363153	1635937
					12119,25	1183,06	363578	35492		121180	

19	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	188,5	31641,39 5194,80	2065,40 507,53	5964403 979220	389328 95670	4595855	978149 555404	7497956
20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0752	222041,00 --	-- --	16697 --	-- --	16697	-- 1336	18033
21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	20,8741	209242,00 --	-- --	4367738 --	-- --	4367738	-- 349419	4717158
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ИЗ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ									
22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БИ-III в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с грунтом	м2 поверхности	1984,4	927,03 339,84	20,10 3,26	1839599 674371	39895 6461	1125333	633174 197822	2670594
23	Е11-080101-0301	Фундаменты перегородок. Гидроизоляция горизонтальная цементная толщ.20 мм	м2 поверхности	4,4016	747,01 520,67	12,01 6,51	3288 2292	53 29	943	2158 436	5882
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20923127 2606589	1484885 538048	16831650 --	3141915 1925204	25990246
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20923127				
	Материалы		Тенге				6581791				
	Всего заработная плата		Тенге					3144637			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4384436				
	Местные материалы		Тенге				5865425				
		Накладные расходы	Тенге				3141915				
		Сметная прибыль	Тенге				1925203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25990245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2043
		Сметная заработная плата	Тенге					3144637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25990245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2043
		Сметная заработная плата	Тенге					3144637			
		РАЗДЕЛ 4.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		НА ОТМ.-0.300									
34	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	63	7314,68 4263,98	1360,35 358,49	460825 268631	85702 22585	106492	343634 64357	868815

35	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30	4807,08	1019,10	144212	30573	32729	104810	268944
					2697,00	263,74	80910	7912		19922	
36	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	597,78	6545,00	--	3912470	--	3912470	--	4225468
					--	--	--	--		312998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4517507	116275	4051691	448444	5363227
							349541	30497	--	397277	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4517507				
Материалы			Тенге				139221				
Всего заработная плата			Тенге					380037			
Местные материалы			Тенге				3912470				
		Накладные расходы	Тенге				448444				
		Сметная прибыль	Тенге				397276				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5363227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					380037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5363227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					380037			

РАЗДЕЛ 5.КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.-0.500; -4.000

49	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса. Устройство	м3	36	37686,42	4865,29	1356711	175151	745267	435784	1935894
					12119,25	1183,06	436293	42590		143400	
50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4628556	222041,00	--	324814	--	324814	--	350799
					--	--	--	--		25985	
51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,381728	209242,00	--	79874	--	79874	--	86263
					--	--	--	--		6390	
52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3990672	226176,00	--	90259	--	90259	--	97480
					--	--	--	--		7221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1851658	175151	1240214	435784	2470436
							436293	42590	--	182996	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1851658				
Материалы			Тенге				745267				
Всего заработная плата			Тенге					478883			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				494947				

		Накладные расходы	Тенге				435784					
		Сметная прибыль	Тенге				182995					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2470437					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									323
		Сметная заработная плата	Тенге					478883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2470437					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									323
		Сметная заработная плата	Тенге					478883				

РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ

НА ОТМ.-3.500

136	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	28,591	6680,30	1867,40	190996	53391	107227	52303	262764
					1062,50	904,56	30378	25862		19464	
137	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,400274	71543,46	1984,47	28637	794	27843	488	31455
					--	1128,68	--	452		2330	
138	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	571,82	1330,65	33,71	760891	19276	524894	213612	1052463
					379,00	18,41	216721	10526		77960	
139	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	571,82	725,21	31,56	414691	18047	155620	235867	702603
					421,50	17,31	241024	9898		52045	
140	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	571,82	934,03	64,10	534096	36655	461694	52065	633054
					62,52	34,35	35747	19641		46893	
141	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,8591	244460,74	1514,58	698938	4330	646750	45450	803939
					16738,80	730,16	47858	2088		59551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2628249	132493	1924028	599785	3486278
							571729	68467	--	258243	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2628249				
	Материалы		Тенге				1924027				
	Всего заработная плата		Тенге					640195			
		Накладные расходы	Тенге				599786				
		Сметная прибыль	Тенге				258243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3486278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					640195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3486278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					640195			

РАЗДЕЛ 11.ЛЕСТНИЦА (2шт)

196	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Лестничный марш ЛМ-1. Устройство	м3	5,2	38963,29	4865,29	202609	25300	114289	62947	286800
					12119,25	1183,06	63020	6152		21244	
197	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37728	222041,00	--	83772	--	83772	--	90473
					--	--	--	--		6702	
198	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Площадка ПМ-1. Устройство	м3	2	40789,85	1911,07	81580	3822	55367	21311	111122
					11195,34	514,00	22391	1028		8231	
199	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1456	252636,00	--	36784	--	36784	--	39727
					--	--	--	--		2943	
200	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05824	222041,00	--	12932	--	12932	--	13966
					--	--	--	--		1035	
201	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Площадка ПМ-2. Устройство	м3	3,6	40789,85	1911,07	146843	6880	99660	38360	200020
					11195,34	514,00	40303	1850		14816	
202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3164	252636,00	--	79934	--	79934	--	86329
					--	--	--	--		6395	
203	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06328	222041,00	--	14051	--	14051	--	15175
					--	--	--	--		1124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				658504	36002	496789	122618	843612
							125714	9030	--	62490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				658504				
	Материалы		Тенге				269317				
	Всего заработная плата		Тенге					134744			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227472				
		Накладные расходы	Тенге				122617				
		Сметная прибыль	Тенге				62490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				843611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					134744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				843611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					134744			

РАЗДЕЛ 17.ВХОД

		ВХОД В ПОДВАЛ (2шт)									
		СПУСК В ПОДВАЛ СП-1 (2шт)									
267	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	14,4	2312,40	155,85	33299	2244	26238	5371	41763
					334,54	62,23	4817	896		3094	
268	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	7,4	38342,60	8363,92	283735	61893	146209	82541	395578
					10220,70	2036,63	75633	15071		29302	
269	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5186	222041,00	--	115150	--	115150	--	124362
					--	--	--	--		9212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				432184	64137	287597	87912	561703
							80450	15967	--	41608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				432184				
	Материалы		Тенге				172446				
	Всего заработная плата		Тенге					96418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115150				
		Накладные расходы	Тенге				87911				
		Сметная прибыль	Тенге				41608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				561703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					96418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				561703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					96418			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41655797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4505307				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2648422			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					931485			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25027730		
		- Перевозка грузов	Тенге				1128926				
		- Накладные расходы	Тенге							5259798	
		- Сметная прибыль	Тенге							3085618	
		ИТОГО ПО АКТУ									166 623 188
		Временные здания и сооружения (1 %)	1,0%								1 666 232
		Итого с временными зданиями и сооружениями									168 289 420
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,426 %)	0,426%								716 913
		Итого									169 006 333
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%								3 380 127
		Итого									172 386 459
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	1,049901								180 988 716,18
		НДС (12%)	12%								21 718 645,94

		Итого									202 707 362,12
		С поправочным коэффициентом	0,9								**182 436 625,91**

Заказчик: ГКП "Актауский городской отдел строительства"
И.о. руководителя

_____ Койшығұлов М.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" БИН
Директор

_____ Адилбеков Ж.З.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Сулейменов С.Б.

Авторский надзор ТОО "KJS Projekt & Consulting"

_____ Ураков С.К.