Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",г.Актау 4 мкр**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6**	**060440002060**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	доп.согл.№3 от 25.11.2020г к договору №46/20 от 06.04.2020г.	

Номер документа	Дата составления
00000000149	07.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 4-х 5-ти этажных домов IV класса комфортности в 18 микрорайоне г.Актау			шт	1	485 070 285,14	485 070 285,14
				Итого	1	x	485 070 285,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 4-х 5-ти этажных домов IV класса комфортности в 18 микрорайоне города Актау**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №46/20	06.04.2020				
		д/с №3	25.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х 5-ти этажных домов IV класса комфортности в 18 микрорайоне города Актау	1 188 498 000,00	433 098 468,88								
За отчетный месяц		433 098 468,88							51 971 816,26	485 070 285,14
Удержание аванса 30%		125 912 219,24							15 109 466,31	141 021 685,55
Всего к оплате		307 186 249,64							36 862 349,95	344 048 599,59

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" БИН 050140009015

Руководитель _____ Машырыков Э.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН 060440002060

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Кулейменов С.Б.

Авторский надзор ТОО "KIS Projekt & Consulting"

_____ Ураков С.К.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства", БИН 050140009015, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 4,72, тел.87292336735

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13, 17, тел.2204702

Стройка: **Строительство 4-х 5-ти этажных домов IV класса комфортности в 18 микрорайоне города Актау**

Объект: **Строительство 4-х 5-ти этажных домов IV класса комфортности в 18 микрорайоне города Актау**

Договор подряда (контракт) №46/20 от 06.04.2020 года, доп.соглашение №3 от 25.11.2020г.

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Жилой дом №1									
		Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ									
50	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	85,05	21753,00	--	1850093	--	1850093	--	1998100
					--	--	--	--		148007	
52	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДНО 21-13,5, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	5,67	34668,00	--	196568	--	196568	--	212293
					--	--	--	--		15725	
53	С121-090202-0104 2109-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДНО 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	4,2	28536,00	--	119851	--	119851	--	129439
					--	--	--	--		9588	
55	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	160,65	4466,00	--	717463	--	717463	--	774860
					--	--	--	--		57397	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	С121-090102-0110 2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			м2	200,55	7565,00	–	1517161	–	1517161	–	1638534
					–	–	–	–		121373	
57	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
			шт.	518	557,00	–	288526	–	288526	–	311608
					–	–	–	–		23082	
58	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011									
			шт.	45	4645,00	–	209025	–	209025	–	225747
					–	–	–	–		16722	
59	С121-090404-0401 2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011									
			шт.	214	1624,00	–	347536	–	347536	–	375339
					–	–	–	–		27803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5246223	–	5246223	–	5665920
							–	–	–	419697	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2551043				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2551043				
		Сметная прибыль	Тенге				204083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2755126				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2695180				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2695180				
		Сметная прибыль	Тенге				215614				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2910794				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5665920				
		РАЗДЕЛ 5.ФЕРМА ФМ-1									
60	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
			т конструкций	5,91492	96282,25	15432,03	569502	91279	14158	341459	983838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78456,60	5207,74	464065	30803		72877	
62	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	0,69498	97509,23	1519,23	67767	1056	–	61190	139274
					95990,00	763,80	66711	531		10317	
63	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,69498	295820,00	–	205589	–	205589	–	222036
					–	–	–	–		16447	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**									
			т конструкций	3,954	37668,50	11254,33	148941	44499	17135	71175	237725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22080,60	4007,46	87307	15845		17609	
65	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)**									
			т	3,954	496686,00	--	1963896	--	1963896	--	2121008
					--	--	--	--		157112	
66	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности металлические. Окраска за 2 раза эмалями КО-8212**									
			м2	140,0409	489,93	3,60	68610	504	61801	4420	78872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,02	0,72	6305	101		5842	
67	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
			м2 покрытия	622	1020,86	24,12	634975	15003	47583	532733	1261124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			920,24	10,72	572389	6668		93417	
68	С121-100103-1008 2110-0103-1008 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012**									
			м2	715,3	3574,00	--	2556482	--	2556482	--	2761001
					--	--	--	--		204519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6215762	152341	4866644	1010977	7804878
							1196777	53948	--	578140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3533423				
	Материалы		Тенге				109384				
	Всего заработная плата		Тенге					652705			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2762071				
		Накладные расходы	Тенге				598343				
		Сметная прибыль	Тенге				330542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4462308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
		Сметная заработная плата	Тенге					652705			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2682339				
	Материалы		Тенге				31293				
	Всего заработная плата		Тенге					598020			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1963896				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				412634				
		Сметная прибыль	Тенге				247598				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3342571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					598020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7804879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					1250725			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
69	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	589	734,72	27,16	432750	15997	288728	122297	599451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			217,36	8,33	128025	4906		44404	
70	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	589	3014,78	56,45	1775705	33249	1321604	396114	2345565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			714,52	16,48	420852	9707		173746	
71	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	589	714,09	111,36	420599	65591	174527	184965	654009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			306,42	34,92	180481	20568		48445	
72	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	589	254,11	24,78	149671	14596	125091	13574	176305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16,95	8,10	9984	4771		13060	
73	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,08965	318368,68	1607,72	346910	1752	324985	19158	395354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	20173	880		29286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3125635	131185	2234935	736108	4170684
							759515	40832	--	308941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3125635				
	Материалы		Тенге				2234936				
	Всего заработная плата		Тенге					800347			
		Накладные расходы	Тенге				736108				
		Сметная прибыль	Тенге				308941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4170684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	Тенге					800347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4170684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	Тенге					800347			
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НА ОТМ.-3.500									
74	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	571,82	848,55	7,72	485218	4415	70122	330613	881097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	410681	2585		65266	
76	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1130	690,97	6,44	780796	7277	118774	527204	1412640
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	654745	4260		104640	
		НА ОТМ.0.000									
78	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,84	848,55	7,72	472507	4299	68286	321952	858015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	399922	2517		63557	
79	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
81	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1119,44	690,97	6,44	773499	7209	117664	522277	1399438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	648626	4220		103662	
83	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.3.000									
85	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	548,2	848,55	7,72	465175	4232	67226	316956	844702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	393717	2478		62570	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
88	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
90	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.6.000									
92	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	548,2	848,55	7,72	465175	4232	67226	316956	844702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	393717	2478		62570	
93	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
95	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
97	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.9.000									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	548,2	848,55	7,72	465175	4232	67226	316956	844702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	393717	2478		62570	
100	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
102	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
104	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.12.000; 15.000									
106	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,537	848,55	7,72	189683	1725	27413	129244	344441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	160544	1010		25514	
109	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
111	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12790349	99320	2831668	7928801	22376686
	Стоимость общестроительных работ						9859361	51634	--	1657528	
	Материалы		Тенге				12790349				
	Всего заработная плата		Тенге				2831658				
			Тенге					9910995			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				7928801				
		Сметная прибыль	Тенге				1657528				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				22376678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6123
		Сметная заработная плата	Тенге					9910995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22376678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6123
		Сметная заработная плата	Тенге					9910995			
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		НА ОТМ.0.000									
				ТИП1							
113	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	44,55	1881,59	89,31	83825	3979	39185	38912	132556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	40661	735		9819	
114	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	44,55	786,45	34,05	35036	1517	12743	20331	59797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	20776	853		4429	
115	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	44,55	164,62	11,51	7334	513	6308	748	8728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	513	282		647	
116	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,22275	318368,68	1607,72	70917	358	66435	3916	80820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	4124	180		5987	
				ТИП2							
119	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	593,91	455,22	35,97	270360	21363	--	245418	557040
					419,25	20,35	248997	12086		41262	
120	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	18,351819	34628,00	--	635487	--	635487	--	686326
					--	--	--	--		50839	
121	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	593,91	786,45	34,05	467081	20222	169883	271043	797174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	276976	11367		59050	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	593,91	164,62	11,51	97769	6835	84092	9965	116353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	6842	3759		8619	
123	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,96955	318368,68	1607,72	945412	4774	885661	52211	1077433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	54977	2398		79810	
				ТИП3							
126	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22	455,22	35,97	10015	792	--	9091	20634
					419,25	20,35	9224	448		1528	
127	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,6798	34628,00	--	23540	--	23540	--	25423
					--	--	--	--		1883	
128	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22	1881,59	89,31	41395	1965	19351	19216	65460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	20079	363		4849	
129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22	786,45	34,05	17302	749	6293	10040	29530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	10260	421		2187	
130	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22	164,62	11,51	3622	253	3116	369	4310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	253	139		319	
131	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11	318368,68	1607,72	35021	177	32808	1934	39911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	2036	89		2956	
		НА ОТМ.3.000; 6.000;9.000;12.000									
				ТИП1							
137	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	133,65	1881,59	89,31	251475	11936	117557	116736	397668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	121982	2205		29457	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	133,65	786,45	34,05	105109	4551	38229	60994	179391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	62329	2558		13288	
139	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	133,65	164,62	11,51	22001	1538	18923	2243	26183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	1540	846		1940	
140	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,66825	318368,68	1607,72	212750	1075	199303	11749	242459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	12372	540		17960	
				ТИП2							
143	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2375,64	455,22	35,97	1081439	85451	--	981671	2228159
					419,25	20,35	995987	48344		165049	
144	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	73,407276	34628,00	--	2541947	--	2541947	--	2745303
					--	--	--	--		203356	
145	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2375,64	786,45	34,05	1868322	80891	679528	1084171	3188692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	1107903	45470		236199	
146	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2375,64	164,62	11,51	391078	27344	336367	39861	465414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	27367	15038		34475	
147	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	11,8782	318368,68	1607,72	3781647	19097	3542642	208845	4309731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	219908	9592		319239	
				ТИП3							
150	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	88	455,22	35,97	40059	3166	--	36364	82537
					419,25	20,35	36894	1791		6114	
151	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,7192	34628,00	--	94160	--	94160	--	101693
					--	--	--	--		7533	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	88	1881,59	89,31	165580	7859	77403	76863	261839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	80318	1452		19395	
153	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88	786,45	34,05	69208	2996	25172	40161	118118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	41040	1684		8749	
154	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	88	164,62	11,51	14487	1013	12460	1477	17241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	1014	557		1277	
155	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,44	318368,68	1607,72	140082	707	131229	7736	159644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	8146	355		11825	
			ТИП4								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13523460	311121	9799822	3352065	18225567
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3412518	163552	--	1350040	
	Материалы		Тенге				13523460				
	Всего заработная плата		Тенге				6504685				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3576070			
		Накладные расходы	Тенге				3295134				
		Сметная прибыль	Тенге				3352065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1350040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18225565				2385
		Сметная заработная плата	Тенге					3576070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18225565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2385
		Сметная заработная плата	Тенге					3576070			
			РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦА (2шт)								
165	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	198	13053,11	90,49	2584516	17917	2423378	179634	2985282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			723,34	45,51	143221	9011		221132	
166	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, огрунтованные ГОСТ 25772-83	т	0,77788	582024,00	--	452745	--	452745	--	488965
					--	--	--	--		36220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3037261	17917	2876123	179634	3474247
							143221	9011	--	257352	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2584516				
	Материалы		Тенге				2423377				
	Всего заработная плата		Тенге					152232			
		Накладные расходы	Тенге				179634				
		Сметная прибыль	Тенге				221132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2985282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					152232			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				452745				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				452745				
		Сметная прибыль	Тенге				36220				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				488965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3474247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					152232			
		РАЗДЕЛ 10.УЗЛЫ НАРУЖНЫХ СТЕН									
169	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	17,168	298216,00	--	5119772	--	5119772	--	5529354
					--	--	--	--		409582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				5119772	--	5119772	--	5529354
							--	--	--	409582	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5119772				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5119772				
		Сметная прибыль	Тенге				409582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5529354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5529354				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								67247336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15298533				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					713497			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					319856			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32979775		
		- Накладные расходы	Тенге							13155607	
		- Сметная прибыль	Тенге							4971790	
		Локальная смета №2-1-2 Электрооборудование									
2	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ППН2 2х60 + ППН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158,00	--	236158	--		--	236158
					--	--	--	--	236158	--	
4	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525,00	--	10525	--	10525	--	11367
					--	--	--	--		842	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные	шт.	10	28393,00	--	283930	--	283930	--	306644
					--	--	--	--		22714	
27	С123-070501-0901 2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии МИР С-05	шт.	45	6981,00	--	314145	--	314145	--	339277
					--	--	--	--		25132	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
36	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	4680	360,89	135,76	1688965	635357	211208	777097	2663347
					180,00	50,62	842400	236902		197285	
37	С123-060145-2009 2306-0145-2009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11	4668023,00	--	513483	--	513483	--	554562
					--	--	--	--		41079	
38	С123-060145-2005 2306-0145-2005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,075	815919,00	--	61194	--	61194	--	66090
					--	--	--	--		4896	
39	С123-060145-1631 2306-0145-1631 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 3х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,375	469218,00	--	175957	--	175957	--	190034
					--	--	--	--		14077	
40	С123-060145-1630 2306-0145-1630 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,47	312564,00	--	146905	--	146905	--	158657
					--	--	--	--		11752	
41	С123-060903-0117 2306-0903-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6	415946,00	--	249568	--	249568	--	269533
					--	--	--	--		19965	
42	С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,65	262200,00	--	432630	--	432630	--	467240
					--	--	--	--		34610	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПВВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79									
			км	1,4	162638,00	–	227693	–	227693	–	245908
					–	–	–	–		18215	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5508817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				842400				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					635357			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					236902			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2627238		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						236158		
		- Накладные расходы	Тенге							777097	
		- Сметная прибыль	Тенге							390567	
		Локальная смета №2-1-3 Внутреннее газоснабжение									
2	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные									
			шт.	45	51708,00	–	2326860	–	2326860	–	2513009
					–	–	–	–		186149	
4	С123-090101-0501 2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые, с присоединительным комплектом									
			шт.	45	10248,00	–	461160	–	461160	–	498053
					–	–	–	–		36893	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3011062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2788020		
		- Сметная прибыль	Тенге							223042	
		Локальная смета №2-1-4 Водоснабжение и канализация									
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА В1									
2	С123-030102-3203 2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96									
			шт.	45	7392,00	–	332640	–	332640	–	359251
					–	–	–	–		26611	
4	С123-030102-0119 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	45	24357,00	–	1096065	–	1096065	–	1183750
					–	–	–	–		87685	
6	С123-030102-1110 2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	45	3205,00	–	144225	–	144225	–	155763
					–	–	–	–		11538	
8	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 15									
			шт.	80	3194,00	–	255520	–	255520	–	275962
					–	–	–	–		20442	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 32	шт.	1	28143,00	--	28143	--	28143	--	30394
					--	--	--	--		2251	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
18	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	105	2108,08	23,01	221348	2416	2357	212325	468367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	216575	83		34694	
19	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	103,95	1533,00	--	159355	--	159355	--	172103
					--	--	--	--		12748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2237296	2416	2018305	212325	2645590
							216575	83	--	195969	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2237296				
	Материалы		Тенге				2357				
	Всего заработная плата		Тенге					216658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2015948				
		Накладные расходы	Тенге				212325				
		Сметная прибыль	Тенге				195969				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2645590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					216658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2645590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					216658			
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА В3									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
22	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	45	19066,00	--	857970	--	857970	--	926608
					--	--	--	--		68638	
24	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 15	шт.	45	3194,00	--	143730	--	143730	--	155228
					--	--	--	--		11498	
25	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 32	шт.	1	28143,00	--	28143	--	28143	--	30394
					--	--	--	--		2251	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ									
34	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	75	2108,08	23,01	158106	1725	1685	151661	334548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	154696	59		24781	
35	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные**	м	74,25	1533,00	--	113825	--	113825	--	122931
					--	--	--	--		9106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1301774	1725	1145353	151661	1569709
							154696	59	--	116274	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1301774				
	Материалы		Тенге				1684				
	Всего заработная плата		Тенге					154755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1143668				
		Накладные расходы	Тенге				151661				
		Сметная прибыль	Тенге				116274				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1569709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					154755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1569709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					154755			
		РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА Т3									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
38	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек**	шт.	45	2775,00	--	124875	--	124875	--	134865
					--	--	--	--		9990	
39	С123-030102-3320 2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника**	шт.	45	2626,00	--	118170	--	118170	--	127624
					--	--	--	--		9454	
40	С123-030102-3326 2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа**	шт.	45	8825,00	--	397125	--	397125	--	428895
					--	--	--	--		31770	
42	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.	80	3194,00	--	255520	--	255520	--	275962
					--	--	--	--		20442	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ									
50	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	96	2108,08	23,01	202376	2209	2155	194126	428222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	198012	76		31720	
51	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные**	м	95,04	1533,00	--	145696	--	145696	--	157352
					--	--	--	--		11656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1301774	1725	1145353	151661	1569709
							154696	59	--	116274	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1301774				
	Материалы		Тенге				1684				
	Всего заработная плата		Тенге					154755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1143668				
		Накладные расходы	Тенге				151661				
		Сметная прибыль	Тенге				116274				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1569709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					154755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1569709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					154755			
		РАЗДЕЛ 4.СИСТЕМА Т4									
65	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	60	2108,08	23,01	126485	1380	1348	121329	267639
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	123757	47		19825	
66	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные**	м	59,4	1533,00	--	91060	--	91060	--	98345
					--	--	--	--		7285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				217545	1380	92408	121329	365984
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				123757	47	--	27110	
	Материалы		Тенге				217545				
	Всего заработная плата		Тенге				1347				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					123804			
		Накладные расходы	Тенге				91060				
		Сметная прибыль	Тенге				121329				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27110				
							365984				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					123804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				365984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					123804			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6134203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				693040				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7730			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					265			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4299607		
		- Накладные расходы	Тенге							679441	
		- Сметная прибыль	Тенге							454385	
		Локальная смета №2-1-5 Отопление и вентиляция									
2	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	750	2287,00	--	1715250	--	1715250	--	1852470
					--	--	--	--		137220	
4	С123-051314-0102 2305-1314-0102 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), угловой с резьбой R 3/4"**	шт.	125	10703,00	--	1337875	--	1337875	--	1444905
					--	--	--	--		107030	
		2ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ									
5	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	130,5	2509,31	38,11	327465	4973	235109	88006	448709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			669,60	18,54	87383	2419		33238	
8	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	58,9	1481,53	20,66	87262	1217	54557	31409	128165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	31488	562		9494	
11	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	21	1799,01	20,66	37779	434	26118	11198	52896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	11227	200		3918	

ПОКВАРТИРНЫЕ УЗЛЫ УПРАВ.Ст1

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	2509,31	38,11	18820	286	13512	5058	25788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			669,60	18,54	5022	139		1910	
33	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2074,43	20,66	10372	104	7595	2666	14081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	2673	48		1043	
34	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1481,53	20,66	7408	104	4631	2666	10880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	2673	48		806	
35	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1799,01	20,66	10794	124	7462	3200	15113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	3208	57		1119	
36	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1701,62	20,66	4254	52	2866	1333	6034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	1336	24		447	
37	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3994,00	--	39940	--	39940	--	43135
					--	--	--	--		3195	
38	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	75	1259,00	--	94425	--	94425	--	101979
					--	--	--	--		7554	
39	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	818,00	--	20450	--	20450	--	22086
					--	--	--	--		1636	
40	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	5	16942,27	164,31	84711	821	77158	6882	98920
					1346,47	58,01	6732	290		7327	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении									
			шт.	5	794,52	2,45	3973	12	351	3542	8116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			722,07	0,79	3610	4		601	
42	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	5	75594,00	--	377970	--	377970	--	408208
					--	--	--	--		30238	
43	С123-020501-1502 2302-0501-1502 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009									
			шт.	40	2177,00	--	87080	--	87080	--	94046
					--	--	--	--		6966	
44	С123-020902-5109 2302-0902-5109 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический с резьбой с накидной гайкой 1 1/4", Т до +110°С, PN 10, DN 32, типа Giacomini									
			шт.	10	3526,00	--	35260	--	35260	--	38081
					--	--	--	--		2821	
45	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4									
			шт.	40	939,00	--	37560	--	37560	--	40565
					--	--	--	--		3005	
46	С123-020101-0709 2302-0101-0709 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм х 2,9 мм - 42,4 мм х 2,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	50	909,00	--	45450	--	45450	--	49086
					--	--	--	--		3636	
					ПОКВАРТИРНЫЕ УЗЛЫ УПРАВ.Ст2						
47	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
			м трубопровода	6,5	2509,31	38,11	16311	248	11711	4383	22350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			669,60	18,54	4352	121		1656	
48	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка									
			м трубопровода	5	2074,43	20,66	10372	104	7595	2666	14081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	2673	48		1043	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1481,53	20,66	7408	104	4631	2666	10880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	2673	48		806	
50	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1799,01	20,66	10794	124	7462	3200	15113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	3208	57		1119	
51	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1701,62	20,66	4254	52	2866	1333	6034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	1336	24		447	
52	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3994,00	--	39940	--	39940	--	43135
					--	--	--	--		3195	
53	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	1259,00	--	75540	--	75540	--	81583
					--	--	--	--		6043	
54	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	818,00	--	16360	--	16360	--	17669
					--	--	--	--		1309	
55	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр , диаметр 32 мм. Установка	фильтр	5	16942,27	164,31	84711	821	77158	6882	98920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1346,47	58,01	6732	290		7327	
56	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	794,52	2,45	3973	12	351	3542	8116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			722,07	0,79	3610	4		601	
57	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	75594,00	--	377970	--	377970	--	408208
					--	--	--	--		30238	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	С123-020501-1502 2302-0501-1502 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	50	2177,00	--	108850	--	108850	--	117558
					--	--	--	--		8708	
59	С123-020902-5109 2302-0902-5109 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический с резьбой с накидной гайкой 1 1/4", Т до +110°С, PN 10, DN 32, типа Giacomini	шт.	10	3526,00	--	35260	--	35260	--	38081
					--	--	--	--		2821	
60	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4	шт.	50	939,00	--	46950	--	46950	--	50706
					--	--	--	--		3756	
61	С123-020101-0709 2302-0101-0709 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм x 2,9 мм - 42,4 мм x 2,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	50	909,00	--	45450	--	45450	--	49086
					--	--	--	--		3636	
					РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА						
79	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4574,44	54,90	13723	165	10754	2825	17872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			934,62	26,33	2804	79		1324	
80	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8403,00	--	33612	--	33612	--	36301
					--	--	--	--		2689	
81	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2280,00	--	13680	--	13680	--	14774
					--	--	--	--		1094	
82	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1259,00	--	10072	--	10072	--	10878
					--	--	--	--		806	
83	С123-020902-5107 2302-0902-5107 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +110°С, PN 10, DN 20, типа Giacomini	шт.	2	1364,00	--	2728	--	2728	--	2946
					--	--	--	--		218	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
84	С123-020902-5108 2302-0902-5108 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1", Т до +110°С, PN 10, DN 25, типа Giacomini	шт.	2	2061,00	--	4122	--	4122	--	4452
					--	--	--	--		330	
85	С123-021199-9907 2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	2	134,00	--	268	--	268	--	289
					--	--	--	--		21	
86	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	794,52	2,45	1589	5	140	1417	3246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			722,07	0,79	1444	2		240	
87	С123-041009-0302 2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	59113,00	--	118226	--	118226	--	127684
					--	--	--	--		9458	
88	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2622,11	--	31465	--	26380	4983	39364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			423,74	--	5085	--		2916	
89	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	621,25	--	1242	--	129	1091	2519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			556,54	--	1113	--		187	
90	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе с бобышками	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
					--	--	--	--		274	
95	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1799,01	20,66	61166	702	42288	18131	85641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	18176	324		6344	
96	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1701,62	20,66	11911	145	8024	3733	16895
					534,60	9,54	3742	67		1252	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блочный тепловой пункт. Установка	узел	1	31778,07	1191,37	31778	1191	12974	17829	53576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			17613,00	580,10	17613	580		3969	
98	КП ТОО "TeploEnergo Trade"	Блочный тепловой пункт	шт	1	3651769,47	--	3651769	--		--	3651769
					--	--	--	--	3651769	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9956693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				229913				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11800			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5435			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5365540		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3651769		
		- Накладные расходы	Тенге							230641	
		- Сметная прибыль	Тенге							467031	
		Итого по Дому									91858111

Жилой дом №2

Локальная смета №2-2-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ

50	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	85,05	21753,00	--	1850093	--	1850093	--	1998100
					--	--	--	--		148007	
52	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДНО 21-13,5, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,67	34668,00	--	196568	--	196568	--	212293
					--	--	--	--		15725	
53	С121-090202-0104 2109-0202-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДНО 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	4,2	28536,00	--	119851	--	119851	--	129439
					--	--	--	--		9588	
55	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	160,65	4466,00	--	717463	--	717463	--	774860
					--	--	--	--		57397	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	С121-090102-0110 2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	200,55	7565,00	--	1517161	--	1517161	--	1638534
					--	--	--	--		121373	
57	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	518	557,00	--	288526	--	288526	--	311608
					--	--	--	--		23082	
58	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	4645,00	--	209025	--	209025	--	225747
					--	--	--	--		16722	
59	С121-090404-0401 2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	214	1624,00	--	347536	--	347536	--	375339
					--	--	--	--		27803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5246223	--	5246223	--	5665920
							--	--	--	419697	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2551043				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2551043				
		Сметная прибыль	Тенге				204083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2755126				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2695180				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2695180				
		Сметная прибыль	Тенге				215614				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2910794				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5665920				
		РАЗДЕЛ 5.ФЕРМА ФМ-1									
60	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,91492	96282,25	15432,03	569502	91279	14158	341459	983838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78456,60	5207,74	464065	30803		72877	
62	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,69498	97509,23	1519,23	67767	1056	--	61190	139274
					95990,00	763,80	66711	531		10317	
63	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,69498	295820,00	--	205589	--	205589	--	222036
					--	--	--	--		16447	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,954	37668,50	11254,33	148941	44499	17135	71175	237725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22080,60	4007,46	87307	15845		17609	
65	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	т	3,954	496686,00	--	1963896	--	1963896	--	2121008
					--	--	--	--		157112	
66	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические. Окраска за 2 раза эмалями КО-8212	м2	140,0409	489,93	3,60	68610	504	61801	4420	78872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,02	0,72	6305	101		5842	
67	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 покрытия	622	1020,86	24,12	634975	15003	47583	532733	1261124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			920,24	10,72	572389	6668		93417	
68	С121-100103-1008 2110-0103-1008 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	715,3	3574,00	--	2556482	--	2556482	--	2761001
					--	--	--	--		204519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6215762	152341	4866644	1010977	7804878
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1196777	53948	--	578140	
	Материалы		Тенге				3533423				
	Всего заработная плата		Тенге				109384				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					652705			
		Накладные расходы	Тенге				2762071				
		Сметная прибыль	Тенге				598343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				330542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4462308				
		Сметная заработная плата	Тенге								399
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					652705			
	Материалы		Тенге				2682339				
	Всего заработная плата		Тенге				31293				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					598020			
			Тенге				1963896				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				412634				
		Сметная прибыль	Тенге				247598				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3342571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					598020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7804879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					1250725			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
69	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	589	734,72	27,16	432750	15997	288728	122297	599451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			217,36	8,33	128025	4906		44404	
70	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	589	3014,78	56,45	1775705	33249	1321604	396114	2345565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			714,52	16,48	420852	9707		173746	
71	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	589	714,09	111,36	420599	65591	174527	184965	654009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			306,42	34,92	180481	20568		48445	
72	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	589	254,11	24,78	149671	14596	125091	13574	176305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16,95	8,10	9984	4771		13060	
73	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,08965**	318368,68	1607,72	346910	1752	324985	19158	395354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	20173	880		29286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3125635	131185	2234935	736108	4170684
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				759515	40832	--	308941	
	Материалы		Тенге				3125635				
	Всего заработная плата		Тенге				2234936				
		Накладные расходы	Тенге					800347			
		Сметная прибыль	Тенге				736108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				308941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4170684				
		Сметная заработная плата	Тенге					800347			500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4170684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	Тенге					800347			
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НА ОТМ.-3.500									
74	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	571,82	848,55	7,72	485218	4415	70122	330613	881097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	410681	2585		65266	
76	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1130	690,97	6,44	780796	7277	118774	527204	1412640
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	654745	4260		104640	
		НА ОТМ.0.000									
78	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,84	848,55	7,72	472507	4299	68286	321952	858015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	399922	2517		63557	
79	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
81	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1119,44	690,97	6,44	773499	7209	117664	522277	1399438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	648626	4220		103662	
83	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.3.000									
85	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	548,2	848,55	7,72	465175	4232	67226	316956	844702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	393717	2478		62570	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
88	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
90	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.6.000									
92	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	548,2	848,55	7,72	465175	4232	67226	316956	844702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	393717	2478		62570	
93	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
95	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
97	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.9.000									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	548,2	848,55	7,72	465175	4232	67226	316956	844702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	393717	2478		62570	
100	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
102	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
104	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.12.000; 15.000									
106	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,537	848,55	7,72	189683	1725	27413	129244	344441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	160544	1010		25514	
109	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
111	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12790349	99320	2831668	7928801	22376686
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9859361	51634	--	1657528	
	Материалы		Тенге				12790349				
	Всего заработная плата		Тенге				2831658				
								9910995			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				7928801				
		Сметная прибыль	Тенге				1657528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22376678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6123
		Сметная заработная плата	Тенге					9910995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22376678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6123
		Сметная заработная плата	Тенге					9910995			
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		НА ОТМ.0.000									
				ТИП1							
113	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	44,55	1881,59	89,31	83825	3979	39185	38912	132556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	40661	735		9819	
114	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	44,55	786,45	34,05	35036	1517	12743	20331	59797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	20776	853		4429	
115	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	44,55	164,62	11,51	7334	513	6308	748	8728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	513	282		647	
116	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,22275	318368,68	1607,72	70917	358	66435	3916	80820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	4124	180		5987	
				ТИП2							
119	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	593,91	455,22	35,97	270360	21363	--	245418	557040
					419,25	20,35	248997	12086		41262	
120	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	18,351819	34628,00	--	635487	--	635487	--	686326
					--	--	--	--		50839	
121	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	593,91	786,45	34,05	467081	20222	169883	271043	797174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	276976	11367		59050	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	593,91	164,62	11,51	97769	6835	84092	9965	116353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	6842	3759		8619	
123	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,96955	318368,68	1607,72	945412	4774	885661	52211	1077433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	54977	2398		79810	
				ТИП3							
126	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22	455,22	35,97	10015	792	--	9091	20634
					419,25	20,35	9224	448		1528	
127	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,6798	34628,00	--	23540	--	23540	--	25423
					--	--	--	--		1883	
128	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22	1881,59	89,31	41395	1965	19351	19216	65460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	20079	363		4849	
129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22	786,45	34,05	17302	749	6293	10040	29530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	10260	421		2187	
130	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22	164,62	11,51	3622	253	3116	369	4310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	253	139		319	
131	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11	318368,68	1607,72	35021	177	32808	1934	39911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	2036	89		2956	
		НА ОТМ.3.000; 6.000;9.000;12.000									
				ТИП1							
137	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	133,65	1881,59	89,31	251475	11936	117557	116736	397668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	121982	2205		29457	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	133,65	786,45	34,05	105109	4551	38229	60994	179391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	62329	2558		13288	
139	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	133,65	164,62	11,51	22001	1538	18923	2243	26183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	1540	846		1940	
140	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,66825	318368,68	1607,72	212750	1075	199303	11749	242459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	12372	540		17960	
				ТИП2							
143	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2375,64	455,22	35,97	1081439	85451	--	981671	2228159
					419,25	20,35	995987	48344		165049	
144	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	73,407276	34628,00	--	2541947	--	2541947	--	2745303
					--	--	--	--		203356	
145	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2375,64	786,45	34,05	1868322	80891	679528	1084171	3188692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	1107903	45470		236199	
146	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2375,64	164,62	11,51	391078	27344	336367	39861	465414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	27367	15038		34475	
147	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	11,8782	318368,68	1607,72	3781647	19097	3542642	208845	4309731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	219908	9592		319239	
				ТИП3							
150	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	88	455,22	35,97	40059	3166	--	36364	82537
					419,25	20,35	36894	1791		6114	
151	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,7192	34628,00	--	94160	--	94160	--	101693
					--	--	--	--		7533	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	88	1881,59	89,31	165580	7859	77403	76863	261839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	80318	1452		19395	
153	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88	786,45	34,05	69208	2996	25172	40161	118118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	41040	1684		8749	
154	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	88	164,62	11,51	14487	1013	12460	1477	17241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	1014	557		1277	
155	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,44	318368,68	1607,72	140082	707	131229	7736	159644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	8146	355		11825	
			ТИП4								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13523460	311121	9799822	3352065	18225567
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3412518	163552	--	1350040	
	Материалы		Тенге				13523460				
	Всего заработная плата		Тенге				6504685				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3576070			
		Накладные расходы	Тенге				3295134				
		Сметная прибыль	Тенге				3352065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1350040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18225565				
		Сметная заработная плата	Тенге								2385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3576070			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18225565				
		Сметная заработная плата	Тенге								2385
								3576070			
		РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦА (2шт)									
165	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	198	13053,11	90,49	2584516	17917	2423378	179634	2985282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			723,34	45,51	143221	9011		221132	
166	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, огрунтованные ГОСТ 25772-83	т	0,77788	582024,00	--	452745	--	452745	--	488965
					--	--	--	--		36220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3037261	17917	2876123	179634	3474247
							143221	9011	--	257352	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2584516				
	Материалы		Тенге				2423377				
	Всего заработная плата		Тенге					152232			
		Накладные расходы	Тенге				179634				
		Сметная прибыль	Тенге				221132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2985282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					152232			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				452745				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				452745				
		Сметная прибыль	Тенге				36220				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				488965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3474247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					152232			
		РАЗДЕЛ 10.УЗЛЫ НАРУЖНЫХ СТЕН									
169	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	17,168	298216,00	--	5119772	--	5119772	--	5529354
					--	--	--	--		409582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				5119772	--	5119772	--	5529354
							--	--	--	409582	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5119772				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5119772				
		Сметная прибыль	Тенге				409582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5529354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5529354				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								67247336
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15298533				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					713497			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					319856			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32979775		
		- Накладные расходы	Тенге							13155607	
		- Сметная прибыль	Тенге							4971790	
		Локальная смета №2-2-2 Электрооборудование									
2	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	236158,00	--	236158	--		--	236158
					--	--	--	--	236158	--	
4	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	10525,00	--	10525	--	10525	--	11367
					--	--	--	--		842	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные	шт.	10	28393,00	--	283930	--	283930	--	306644
					--	--	--	--		22714	
27	С123-070501-0901 2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии МИР С-05	шт.	45	6981,00	--	314145	--	314145	--	339277
					--	--	--	--		25132	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
36	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	4680	360,89	135,76	1688965	635357	211208	777097	2663347
					180,00	50,62	842400	236902		197285	
37	С123-060145-2009 2306-0145-2009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11	4668023,00	--	513483	--	513483	--	554562
					--	--	--	--		41079	
38	С123-060145-2005 2306-0145-2005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,075	815919,00	--	61194	--	61194	--	66090
					--	--	--	--		4896	
39	С123-060145-1631 2306-0145-1631 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 3х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,375	469218,00	--	175957	--	175957	--	190034
					--	--	--	--		14077	
40	С123-060145-1630 2306-0145-1630 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,47	312564,00	--	146905	--	146905	--	158657
					--	--	--	--		11752	
41	С123-060903-0117 2306-0903-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6	415946,00	--	249568	--	249568	--	269533
					--	--	--	--		19965	
42	С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,65	262200,00	--	432630	--	432630	--	467240
					--	--	--	--		34610	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПВВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,4	162638,00	--	227693	--	227693	--	245908
					--	--	--	--		18215	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5508817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				842400				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					635357			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					236902			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2627238		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						236158		
		- Накладные расходы	Тенге							777097	
		- Сметная прибыль	Тенге							390567	
		Локальная смета №2-2-3 Внутреннее газоснабжение									
2	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	45	51708,00	--	2326860	--	2326860	--	2513009
					--	--	--	--		186149	
4	С123-090101-0501 2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые, с присоединительным комплектом	шт.	45	10248,00	--	461160	--	461160	--	498053
					--	--	--	--		36893	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3011062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2788020		
		- Сметная прибыль	Тенге							223042	
		Локальная смета №2-2-4 Водоснабжение и канализация									
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА В1									
2	С123-030102-3203 2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	45	7392,00	--	332640	--	332640	--	359251
					--	--	--	--		26611	
4	С123-030102-0119 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	24357,00	--	1096065	--	1096065	--	1183750
					--	--	--	--		87685	
6	С123-030102-1110 2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	3205,00	--	144225	--	144225	--	155763
					--	--	--	--		11538	
8	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 15	шт.	80	3194,00	--	255520	--	255520	--	275962
					--	--	--	--		20442	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 32	шт.	1	28143,00	--	28143	--	28143	--	30394
					--	--	--	--		2251	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
18	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	105	2108,08	23,01	221348	2416	2357	212325	468367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	216575	83		34694	
19	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	103,95	1533,00	--	159355	--	159355	--	172103
					--	--	--	--		12748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2237296	2416	2018305	212325	2645590
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				216575	83	--	195969	
	Материалы		Тенге				2237296				
	Всего заработная плата		Тенге				2357				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					216658			
		Накладные расходы	Тенге				2015948				
		Сметная прибыль	Тенге				212325				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				195969				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2645590				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					216658			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2645590				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								120
			Тенге					216658			
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА В3									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
22	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	45	19066,00	--	857970	--	857970	--	926608
					--	--	--	--		68638	
24	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 15	шт.	45	3194,00	--	143730	--	143730	--	155228
					--	--	--	--		11498	
25	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 32	шт.	1	28143,00	--	28143	--	28143	--	30394
					--	--	--	--		2251	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ									
34	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	2108,08	23,01	158106	1725	1685	151661	334548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	154696	59		24781	
35	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	74,25	1533,00	--	113825	--	113825	--	122931
					--	--	--	--		9106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1301774	1725	1145353	151661	1569709
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				154696	59	--	116274	
	Материалы		Тенге				1301774				
	Всего заработная плата		Тенге				1684				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					154755			
		Накладные расходы	Тенге				1143668				
		Сметная прибыль	Тенге				151661				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				116274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1569709				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					154755			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1569709				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
								154755			
		РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА Т3									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
38	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек	шт.	45	2775,00	--	124875	--	124875	--	134865
					--	--	--	--		9990	
39	С123-030102-3320 2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника	шт.	45	2626,00	--	118170	--	118170	--	127624
					--	--	--	--		9454	
40	С123-030102-3326 2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа	шт.	45	8825,00	--	397125	--	397125	--	428895
					--	--	--	--		31770	
42	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) горячей воды СТВ-15	шт.	80	3194,00	--	255520	--	255520	--	275962
					--	--	--	--		20442	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ									
50	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	96	2108,08	23,01	202376	2209	2155	194126	428222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	198012	76		31720	
51	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные**	м	95,04	1533,00	--	145696	--	145696	--	157352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		11656	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1301774	1725	1145353	151661	1569709
	Материалы		Тенге				154696	59	--	116274	
	Всего заработная плата		Тенге				1301774				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1684				
		Накладные расходы	Тенге					154755			
		Сметная прибыль	Тенге				1143668				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				151661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				116274				
		Сметная заработная плата	Тенге				1569709				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								86
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				154755				
		Сметная заработная плата	Тенге				1569709				
											86
								154755			
		РАЗДЕЛ 4.СИСТЕМА Т4									
65	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	60	2108,08	23,01	126485	1380	1348	121329	267639
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	123757	47		19825	
66	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные**	м	59,4	1533,00	--	91060	--	91060	--	98345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	--	--		7285	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				217545	1380	92408	121329	365984
	Материалы		Тенге				123757	47	--	27110	
	Всего заработная плата		Тенге				217545				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1347				
		Накладные расходы	Тенге					123804			
		Сметная прибыль	Тенге				91060				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				121329				
			Тенге				27110				
							365984				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					123804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				365984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					123804			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6134203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				693040				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7730			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					265			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4299607		
		- Накладные расходы	Тенге							679441	
		- Сметная прибыль	Тенге							454385	
		Локальная смета №2-2-5 Отопление и вентиляция									
2	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	750	2287,00	--	1715250	--	1715250	--	1852470
					--	--	--	--		137220	
4	С123-051314-0102 2305-1314-0102 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), угловой с резьбой R 3/4"**	шт.	125	10703,00	--	1337875	--	1337875	--	1444905
					--	--	--	--		107030	
		2ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ									
5	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	130,5	2509,31	38,11	327465	4973	235109	88006	448709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			669,60	18,54	87383	2419		33238	
8	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	58,9	1481,53	20,66	87262	1217	54557	31409	128165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	31488	562		9494	
11	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	21	1799,01	20,66	37779	434	26118	11198	52896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	11227	200		3918	
		ПОКВАРТИРНЫЕ УЗЛЫ УПРАВ.Ст1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	2509,31	38,11	18820	286	13512	5058	25788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			669,60	18,54	5022	139		1910	
33	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2074,43	20,66	10372	104	7595	2666	14081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	2673	48		1043	
34	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1481,53	20,66	7408	104	4631	2666	10880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	2673	48		806	
35	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1799,01	20,66	10794	124	7462	3200	15113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	3208	57		1119	
36	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1701,62	20,66	4254	52	2866	1333	6034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	1336	24		447	
37	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3994,00	--	39940	--	39940	--	43135
					--	--	--	--		3195	
38	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	75	1259,00	--	94425	--	94425	--	101979
					--	--	--	--		7554	
39	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	818,00	--	20450	--	20450	--	22086
					--	--	--	--		1636	
40	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр , диаметр 32 мм. Установка	фильтр	5	16942,27	164,31	84711	821	77158	6882	98920
					1346,47	58,01	6732	290		7327	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	794,52	2,45	3973	12	351	3542	8116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			722,07	0,79	3610	4		601	
42	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	75594,00	--	377970	--	377970	--	408208
					--	--	--	--		30238	
43	С123-020501-1502 2302-0501-1502 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	40	2177,00	--	87080	--	87080	--	94046
					--	--	--	--		6966	
44	С123-020902-5109 2302-0902-5109 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический с резьбой с накидной гайкой 1 1/4", Т до +110°С, PN 10, DN 32, типа Giacomini	шт.	10	3526,00	--	35260	--	35260	--	38081
					--	--	--	--		2821	
45	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4	шт.	40	939,00	--	37560	--	37560	--	40565
					--	--	--	--		3005	
46	С123-020101-0709 2302-0101-0709 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм x 2,9 мм - 42,4 мм x 2,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	50	909,00	--	45450	--	45450	--	49086
					--	--	--	--		3636	
				ПОКВАРТИРНЫЕ УЗЛЫ УПРАВ.Ст2							
47	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	2509,31	38,11	16311	248	11711	4383	22350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			669,60	18,54	4352	121		1656	
48	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2074,43	20,66	10372	104	7595	2666	14081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	2673	48		1043	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1481,53	20,66	7408	104	4631	2666	10880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	2673	48		806	
50	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1799,01	20,66	10794	124	7462	3200	15113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	3208	57		1119	
51	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1701,62	20,66	4254	52	2866	1333	6034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	1336	24		447	
52	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3994,00	--	39940	--	39940	--	43135
					--	--	--	--		3195	
53	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	1259,00	--	75540	--	75540	--	81583
					--	--	--	--		6043	
54	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	818,00	--	16360	--	16360	--	17669
					--	--	--	--		1309	
55	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр , диаметр 32 мм. Установка	фильтр	5	16942,27	164,31	84711	821	77158	6882	98920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1346,47	58,01	6732	290		7327	
56	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	794,52	2,45	3973	12	351	3542	8116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			722,07	0,79	3610	4		601	
57	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	75594,00	--	377970	--	377970	--	408208
					--	--	--	--		30238	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	С123-020501-1502 2302-0501-1502 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	50	2177,00	--	108850	--	108850	--	117558
					--	--	--	--		8708	
59	С123-020902-5109 2302-0902-5109 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический с резьбой с накидной гайкой 1 1/4", Т до +110°С, PN 10, DN 32, типа Giacomini	шт.	10	3526,00	--	35260	--	35260	--	38081
					--	--	--	--		2821	
60	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4	шт.	50	939,00	--	46950	--	46950	--	50706
					--	--	--	--		3756	
61	С123-020101-0709 2302-0101-0709 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм x 2,9 мм - 42,4 мм x 2,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	50	909,00	--	45450	--	45450	--	49086
					--	--	--	--		3636	
					РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА						
79	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4574,44	54,90	13723	165	10754	2825	17872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			934,62	26,33	2804	79		1324	
80	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8403,00	--	33612	--	33612	--	36301
					--	--	--	--		2689	
81	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2280,00	--	13680	--	13680	--	14774
					--	--	--	--		1094	
82	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1259,00	--	10072	--	10072	--	10878
					--	--	--	--		806	
83	С123-020902-5107 2302-0902-5107 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +110°С, PN 10, DN 20, типа Giacomini	шт.	2	1364,00	--	2728	--	2728	--	2946
					--	--	--	--		218	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
84	С123-020902-5108 2302-0902-5108 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1", Т до +110°С, PN 10, DN 25, типа Giacomini	шт.	2	2061,00	--	4122	--	4122	--	4452
					--	--	--	--		330	
85	С123-021199-9907 2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	2	134,00	--	268	--	268	--	289
					--	--	--	--		21	
86	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	794,52	2,45	1589	5	140	1417	3246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			722,07	0,79	1444	2		240	
87	С123-041009-0302 2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	59113,00	--	118226	--	118226	--	127684
					--	--	--	--		9458	
88	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2622,11	--	31465	--	26380	4983	39364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			423,74	--	5085	--		2916	
89	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	621,25	--	1242	--	129	1091	2519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			556,54	--	1113	--		187	
90	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе с бобышками	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
					--	--	--	--		274	
95	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1799,01	20,66	61166	702	42288	18131	85641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	18176	324		6344	
96	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1701,62	20,66	11911	145	8024	3733	16895
					534,60	9,54	3742	67		1252	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блочный тепловой пункт. Установка**	узел	1	31778,07	1191,37	31778	1191	12974	17829	53576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			17613,00	580,10	17613	580		3969	
98	КП ТОО "TeploEnergo Trade"	**Блочный тепловой пункт**	шт	1	3651769,47	--	3651769	--		--	3651769
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		--	--	--	--	3651769	--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									9956693
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				229913				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11800			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5435			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5365540		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3651769		
		- Накладные расходы	Тенге							230641	
		- Сметная прибыль	Тенге							467031	
		Итого по Дому									91858111

Жилой дом №3

Локальная смета №2-3-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ

50	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	85,05	21753,00	--	1850093	--	1850093	--	1998100
					--	--	--	--		148007	
52	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДНО 21-13,5, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	5,67	34668,00	--	196568	--	196568	--	212293
					--	--	--	--		15725	
53	С121-090202-0104 2109-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДНО 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	4,2	28536,00	--	119851	--	119851	--	129439
					--	--	--	--		9588	
55	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	160,65	4466,00	--	717463	--	717463	--	774860
					--	--	--	--		57397	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	С121-090102-0110 2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	200,55	7565,00	--	1517161	--	1517161	--	1638534
					--	--	--	--		121373	
57	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	518	557,00	--	288526	--	288526	--	311608
					--	--	--	--		23082	
58	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	4645,00	--	209025	--	209025	--	225747
					--	--	--	--		16722	
59	С121-090404-0401 2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	214	1624,00	--	347536	--	347536	--	375339
					--	--	--	--		27803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5246223	--	5246223	--	5665920
							--	--	--	419697	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2551043				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2551043				
		Сметная прибыль	Тенге				204083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2755126				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2695180				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2695180				
		Сметная прибыль	Тенге				215614				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2910794				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5665920				
		РАЗДЕЛ 5.ФЕРМА ФМ-1									
60	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,91492	96282,25	15432,03	569502	91279	14158	341459	983838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78456,60	5207,74	464065	30803		72877	
62	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,69498	97509,23	1519,23	67767	1056	--	61190	139274
					95990,00	763,80	66711	531		10317	
63	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,69498	295820,00	--	205589	--	205589	--	222036
					--	--	--	--		16447	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,954	37668,50	11254,33	148941	44499	17135	71175	237725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22080,60	4007,46	87307	15845		17609	
65	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	т	3,954	496686,00	–	1963896	–	1963896	–	2121008
					–	–	–	–		157112	
66	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические. Окраска за 2 раза эмалями КО-8212	м2	140,0409	489,93	3,60	68610	504	61801	4420	78872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,02	0,72	6305	101		5842	
67	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 покрытия	622	1020,86	24,12	634975	15003	47583	532733	1261124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			920,24	10,72	572389	6668		93417	
68	С121-100103-1008 2110-0103-1008 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	715,3	3574,00	–	2556482	–	2556482	–	2761001
					–	–	–	–		204519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6215762	152341	4866644	1010977	7804878
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1196777	53948	–	578140	
		Материалы	Тенге				3533423				
		Всего заработная плата	Тенге				109384				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					652705			
		Накладные расходы	Тенге				2762071				
		Сметная прибыль	Тенге				598343				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				330542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4462308				
		Сметная заработная плата	Тенге								399
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					652705			
		Материалы	Тенге				2682339				
		Всего заработная плата	Тенге				31293				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					598020			
			Тенге				1963896				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				412634				
		Сметная прибыль	Тенге				247598				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3342571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					598020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7804879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					1250725			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
69	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	589	734,72	27,16	432750	15997	288728	122297	599451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			217,36	8,33	128025	4906		44404	
70	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	589	3014,78	56,45	1775705	33249	1321604	396114	2345565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			714,52	16,48	420852	9707		173746	
71	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	589	714,09	111,36	420599	65591	174527	184965	654009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			306,42	34,92	180481	20568		48445	
72	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	589	254,11	24,78	149671	14596	125091	13574	176305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16,95	8,10	9984	4771		13060	
73	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,08965	318368,68	1607,72	346910	1752	324985	19158	395354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	20173	880		29286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3125635	131185	2234935	736108	4170684
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				759515	40832	--	308941	
	Материалы		Тенге				3125635				
	Всего заработная плата		Тенге				2234936				
		Накладные расходы	Тенге					800347			
		Сметная прибыль	Тенге				736108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				308941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4170684				
		Сметная заработная плата	Тенге					800347			500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4170684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	Тенге					800347			
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НА ОТМ.-3.500									
74	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	571,82	848,55	7,72	485218	4415	70122	330613	881097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	410681	2585		65266	
76	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1130	690,97	6,44	780796	7277	118774	527204	1412640
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	654745	4260		104640	
		НА ОТМ.0.000									
78	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,84	848,55	7,72	472507	4299	68286	321952	858015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	399922	2517		63557	
79	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
81	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1119,44	690,97	6,44	773499	7209	117664	522277	1399438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	648626	4220		103662	
83	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.3.000									
85	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	548,2	848,55	7,72	465175	4232	67226	316956	844702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	393717	2478		62570	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
88	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
90	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.6.000									
92	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	548,2	848,55	7,72	465175	4232	67226	316956	844702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	393717	2478		62570	
93	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
95	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
97	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.9.000									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	548,2	848,55	7,72	465175	4232	67226	316956	844702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	393717	2478		62570	
100	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
102	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
104	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.12.000; 15.000									
106	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,537	848,55	7,72	189683	1725	27413	129244	344441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	160544	1010		25514	
109	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
111	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12790349	99320	2831668	7928801	22376686
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9859361	51634	--	1657528	
	Материалы		Тенге				12790349				
	Всего заработная плата		Тенге				2831658				
								9910995			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				7928801				
		Сметная прибыль	Тенге				1657528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22376678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6123
		Сметная заработная плата	Тенге					9910995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22376678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6123
		Сметная заработная плата	Тенге					9910995			
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		НА ОТМ.0.000									
				ТИП1							
113	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	44,55	1881,59	89,31	83825	3979	39185	38912	132556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	40661	735		9819	
114	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	44,55	786,45	34,05	35036	1517	12743	20331	59797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	20776	853		4429	
115	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101**	м2 стяжки	44,55	164,62	11,51	7334	513	6308	748	8728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	513	282		647	
116	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,22275	318368,68	1607,72	70917	358	66435	3916	80820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	4124	180		5987	
				ТИП2							
119	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	593,91	455,22	35,97	270360	21363	--	245418	557040
					419,25	20,35	248997	12086		41262	
120	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	18,351819	34628,00	--	635487	--	635487	--	686326
					--	--	--	--		50839	
121	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	593,91	786,45	34,05	467081	20222	169883	271043	797174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	276976	11367		59050	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	593,91	164,62	11,51	97769	6835	84092	9965	116353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	6842	3759		8619	
123	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,96955	318368,68	1607,72	945412	4774	885661	52211	1077433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	54977	2398		79810	
				ТИП3							
126	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22	455,22	35,97	10015	792	--	9091	20634
					419,25	20,35	9224	448		1528	
127	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,6798	34628,00	--	23540	--	23540	--	25423
					--	--	--	--		1883	
128	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22	1881,59	89,31	41395	1965	19351	19216	65460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	20079	363		4849	
129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22	786,45	34,05	17302	749	6293	10040	29530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	10260	421		2187	
130	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22	164,62	11,51	3622	253	3116	369	4310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	253	139		319	
131	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11	318368,68	1607,72	35021	177	32808	1934	39911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	2036	89		2956	
		НА ОТМ.3.000; 6.000;9.000;12.000									
				ТИП1							
137	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	133,65	1881,59	89,31	251475	11936	117557	116736	397668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	121982	2205		29457	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	133,65	786,45	34,05	105109	4551	38229	60994	179391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	62329	2558		13288	
139	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	133,65	164,62	11,51	22001	1538	18923	2243	26183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	1540	846		1940	
140	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,66825	318368,68	1607,72	212750	1075	199303	11749	242459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	12372	540		17960	
				ТИП2							
143	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2375,64	455,22	35,97	1081439	85451	--	981671	2228159
					419,25	20,35	995987	48344		165049	
144	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	73,407276	34628,00	--	2541947	--	2541947	--	2745303
					--	--	--	--		203356	
145	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2375,64	786,45	34,05	1868322	80891	679528	1084171	3188692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	1107903	45470		236199	
146	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2375,64	164,62	11,51	391078	27344	336367	39861	465414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	27367	15038		34475	
147	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	11,8782	318368,68	1607,72	3781647	19097	3542642	208845	4309731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	219908	9592		319239	
				ТИП3							
150	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	88	455,22	35,97	40059	3166	--	36364	82537
					419,25	20,35	36894	1791		6114	
151	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,7192	34628,00	--	94160	--	94160	--	101693
					--	--	--	--		7533	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	88	1881,59	89,31	165580	7859	77403	76863	261839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	80318	1452		19395	
153	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88	786,45	34,05	69208	2996	25172	40161	118118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	41040	1684		8749	
154	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	88	164,62	11,51	14487	1013	12460	1477	17241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	1014	557		1277	
155	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,44	318368,68	1607,72	140082	707	131229	7736	159644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	8146	355		11825	
				ТИП4							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13523460	311121	9799822	3352065	18225567
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3412518	163552	--	1350040	
	Материалы		Тенге				13523460				
	Всего заработная плата		Тенге				6504685				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3576070			
		Накладные расходы	Тенге				3295134				
		Сметная прибыль	Тенге				3352065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1350040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18225565				2385
		Сметная заработная плата	Тенге					3576070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18225565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2385
		Сметная заработная плата	Тенге					3576070			
		РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦА (2шт)									
165	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	198	13053,11	90,49	2584516	17917	2423378	179634	2985282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			723,34	45,51	143221	9011		221132	
166	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, огрунтованные ГОСТ 25772-83	т	0,77788	582024,00	--	452745	--	452745	--	488965
					--	--	--	--		36220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3037261	17917	2876123	179634	3474247
							143221	9011	--	257352	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2584516				
		Материалы	Тенге				2423377				
		Всего заработная плата	Тенге					152232			
		Накладные расходы	Тенге				179634				
		Сметная прибыль	Тенге				221132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2985282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					152232			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				452745				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				452745				
		Сметная прибыль	Тенге				36220				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				488965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3474247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					152232			
		РАЗДЕЛ 10.УЗЛЫ НАРУЖНЫХ СТЕН									
169	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	17,168	298216,00	–	5119772	–	5119772	–	5529354
					–	–	–	–		409582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				5119772	–	5119772	–	5529354
							–	–	–	409582	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5119772				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5119772				
		Сметная прибыль	Тенге				409582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5529354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5529354				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								67247336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15298533				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					713497			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					319856			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32979775		
		- Накладные расходы	Тенге							13155607	
		- Сметная прибыль	Тенге							4971790	
		Локальная смета №2-3-2 Электрооборудование									
2	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ППН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	236158,00	–	236158	–		–	236158
					–	–	–	–	23615 8	–	
4	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525,00	–	10525	–	10525	–	11367
					–	–	–	–		842	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные	шт.	10	28393,00	--	283930	--	283930	--	306644
					--	--	--	--		22714	
27	С123-070501-0901 2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии МИР С-05	шт.	45	6981,00	--	314145	--	314145	--	339277
					--	--	--	--		25132	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
36	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	4680	360,89	135,76	1688965	635357	211208	777097	2663347
					180,00	50,62	842400	236902		197285	
37	С123-060145-2009 2306-0145-2009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11	4668023,00	--	513483	--	513483	--	554562
					--	--	--	--		41079	
38	С123-060145-2005 2306-0145-2005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,075	815919,00	--	61194	--	61194	--	66090
					--	--	--	--		4896	
39	С123-060145-1631 2306-0145-1631 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 3х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,375	469218,00	--	175957	--	175957	--	190034
					--	--	--	--		14077	
40	С123-060145-1630 2306-0145-1630 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,47	312564,00	--	146905	--	146905	--	158657
					--	--	--	--		11752	
41	С123-060903-0117 2306-0903-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПВВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6	415946,00	--	249568	--	249568	--	269533
					--	--	--	--		19965	
42	С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПВВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,65	262200,00	--	432630	--	432630	--	467240
					--	--	--	--		34610	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,4	162638,00	--	227693	--	227693	--	245908
					--	--	--	--		18215	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5508817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				842400				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					635357			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					236902			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2627238		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						236158		
		- Накладные расходы	Тенге							777097	
		- Сметная прибыль	Тенге							390567	
		Локальная смета №2-3-3 Внутреннее газоснабжение									
2	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	45	51708,00	--	2326860	--	2326860	--	2513009
					--	--	--	--		186149	
4	С123-090101-0501 2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые, с присоединительным комплектом**	шт.	45	10248,00	--	461160	--	461160	--	498053
					--	--	--	--		36893	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3011062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2788020		
		- Сметная прибыль	Тенге							223042	
		Локальная смета №2-3-4 Водоснабжение и канализация									
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА В1									
2	С123-030102-3203 2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	45	7392,00	--	332640	--	332640	--	359251
					--	--	--	--		26611	
4	С123-030102-0119 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	45	24357,00	--	1096065	--	1096065	--	1183750
					--	--	--	--		87685	
6	С123-030102-1110 2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	45	3205,00	--	144225	--	144225	--	155763
					--	--	--	--		11538	
8	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 15	шт.	80	3194,00	--	255520	--	255520	--	275962
					--	--	--	--		20442	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 32	шт.	1	28143,00	--	28143	--	28143	--	30394
					--	--	--	--		2251	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
18	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	105	2108,08	23,01	221348	2416	2357	212325	468367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	216575	83		34694	
19	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	103,95	1533,00	--	159355	--	159355	--	172103
					--	--	--	--		12748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2237296	2416	2018305	212325	2645590
							216575	83	--	195969	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2237296				
	Материалы		Тенге				2357				
	Всего заработная плата		Тенге					216658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2015948				
		Накладные расходы	Тенге				212325				
		Сметная прибыль	Тенге				195969				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2645590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					216658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2645590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					216658			
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА В3									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
22	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	45	19066,00	--	857970	--	857970	--	926608
					--	--	--	--		68638	
24	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 15	шт.	45	3194,00	--	143730	--	143730	--	155228
					--	--	--	--		11498	
25	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 32	шт.	1	28143,00	--	28143	--	28143	--	30394
					--	--	--	--		2251	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ									
34	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	75	2108,08	23,01	158106	1725	1685	151661	334548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	154696	59		24781	
35	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные**	м	74,25	1533,00	--	113825	--	113825	--	122931
					--	--	--	--		9106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1301774	1725	1145353	151661	1569709
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				154696	59	--	116274	
	Материалы		Тенге				1301774				
	Всего заработная плата		Тенге				1684				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					154755			
		Накладные расходы	Тенге				1143668				
		Сметная прибыль	Тенге				151661				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				116274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1569709				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					154755			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1569709				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
								154755			
		РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА Т3									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
38	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек**	шт.	45	2775,00	--	124875	--	124875	--	134865
					--	--	--	--		9990	
39	С123-030102-3320 2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника**	шт.	45	2626,00	--	118170	--	118170	--	127624
					--	--	--	--		9454	
40	С123-030102-3326 2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа**	шт.	45	8825,00	--	397125	--	397125	--	428895
					--	--	--	--		31770	
42	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15**	шт.	80	3194,00	--	255520	--	255520	--	275962
					--	--	--	--		20442	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ									
50	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	96	2108,08	23,01	202376	2209	2155	194126	428222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	198012	76		31720	
51	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные**	м	95,04	1533,00	--	145696	--	145696	--	157352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	--	--		11656	
							1301774	1725	1145353	151661	1569709
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				154696	59	--	116274	
	Материалы		Тенге				1301774				
	Всего заработная плата		Тенге				1684				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					154755			
		Накладные расходы	Тенге				1143668				
		Сметная прибыль	Тенге				151661				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				116274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1569709				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					154755			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1569709				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
								154755			
		РАЗДЕЛ 4.СИСТЕМА Т4									
65	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	60	2108,08	23,01	126485	1380	1348	121329	267639
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	123757	47		19825	
66	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные**	м	59,4	1533,00	--	91060	--	91060	--	98345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		--	--	--	--		7285	
							217545	1380	92408	121329	365984
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				123757	47	--	27110	
	Материалы		Тенге				217545				
	Всего заработная плата		Тенге				1347				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					123804			
		Накладные расходы	Тенге				91060				
		Сметная прибыль	Тенге				121329				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27110				
			Тенге				365984				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					123804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				365984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					123804			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6134203**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				693040				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7730			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					265			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4299607		
		- Накладные расходы	Тенге							679441	
		- Сметная прибыль	Тенге							454385	
		Локальная смета №2-3-5 Отопление и вентиляция									
2	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	750	2287,00	–	1715250	–	1715250	–	1852470
					–	–	–	–		137220	
4	С123-051314-0102 2305-1314-0102 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), угловой с резьбой R 3/4"**	шт.	125	10703,00	–	1337875	–	1337875	–	1444905
					–	–	–	–		107030	
		2ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ									
5	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	130,5	2509,31	38,11	327465	4973	235109	88006	448709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			669,60	18,54	87383	2419		33238	
8	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	58,9	1481,53	20,66	87262	1217	54557	31409	128165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	31488	562		9494	
11	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	21	1799,01	20,66	37779	434	26118	11198	52896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	11227	200		3918	
		ПОКВАРТИРНЫЕ УЗЛЫ УПРАВ.Ст1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	2509,31	38,11	18820	286	13512	5058	25788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			669,60	18,54	5022	139		1910	
33	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2074,43	20,66	10372	104	7595	2666	14081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	2673	48		1043	
34	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1481,53	20,66	7408	104	4631	2666	10880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	2673	48		806	
35	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1799,01	20,66	10794	124	7462	3200	15113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	3208	57		1119	
36	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1701,62	20,66	4254	52	2866	1333	6034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	1336	24		447	
37	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3994,00	--	39940	--	39940	--	43135
					--	--	--	--		3195	
38	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	75	1259,00	--	94425	--	94425	--	101979
					--	--	--	--		7554	
39	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	818,00	--	20450	--	20450	--	22086
					--	--	--	--		1636	
40	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр , диаметр 32 мм. Установка	фильтр	5	16942,27	164,31	84711	821	77158	6882	98920
					1346,47	58,01	6732	290		7327	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	794,52	2,45	3973	12	351	3542	8116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			722,07	0,79	3610	4		601	
42	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	75594,00	--	377970	--	377970	--	408208
					--	--	--	--		30238	
43	С123-020501-1502 2302-0501-1502 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	40	2177,00	--	87080	--	87080	--	94046
					--	--	--	--		6966	
44	С123-020902-5109 2302-0902-5109 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический с резьбой с накидной гайкой 1 1/4", Т до +110°С, PN 10, DN 32, типа Giacomini	шт.	10	3526,00	--	35260	--	35260	--	38081
					--	--	--	--		2821	
45	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4	шт.	40	939,00	--	37560	--	37560	--	40565
					--	--	--	--		3005	
46	С123-020101-0709 2302-0101-0709 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм x 2,9 мм - 42,4 мм x 2,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	50	909,00	--	45450	--	45450	--	49086
					--	--	--	--		3636	
					ПОКВАРТИРНЫЕ УЗЛЫ УПРАВ.Ст2						
47	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	2509,31	38,11	16311	248	11711	4383	22350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			669,60	18,54	4352	121		1656	
48	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2074,43	20,66	10372	104	7595	2666	14081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	2673	48		1043	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1481,53	20,66	7408	104	4631	2666	10880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	2673	48		806	
50	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1799,01	20,66	10794	124	7462	3200	15113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	3208	57		1119	
51	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1701,62	20,66	4254	52	2866	1333	6034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	1336	24		447	
52	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3994,00	--	39940	--	39940	--	43135
					--	--	--	--		3195	
53	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	1259,00	--	75540	--	75540	--	81583
					--	--	--	--		6043	
54	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	818,00	--	16360	--	16360	--	17669
					--	--	--	--		1309	
55	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр , диаметр 32 мм. Установка	фильтр	5	16942,27	164,31	84711	821	77158	6882	98920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1346,47	58,01	6732	290		7327	
56	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	794,52	2,45	3973	12	351	3542	8116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			722,07	0,79	3610	4		601	
57	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	75594,00	--	377970	--	377970	--	408208
					--	--	--	--		30238	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	С123-020501-1502 2302-0501-1502 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	50	2177,00	--	108850	--	108850	--	117558
					--	--	--	--		8708	
59	С123-020902-5109 2302-0902-5109 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический с резьбой с накидной гайкой 1 1/4", Т до +110°С, PN 10, DN 32, типа Giacomini	шт.	10	3526,00	--	35260	--	35260	--	38081
					--	--	--	--		2821	
60	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4	шт.	50	939,00	--	46950	--	46950	--	50706
					--	--	--	--		3756	
61	С123-020101-0709 2302-0101-0709 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм x 2,9 мм - 42,4 мм x 2,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	50	909,00	--	45450	--	45450	--	49086
					--	--	--	--		3636	
					РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА						
79	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4574,44	54,90	13723	165	10754	2825	17872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			934,62	26,33	2804	79		1324	
80	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8403,00	--	33612	--	33612	--	36301
					--	--	--	--		2689	
81	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2280,00	--	13680	--	13680	--	14774
					--	--	--	--		1094	
82	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1259,00	--	10072	--	10072	--	10878
					--	--	--	--		806	
83	С123-020902-5107 2302-0902-5107 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +110°С, PN 10, DN 20, типа Giacomini	шт.	2	1364,00	--	2728	--	2728	--	2946
					--	--	--	--		218	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
84	С123-020902-5108 2302-0902-5108 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1", Т до +110°С, PN 10, DN 25, типа Giacomini	шт.	2	2061,00	--	4122	--	4122	--	4452
					--	--	--	--		330	
85	С123-021199-9907 2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	2	134,00	--	268	--	268	--	289
					--	--	--	--		21	
86	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	794,52	2,45	1589	5	140	1417	3246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			722,07	0,79	1444	2		240	
87	С123-041009-0302 2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	59113,00	--	118226	--	118226	--	127684
					--	--	--	--		9458	
88	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2622,11	--	31465	--	26380	4983	39364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			423,74	--	5085	--		2916	
89	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	621,25	--	1242	--	129	1091	2519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			556,54	--	1113	--		187	
90	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе с бобышками	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
					--	--	--	--		274	
95	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1799,01	20,66	61166	702	42288	18131	85641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	18176	324		6344	
96	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1701,62	20,66	11911	145	8024	3733	16895
					534,60	9,54	3742	67		1252	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блочный тепловой пункт. Установка	узел	1	31778,07	1191,37	31778	1191	12974	17829	53576
					17613,00	580,10	17613	580		3969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	КП ТОО "TeploEnergo Trade"	Блочный тепловой пункт	шт	1	3651769,47	--	3651769	--		--	3651769
					--	--	--	--	3651769	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9956693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				229913				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11800			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5435			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5365540		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3651769		
		- Накладные расходы	Тенге							230641	
		- Сметная прибыль	Тенге							467031	
		Итого по Дому									91858111

Жилой дом №4

Локальная смета №2-4-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ

50	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	85,05	21753,00	--	1850093	--	1850093	--	1998100
					--	--	--	--		148007	
52	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДНО 21-13,5, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,67	34668,00	--	196568	--	196568	--	212293
					--	--	--	--		15725	
53	С121-090202-0104 2109-0202-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДНО 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	4,2	28536,00	--	119851	--	119851	--	129439
					--	--	--	--		9588	
55	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	160,65	4466,00	--	717463	--	717463	--	774860
					--	--	--	--		57397	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	С121-090102-0110 2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			м2	200,55	7565,00	--	1517161	--	1517161	--	1638534
					--	--	--	--		121373	
57	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
			шт.	518	557,00	--	288526	--	288526	--	311608
					--	--	--	--		23082	
58	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011									
			шт.	45	4645,00	--	209025	--	209025	--	225747
					--	--	--	--		16722	
59	С121-090404-0401 2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011									
			шт.	214	1624,00	--	347536	--	347536	--	375339
					--	--	--	--		27803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5246223	--	5246223	--	5665920
							--	--	--	419697	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2551043				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2551043				
		Сметная прибыль	Тенге				204083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2755126				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2695180				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2695180				
		Сметная прибыль	Тенге				215614				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2910794				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5665920				
		РАЗДЕЛ 5.ФЕРМА ФМ-1									
60	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
			т конструкций	5,91492	96282,25	15432,03	569502	91279	14158	341459	983838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78456,60	5207,74	464065	30803		72877	
62	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	0,69498	97509,23	1519,23	67767	1056	--	61190	139274
					95990,00	763,80	66711	531		10317	
63	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,69498	295820,00	--	205589	--	205589	--	222036
					--	--	--	--		16447	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
			т конструкций	3,954	37668,50	11254,33	148941	44499	17135	71175	237725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22080,60	4007,46	87307	15845		17609	
65	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)									
			т	3,954	496686,00	--	1963896	--	1963896	--	2121008
					--	--	--	--		157112	
66	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические. Окраска за 2 раза эмалями КО-8212									
			м2	140,0409	489,93	3,60	68610	504	61801	4420	78872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,02	0,72	6305	101		5842	
67	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
			м2 покрытия	622	1020,86	24,12	634975	15003	47583	532733	1261124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			920,24	10,72	572389	6668		93417	
68	С121-100103-1008 2110-0103-1008 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	715,3	3574,00	--	2556482	--	2556482	--	2761001
					--	--	--	--		204519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6215762	152341	4866644	1010977	7804878
							1196777	53948	--	578140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3533423				
	Материалы		Тенге				109384				
	Всего заработная плата		Тенге					652705			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2762071				
		Накладные расходы	Тенге				598343				
		Сметная прибыль	Тенге				330542				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				4462308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
		Сметная заработная плата	Тенге					652705			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2682339				
	Материалы		Тенге				31293				
	Всего заработная плата		Тенге					598020			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1963896				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				412634				
		Сметная прибыль	Тенге				247598				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3342571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					598020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7804879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					1250725			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
69	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	589	734,72	27,16	432750	15997	288728	122297	599451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			217,36	8,33	128025	4906		44404	
70	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	589	3014,78	56,45	1775705	33249	1321604	396114	2345565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			714,52	16,48	420852	9707		173746	
71	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	589	714,09	111,36	420599	65591	174527	184965	654009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			306,42	34,92	180481	20568		48445	
72	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	589	254,11	24,78	149671	14596	125091	13574	176305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16,95	8,10	9984	4771		13060	
73	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,08965	318368,68	1607,72	346910	1752	324985	19158	395354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	20173	880		29286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3125635	131185	2234935	736108	4170684
							759515	40832	--	308941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3125635				
	Материалы		Тенге				2234936				
	Всего заработная плата		Тенге					800347			
		Накладные расходы	Тенге				736108				
		Сметная прибыль	Тенге				308941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4170684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	Тенге					800347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4170684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	Тенге					800347			
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НА ОТМ.-3.500									
74	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	571,82	848,55	7,72	485218	4415	70122	330613	881097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	410681	2585		65266	
76	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1130	690,97	6,44	780796	7277	118774	527204	1412640
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	654745	4260		104640	
		НА ОТМ.0.000									
78	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,84	848,55	7,72	472507	4299	68286	321952	858015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	399922	2517		63557	
79	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
81	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1119,44	690,97	6,44	773499	7209	117664	522277	1399438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	648626	4220		103662	
83	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.3.000									
85	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	548,2	848,55	7,72	465175	4232	67226	316956	844702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	393717	2478		62570	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
88	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
90	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.6.000									
92	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	548,2	848,55	7,72	465175	4232	67226	316956	844702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	393717	2478		62570	
93	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
95	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
97	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.9.000									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	548,2	848,55	7,72	465175	4232	67226	316956	844702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	393717	2478		62570	
100	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	489,06	1013,57	5,26	495697	2572	137119	285615	843817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			727,94	2,07	356006	1012		62505	
102	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
104	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		НА ОТМ.12.000; 15.000									
106	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,537	848,55	7,72	189683	1725	27413	129244	344441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			718,20	4,52	160544	1010		25514	
109	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,34	690,97	6,44	745101	6944	113345	503102	1348059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			579,42	3,77	624812	4065		99856	
111	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	898,67	830,10	5,26	745986	4727	245175	398355	1235888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,02	2,07	496084	1860		91547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12790349	99320	2831668	7928801	22376686
							9859361	51634	--	1657528	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12790349				
	Материалы		Тенге				2831658				
	Всего заработная плата		Тенге					9910995			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				7928801				
		Сметная прибыль	Тенге				1657528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22376678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6123
		Сметная заработная плата	Тенге					9910995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22376678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6123
		Сметная заработная плата	Тенге					9910995			
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		НА ОТМ.0.000									
				ТИП1							
113	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	44,55	1881,59	89,31	83825	3979	39185	38912	132556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	40661	735		9819	
114	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	44,55	786,45	34,05	35036	1517	12743	20331	59797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	20776	853		4429	
115	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	44,55	164,62	11,51	7334	513	6308	748	8728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	513	282		647	
116	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,22275	318368,68	1607,72	70917	358	66435	3916	80820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	4124	180		5987	
				ТИП2							
119	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	593,91	455,22	35,97	270360	21363	--	245418	557040
					419,25	20,35	248997	12086		41262	
120	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	18,351819	34628,00	--	635487	--	635487	--	686326
					--	--	--	--		50839	
121	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	593,91	786,45	34,05	467081	20222	169883	271043	797174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	276976	11367		59050	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	593,91	164,62	11,51	97769	6835	84092	9965	116353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	6842	3759		8619	
123	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,96955	318368,68	1607,72	945412	4774	885661	52211	1077433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	54977	2398		79810	
				ТИП3							
126	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22	455,22	35,97	10015	792	--	9091	20634
					419,25	20,35	9224	448		1528	
127	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,6798	34628,00	--	23540	--	23540	--	25423
					--	--	--	--		1883	
128	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22	1881,59	89,31	41395	1965	19351	19216	65460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	20079	363		4849	
129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22	786,45	34,05	17302	749	6293	10040	29530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	10260	421		2187	
130	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22	164,62	11,51	3622	253	3116	369	4310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	253	139		319	
131	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11	318368,68	1607,72	35021	177	32808	1934	39911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	2036	89		2956	
		НА ОТМ.3.000; 6.000;9.000;12.000									
				ТИП1							
137	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	133,65	1881,59	89,31	251475	11936	117557	116736	397668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	121982	2205		29457	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	133,65	786,45	34,05	105109	4551	38229	60994	179391
					466,36	19,14	62329	2558		13288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	133,65	164,62	11,51	22001	1538	18923	2243	26183
					11,52	6,33	1540	846		1940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,66825	318368,68	1607,72	212750	1075	199303	11749	242459
					18513,60	807,52	12372	540		17960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				ТИП2							
143	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2375,64	455,22	35,97	1081439	85451	--	981671	2228159
					419,25	20,35	995987	48344		165049	
144	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	73,407276	34628,00	--	2541947	--	2541947	--	2745303
					--	--	--	--		203356	
145	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2375,64	786,45	34,05	1868322	80891	679528	1084171	3188692
					466,36	19,14	1107903	45470		236199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2375,64	164,62	11,51	391078	27344	336367	39861	465414
					11,52	6,33	27367	15038		34475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	11,8782	318368,68	1607,72	3781647	19097	3542642	208845	4309731
					18513,60	807,52	219908	9592		319239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				ТИП3							
150	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	88	455,22	35,97	40059	3166	--	36364	82537
					419,25	20,35	36894	1791		6114	
151	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,7192	34628,00	--	94160	--	94160	--	101693
					--	--	--	--		7533	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	88	1881,59	89,31	165580	7859	77403	76863	261839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	80318	1452		19395	
153	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88	786,45	34,05	69208	2996	25172	40161	118118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			466,36	19,14	41040	1684		8749	
154	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	88	164,62	11,51	14487	1013	12460	1477	17241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,52	6,33	1014	557		1277	
155	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,44	318368,68	1607,72	140082	707	131229	7736	159644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	8146	355		11825	
				ТИП4							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13523460	311121	9799822	3352065	18225567
							3412518	163552	--	1350040	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13523460				
	Материалы		Тенге				6504685				
	Всего заработная плата		Тенге					3576070			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3295134				
		Накладные расходы	Тенге				3352065				
		Сметная прибыль	Тенге				1350040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18225565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2385
		Сметная заработная плата	Тенге					3576070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18225565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2385
		Сметная заработная плата	Тенге					3576070			
		РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦА (2шт)									
165	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	198	13053,11	90,49	2584516	17917	2423378	179634	2985282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			723,34	45,51	143221	9011		221132	
166	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, огрунтованные ГОСТ 25772-83	т	0,77788	582024,00	--	452745	--	452745	--	488965
					--	--	--	--		36220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3037261	17917	2876123	179634	3474247
							143221	9011	--	257352	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2584516				
	Материалы		Тенге				2423377				
	Всего заработная плата		Тенге					152232			
		Накладные расходы	Тенге				179634				
		Сметная прибыль	Тенге				221132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2985282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					152232			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				452745				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				452745				
		Сметная прибыль	Тенге				36220				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				488965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3474247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					152232			
		РАЗДЕЛ 10.УЗЛЫ НАРУЖНЫХ СТЕН									
169	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	17,168	298216,00	--	5119772	--	5119772	--	5529354
					--	--	--	--		409582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				5119772	--	5119772	--	5529354
							--	--	--	409582	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5119772				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5119772				
		Сметная прибыль	Тенге				409582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5529354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5529354				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								67247336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15298533				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					713497			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					319856			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32979775		
		- Накладные расходы	Тенге							13155607	
		- Сметная прибыль	Тенге							4971790	
		Локальная смета №2-4-2 Электрооборудование									
2	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ИПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	236158,00	--	236158	--		--	236158
					--	--	--	--	236158	--	
4	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525,00	--	10525	--	10525	--	11367
					--	--	--	--		842	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные	шт.	10	28393,00	--	283930	--	283930	--	306644
					--	--	--	--		22714	
27	С123-070501-0901 2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии МИР С-05	шт.	45	6981,00	--	314145	--	314145	--	339277
					--	--	--	--		25132	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
36	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	4680	360,89	135,76	1688965	635357	211208	777097	2663347
					180,00	50,62	842400	236902		197285	
37	С123-060145-2009 2306-0145-2009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11	4668023,00	--	513483	--	513483	--	554562
					--	--	--	--		41079	
38	С123-060145-2005 2306-0145-2005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,075	815919,00	--	61194	--	61194	--	66090
					--	--	--	--		4896	
39	С123-060145-1631 2306-0145-1631 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 3х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,375	469218,00	--	175957	--	175957	--	190034
					--	--	--	--		14077	
40	С123-060145-1630 2306-0145-1630 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А) 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,47	312564,00	--	146905	--	146905	--	158657
					--	--	--	--		11752	
41	С123-060903-0117 2306-0903-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6	415946,00	--	249568	--	249568	--	269533
					--	--	--	--		19965	
42	С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,65	262200,00	--	432630	--	432630	--	467240
					--	--	--	--		34610	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПВВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**									
			км	1,4	162638,00	--	227693	--	227693	--	245908
					--	--	--	--		18215	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5508817**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				842400				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					635357			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					236902			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2627238		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						236158		
		- Накладные расходы	Тенге							777097	
		- Сметная прибыль	Тенге							390567	
		Локальная смета №2-4-3 Внутреннее газоснабжение									
2	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**									
			шт.	45	51708,00	--	2326860	--	2326860	--	2513009
					--	--	--	--		186149	
4	С123-090101-0501 2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые, с присоединительным комплектом**									
			шт.	45	10248,00	--	461160	--	461160	--	498053
					--	--	--	--		36893	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3011062**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2788020		
		- Сметная прибыль	Тенге							223042	
		Локальная смета №2-4-4 Водоснабжение и канализация									
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА В1									
2	С123-030102-3203 2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**									
			шт.	45	7392,00	--	332640	--	332640	--	359251
					--	--	--	--		26611	
4	С123-030102-0119 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**									
			шт.	45	24357,00	--	1096065	--	1096065	--	1183750
					--	--	--	--		87685	
6	С123-030102-1110 2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**									
			шт.	45	3205,00	--	144225	--	144225	--	155763
					--	--	--	--		11538	
8	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 15**									
			шт.	80	3194,00	--	255520	--	255520	--	275962
					--	--	--	--		20442	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 32	шт.	1	28143,00	--	28143	--	28143	--	30394
					--	--	--	--		2251	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
18	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	105	2108,08	23,01	221348	2416	2357	212325	468367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	216575	83		34694	
19	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	103,95	1533,00	--	159355	--	159355	--	172103
					--	--	--	--		12748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2237296	2416	2018305	212325	2645590
							216575	83	--	195969	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2237296				
	Материалы		Тенге				2357				
	Всего заработная плата		Тенге					216658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2015948				
		Накладные расходы	Тенге				212325				
		Сметная прибыль	Тенге				195969				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2645590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					216658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2645590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					216658			
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА В3									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
22	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	45	19066,00	--	857970	--	857970	--	926608
					--	--	--	--		68638	
24	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 15	шт.	45	3194,00	--	143730	--	143730	--	155228
					--	--	--	--		11498	
25	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 32	шт.	1	28143,00	--	28143	--	28143	--	30394
					--	--	--	--		2251	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ									
34	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	75	2108,08	23,01	158106	1725	1685	151661	334548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	154696	59		24781	
35	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные**	м	74,25	1533,00	--	113825	--	113825	--	122931
					--	--	--	--		9106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1301774	1725	1145353	151661	1569709
							154696	59	--	116274	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1301774				
	Материалы		Тенге				1684				
	Всего заработная плата		Тенге					154755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1143668				
		Накладные расходы	Тенге				151661				
		Сметная прибыль	Тенге				116274				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1569709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					154755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1569709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					154755			
		РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА Т3									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
38	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек**	шт.	45	2775,00	--	124875	--	124875	--	134865
					--	--	--	--		9990	
39	С123-030102-3320 2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника**	шт.	45	2626,00	--	118170	--	118170	--	127624
					--	--	--	--		9454	
40	С123-030102-3326 2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа**	шт.	45	8825,00	--	397125	--	397125	--	428895
					--	--	--	--		31770	
42	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15**	шт.	80	3194,00	--	255520	--	255520	--	275962
					--	--	--	--		20442	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ									
50	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	96	2108,08	23,01	202376	2209	2155	194126	428222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	198012	76		31720	
51	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные**	м	95,04	1533,00	--	145696	--	145696	--	157352
					--	--	--	--		11656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1301774	1725	1145353	151661	1569709
							154696	59	--	116274	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1301774				
	Материалы		Тенге				1684				
	Всего заработная плата		Тенге					154755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1143668				
		Накладные расходы	Тенге				151661				
		Сметная прибыль	Тенге				116274				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1569709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					154755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1569709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					154755			
		РАЗДЕЛ 4.СИСТЕМА Т4									
65	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	60	2108,08	23,01	126485	1380	1348	121329	267639
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2062,62	0,79	123757	47		19825	
66	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 **не армированные**	м	59,4	1533,00	--	91060	--	91060	--	98345
					--	--	--	--		7285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				217545	1380	92408	121329	365984
							123757	47	--	27110	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				217545				
	Материалы		Тенге				1347				
	Всего заработная плата		Тенге					123804			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91060				
		Накладные расходы	Тенге				121329				
		Сметная прибыль	Тенге				27110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				365984				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					123804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				365984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					123804			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6134203**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				693040				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7730			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					265			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4299607		
		- Накладные расходы	Тенге							679441	
		- Сметная прибыль	Тенге							454385	
		Локальная смета №2-4-5 Отопление и вентиляция									
2	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	750	2287,00	--	1715250	--	1715250	--	1852470
					--	--	--	--		137220	
4	С123-051314-0102 2305-1314-0102 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), угловой с резьбой R 3/4"**	**шт.**	125	10703,00	--	1337875	--	1337875	--	1444905
					--	--	--	--		107030	
		2ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ									
5	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	130,5	2509,31	38,11	327465	4973	235109	88006	448709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			669,60	18,54	87383	2419		33238	
8	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	58,9	1481,53	20,66	87262	1217	54557	31409	128165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	31488	562		9494	
11	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1799,01	20,66	37779	434	26118	11198	52896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	11227	200		3918	
		ПОКВАРТИРНЫЕ УЗЛЫ УПРАВ.Ст1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	2509,31	38,11	18820	286	13512	5058	25788
					669,60	18,54	5022	139		1910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2074,43	20,66	10372	104	7595	2666	14081
					534,60	9,54	2673	48		1043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1481,53	20,66	7408	104	4631	2666	10880
					534,60	9,54	2673	48		806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1799,01	20,66	10794	124	7462	3200	15113
					534,60	9,54	3208	57		1119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1701,62	20,66	4254	52	2866	1333	6034
					534,60	9,54	1336	24		447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3994,00	--	39940	--	39940	--	43135
					--	--	--	--		3195	
38	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	75	1259,00	--	94425	--	94425	--	101979
					--	--	--	--		7554	
39	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	818,00	--	20450	--	20450	--	22086
					--	--	--	--		1636	
40	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр , диаметр 32 мм. Установка	фильтр	5	16942,27	164,31	84711	821	77158	6882	98920
					1346,47	58,01	6732	290		7327	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении									
			шт.	5	794,52	2,45	3973	12	351	3542	8116
					722,07	0,79	3610	4		601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	5	75594,00	--	377970	--	377970	--	408208
					--	--	--	--		30238	
43	С123-020501-1502 2302-0501-1502 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009									
			шт.	40	2177,00	--	87080	--	87080	--	94046
					--	--	--	--		6966	
44	С123-020902-5109 2302-0902-5109 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический с резьбой с накидной гайкой 1 1/4", Т до +110°С, PN 10, DN 32, типа Giacomini									
			шт.	10	3526,00	--	35260	--	35260	--	38081
					--	--	--	--		2821	
45	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4									
			шт.	40	939,00	--	37560	--	37560	--	40565
					--	--	--	--		3005	
46	С123-020101-0709 2302-0101-0709 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм x 2,9 мм - 42,4 мм x 2,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	50	909,00	--	45450	--	45450	--	49086
					--	--	--	--		3636	
					ПОКВАРТИРНЫЕ УЗЛЫ УПРАВ.Ст2						
47	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
			м трубопровода	6,5	2509,31	38,11	16311	248	11711	4383	22350
					669,60	18,54	4352	121		1656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка									
			м трубопровода	5	2074,43	20,66	10372	104	7595	2666	14081
					534,60	9,54	2673	48		1043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1481,53	20,66	7408	104	4631	2666	10880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	2673	48		806	
50	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1799,01	20,66	10794	124	7462	3200	15113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	3208	57		1119	
51	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1701,62	20,66	4254	52	2866	1333	6034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	1336	24		447	
52	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3994,00	--	39940	--	39940	--	43135
					--	--	--	--		3195	
53	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	1259,00	--	75540	--	75540	--	81583
					--	--	--	--		6043	
54	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	818,00	--	16360	--	16360	--	17669
					--	--	--	--		1309	
55	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр , диаметр 32 мм. Установка	фильтр	5	16942,27	164,31	84711	821	77158	6882	98920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1346,47	58,01	6732	290		7327	
56	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	794,52	2,45	3973	12	351	3542	8116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			722,07	0,79	3610	4		601	
57	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	75594,00	--	377970	--	377970	--	408208
					--	--	--	--		30238	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	С123-020501-1502 2302-0501-1502 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	50	2177,00	--	108850	--	108850	--	117558
					--	--	--	--		8708	
59	С123-020902-5109 2302-0902-5109 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический с резьбой с накидной гайкой 1 1/4", Т до +110°С, PN 10, DN 32, типа Giacomini	шт.	10	3526,00	--	35260	--	35260	--	38081
					--	--	--	--		2821	
60	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4	шт.	50	939,00	--	46950	--	46950	--	50706
					--	--	--	--		3756	
61	С123-020101-0709 2302-0101-0709 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм x 2,9 мм - 42,4 мм x 2,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	50	909,00	--	45450	--	45450	--	49086
					--	--	--	--		3636	
					РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА						
79	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4574,44	54,90	13723	165	10754	2825	17872
					934,62	26,33	2804	79		1324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8403,00	--	33612	--	33612	--	36301
					--	--	--	--		2689	
81	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2280,00	--	13680	--	13680	--	14774
					--	--	--	--		1094	
82	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1259,00	--	10072	--	10072	--	10878
					--	--	--	--		806	
83	С123-020902-5107 2302-0902-5107 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +110°С, PN 10, DN 20, типа Giacomini	шт.	2	1364,00	--	2728	--	2728	--	2946
					--	--	--	--		218	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
84	С123-020902-5108 2302-0902-5108 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1", Т до +110°С, PN 10, DN 25, типа Giacomini	шт.	2	2061,00	--	4122	--	4122	--	4452
					--	--	--	--		330	
85	С123-021199-9907 2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	2	134,00	--	268	--	268	--	289
					--	--	--	--		21	
86	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	794,52	2,45	1589	5	140	1417	3246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			722,07	0,79	1444	2		240	
87	С123-041009-0302 2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	59113,00	--	118226	--	118226	--	127684
					--	--	--	--		9458	
88	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2622,11	--	31465	--	26380	4983	39364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			423,74	--	5085	--		2916	
89	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	621,25	--	1242	--	129	1091	2519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			556,54	--	1113	--		187	
90	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе с бобышками	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
					--	--	--	--		274	
95	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1799,01	20,66	61166	702	42288	18131	85641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,60	9,54	18176	324		6344	
96	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1701,62	20,66	11911	145	8024	3733	16895
					534,60	9,54	3742	67		1252	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блочный тепловой пункт. Установка**	узел	1	31778,07	1191,37	31778	1191	12974	17829	53576
					17613,00	580,10	17613	580		3969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	КП ТОО "TeploEnergo Trade"	**Блочный тепловой пункт**	шт	1	3651769,47	--	3651769	--		--	3651769
					--	--	--	--	3651769	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9956693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				229913				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11800			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5435			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5365540		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3651769		
		- Накладные расходы	Тенге							230641	
		- Сметная прибыль	Тенге							467031	
		Итого по Дому									91858111

Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Срезка почвенно-растительного слоя толщ.0,1 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м /в боковой резерв/**	м3 грунта	1446	30,25	30,25	43742	43742	--	14732	63152
					--	14,15	--	20461		4678	
2	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Погрузка срезанного почвенно-растительного слоя на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1446	184,93	174,84	267409	252819	--	72629	367241
					10,09	59,67	14590	86283		27203	
3	С341-020104-1025 4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	**Вывоз срезанного почвенно-растительного слоя автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки до 25 км с территории в пониженные места рельефа**	т	2024,4	435,00	--	880614	--		--	951063
					--	--	--	--		70449	
4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	18156	227,43	215,02	4129219	3903903	--	1121474	5670749
					12,41	73,38	225316	1332287		420055	
5	С341-020104-1025 4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	Завоз недостающего грунта 2 группы автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	29049,6	435,00	--	12636576	--		--	13647502
					--	--	--	--		1010926	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	16538	37,46	37,46	619513	619514	--	208617	894380
					--	17,52	--	289746		66250	
7	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	16538	86,69	86,69	1433679	1433679	--	473079	2059299
					--	39,73	--	657055		152541	
8	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	16538	40,20	40,20	664828	664827	--	175514	907570
					--	14,74	--	243770		67227	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	16538	96,28	75,21	1592279	1243822	135613	414733	2167573
					12,87	21,96	212844	363174		160561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,81	51,44	46894	223147		76699	
11	С341-020104-1025 4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	Вывоз вытесненного грунта, расстояние перевозки до 25 км с территории в пониженные места рельефа	т	6073,2	435,00	--	2641842	--		--	2853189
					--	--	--	--		211347	
12	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1208	37,46	37,46	45252	45252	--	15238	65329
					--	17,52	--	21164		4839	
13	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	22056	3,12	3,12	68815	68815	--	26679	103133
					--	1,68	--	37054		7639	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
32	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	611,01	134,55	125,69	82211	76798	--	21209	111694
					8,86	39,35	5414	24043		8274	
33	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45,99	2060,28	--	94752	--	--	68222	176012
					2060,28	--	94752	--		13038	
34	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	585	297,77	281,34	174195	164584	93	47292	239206

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					16,27	96,01	9518	56166		17719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С341-020104-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.									
	4102-0104-1025	Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки									
	РСНБ РК 2015	25 км	т	936	435,00	--	407160	--		--	439733
					--	--	--	--		32573	
36	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
	1101-0102-0602										
	РСНБ РК 2015		м3 грунта	585	24,47	20,16	14315	11794	70	5737	21656
					4,19	9,43	2451	5517		1604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79									
	1101-0104-0404	кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов									
	РСНБ РК 2015	1	м3 грунта	591,3	17,49	17,49	10342	10342	--	3483	14930
					--	8,18	--	4837		1106	
38	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.									
	1101-0205-0501	Группа грунтов 1									
	РСНБ РК 2015		м3 грунта	65,7	1064,65	--	69948	--	--	50362	129935
					1064,65	--	69948	--		9625	
39	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими									
	1101-0201-0501	трамбовками	м3 уплотненного								
	РСНБ РК 2015		грунта	657	201,96	88,02	132688	57829	--	76249	225652
					113,94	47,25	74859	31043		16715	
		СТЕНА ТИП1 (L-120,21 м)									
40	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
	1108-0101-0202										
	РСНБ РК 2015		м3 основания	19,83465	7034,61	1991,66	139529	39504	76725	40118	194019
					1174,70	1000,16	23300	19838		14372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов									
	1127-0602-0901										
	РСНБ РК 2015		т	0,2776851	90983,21	2115,84	25265	588	24677	374	27690
					--	1248,16	--	347		2051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-060401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой									
	1106-0401-0106	до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
	РСНБ РК 2015 Изм.										
	и доп. вып. 16		м3	456,798	36381,00	2586,14	16618768	1181344	11059509	4281597	22572394
					9583,92	716,15	4377915	327136		1672029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная									
	1108-0101-0307	битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой									
	РСНБ РК 2015 Изм.	кладки, кирпичу, бетону									
	и доп. вып. 9		м2 поверхности	649,134	972,88	20,65	631529	13405	374128	229090	929469
					375,88	3,60	243996	2337		68850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля									
	2105-0301-3201	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	РСНБ РК 2015		т	2,223885	227607,00	--	506172	--	506172	--	546666

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		40494	
					--	--	--	--		399556	
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,670919	236952,00	--	395928	--	395928	--	427602
					--	--	--	--		31674	
		СТЕНА ТИП2 (L-163,35 м)									
47	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12,25125	7034,61	1991,66	86183	24400	47391	24780	119840
					1174,70	1000,16	14392	12253		8877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1715175	90983,21	2115,84	15605	363	15242	231	17103
					--	1248,16	--	214		1267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	277,695	43128,08	3010,97	11976452	836131	7109073	3882493	17127660
					14516,82	847,07	4031248	235227		1268716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	228,69	972,88	20,65	222488	4722	131806	80708	327452
					375,88	3,60	85960	823		24256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6136	227607,00	--	594874	--	594874	--	642464
					--	--	--	--		47590	
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,512025	215273,00	--	756044	--	756044	--	816528
					--	--	--	--		60484	
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,225125	236952,00	--	290296	--	290296	--	313520
					--	--	--	--		23224	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								81600849
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9533397				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11415596			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3993922			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26512089		
		- Перевозка грузов	Тенге				16566192				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							11529069	
		- Сметная прибыль	Тенге							6044508	
		ИТОГО ПО АКТУ							15551708		**449 033 292**
		Временные здания и сооружения (1 %)	1,0%								4 334 816
		Итого с временными зданиями и сооружениями									453 368 108
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,426 %)	0,462%								2 022 712
		Итого									455 390 819
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%								9 107 816
		Итого									464 498 636
		в текущих ценах на 2020 год - 33,33 %, К=1									154 817 395,32
		в текущих ценах на 2021 год - 67,67 %, К=1,050036	1,050036								330 053 853,95
		Итого									484 871 249,27
		НДС (12%)	12%								58 184 549,91
		Итого									543 055 799,18
		с поправочным коэффициентом	0,893223654								**485 070 285,14**
		Удержание аванса 30%									**141 021 685,55**
		Всего к оплате									**344 048 599,59**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Руководитель

_____ **Машырыков Э.К.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
Директор

_____ **Адилбеков Ж.З.**

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Сулейменов С.Б.**

Авторский надзор ТОО "KJS Projekt & Consulting"

_____ **Ураков С.К.**