Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №3" управления образования Карагандинской области
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы. Карагандинская область, Жезказган Г.А., г.Жезказган улица Абая 77
Договор №45 2018-03-28

# АКТ № 1

**приемки выполненных работ от 15 июня 2018 года**

**за период с 25 мая по 15 июня 2018 года**

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Кровля помещения спортзала** | | | | | |
| | | Демотажные работы | | | | | |
| 1 | 12-080101-0201 РСНБ РК 2015 | **Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** | м2 кровли | 342,0000 | | 122,62 | 41936 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 122,31 | 41831 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 0,31 | 105 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,00 | -- |
| 2 | 11-260101-0504 РСНБ РК 2015 | **Поверхности плоские и криволинейные. Разборка теплоизоляции** | м3 | 11,8000 | | 14465,10 | 170688 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 13894,33 | 163953 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1094,22 | 12912 |
| 3 | 11-460401-0107 РСНБ РК 2015 | **Карнизы монолитные железобетонные. Разборка** | м3 | 14,3000 | | 17041,48 | 243693 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 11429,43 | 163441 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 6959,05 | 99514 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1722,23 | 24628 |
| | | Монтажные работы | | | | | |
| 4 | 11-080201-0104 РСНБ РК 2015 | **Стены парапета из кирпича средней сложности при высоте этажа свыше 4 м. Кладка** | м3 кладки | 23,8800 | | 9233,35 | 220492 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 4584,19 | 109470 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1591,84 | 38013 |
| | | Итого материалов: | | | | 3436,63 | 82067 |
| 5 | 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 7,6300 | | 31698,62 | 241860 |
| 6 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены парапета. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 62,8700 | | 936,91 | 58904 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 632,24 | 39749 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 30,79 | 1936 |
| | | Итого материалов: | | | | 296,92 | 18668 |
| 7 | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила, мауэрлаты и другие деревянные конструкции кровли. Установка | м3 древесины в конструкции | 12,4400 | | 73158,69 | 910094 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 19480,11 | 242333 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1144,18 | 14234 |
| | | Итого материалов: | | | | 52990,87 | 659206 |
| 8 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 3,8916 | | 6126,67 | 23843 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 717,83 | 2794 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 47,12 | 183 |
| | | Итого материалов: | | | | 5381,99 | 20945 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кровля помещения столовой** | | | | | |
| 9 | 12-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | м2 кровли | 79,5000 | | 122,62 | 9748 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 122,31 | 9724 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,31 | 25 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11-260101-0504 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Разборка теплоизоляции | м3 | 15,9000 | | 14465,10 | 229995 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13894,33 | 220920 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1094,22 | 17398 |
| 11 | 11-460401-0107 РСНБ РК 2015 | Карнизы монолитные железобетонные. Разборка | м3 | 8,9000 | | 17041,48 | 151669 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11429,43 | 101722 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6959,05 | 61936 |
| | | Итого материалов: | | | | 1722,23 | 15328 |
| | | Монтажные работы | | | | | |
| 12 | 11-080201-0104 РСНБ РК 2015 | Стены парапета из кирпича средней сложности при высоте этажа свыше 4 м. Кладка | м3 кладки | 26,0000 | | 9233,35 | 240067 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4584,19 | 119189 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1591,84 | 41388 |
| | | Итого материалов: | | | | 3436,63 | 89352 |
| 13 | 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 9,9840 | | 31698,62 | 316479 |
| 14 | 11-080101-0104 РСНБ РК 2015 | Стены при высоте этажа свыше 4 м. Кладка тумбы и вент.канала | м3 кладки | 1,1210 | | 9741,18 | 10920 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4513,05 | 5059 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 971,64 | 1089 |
| | | Итого материалов: | | | | 4575,94 | 5130 |
| 15 | 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,4305 | | 31698,62 | 13645 |
| 16 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены парапета. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 73,5000 | | 936,91 | 68863 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 632,24 | 46470 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 30,79 | 2263 |
| | | Итого материалов: | | | | 296,92 | 21824 |
| 17 | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила, мауэрлаты и другие деревянные конструкции кровли. Установка | м3 древесины в конструкции | 10,7300 | | 73158,69 | 784993 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 19480,11 | 209022 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1144,18 | 12277 |
| | | Итого материалов: | | | | 52990,87 | 568592 |
| 18 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 10,7300 | | 6126,67 | 65739 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 717,83 | 7702 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 47,12 | 506 |
| | | Итого материалов: | | | | 5381,99 | 57749 |
| 19 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса фронтона из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 2,6100 | | 64341,93 | 167932 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 19925,52 | 52006 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 854,99 | 2232 |
| | | Итого материалов: | | | | 43951,57 | 114714 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кровля помещения хозкорпуса** | | | | | |
| 20 | 12-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | м2 кровли | 47,0000 | | 122,62 | 5763 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 122,31 | 5749 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,31 | 14 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| 21 | 11-260101-0504 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Разборка теплоизоляции | м3 | 9,4000 | | 14465,10 | 135972 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13894,33 | 130607 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1094,22 | 10286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11-460401-0107 РСНБ РК 2015 | Карнизы монолитные железобетонные. Разборка | м3 | 13,8000 | | 17041,48 | 235172 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11429,43 | 157726 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6959,05 | 96035 |
| | | Итого материалов: | | | | 1722,23 | 23767 |
| | | Монтажные работы | | | | | |
| 23 | 11-080201-0104 РСНБ РК 2015 | Стены парапета из кирпича средней сложности при высоте этажа свыше 4 м. Кладка | м3 кладки | 17,3880 | | 9233,35 | 160549 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4584,19 | 79710 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1591,84 | 27679 |
| | | Итого материалов: | | | | 3436,63 | 59756 |
| 24 | 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 12,4800 | | 31698,62 | 395599 |
| 25 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены парапета. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 45,7600 | | 936,91 | 42873 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 632,24 | 28931 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 30,79 | 1409 |
| | | Итого материалов: | | | | 296,92 | 13587 |
| 26 | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила, мауэрлаты и другие деревянные конструкции кровли. Установка | м3 древесины в конструкции | 12,9200 | | 73158,69 | 945210 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 19480,11 | 251683 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1144,18 | 14783 |
| | | Итого материалов: | | | | 52990,87 | 684642 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 5892701 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 2008949 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 456215 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 180840 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 3427536 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 0 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 5892701 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 1469707 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 7362408 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 588993 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 7951400 |
| | Итого с понижающим коэффициентом к=0,7860251093 | | Тенге | | | | 6250000 |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 750000 |
| | **ВСЕГО ПО АКТУ** | | Тенге | | | | 7000000 |

**Заказчик:**
Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №3" управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, Жезказган Г.А., г.Жезказган, Абая, 77
БИН 010140003455
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87102763945

Директор
_____ Дюсенбаев А.С.

Тех.надзор:
Директор ТОО "Исаев Л.Т."
_____ Исаев Л.Т.

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор
_____ Копжасаров М.Г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №3" управления образования Карагандинской области
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы. Карагандинская область, Жезказган Г.А., г.Жезказган улица Абая 77
Договор №45 2018-03-28

# АКТ № 2

**приемки выполненных работ от 23 июля 2018 года**
**за период с 16 июня 2018 года по 23 июля 2018 года**

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Кровля главного корпуса** | | | | | |
| | | Демонтажные работы | | | | | |
| 1 | 12-080101-0101 РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами (кроме коньковых, ендовых и карнизных досок)** | м2 кровли | 197,0000 | | 124,53 | 24532 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 112,46 | 22154 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 16,06 | 3164 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| 2 | 12-080101-0204 РСНБ РК 2015 | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | м2 кровли | 1970,0000 | | 203,38 | 400665 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 201,98 | 397901 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,40 | 2764 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| 3 | 12-080101-0204 РСНБ РК 2015 | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий слуховых окон** | м2 кровли | 47,6000 | | 203,38 | 9681 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 201,98 | 9614 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,40 | 67 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| 4 | 12-080101-0201 РСНБ РК 2015 | **Кровли из рулонных материалов. Разборка гидроизоляционного ковра кровли** | м2 кровли | 1970,0000 | | 122,62 | 241563 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 122,31 | 240955 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,31 | 607 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| 5 | 12-080101-0401 РСНБ РК 2015 | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка желобов** | м | 178,8000 | | 63,98 | 11439 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 63,93 | 11431 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,04 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| 6 | 12-080101-0401 РСНБ РК 2015 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка карнизных свесов | м | 2235,0000 | | 63,98 | 142985 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 63,93 | 142886 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,04 | 98 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| 7 | 12-080101-0403 РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Разборка с люлек | м | 172,8000 | | 211,83 | 36604 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 211,83 | 36604 |
| | | Итого материалов: | | | | -- | -- |
| 8 | 11-200701-0205 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Разборка над шахтами | зонт | 5,0000 | | 1385,80 | 6929 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1283,02 | 6415 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 99,10 | 496 |
| | | Итого материалов: | | | | 21,88 | 109 |
| 9 | 12-090101-0502 РСНБ РК 2015 | Ограждение кровли металлические. Разборка. Масса 1 м решетки свыше 60 кг | м решетки | 361,3000 | | 552,69 | 199686 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 500,61 | 180872 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,09 | 394 |
| | | Итого материалов: | | | | 50,98 | 18419 |
| 10 | 12-090101-0501 РСНБ РК 2015 | Решетки пожарные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг | м решетки | 20,4000 | | 377,29 | 7697 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 338,43 | 6904 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,80 | 16 |
| | | Итого материалов: | | | | 38,06 | 776 |
| 11 | 12-030101-0202 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка архитектурных деталей фасада | м3 кладки | 2,2000 | | 16231,05 | 35708 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 14429,64 | 31745 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3179,62 | 6995 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| | | Монтажные работы | | | | | |
| 12 | 11-080201-0104 РСНБ РК 2015 | Стены парапета из кирпича средней сложности при высоте этажа свыше 4 м. Кладка | м3 кладки | 1,7000 | | 21405,62 | 36390 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4584,19 | 7793 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1591,84 | 2706 |
| | | Итого материалов: | | | | 15608,90 | 26535 |
| 13 | 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,6530 | | 31698,62 | 20699 |
| 14 | 11-060401-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты карнизные. Устройство (в местах разрушения) | м3 | 0,5000 | | 24929,27 | 12465 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8607,15 | 4304 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2015,92 | 1008 |
| | | Итого материалов: | | | | 14766,40 | 7383 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0348 | | 150583,09 | 5240 |
| 16 | 11-150201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Карнизы, тяги и наличники прямолинейные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 13,6000 | | 5566,68 | 75707 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4030,28 | 54812 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,61 | 172 |
| | | Итого материалов: | | | | 1523,78 | 20723 |
| 17 | 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены вентиляционных шахт (чердачное пространство). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 123,6000 | | 1677,82 | 207378 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1108,38 | 136996 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,31 | 3623 |
| | | Итого материалов: | | | | 554,12 | 68489 |
| 18 | 21-050308-0475 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 136,4000 | | 646,01 | 88116 |
| 19 | 11-150203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены противопожарные наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 90,0000 | | 1065,17 | 95865 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 796,15 | 71654 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 80,70 | 7263 |
| | | Итого материалов: | | | | 250,90 | 22581 |
| 20 | 11-120101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 1476,1520 | | 3701,65 | 5464205 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1551,47 | 2290212 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 76,79 | 113350 |
| | | Итого материалов: | | | | 2095,60 | 3093423 |
| 21 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 1970,0000 | | 213,72 | 421021 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 27,22 | 53627 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,19 | 4306 |
| | | Итого материалов: | | | | 185,25 | 364942 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 7544572 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 7537643 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 3623273 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3700463 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 93356 |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 20699 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 2460507 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 799852 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 10798003 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 4860 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3700463 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 6929 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 109 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 6415 |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | 325 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 4264 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 895 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 12088 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6415 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 10810091 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 4868 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3706878 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кровля помещения спортзала** | | | | | |
| | | Монтажные работы | | | | | |
| 22 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 8,5484 | | 6126,67 | 52373 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 717,83 | 6136 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 47,12 | 403 |
| | | Итого материалов: | | | | 5381,99 | 46007 |
| 23 | 11-120101-0705 РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 957,7000 | | 3701,65 | 3545075 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1551,47 | 1485847 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 76,79 | 73539 |
| | | Итого материалов: | | | | 2095,60 | 2006955 |
| 24 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 957,7000 | | 213,72 | 204676 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 27,22 | 26070 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,19 | 2093 |
| | | Итого материалов: | | | | 185,25 | 177414 |
| 25 | 11-100106-0101 РСНБ РК 2015 | **Окна слуховые. Устройство** | слуховое окно | 2,0000 | | 11303,29 | 22607 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5648,55 | 11297 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 691,03 | 1382 |
| | | Итого материалов: | | | | 5242,82 | 10486 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 3824730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 3824730 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 2240862 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1529351 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1032828 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 388605 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 5246164 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1962 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1529351 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5246164 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1962 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1529351 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кровля помещения столовой** | | | | | |
| | | Монтажные работы | | | | | |
| 26 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 2,6100 | | 6126,67 | 15991 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 717,83 | 1874 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 47,12 | 123 |
| | | Итого материалов: | | | | 5381,99 | 14047 |
| 27 | 11-120101-0705 РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 461,9000 | | 3701,65 | 1709794 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1551,47 | 716626 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 76,79 | 35468 |
| | | Итого материалов: | | | | 2095,60 | 967957 |
| 28 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 461,9000 | | 213,72 | 98715 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 27,22 | 12574 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,19 | 1009 |
| | | Итого материалов: | | | | 185,25 | 85567 |
| 29 | 11-100106-0101 РСНБ РК 2015 | **Окна слуховые. Устройство** | слуховое окно | 1,0000 | | 11303,29 | 11303 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5648,55 | 5649 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 691,03 | 691 |
| | | Итого материалов: | | | | 5242,82 | 5243 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 1835804 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1835804 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 1072814 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 736722 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 497266 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 186646 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 2519716 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 945 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 736722 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2519716 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 945 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 736722 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Кровля помещения хозкорпуса** | | | | | |
| | | Монтажные работы | | | | | |
| 30 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 12,9200 | | 6126,67 | 79157 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 717,83 | 9274 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 47,12 | 609 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 5381,99 | 69535 |
| 31 | 11-120101-0705 РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 957,7000 | | 3701,65 | 3545075 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1551,47 | 1485847 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 76,79 | 73539 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2095,60 | 2006955 |
| 32 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 957,7000 | | 213,72 | 204676 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 27,22 | 26070 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 2,19 | 2093 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 185,25 | 177414 |
| 33 | 11-100106-0101 РСНБ РК 2015 | **Окна слуховые. Устройство** | слуховое окно | 2,0000 | | 11303,29 | 22607 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 5648,55 | 11297 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 691,03 | 1382 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 5242,82 | 10486 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 3851514 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 3851514 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 2264390 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1532489 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1035737 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 390980 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 5278231 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1966 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1532489 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 5278231 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1966 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1532489 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **17056620** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **7401747** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **339369** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **103692** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **9315504** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **0** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **17056620** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **5030602** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **22087223** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **1766978** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **23854200** |
| | Итого с понижающим коэффициентом к=0,7860251093 | | Тенге | | | | **18750000** |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | **2250000** |
| | **ВСЕГО ПО АКТУ** | | Тенге | | | | **21000000** |

**Заказчик:**
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №3" управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, Жезказган Г.А.,
г.Жезказган, Абая, 77
БИН 010140003455
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87102763945

Директор

_____Дюсенбаев А.С.

Тех.надзор:
Директор ТОО "Исаев Л.Т."

_____Исаев Л.Т.

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор

_____Копжасаров М.Г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №3" управления образования Карагандинской области

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы. Карагандинская область, Жезказган Г.А.,

Договор №45 2018-03-28

# АКТ № 3

**приемки выполненных работ от 03 августа 2018 года**

**за период с 24 июля 2018 года по 03 августа 2018 года**

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Кровля главного корпуса** | | | | | |
| | | Монтажные работы | | | | | |
| 1 | 11-120101-0705 РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | **493,8480** | | **3701,65** | **1828055** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1551,47** | **766193** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **76,79** | **37921** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2095,60** | **1034907** |
| 2 | 11-120101-0706 РСНБ РК 2015 | **Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей** | **м2 кровли** | **47,6000** | | **3082,82** | **146742** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1345,78** | **64059** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **76,79** | **3655** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1682,45** | **80085** |
| 3 | 11-200701-0406 РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами** | **зонт** | **16,0000** | | **10505,60** | **168090** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1623,30** | **25973** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **164,80** | **2637** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8753,70** | **140059** |
| 4 | 23-010405-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004** | **м** | **194,4000** | | **2654,72** | **516078** |
| 5 | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой** | **156,1130** | | **561,92** | **87723** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **154,26** | **24082** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 22,43 | 3502 |
| | | Итого материалов: | | | | 388,52 | 60653 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кровля помещения спортзала** | | | | | |
| 6 | 11-120101-0707 РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 60,0000 | | 1152,32 | 69139 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1057,43 | 63446 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 69,23 | 4154 |
| | | Итого материалов: | | | | 45,69 | 2741 |
| 7 | 23-010405-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 60,0000 | | 2654,72 | 159283 |
| 8 | 11-120101-0901 РСНБ РК 2015 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 130,0000 | | 4446,87 | 578093 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 699,77 | 90970 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 116,11 | 15094 |
| | | Итого материалов: | | | | 3668,42 | 476894 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кровля помещения столовой** | | | | | |
| 9 | 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков /фронтон/ | м2 проемов | 1,0000 | | 3179,91 | 3180 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1110,11 | 1110 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 88,35 | 88 |
| | | Итого материалов: | | | | 2023,71 | 2024 |
| 10 | 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 1,2480 | | 7746,93 | 9668 |
| 11 | 23-050301-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150x580 мм | м2 | 0,8000 | | 3427,20 | 2742 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11-090606-0110 РСНБ РК 2015 | Лестница пожарная. Монтаж лестницы на перепадах кровли | т конструкций | 0,0677 | | 45720,61 | 3093 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 36094,70 | 2442 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 8031,43 | 543 |
| | | Итого материалов: | | | | 2710,94 | 183 |
| 13 | 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,0677 | | 129874,39 | 8786 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 100874,78 | 6824 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 34315,23 | 2321 |
| | | Итого материалов: | | | | 4858,51 | 329 |
| 14 | 21-050201-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0606 | | 163510,90 | 9909 |
| 15 | 21-050301-2604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 16 мм ГОСТ 10884-94 | т | 0,0071 | | 142720,88 | 1006 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Кровля помещения хозкорпуса** | | | | | |
| 16 | 11-120101-0707 РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 60,0000 | | 1152,32 | 69139 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1057,43 | 63446 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 69,23 | 4154 |
| | | Итого материалов: | | | | 45,69 | 2741 |
| 17 | 23-010405-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 60,0000 | | 2654,72 | 159283 |
| 18 | 11-120101-0901 РСНБ РК 2015 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 130,0000 | | 4446,87 | 578093 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 699,77 | 90970 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 116,11 | 15094 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **3668,42** | **476894** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **4398102** |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **1173458** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **89164** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **26056** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **3135480** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | **0** |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | **4398102** |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | **860760** |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | **5258862** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **420709** |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | **5679571** |
| | | Итого с понижающим коэффициентом к=0,7860251093 | Тенге | | | | **4464286** |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | **535714** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | **5000000** |

**Заказчик:**
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №3" управления образования Карагандинской области

Директор

_____Дюсенбаев А.С.

Тех.надзор:
Директор ТОО "Исаев Л.Т."

_____Исаев Л.Т.

**Подрядчик:**
ТОО "РАЙС KZ"

Директор

_____Конжасаров М.Г.

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №3" управления образования Карагандинской области
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы. Карагандинская область, Жезказган Г.А., г.Жезказган улица Абая 77
Договор №45 2018-03-28

# А К Т № 4

**приемки выполненных работ от 10 августа 2018 года**
**за период с 04 августа 2018 года по 10 августа 2018 года**

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Кровля главного корпуса** | | | | | |
| 1 | 11-100106-0703 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами раздельными | м2 проемов | 15,0800 | | 9777,37 | 147443 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7320,38 | 110391 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 96,36 | 1453 |
| | | Итого материалов: | | | | 2405,06 | 36268 |
| 2 | 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 (для слуховых окон - 13шт) | м2 | 15,0800 | | 9807,31 | 147894 |
| 3 | 21-130814-2210 РСНБ РК 2015 | Скобяные изделия | комплект | 13,0000 | | -- | -- |
| 4 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | 3,7200 | | 1749,57 | 6508 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1576,47 | 5864 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 108,84 | 405 |
| | | Итого материалов: | | | | 109,62 | 408 |
| 5 | 123-00301-0400 | Двери стальные | шт | 2,0000 | | -- | -- |
| 6 | 11-120101-0707 РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 194,4000 | | 1152,32 | 224010 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1057,43 | 205565 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 69,23 | 13458 |
| | | Итого материалов: | | | | 45,69 | 8882 |
| 7 | 11-120101-0901 РСНБ РК 2015 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 178,8000 | | 4446,87 | 795101 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 699,77 | 125119 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 116,11 | 20760 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 3668,42 | 655913 |
| 8 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 402,3000 | | 2343,91 | 942954 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 861,33 | 346513 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 10,68 | 4297 |
| | | Итого материалов: | | | | 1474,82 | 593321 |
| 9 | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 246,1870 | | 561,92 | 138338 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 154,26 | 37977 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 22,43 | 5523 |
| | | Итого материалов: | | | | 388,52 | 95649 |
| 10 | 11-120101-0506 РСНБ РК 2015 | Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка | м ендовы | 14,5400 | | 936,44 | 13616 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 427,15 | 6211 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 22,25 | 324 |
| | | Итого материалов: | | | | 491,79 | 7151 |
| 11 | 21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0828 | | 254204,93 | 21048 |
| 12 | 11-090301-0312 РСНБ РК 2015 | Ограждения по подкрановым балкам. Монтаж | т конструкций | 2,8380 | | 56804,90 | 161212 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 27512,71 | 78081 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35762,24 | 101493 |
| | | Итого материалов: | | | | 1196,37 | 3395 |
| 13 | 11-120101-1201 РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 352,1700 | | 80,93 | 28502 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 59,19 | 20846 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 20,17 | 7102 |
| | | Итого материалов: | | | | 6,64 | 2338 |
| 14 | 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 2,8380 | | 129906,34 | 368674 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 100906,74 | 286373 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 34315,23 | 97387 |
| | | Итого материалов: | | | | 4858,51 | 13788 |
| 15 | 21-050206-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 28 мм х 28 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) | м | 0,7740 | | 441,08 | 341 |
| 16 | 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,0060 | | 148184,88 | 297259 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21-050206-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) | м | 0,8798 | | 255,12 | 224 |
| 18 | 21-050104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,1213 | | 257502,86 | 31225 |
| 19 | 21-050104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,25 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0064 | | 316394,17 | 2025 |
| 20 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,2698 | | 58900,68 | 15891 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34717,37 | 9367 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 23020,19 | 6211 |
| | | Итого материалов: | | | | 7732,43 | 2086 |
| 21 | 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,2698 | | 129906,34 | 35051 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 100906,74 | 27227 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 34315,23 | 9259 |
| | | Итого материалов: | | | | 4858,51 | 1311 |
| 22 | 21-050201-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,1784 | | 163510,90 | 29164 |
| 23 | 21-050301-2604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 16 мм ГОСТ 10884-94 | т | 0,0745 | | 142720,88 | 10633 |
| 24 | 23-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 24,0000 | | 3453,52 | 82884 |
| 25 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 150,0000 | | 64,27 | 9640 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 32,75 | 4912 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,33 | 199 |
| | | Итого материалов: | | | | 30,41 | 4561 |
| 26 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 150,0000 | | 62,09 | 9313 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 20,25 | 3037 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,05 | 157 |
| | | Итого материалов: | | | | 41,01 | 6151 |

30000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 3518952 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 1197004 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 268028 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 70480 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 2053921 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 0 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 3518952 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 889889 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 4408841 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 352707 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 4761548 |
| | Итого с понижающим коэффициентом к=0,7860251093 | | Тенге | | | | 3742714 |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 449126 |
| | **ВСЕГО ПО АКТУ** | | Тенге | | | | 4191840 |

**Заказчик:**
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №3" управления образования Карагандинской области
Директор
_____ Дюсенбаев А.С.

Тех.надзор:
Директор ТОО "Исаев Л.Т."
_____ Исаев Л.Т.

**Подрядчик:**
ТОО "РАЙС KZ"

Директор
_____ Копжасаров М.Г.

Заказчик. Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №3" управления образования Карагандинской области

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №3" управления образования Карагандинской области г.Жезказган Г.А.,г.Жезказган улица Абая 77. Благойстройство

Форма 4

Бух Тех над

# АКТ
## приемки выполненных работ от 13 августа 2018 года

### благоустройство-спонсорская помощь

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления) | м3 | 7.8 | 5575.35<br>2583.36 | 869.04<br>337.80 | 43488<br>20150 | 6779<br>2635 | 16559 | 21418<br>5192 | 70098 |
| 2 | 1111-0101-2501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 | 78 | 1093.13<br>963.17 | 120.95<br>31.87 | 85264<br>75127 | 9434<br>2486 | 703 | 72956<br>12658 | 170878 |
| 3 | 2104-0509-0104<br>РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 78 | 2031.00<br>– | –<br>– | 158418<br>– | –<br>– | 158418 | –<br>12673 | 171091 |
| 4 | 1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.9<br>Кмр=0,33 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 | м бортового камня | 36 | 1549.45<br>645.65 | 27.66<br>10.26 | 55780<br>23243 | 996<br>369 | 31541 | 25502<br>6503 | 87784 |
| 5 | 2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 0.576 | 36610.00<br>– | –<br>– | 21087<br>– | –<br>– | 21087 | –<br>1687 | 22774 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 84-020401-0102 прим | Беседка | шт. | 1 | 405065.00<br>104075.00 | 16297.00<br>1932.00 | 405065<br>104075 | 16297<br>1932 | 284693 | 79505<br>38766 | 523336 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | 769102<br>222596 | 33506<br>7422 | 513001<br>-- | 199381<br>77479 | 1045961 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 769102 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 333496 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 230017 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 179505 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 199381 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 77479 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1045962 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 127 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 230017 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 1045962 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 127 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 230017 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 125515 | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | 1171477 | | | | |

**Заказчик:**
Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №3" управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, Жезказган Г.А., г.Жезказган, Абая, 77
БИН 010140003455
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87102763945

Директор

Дюсенбаев А.С.

Тех.надзор:
Директор ТОО "Исаев Л.Т."

Исаев Л.Т.

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8721250373 1

Директор

Колжасаров М.Г.