Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От **"18" 08 2014 г.** **г. Актау**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от **"18" августа 2014 г. №73 Акима города Актау**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – **Аккулов Нурлыбай Каржаубаевич – заместитель акима города Актау**
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя –**Машырыков Эльдар Куатович – руководитель отдела архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области**
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика:

Тажигараев Шабай Баянкулович –руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел строительства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:

Ауезханов Берик Касенович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «GOLD-1»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика:

Сюиников Марат Шамильевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Several Desing»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: **Утеева Салтанат Казмолдаевна – руководитель Республиканского государственного учреждения «Актауское городское управление по защите прав**

потребителей Департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Агентства Республики Казахстан»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы:

Косбаев Кажымукан Жариевич – заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Гусман Серик Гимиранович – директор ГКП «Каспий жылу, су арнасы»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабдолгалиев Адильхан Лукпанович – директор ГКП «Актауское управление электрических сетей»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нестеренко Виктор Максимович – главный инженер АО «АктауГазСервис»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сарсембаев Иржан Абенович – генеральный директор АО «Казахтелеком»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Абдыхалыков Нуралы Амандурдыевич – председатель правления акционерного общества «Sky Silk»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Томашевский Николай Львович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Городское управление капитального строительства» , технический надзор

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Актауский городской отдел строительства»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция кабельных линий 0,4/6/10 кВ общей протяженностью 40 км»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **город Актау, микрорайон 32-33.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
_____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от _____
_____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчик **ТОО «GOLD-1»**
(наименование организации)

выполнившим **Реконструкция кабельных линий 0,4/6/10 кВ общей протяженностью 40 км**
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Several Desing»**
(наименование организации)

выполнившим **рабочий проект и проектно-сметную документацию строительства**
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Актауский городской отдел строительства»**
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Рабочий проект (РП)**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Актауский городской отдел строительства»**
(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от **" 23 " февраля 2012 года №02-16/204**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2013 года;**
(месяц, год)

окончание работ **июль 2014 года;**
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: **10 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства **10 месяцев;**
фактически **10 месяцев;**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. **Проектно-сметная документация;**
2. **Исполнительно-техническая документация;**
3. **Заключение рабочей комиссии;**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Кабель АСБ6 3х95, АСБ10 3х95, АСБ10 3х120, АСБ10 3х240
Кабель АВБбШВ 3х120+1х70,АВБбШВ 3х150+1х70, АВБбШВ 3х185+1х95
Муфты прямые СТпУ
Муфты концевые КНТП

№ п/п	Наименование показателя:	Ед.изм.	Показатель
	Протяженность теплосети:		
1.	Высоковольтный кабель	м	22200
2.	Низковольтный кабель	м	18275

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Предусматривается прокладка высоковольтных кабелей между между трансформаторными подстанциями (далее -ТП) и низковольтных кабелей между ТП и жилыми домами.

Протяженность трасс высоковольтных кабелей составляет – 22200 м., низковольтных кабелей – 18275 м.

Высоковольтные кабели приняты с алюминиевыми жилами с изоляцией из ПВХ пластиката в бронированном исполнении марки АСБ.

Низковольтные кабели приняты с алюминиевыми жилами с изоляцией из ПВХ пластиката в бронированном исполнении марки АВБбШв.

Проектируемые кабели прокладываются в земле в траншеях по трассам существующих кабелей и по новым трассам.
Существующие кабели демонтируются.

Высоковольтного кабеля демонтируется – 21600м., низковольтного кабеля – 13800м.

Высоковольтные и низковольтные кабели прокладываются в земле в траншеях на глубине 0,7м. с устройством постели из местного грунта, не содержащего мусора, камней и прочее.Высоковольтные кабели по всей длине защищаются полнотелым керамическим кирпичом.Кабели 6 (10) кВ и 0,4 кВ на пересечениях с автодорогами прокладываются в стальных трубах диаметром 150мм., при пересечениях с трубопроводами и при сближении с деревьями на расстоянии меньше двух метров и при сближении с кустарниками на расстоянии меньше 0,75м. прокладываются в трубе диаметром 100мм.

При длине кабельной трассы более 200м. предусматривается установка кабельной соединительной термоусаживаемой муфты.

Все проводники выбираются по допустимым длительным токам с учетом необходимого резерва по пропускной способности.

Для всех проводников выполняется проверка плотности тока нагрева и отклонения напряжения в нормальном и послеаварийном режимах.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены в полном объеме**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Стоимость принимаемых в эксплуатацию *190 069, 81 тыс. тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *190 069, 81 тыс. тенге*,

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется) архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: **«Реконструкция кабельных линий 0,4/6/10 кВ общей протяженностью 40 км»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии Аккулов Н.К.

Зам.председателя комиссии Машырыков Э.К.

Члены комиссии

Тажигараев Ш.Б.

Ауезханов Б.К.

Сюиников М.Ш.

Утеева С.К.

Косбаев К.Ж.

Гусман С.Г.

Кабдолгалиев А.Л.

Нестеренко В.М.

Сарсенбаев И.А.

Абдыхалыков Н.А.

Томашевский Н.Л.

«Қазақтелеком» Акционерлік қоғамының филиалы -
Маңғыстау облыстық телекоммуникациялар дирекциясы

«КЕЛІСІЛДІ»

Бас директордың орынбасары -
Техникалық директор қолы

Техникалық директордың
телекоммуникация желілерін
пайдалану жөніндегі орынбасары қолы

Коммерциялық директордың
орынбасары қолы

Техникалық бақылаушы қолы

Қаржы бақылаушысы қолы

Жергілікті желілерге техникалық
күтім жасау орталығының бастығы қолы