Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы **Форма № КС-3**
Подрядчик: ТОО "Связьстроймеханизация"

Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализациив мкр. "Шанырак-5"

СПРАВКА №3 от 24.05.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190082/00	28.03.2019 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате с учетом НДС
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС, в тенге	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базисном уровне цен 2001г.)	Дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в мкр. "Шанырак-5"	201 025 200,10	134 011 518,30							16 081 382,20	150 092 900,50
2	**Итого к оплате за апрель:**	201 025 200,10	134 011 518,30								

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы **Жандыбаев Д. Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Связьстроймеханизация" **Бергарипов Г. З.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы**
Подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация"**

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"**

Договор подряда номер **040740002533/190082/00**
дата **28.03.2019**

Номер документа	Дата составления
2-1	24.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 (Сети водопровода В-1)								
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1181,934**	**25,17**	**24,43**	**29750**	**28871**	**4533**	**0**	**5**
				м3	**0,66**	**3,29**	**780**	**3893**	**97**	**0,01**	**13**
2	2	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**36,555**	**200,88**	**0**	**7343**	**0**	**8298**	**1,42**	**52**
				м3	**200,88**	**0**	**7343**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	3	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**10076,634**	**48,83**	**47,46**	**492090**	**478280**	**74975**	**0,01**	**78**
				м3	**1,27**	**6,4**	**12797**	**64497**	**97**	**0,02**	**221**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	311,648	262,72	0	81875	0	92519	1,85	576
				м3	262,72	0	81875	0	113	0	0
5	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	19,076	167,4	0	3193	0	3608	1,18	23
				м3	167,4	0	3193	0	113	0	0
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	152,239	218,93	0	33330	0	37663	1,54	234
				м3	218,93	0	33330	0	113	0	0
7	7	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную при пересечении через речку под трубой открытым способом	1,834	167,4	0	307	0	347	1,18	2
				м3	167,4	0	307	0	113	0	0
8	8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную при пересечении через речку под трубой открытым способомв	14,638	218,93	0	3205	0	3621	1,54	23
				м3	218,93	0	3205	0	113	0	0
9	9	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной разработки	535,991	25,17	24,43	13491	13093	2056	0	2
				м3	0,66	3,29	354	1765	97	0,01	6
10	10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	20082,748	176,4	176,4	3542597	3542597	708519	0	0
				т	0	35,28	0	708519	100	0,74	14879
11	11	Е0101-20-1	Работа на отвале	11794,559	3,07	2,66	36179	31382	15102	0	32
				м3	0,39	0,93	4600	10969	97	0	36
12	12	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3+для обратной засыпки	7697,424	48,83	47,46	375902	365353	57273	0,01	60
				м3	1,27	6,4	9776	49268	97	0,02	169
13	13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	13470,492	176,4	176,4	2376195	2376195	475239	0	0
				т	0	35,28	0	475239	100	0,74	9980
14	14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 5 м	6927,682	6,48	6,48	44887	44887	14136	0	0
				м3	0	2,1	0	14573	97	0,01	56
15	15	Е0101-27-8К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6927,682	16	16	110826	110826	34902	0	0
				м3	0	5,19	0	35982	97	0,02	138
16	16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	769,742	134,1	0	103222	0	116641	0,97	748
				м3	134,1	0	103222	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6927,682	21,55	4,52	149264	31286	114439	0,11	748
				м3	17,03	0	117978	0	97	0	0
18	18	Е0101-27-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2413,1	6,48	6,48	15636	15636	4924	0	0
				м3	0	2,1	0	5076	97	0,01	19
19	19	Е0101-27-8К=5	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью б ульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере мещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2413,1	16	16	38604	38604	12157	0	0
				м3	0	5,19	0	12533	97	0,02	48
20	20	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	268,122	134,1	0	35955	0	40629	0,97	261
				м3	134,1	0	35955	0	113	0	0
21	21	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	3217,467	423		1360989				
				м3							
22	22	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	2413,1	21,55	4,52	51993	10898	39862	0,11	261
				м3	17,03	0	41095	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				8906833				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)								
23	23	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	582,488	21,55	4,52	12550	2631	9622	0,11	63
				м3	17,03	0	9920	0	97	0	0
24	24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	582,488	14,12	12	8223	6988	2466	0,01	7
				м3	1,62	2,75	944	1599	97	0,01	7
25	25	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	194,163	764,9	152,52	148515	29614	53216	1,02	198
				м3	153,68	57,15	29839	11096	130	0,28	54
26	28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2972	58881,69	25695,31	17497	7635	15409	194	58
				км	33075	6813,45	9828	2025	130	26,38	8
27	29	С130804-977 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 125Х9,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	300,122	731		219389				
				м							
28	30	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,4095	78245	36133,62	32041	14797	27396	247	101
				км	41850	9612,9	17138	3936	130	37,3	15
29	31	С130804-980 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 180Х1 3,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	413,595	1509		624115				
				м							
30	32	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,8168	112791,01	60473,38	92122	49392	71633	306	250
				км	51300	16165,35	41899	13203	130	63,72	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	33	С130804-986 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 355Х2 6,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	824,918	5908		4873613				
				м							
32	69	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,523	20732,9	424,4	31585	647	19120	59,3	90
				км	9495	159,75	14465	243	130	0,78	1
33	79	Е0122-36-3	Установка пожарных подставок	7	991,58	375,08	6941	2626	4914	2,46	17
				шт	398,25	141,75	2788	992	130	0,69	5
34	80	С Прайс-лист ТОО"Алатау-Алем"	Пожарная подставка фланцевая д 150 мм	7	28627,6		200393				
				шт							
35	88	Ц0108-141-1ПРИМ	Монтаж ленты сигнальной	1523,4	26,4	3,1	40218	4723	28366	0,11	168
				м	19,1	0,5	29097	762	95	0	4
36	89	С130810-215 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лента сигнальная водопровод	152,34	730		111208				
				10м							
37	92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	46	300,57	225,64	13826	10379	7685	0,41	19
				шт	69,53	58,98	3198	2713	130	0,23	10
38	93	С130804-3419 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	7300		175200				
				шт.							
39	94	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	1734		24276				
				шт.							
40	95	С130804-3410 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	753		6024				
				шт.							
41	98	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,054	204796,82	39324,82	11059	2124	3175	147,7	8
				т	30375	14854,5	1640	802	130	72,55	4
42	104	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	20	708,82	102,44	14176	2049	13747	2,45	49
				фланец	524,25	4,5	10485	90	130	0,02	0
43	105	С130809-41 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	20	2465		49300				
				шт.							
44	106	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	14	391,37	57,24	5479	801	5528	1,43	20
				фланец	301,5	2,25	4221	32	130	0,01	0
45	107	С130809-39 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	14	1935		27090				
				шт.							
46	108	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				фланец	126	0	1008	0	130	0	0
47	109	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	865		6920				
				шт.							
48	116	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				шт	69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
49	117	С130804-2771 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	18022		54066				
				шт.							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)				6807979				
			Раздел: Колодцы ж/б Д=1500 мм.,177 шт.								
50	120	Е0101-134-1	Уплотнение грунта основания под колодцами	0,006	21,55	4,52	0	0	0	0,11	0
				м3	17,03	0	0	0	97	0	0
51	121	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	0,006	14,12	12	0	0	0	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	0	97	0,01	0
52	122	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,075	3543,97	66,01	32162	599	2103	1,35	12
				м3	195,75	24,93	1776	226	105	0,12	1
53	123	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	59,187	6659,19	1879,87	394138	111264	151881	8,86	524
				м3	1435,5	538,43	84963	31868	130	2,06	122
54	124	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД-15	40	5223		208920				
				шт.							
55	125	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15-9	78	5223		407394				
				шт.							
56	127	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП2-15-2	40	5152		206080				
				шт.							
57	128	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	40	393		15720				
				шт.							
58	129	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	40	5011		200440				
				комплект							
59	130	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,5755	110909		63830				
				т							
60	131	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	23,021	33,16	0,04	763	1	172	0,04	1
				м2	8,32	0	192	0	90	0	0
61	132	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,087	147939,1	1826,1	308812	3812	25690	42,7	89
				т	8100	690,75	16908	1442	140	3,37	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	133	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	415,537	245,44	3,82	101989	1587	19020	0,21	88
				м2	37,35	1,44	15520	598	118	0,01	3
63	134	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	5,526	3543,97	66,01	19585	365	1281	1,35	7
				м3	195,75	24,93	1082	138	105	0,12	1
			Итого по разделу: Колодцы ж/б Д=1500 мм.,177 шт.				1959836				
			Раздел: Пересечки с телефонной канализацией-32 шт								
			ИТОГО:				17674646	7340784			4880
							752930	1454255			25861
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				28366				
			На общестроительные работы				2297315				
			Всего накладных расходов:				2325681				
			Итого с накладными				20000327				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1200020				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21200347				
			Итого с временными, 1,5 %				21518352				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				22002515				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				22088588				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				22303772				
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329				69875559				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1397511				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				71273070				
			Понижающий коэффициент, к = 0,9								
			Итого с учетом понижающего коэффициента				64145763				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7697491,56				
			Итого с НДС				71843254,56				

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»
«____»_____20__ ж.

Заказчик:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Подрядчик:

Директор (должность) _____ (подпись) ***Бергарипов Г. З.*** (расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт (должность) _____ (подпись) ***Балжанов К. Е.*** (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы**
Подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация"**
Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"**

Договор подряда номер **0407400025 33/190082/00**
дата **28.03.2019**

Номер документа	Дата составления
2-2	24.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-2 (Сети канализации КО)								
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1404,178**	**25,17**	**24,43**	**35344**	**34300**	**5385**	**0**	**6**
				м3	**0,66**	**3,29**	**927**	**4625**	**97**	**0,01**	**16**
2	**2**	**Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**43,428**	**200,88**	**0**	**8724**	**0**	**9858**	**1,42**	**61**
				м3	**200,88**	**0**	**8724**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**3**	**Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**15741,705**	**48,83**	**47,46**	**768742**	**747169**	**117126**	**0,01**	**122**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1,27	6,4	19992	100757	97	0,02	345
4	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	486,857	262,72	0	127905	0	144533	1,85	900
				м3	262,72	0	127905	0	113	0	0
5	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечений	10,132	167,4	0	1696	0	1917	1,18	12
				м3	167,4	0	1696	0	113	0	0
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечений	116,09	218,93	0	25416	0	28720	1,54	179
				м3	218,93	0	25416	0	113	0	0
7	7	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной разработки	656,508	25,17	24,43	16525	16037	2518	0	3
				м3	0,66	3,29	433	2162	97	0,01	7
8	8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	30498,201	176,4	176,4	5379883	5379883	1075977	0	0
				т	0	35,28	0	1075977	100	0,74	22596
9	9	Е0101-20-1	Работа на отвале	17802,39	3,07	2,66	54608	47367	22794	0	48
				м3	0,39	0,93	6943	16556	97	0	54
10	10	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3+ для обратной засыпки	6667,415	48,83	47,46	325601	316464	49609	0,01	52
				м3	1,27	6,4	8468	42676	97	0,02	146
11	11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11667,977	176,4	176,4	2058231	2058231	411646	0	0
				т	0	35,28	0	411646	100	0,74	8645
12	12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 5 м	6000,674	6,48	6,48	38881	38881	12245	0	0
				м3	0	2,1	0	12623	97	0,01	48
13	13	Е0101-27-8К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6000,674	16	16	95996	95996	30232	0	0
				м3	0	5,19	0	31167	97	0,02	119
14	14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	666,742	134,1	0	89410	0	101033	0,97	648
				м3	134,1	0	89410	0	113	0	0
15	15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6000,674	21,55	4,52	129291	27099	99126	0,11	648
				м3	17,03	0	102191	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е0101-27-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7985,985	6,48	6,48	51745	51745	16296	0	0
				м3	0	2,1	0	16800	97	0,01	64
17	17	Е0101-27-8К=5	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	7985,985	16	16	127757	127757	40234	0	0
				м3	0	5,19	0	41478	97	0,02	159
18	18	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	887,332	134,1	0	118991	0	134460	0,97	862
				м3	134,1	0	118991	0	113	0	0
19	19	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	10647,98	423		4504096				
				м3							
20	20	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	7985,985	21,55	4,52	172066	36065	131921	0,11	862
				м3	17,03	0	136001	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				14130908				
			Раздел: Канализация К1								
21	21	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	724,213	21,55	4,52	15604	3271	11963	0,11	78
				м3	17,03	0	12333	0	97	0	0
22	22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	643,745	14,12	12	9088	7723	2726	0,01	8
				м3	1,62	2,75	1043	1767	97	0,01	8
23	23	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	214,582	764,9	152,52	164133	32728	58812	1,02	219
				м3	153,68	57,15	32977	12263	130	0,28	60
24	25	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,205	96708,9	47796,27	116546	57600	95484	286	345
				км	48375	12572,33	58298	15151	130	49,07	59
25	27	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 200Х11,9 СТ РК ИСО 4427-2004	1217,171	1521		1851317				
				м							
26	39	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,205	20732,9	424,4	24986	511	15126	59,3	71
				км	9495	159,75	11443	193	130	0,78	1
			Итого по разделу: Канализация К1				2181674				
			Раздел: Колодцы 316 шт								
27	43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта основания под колодцами	84,282	21,55	4,52	1816	381	1392	0,11	9
				м3	17,03	0	1435	0	97	0	0
28	44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	84,282	14,12	12	1190	1011	357	0,01	1
				м3	1,62	2,75	137	231	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	45	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	123,157	6458,33	1538,85	795388	189520	350977	9,65	1189
				м3	1615,95	576,23	199015	70967	130	2,81	347
30	46	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД-15	40	5223		208920				
				шт.							
31	47	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.9	61	5223		318603				
				шт.							
32	48	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.6	37	3422		126614				
				шт.							
33	49	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП1-15-2	40	5152		206080				
				шт.							
34	50	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	40	393		15720				
				шт.							
35	51	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	40	5011		200440				
				комплект							
36	52	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,8365	110909		92775				
				т							
37	53	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	33,465	33,16	0,04	1110	1	251	0,04	1
				м2	8,32	0	278	0	90	0	0
38	54	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,206	147939,1	1826,1	326399	4029	27153	42,7	94
				т	8100	690,75	17871	1524	140	3,37	7
39	55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	533,698	245,44	3,82	130991	2039	24429	0,21	113
				м2	37,35	1,44	19934	769	118	0,01	4
40	56	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	5,526	3543,97	66,01	19585	365	1281	1,35	7
				м3	195,75	24,93	1082	138	105	0,12	1
			Итого по разделу: Колодцы 316 шт				2445631				
			Раздел: Пересечение с телефонной канализацией								
			ИТОГО:				18758213	9276174			6540
							1002943	1859470			32687
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3025578				
			Всего накладных расходов:				3025578				
			Итого с накладными				21783791				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУМННЗ				**1307028**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**23090819**				
			Итого с временными, 1,5 %				**23437181**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**23964518**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**24058267**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**24292639**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329				**76106487**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1522130**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**77628617**				
			Понижающий коэффициент, к = 0,9								
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**69865755,3**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8383890,64**				
			Итого с НДС				**78249645,94**				

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ

Форма №2 АКТі үшін

Для АКТов Форма №2

КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

«____» _____ 20__ ж.

Заказчик:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Подрядчик:

Директор (должность) _____ (подпись) *Бергарипов Г. З.* (расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт (должность) _____ (подпись) *Балжанов К. Е.* (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)