Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "Связьстроймеханизация"
Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"

СПРАВКА №5 от 22.08.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190082/00	28.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базисном уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в мкр. "Шанырак-5"	608 074 503,13	134 029 369,80							16 083 524,38	150 112 894,18
К оплате за август:										**150 112 894,18**

К оплате за август: СТО ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ СТО ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ тенге восемнадцать тиын

Заказчик:
Заместитель руководителя, Жандыбаев Д. Г., БИН - 040740002533
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик:
Директор, Бергариков Е. З., БИН - 991040002250
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., БИН - 991240009285, приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора, Балжанов К. Г., KZ40VJE00026055 от 15.05.2017 г.
(Должность, ФИО, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Scanned with CamScanner

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы, БИН - 040740002533, ул. Площадь Республики, д. 4**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН - 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"**
(Наименование, адрес)

Договор подряда номер **040740002533/190082/00**
дата **28.03.2019**

Номер документа	Дата составления
5-1	22.08.2019

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 (Сети водопровода В-1)								
			Раздел: Земляные работы								
1	1	**Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**437,753**	**25,17**	**24,43**	**11019**	**10693**	**1679**	**0**	**2**
				м3	**0,66**	**3,29**	**289**	**1442**	**97**	**0,01**	**5**
2	2	**Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**13,539**	**200,88**	**0**	**2720**	**0**	**3073**	**1,42**	**19**
				м3	**200,88**	**0**	**2720**	**0**	**113**	**0**	**0**

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3732,087	48,83	47,46	182255	177141	27769	0,01	29
				м3	1,27	6,4	4740	23888	97	0,02	82
4	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	115,425	262,72	0	30324	0	34266	1,85	213
				м3	262,72	0	30324	0	113	0	0
5	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	7,065	167,4	0	1183	0	1336	1,18	8
				м3	167,4	0	1183	0	113	0	0
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	56,385	218,93	0	12344	0	13949	1,54	87
				м3	218,93	0	12344	0	113	0	0
7	9	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами типА "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной разработки	198,515	25,17	24,43	4997	4849	761	0	1
				м3	0,66	3,29	131	654	97	0,01	2
8	10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7438,055	176,4	176,4	1312073	1312073	262415	0	0
				т	0	35,28	0	262415	100	0,74	5511
9	11	Е0101-20-1	Работа на отвале	4368,355	3,07	2,66	13400	11623	5593	0	12
				м3	0,39	0,93	1704	4063	97	0	13
10	12	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3+для обратной засыпки	2850,898	48,83	47,46	139223	135316	21212	0,01	22
				м3	1,27	6,4	3621	18248	97	0,02	62
11	13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4989,071	176,4	176,4	880072	880072	176014	0	0
				т	0	35,28	0	176014	100	0,74	3696
12	14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2565,808	6,48	6,48	16625	16625	5236	0	0
				м3	0	2,1	0	5398	97	0,01	21
13	15	Е0101-27-8К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2565,808	16	16	41047	41047	12927	0	0
				м3	0	5,19	0	13327	97	0,02	51
14	16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	285,09	134,1	0	38231	0	43201	0,97	277
				м3	134,1	0	38231	0	113	0	0

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2565,808	21,55	4,52	55283	11587	42385	0,11	277
				м3	17,03	0	43696	0	97	0	0
16	18	Е0101-27-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	893,741	6,48	6,48	5791	5791	1824	0	0
				м3	0	2,1	0	1880	97	0,01	7
17	19	Е0101-27-8К=5	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	893,741	16	16	14298	14298	4503	0	0
				м3	0	5,19	0	4642	97	0,02	18
18	20	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	99,305	134,1	0	13317	0	15048	0,97	97
				м3	134,1	0	13317	0	113	0	0
19	21	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	1191,654	423		504070				
				м3							
20	22	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	893,741	21,55	4,52	19257	4036	14764	0,11	97
				м3	17,03	0	15220	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				3297526				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)								
21	23	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	306,572	21,55	4,52	6605	1384	5064	0,11	33
				м3	17,03	0	5221	0	97	0	0
22	24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	306,572	14,12	12	4328	3678	1298	0,01	4
				м3	1,62	2,75	497	842	97	0,01	4
23	25	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	102,191	764,9	152,52	78166	15586	28008	1,02	104
				м3	153,68	57,15	15705	5840	130	0,28	29
24	28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,4111	58881,69	25695,31	24204	10562	21315	194	80
				км	33075	6813,45	13596	2801	130	26,38	11
25	29	С130804-977 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 125Х9,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	415,168	731		303487				
				м							
26	34	Е0122-60-3 Изм. и доп. вып. 13	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 600 мм (прокол)	73	22216,36	4509,82	1621794	329217	126225	3,11	227
				м футляра	692,58	637,5	50558	46538	130	2,62	191
27	35	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр труб диам. 300 мм	73	439,99	0,69	32119	50	15143	0,91	66
				м	159,3	0,27	11629	20	130	0	0
28	36	С130804-986 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 355Х26,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	73,73	5908		435597				
				м							
29	37	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,073	1492594,58	217692,68	108959	15892	15299	464	34

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	78975	82235,25	5765	6003	130	401,64	29
30	38	Е0122-48-1К=0,75	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм+600 мм	2	3464,01	419,85	6928	840	2594	5,99	12
				футляр	990,56	6,97	1981	14	130	0,01	0
31	51	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм+Футляр	0,1003	174224,44	71861,81	17482	7211	14371	441	44
				км	83025	27146,25	8331	2724	130	132,58	13
32	52	С130806-106 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	100,741	2832		285300				
				м							
33	53	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр диам. 75 мм	100,34	244,98	0,28	24581	28	19180	0,84	85
				м	146,93	0,11	14743	11	130	0	0
34	54	С130804-974 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 75х5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	101,343	277		28072				
				м							
35	63	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм (к домам)	0,1015	47611,09	17877,09	4833	1815	4539	173	18
				км	29700	4698,68	3015	477	130	18,1	2
36	64	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25Х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	102,515	38		3896				
				м							
37	69	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,415	20732,9	424,4	8604	176	5209	59,3	25
				км	9495	159,75	3940	66	130	0,78	0
38	72	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
				шт	513	175,5	1026	351	130	0,86	2
39	73	С130902-757 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	2	46596		93192				
				шт.							
40	74	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				шт	231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
41	75	С130902-755 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	1	14645		14645				
				шт.							
42	88	Ц0108-141-1ПРИМ	Монтаж ленты сигнальной	415	26,4	3,1	10956	1286	7727	0,11	46
				м	19,1	0,5	7926	207	95	0	1
43	89	С130810-215 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лента сигнальная водопровод	41,5	730		30295				
				10м							
44	92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	26	300,57	225,64	7815	5867	4344	0,41	11

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	69,53	58,98	1808	1533	130	0,23	6
45	95	С130804-3410 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	753		9036				
				шт.							
46	96	С130804-3407 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	14	520		7280				
				шт.							
47	97	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0714	247994,13	49389,75	17695	3524	7553	312,7	22
				т	62775	18657	4479	1331	130	91,12	7
48	99	Е0122-33-5	Установка тройников с пожарной подставкой	1,271	121294,13	49389,75	154131	62761	134520	312,7	397
				т	62775	18657	79769	23708	130	91,12	116
49	101	С Прайс-лист ТОО"AE GrOuP LTD"	Тройник с пожарной подставкой 300Х100 мм	5	28966,74		144834				
				шт							
50	102	С Прайс-лист ТОО"AE GrOuP LTD"	Тройник с пожарной подставкой 180Х110 мм	4	21271,92		85088				
				шт							
51	103	С Прайс-лист ТОО"AE GrOuP LTD"	Тройник с пожарной подставкой 100Х150 мм	2	16073,63		32147				
				шт							
52	110	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	14	74,06	9,93	1037	139	1147	0,32	4
				фланец	63	0	882	0	130	0	0
53	111	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	448		6272				
				шт.							
54	114	Е0107-1-1	Укладка бетонных упоров	28	302,09	197,24	8459	5523	6757	0,65	18
				шт	104,85	67,51	2936	1890	140	0,25	7
55	115	С143003-11 Изм. и доп. вып. 25	Бетонные упоры	4,2	6687		28085				
				м3							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)				3648793				
			Раздел: Колодцы ж/б Д=1500 мм.,177 шт.								
56	120	Е0101-134-1	Уплотнение грунта основания под колодцами	0,003	21,55	4,52	0	0	0	0,11	0
				м3	17,03	0	0	0	97	0	0
57	121	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	0,003	14,12	12	0	0	0	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	0	97	0,01	0
58	122	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,588	3543,97	66,01	5628	105	368	1,35	2
				м3	195,75	24,93	311	40	105	0,12	0
59	123	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	25,141	6659,19	1879,87	167422	47263	64516	8,86	223
				м3	1435,5	538,43	36091	13537	130	2,06	52

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	124	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД-15	17	5223		88791				
				шт.							
61	125	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15-9	37	5223		193251				
				шт.							
62	127	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП2-15-2	17	5152		87584				
				шт.							
63	128	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	17	393		6681				
				шт.							
64	129	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	17	5011		85187				
				комплект							
65	130	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,2445	110909		27114				
				т							
66	131	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	9,779	33,16	0,04	324	0	73	0,04	0
				м2	8,32	0	81	0	90	0	0
67	132	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,8867	147939,1	1826,1	131177	1619	10913	42,7	38
				т	8100	690,75	7182	612	140	3,37	3
68	133	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	176,511	245,44	3,82	43323	674	8079	0,21	37
				м2	37,35	1,44	6593	254	118	0,01	1
69	134	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,348	3543,97	66,01	8320	155	544	1,35	3
				м3	195,75	24,93	460	59	105	0,12	0
			Итого по разделу: Колодцы ж/б Д=1500 мм.,177 шт.				844803				
			Раздел: Пересечки с телефонной канализацией-32 шт								
70	135	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций из швеллера и тяжей массой до 0,1 т	2,406	17355,77	2191,29	41758	5272	27406	73,6	177
				т	12555	101,25	30207	244	90	0,49	1
71	136	С11011-908 Изм. и доп. вып. 24	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	2,219	45524		101009				
				т							
72	137	С12041-8 Изм. и доп. вып. 25	Тяжи из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 57 81-82	0,0432	34859		1506				
				т							
73	138	С12041-9 Изм. и доп. вып. 25	Тяжи из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,144	34903		5026				
				т							
74	139	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	8,4	5210,17	95,97	43765	806	7127	4,9	41
				м3	771,75	36,25	6483	304	105	0,18	1
75	140	Е0107-61-1	Монтаж ж/б бетонных плит П5	17,28	1986,57	564,43	34328	9753	18446	3,33	58
				м3	567	195,49	9798	3378	140	0,75	13
76	141	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	17,28	10217		176550				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
77	142	Е0110-5-1	Установка досок для крепления	4,8	19556,66	316,57	93872	1520	20775	22,5	108
				м3	3487,5	119,25	16740	572	120	0,58	3
78	143	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т /ня разборку (демонтаж) металлических конструкций	2,406	9428,59	1533,9	22685	3691	16465	44,16	106
				т	7533	70,88	18124	171	90	0,34	1
79	144	Е0110-5-1К=0,8	Демонтаж досок крепления	4,8	3043,26	253,26	14608	1216	16620	18	86
				м3	2790	95,4	13392	458	120	0,8	4
			Итого по разделу: Пересечки с телефонной канализацией-32 шт				535107				
			Раздел: Демонтажные и восстановительные работы								
80	153	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1980	317,47	15,35	628589	30396	28967	0,03	67
				м2	5,94	5,06	11761	10019	133	0,02	35
81	154	Е0127-54-6К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1980	294,06	0	582234	0	211	0	1
				м2	0,08	0	158	0	133	0	0
82	155	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1320	348,13	15,35	459534	20264	19312	0,03	44
				м2	5,94	5,06	7841	6679	133	0,02	23
83	156	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1320	162,22	0	214130	0	70	0	0
				м2	0,04	0	53	0	133	0	0
84	157	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150Х300 мм при других видах покрытий	405	353,93	6,63	143342	2685	59487	0,7	283
				м	108,68	1,76	44015	712	133	0,01	2
85	158	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	18,225	12620		230000				
				м3							
86	159	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	6,045	2584,3	1053,54	15622	6369	6292	3,23	20
				м3	515,25	267,3	3115	1616	133	1,08	7
87	160	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	186	1880		349680				
				м							
			Итого по разделу: Демонтажные и восстановительные работы				2623130				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**10949365**	**3223431**			**3673**
							613965	**644989**			**10033**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**7727**				
			На общестроительные работы				**1364419**				
			На металломонтажные работы				**43871**				
			Всего накладных расходов:				**1416017**				
			Итого с накладными				**12365382**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**741922**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**13107304**				
			Итого с временными, 1,5 %				**13303914**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**13603252**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**13656468**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**13789507**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329				**43201191**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**864024**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**44065215**				
			Понижающий коэффициент, к = 0,9								
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**39658693,5**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4759043,22**				
			Итого с НДС				**44417736,72**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Бергарипов Г. З.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, БИН 040740002533
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Балжанов К. Е., KZ40VJE00026055 от 15.05.2017 г.
(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.
(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись, место печати)

Scanned with CamScanner

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы, БИН - 040740002533, ул. Площадь Республики, д. 4**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация", г. Алматы, БИН - 991040002250, ул. Чурина, 3**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"**
(Наименование, адрес)

Договор подряда номер **040740002533/190082/00**
дата **28.03.2019**

Номер документа	Дата составления
5-2	22.08.2019

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-2 (Сети канализации КО)								
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1248,158**	**25,17**	**24,43**	**31417**	**30489**	**4787**	**0**	**5**
				м3	**0,66**	**3,29**	**824**	**4111**	**97**	**0,01**	**14**

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	38,603	200,88	0	7755	0	8763	1,42	55
				м3	200,88	0	7755	0	113	0	0
3	3	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13992,627	48,83	47,46	683326	664150	104112	0,01	108
				м3	1,27	6,4	17771	89561	97	0,02	306
4	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	432,762	262,72	0	113693	0	128474	1,85	800
				м3	262,72	0	113693	0	113	0	0
5	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечений	9,007	167,4	0	1508	0	1704	1,18	11
				м3	167,4	0	1508	0	113	0	0
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечений	103,191	218,93	0	22592	0	25529	1,54	159
				м3	218,93	0	22592	0	113	0	0
7	7	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной разработки	583,563	25,17	24,43	14689	14255	2238	0	2
				м3	0,66	3,29	385	1922	97	0,01	7
8	8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	27109,512	176,4	176,4	4782118	4782118	956424	0	0
				т	0	35,28	0	956424	100	0,74	20085
9	9	Е0101-20-1	Работа на отвале	15824,347	3,07	2,66	48541	42104	20261	0	43
				м3	0,39	0,93	6171	14717	97	0	48
10	10	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3+ для обратной засыпки	5926,592	48,83	47,46	289424	281301	44097	0,01	46
				м3	1,27	6,4	7527	37934	97	0,02	130
11	11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	10371,535	176,4	176,4	1829539	1829539	365908	0	0
				т	0	35,28	0	365908	100	0,74	7684
12	12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 5 м	5333,932	6,48	6,48	34561	34561	10884	0	0
				м3	0	2,1	0	11221	97	0,01	43

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	E0101-27-8K=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5333,932	16	16	85330	85330	26873	0	0
				м3	0	5,19	0	27704	97	0,02	106
14	14	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	592,659	134,1	0	79476	0	89807	0,97	576
				м3	134,1	0	79476	0	113	0	0
15	15	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5333,932	21,55	4,52	114925	24088	88112	0,11	576
				м3	17,03	0	90837	0	97	0	0
16	16	E0101-27-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7098,653	6,48	6,48	45995	45995	14485	0	0
				м3	0	2,1	0	14933	97	0,01	57
17	17	E0101-27-8K=5	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	7098,653	16	16	113561	113561	35764	0	0
				м3	0	5,19	0	36870	97	0,02	141
18	18	E0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	788,739	134,1	0	105770	0	119520	0,97	767
				м3	134,1	0	105770	0	113	0	0
19	19	C143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	9464,871	423		4003641				
				м3							
20	20	E0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	7098,653	21,55	4,52	152948	32058	117263	0,11	767
				м3	17,03	0	120890	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				12560807				
			Раздел: Канализация К1								
21	21	E0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	643,745	21,55	4,52	13870	2907	10634	0,11	70
				м3	17,03	0	10963	0	97	0	0
22	22	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	643,745	14,12	12	9088	7723	2726	0,01	8
				м3	1,62	2,75	1043	1767	97	0,01	8
23	23	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	214,582	764,9	152,52	164133	32728	58812	1,02	219
				м3	153,68	57,15	32977	12263	130	0,28	60
24	25	E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,808	96708,9	47796,27	174819	86400	143225	286	517
				км	48375	12572,33	87447	22727	130	49,07	89
25	27	C130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 200X11,9 СТ РК ИСО 4427-2004	1825,757	1521		2776976				
				м							
26	39	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,781	20732,9	424,4	36934	756	22359	59,3	106
				км	9495	159,75	16914	285	130	0,78	1

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Канализация К1				**3175820**				
			Раздел: Колодцы 316 шт								
27	**43**	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта основания под колодцами**	**189,608**	**21,55**	**4,52**	**4085**	**856**	**3132**	**0,11**	**20**
				м3	**17,03**	**0**	**3229**	**0**	**97**	**0**	**0**
28	**44**	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта**	**189,601**	**14,12**	**12**	**2677**	**2275**	**803**	**0,01**	**2**
				м3	**1,62**	**2,75**	**307**	**520**	**97**	**0,01**	**2**
29	**45**	**Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах**	**277,093**	**6458,33**	**1538,85**	**1789560**	**426405**	**789670**	**9,65**	**2675**
				м3	**1615,95**	**576,23**	**447769**	**159670**	**130**	**2,81**	**780**
30	**46**	**С143018-342 Изм. и доп. вып. 25**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД-15**	**90**	**5223**		**470070**				
				шт.							
31	**47**	**С143018-331 Изм. и доп. вып. 25**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.9**	**144**	**5223**		**752112**				
				шт.							
32	**48**	**С143018-329 Изм. и доп. вып. 25**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.6**	**86**	**3422**		**294292**				
				шт.							
33	**49**	**С143018-346 Изм. и доп. вып. 25**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП1-15-2**	**90**	**5152**		**463680**				
				шт.							
34	**50**	**С143018-340 Изм. и доп. вып. 25**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1**	**90**	**393**		**35370**				
				шт.							
35	**51**	**С131104-10 Изм. и доп. вып. 25**	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	**90**	**5011**		**450990**				
				комплект							
36	**52**	**С12021-267 Изм. и доп. вып. 25**	**Стремянки**	**1,882**	**110909**		**208742**				
				т							
37	**53**	**Е0113-26-6К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	**75,284**	**33,16**	**0,04**	**2496**	**3**	**564**	**0,04**	**3**
				м2	**8,32**	**0**	**626**	**0**	**90**	**0**	**0**
38	**54**	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**4,963**	**147939,1**	**1826,1**	**734268**	**9064**	**61084**	**42,7**	**212**
				т	**8100**	**690,75**	**40203**	**3428**	**140**	**3,37**	**17**
39	**55**	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**1200,61**	**245,44**	**3,82**	**294678**	**4586**	**54955**	**0,21**	**255**
				м2	**37,35**	**1,44**	**44843**	**1729**	**118**	**0,01**	**8**
40	**56**	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной отмостки**	**12,434**	**3543,97**	**66,01**	**44066**	**821**	**2881**	**1,35**	**17**
				м3	**195,75**	**24,93**	**2434**	**310**	**105**	**0,12**	**2**
			Итого по разделу: Колодцы 316 шт				**5547085**				
			Раздел: Пересечение с телефонной канализацией								

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	57	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций из швеллера и тяжей массой до 0,1 т	2,406	17355,77	2191,29	41758	5272	27406	73,6	177
				т	12555	101,25	30207	244	90	0,49	1
42	58	С11011-908 Изм. и доп. вып. 24	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	2,219	45524		101009				
				т							
43	59	С12041-8 Изм. и доп. вып. 25	Тяжи из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,0432	34859		1506				
				т							
44	60	С12041-9 Изм. и доп. вып. 25	Тяжи из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I диаметром о т 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,144	34903		5026				
				т							
45	61	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	8	5210,17	95,97	41681	768	6787	4,9	39
				м3	771,75	36,25	6174	290	105	0,18	1
46	62	Е0107-61-1	Монтаж ж/б бетонных плит П5	20,16	1986,57	564,43	40049	11379	21521	3,33	67
				м3	567	195,49	11431	3941	140	0,75	15
47	63	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	20,16	10217		205975				
				м3							
48	64	Е0110-5-1	Установка досок для крепления	5	19556,66	316,57	97783	1583	21641	22,5	113
				м3	3487,5	119,25	17438	596	120	0,58	3
49	65	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, маССой до 0,1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	2,406	9428,59	1533,9	22685	3691	16465	44,16	106
				т	7533	70,88	18124	171	90	0,34	1
50	66	Е0110-5-1 к=0,8	Демонтаж досок крепления	5	3043,26	253,26	15216	1266	17312	18	90
				м3	2790	95,4	13950	477	120	0,8	4
			Итого по разделу: Пересечение с телефонной канализацией				572689				
			Раздел: Демонтажные и восстановительные работы								
51	67	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	413,505	408,11	169,61	168756	70135	133404	1,55	641
				м3	238,5	4,07	98621	1683	133	0,01	6
52	68	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	52,2	122,85	0	6413	0	8529	0,77	40
				м	122,85	0	6413	0	133	0	0
53	69	Е0127-9-1К=0,8	Разборка продольных лотков из сборного бетона	7,02	1255,03	842,83	8810	5917	5845	2,58	18
				м3	412,2	213,84	2894	1501	133	0,8	6
54	70	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	766,141	27,1	27,1	20762	20762	14534	0	0
				т	0	18,97	0	14534	100	0,4	306
55	71	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	766,141	176,4	176,4	135147	135147	27029	0	0
				т	0	35,28	0	27029	100	0,74	568

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	72	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150Х300 мм при других видах покрытий	52,2	353,93	6,63	18475	346	7667	0,7	36
				м	108,68	1,76	5673	92	133	0,01	0
57	73	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	2,349	12620		29644				
				м3							
58	74	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	7,02	2584,3	1053,54	18142	7396	7306	3,23	23
				м3	515,25	267,3	3617	1876	133	1,08	8
59	75	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецендального сечения высота 400 мм	216	1880		406080				
				м							
60	79	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3063	317,47	15,35	972407	47022	44812	0,03	103
				м2	5,94	5,06	18194	15499	133	0,02	54
61	80	Е0127-54-6К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3063	294,06	0	900698	0	326	0	2
				м2	0,08	0	245	0	133	0	0
62	81	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материало в 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2297,25	348,13	15,35	799745	35266	33609	0,03	77
				м2	5,94	5,06	13646	11624	133	0,02	41
63	82	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2297,25	162,22	0	372660	0	122	0	1
				м2	0,04	0	92	0	133	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные и восстановительные работы				3857741				
			ИТОГО:				25714142	8900027			9551
							1510673	1843561			30602
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3666292				
			На металломонтажные работы				43871				
			Всего накладных расходов:				3710163				
			Итого с накладными				29424305				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1765458				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**31189763**				
			Итого с временными, 1,5 %				**31657609**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**32369905**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**32496535**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**32813111**				
							102800301				
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329				**2056006**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**104856307**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								
			Понижающий коэффициент, к = 0,9				**94370676,3**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**11324481,16**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**105695157,46**				
			Итого с НДС								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Бергарипов Г. З.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" Города Алматы, БИН 040740002533
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Балжанов К. Е., KZ40VJE00026055 от 15.05.2017 г.
(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.
(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись, место печати)

Scanned with CamScanner