Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "Связьстроймеханизация"

Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"

СПРАВКА №8 от 22.11.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190082/00	28.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базисном уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в мкр. "Шанырак-5"	933 655 968,00	51 614 717,38							6 193 766,09	57 808 483,47
К оплате за ноябрь:										**57 808 483,47**

К оплате за ноябрь: ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ВОСЕМЬСОТ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРИ ТЕНГЕ сорок семь тиын

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя, Токтасынов А. К., БИН - 040740002533
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик:
Директор, Бергарипов Т. З., БИН - 991040002250
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., БИН - 991240009285,
приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора, Балжанов К. Е., KZ40VTL00026055 от 15.05.2017 г.
(Должность, ФИО, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы, БИН - 040740002533, ул. Площадь Республики, д. 4**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН - 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"**

(Наименование, адрес)

Договор подряда номер **040740002533/190082/00**
дата **28.03.2019**

Номер документа	Дата составления
8-1	22.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 (Сети водопровода В-1)								
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**131,326**	**25,17**	**24,43**	**3306**	**3208**	**504**	**0**	**1**
				м3	**0,66**	**3,29**	**87**	**433**	**97**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,062	200,88	0	816	0	922	1,42	6
				м3	200,88	0	816	0	113	0	0
3	3	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1119,626	48,83	47,46	54677	53142	8331	0,01	9
				м3	1,27	6,4	1422	7166	97	0,02	25
4	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	34,628	262,72	0	9097	0	10280	1,85	64
				м3	262,72	0	9097	0	113	0	0
5	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	2,12	167,4	0	355	0	401	1,18	3
				м3	167,4	0	355	0	113	0	0
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечек	16,915	218,93	0	3703	0	4185	1,54	26
				м3	218,93	0	3703	0	113	0	0
7	9	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами типА "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной разработки	59,555	25,17	24,43	1499	1455	228	0	0
				м3	0,66	3,29	39	196	97	0,01	1
8	10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2231,416	176,4	176,4	393622	393622	78724	0	0
				т	0	35,28	0	78724	100	0,74	1653
9	11	Е0101-20-1	Работа на отвале	1310,507	3,07	2,66	4020	3487	1678	0	4
				м3	0,39	0,93	511	1219	97	0	4
10	12	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3+для обратной засыпки	855,269	48,83	47,46	41767	40595	6364	0,01	7
				м3	1,27	6,4	1086	5474	97	0,02	19
11	13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1496,722	176,4	176,4	264022	264022	52804	0	0
				т	0	35,28	0	52804	100	0,74	1109
12	14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	769,742	6,48	6,48	4987	4987	1571	0	0
				м3	0	2,1	0	1619	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	15	Е0101-27-8К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	769,742	16	16	12314	12314	3878	0	0
				м3	0	5,19	0	3998	97	0,02	15
14	16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	85,527	134,1	0	11469	0	12960	0,97	83
				м3	134,1	0	11469	0	113	0	0
15	17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	769,742	21,55	4,52	16585	3476	12715	0,11	83
				м3	17,03	0	13109	0	97	0	0
16	18	Е0101-27-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	268,122	6,48	6,48	1737	1737	547	0	0
				м3	0	2,1	0	564	97	0,01	2
17	19	Е0101-27-8К=5	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	268,122	16	16	4289	4289	1351	0	0
				м3	0	5,19	0	1393	97	0,02	5
18	20	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29,791	134,1	0	3995	0	4514	0,97	29
				м3	134,1	0	3995	0	113	0	0
19	21	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	357,496	423		151221				
				м3							
20	22	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	268,122	21,55	4,52	5777	1211	4429	0,11	29
				м3	17,03	0	4566	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				989258				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)								
21	23	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	91,971	21,55	4,52	1982	415	1519	0,11	10
				м3	17,03	0	1566	0	97	0	0
22	24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	91,971	14,12	12	1298	1103	389	0,01	1
				м3	1,62	2,75	149	252	97	0,01	1
23	25	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30,657	764,9	152,52	23449	4676	8402	1,02	31
				м3	153,68	57,15	4711	1752	130	0,28	9
24	32	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,3106	112791,01	60473,38	35031	18782	27240	306	95
				км	51300	16165,35	15933	5021	130	63,72	20
25	65	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,729	8097,13	0	5903	0	7612	51,5	38
				км	8032,5	0	5856	0	130	0	0
26	66	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,021	8287,75	0	8458	0	10656	51,5	53
				км	8032,5	0	8197	0	130	0	0
27	67	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	3,535	10216,13	0	36114	0	44255	61,8	218
				км	9630	0	34042	0	130	0	0
28	68	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	3,122	13540,88	0	42268	0	45561	72,1	225
				км	11227,5	0	35047	0	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	69	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,31	20732,9	424,4	6427	132	3891	59,3	18
				км	9495	159,75	2943	50	130	0,78	0
30	76	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	42	242,08	6,95	10167	292	7985	0,88	37
				шт	144	2,25	6048	95	130	0,01	0
31	77	С130902-752 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	42	8321		349482				
				шт.							
32	78	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных 1500	17	18075,87	36,99	307290	629	6663	1,82	31
				шт	288	13,5	4896	229	130	0,07	1
33	82	Е0122-36-1	Установка вентилей фланцевых диам. 25 мм	10	276,46	17,71	2765	177	2516	1,07	11
				шт	186,75	6,75	1868	68	130	0,03	0
34	83	С130901-91 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные фланцевые для воды, Ру 1,6 МПа, DУ 25 мм	10	965		9650				
				шт							
35	84	Ц0111-30-1	Установка вентилей на резьбовых соединениях	348	64,86	0	22571	0	15503	0,29	101
				шт	49,5	0	17226	0	90	0	0
36	85	С130901-114 Изм. и доп. вып. 25	Вентили запорные муфтовые для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 20 мм	348	546		190008				
				шт							
37	86	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	348	75,82	1,57	26385	546	30067	0,41	143
				1счетчик	67,5	0	23490	0	128	0	0
38	87	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики /водомеры/ холодной воды с дистанционным снятием показаний	348	1786		621528				
				шт							
39	88	Ц0108-141-1ПРИМ	Монтаж ленты сигнальной	302,516	26,4	3,1	7986	938	5633	0,11	33
				м	19,1	0,5	5778	151	95	0	1
40	89	С130810-215 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лента сигнальная водопровод	30,252	730		22084				
				10м							
41	90	Е0127-83-1	Установка указателей пожарных гидрантов	44	747,86	146,19	32906	6432	31277	3,2	141
				шт	506,25	28,21	22275	1241	133	0,11	5
42	91	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 04, п. 213	Флуоресцентный указатель пожарного гидранта	44	640		28160				
				шт.							
			Отпускная цена		640		28160				
			Сметная стоимость оборудования				*28160*				
43	112	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	17	880,33	180,25	14966	3064	10243	2,01	34
				врезка	396	67,5	6732	1148	130	0,33	6
44	113	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	4	3639,2	537,62	14557	2150	6950	5,59	22
				врезка	1134	202,5	4536	810	130	0,99	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1)				1821435				
			Раздел: Колодцы ж/б Д=1500 мм.,177 шт.								
45	120	Е0101-134-1	Уплотнение грунта основания под колодцами	0,0029	21,55	4,52	0	0	0	0,11	0
				м3	17,03	0	0	0	97	0	0
46	121	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	0,0029	14,12	12	0	0	0	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	0	97	0,01	0
47	122	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,377	3543,97	66,01	15514	289	1014	1,35	6
				м3	195,75	24,93	857	109	105	0,12	1
48	123	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,776	6659,19	1879,87	91739	25898	35352	8,86	122
				м3	1435,5	538,43	19776	7418	130	2,06	28
49	124	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД-15	10	5223		52230				
				шт.							
50	125	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15-9	20	5223		104460				
				шт.							
51	127	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП2-15-2	10	5152		51520				
				шт.							
52	128	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	10	393		3930				
				шт.							
53	129	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	10	5011		50110				
				комплект							
54	130	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,1441	110909		15978				
				т							
55	131	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,765	33,16	0,04	191	0	43	0,04	0
				м2	8,32	0	48	0	90	0	0
56	132	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,5228	147939,1	1826,1	77340	955	6434	42,7	22
				т	8100	690,75	4235	361	140	3,37	2
57	133	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	104,068	245,44	3,82	25542	398	4763	0,21	22
				м2	37,35	1,44	3887	150	118	0,01	1
58	134	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,385	3543,97	66,01	4907	91	321	1,35	2
				м3	195,75	24,93	271	35	105	0,12	0
			Итого по разделу: Колодцы ж/б Д=1500 мм.,177 шт.				493463				
			Раздел: Пересечки с телефонной канализацией-32 шт								
			Раздел: Демонтажные и восстановительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	155	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3300	348,13	15,35	1148834	50660	48279	0,03	111
				м2	5,94	5,06	19602	16698	133	0,02	58
60	156	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3300	162,22	0	535326	0	176	0	1
				м2	0,04	0	132	0	133	0	0
61	157	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150Х300 мм при других видах покрытий	675	353,93	6,63	238903	4476	99145	0,7	471
				м	108,68	1,76	73359	1186	133	0,01	4
62	158	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	30,375	12620		383333				
				м3							
63	159	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	10,075	2584,3	1053,54	26037	10614	10486	3,23	33
				м3	515,25	267,3	5191	2693	133	1,08	11
64	160	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	310	1880		582800				
				м							
			Итого по разделу: Демонтажные и восстановительные работы				2915232				
			ИТОГО:				6219388	920264			2374
							378906	193057			2992
			- оборудования				28160				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				21136				
			На общестроительные работы				627559				
			На сантехнические работы				30067				
			Всего накладных расходов:				678762				
			Итого с накладными				6898150				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				412199				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7310349				
			Итого с временными, 1,5 %				7419582				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				7585889				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7615455				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7689369				
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329				24090312				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				481806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**24572118**				
			Понижающий коэффициент, к = 0,9								
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**22114906,19**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2653788,74**				
			Итого с НДС				**24768694,93**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Бергарипов Г. З.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Балжанов К. Е., KZ40VJE00026055 от 15.05.2017 г.

(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.

(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись, место печати)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы, БИН - 040740002533, ул. Площадь Республики, д. 4**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН - 991040002250, г. Алматы, ул. Чурина, 3**
(Наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. "Шанырак-5"**

(Наименование, адрес)

Договор подряда номер **040740002533/190082/00**
дата **28.03.2019**

Номер документа	Дата составления
8-2	22.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-2 (Сети канализации КО)											
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**62,408**	**25,17**	**24,43**	**1571**	**1524**	**239**	**0**	**0**
				м3	**0,66**	**3,29**	**41**	**206**	**97**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,93	200,88	0	388	0	438	1,42	3
				м3	200,88	0	388	0	113	0	0
3	3	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	699,631	48,83	47,46	34166	33208	5206	0,01	5
				м3	1,27	6,4	889	4478	97	0,02	15
4	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,638	262,72	0	5685	0	6424	1,85	40
				м3	262,72	0	5685	0	113	0	0
5	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечений	0,4503	167,4	0	75	0	85	1,18	1
				м3	167,4	0	75	0	113	0	0
6	6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечений	5,16	218,93	0	1130	0	1276	1,54	8
				м3	218,93	0	1130	0	113	0	0
7	7	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной разработки	29,178	25,17	24,43	734	713	112	0	0
				м3	0,66	3,29	19	96	97	0,01	0
8	8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1355,476	176,4	176,4	239106	239106	47821	0	0
				т	0	35,28	0	47821	100	0,74	1004
9	9	Е0101-20-1	Работа на отвале	791,217	3,07	2,66	2427	2105	1013	0	2
				м3	0,39	0,93	309	736	97	0	2
10	10	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3+ для обратной засыпки	296,33	48,83	47,46	14471	14065	2205	0,01	2
				м3	1,27	6,4	376	1897	97	0,02	6
11	11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	518,577	176,4	176,4	91477	91477	18295	0	0
				т	0	35,28	0	18295	100	0,74	384
12	12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 5 м	266,697	6,48	6,48	1728	1728	544	0	0
				м3	0	2,1	0	561	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е0101-27-8К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	266,697	16	16	4267	4267	1344	0	0
				м3	0	5,19	0	1385	97	0,02	5
14	14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29,633	134,1	0	3974	0	4490	0,97	29
				м3	134,1	0	3974	0	113	0	0
15	15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	266,697	21,55	4,52	5746	1204	4406	0,11	29
				м3	17,03	0	4542	0	97	0	0
16	16	Е0101-27-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	354,933	6,48	6,48	2300	2300	724	0	0
				м3	0	2,1	0	747	97	0,01	3
17	17	Е0101-27-8К=5	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) под проезжей частью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	354,933	16	16	5678	5678	1788	0	0
				м3	0	5,19	0	1843	97	0,02	7
18	18	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом (ПГС) вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,437	134,1	0	5288	0	5976	0,97	38
				м3	134,1	0	5288	0	113	0	0
19	19	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	473,244	423		200182				
				м3							
20	20	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	354,933	21,55	4,52	7647	1603	5863	0,11	38
				м3	17,03	0	6045	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				628040				
			Раздел: Канализация К1								
21	21	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	64,374	21,55	4,52	1387	291	1063	0,11	7
				м3	17,03	0	1096	0	97	0	0
22	22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	64,374	14,12	12	909	772	273	0,01	1
				м3	1,62	2,75	104	177	97	0,01	1
23	23	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	21,458	764,9	152,52	16413	3273	5881	1,02	22
				м3	153,68	57,15	3298	1226	130	0,28	6
24	28	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,2007	268907,88	115634,5	53964	23206	44267	662	133
				км	126000	43681,5	25286	8766	130	213,34	43
25	30	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200мм	200,68	313,94	0,42	63001	84	40839	0,9	180
				м	156,38	0,16	31382	32	130	0	0
26	32	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм (диам.426мм - футляр)	0,2007	1043023,23	154581,1	209314	31021	31729	368	74
				км	63225	58394,25	12688	11719	130	285,2	57
27	33	Е0122-48-1К=0,5	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм+ 400 мм	18	2309,34	279,9	41568	5038	15561	4	72
				футляр	660,38	4,65	11887	84	130	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	39	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,2004	20732,9	424,4	4155	85	2515	59,3	12
				км	9495	159,75	1903	32	130	0,78	0
29	40	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3473,04	83,18	3473	83	3726	16,84	17
				врезка	2835	31,5	2835	32	130	0,15	0
			Итого по разделу: Канализация К1				394185				
			Раздел: Колодцы 316 шт								
30	43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта основания под колодцами	42,135	21,55	4,52	908	190	696	0,11	5
				м3	17,03	0	718	0	97	0	0
31	44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	42,134	14,12	12	595	506	178	0,01	1
				м3	1,62	2,75	68	116	97	0,01	1
32	45	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	61,604	6458,33	1538,85	397862	94800	175562	9,65	595
				м3	1615,95	576,23	99550	35498	130	2,81	173
33	46	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД-15	20	5223		104460				
				шт.							
34	47	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.9	40	5223		208920				
				шт.							
35	48	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.6	20	3422		68440				
				шт.							
36	49	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП1-15-2	20	5152		103040				
				шт.							
37	50	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	20	393		7860				
				шт.							
38	51	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	20	5011		100220				
				комплект							
39	52	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,4184	110909		46400				
				т							
40	53	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	16,733	33,16	0,04	555	1	125	0,04	1
				м2	8,32	0	139	0	90	0	0
41	54	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,103	147939,1	1826,1	163199	2014	13577	42,7	47
				т	8100	690,75	8936	762	140	3,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	266,849	245,44	3,82	65495	1019	12214	0,21	57
				м2	37,35	1,44	9967	384	118	0,01	2
43	56	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,763	3543,97	66,01	9792	182	640	1,35	4
				м3	195,75	24,93	541	69	105	0,12	0
			Итого по разделу: Колодцы 316 шт				1277746				
			Раздел: Пересечение с телефонной канализацией								
			Раздел: Демонтажные и восстановительные работы								
44	72	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150Х300 мм при других видах покрытий	87	353,93	6,63	30792	577	12779	0,7	61
				м	108,68	1,76	9455	153	133	0,01	1
45	73	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	3,915	12620		49407				
				м3							
46	74	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	11,7	2584,3	1053,54	30236	12326	12177	3,23	38
				м3	515,25	267,3	6028	3127	133	1,08	13
47	75	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецендального сечения высота 400 мм	360	1880		676800				
				м							
48	81	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материало в 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10720,5	348,13	15,35	3732143	164575	156841	0,03	360
				м2	5,94	5,06	63680	54246	133	0,02	189
49	82	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10720,5	162,22	0	1739080	0	570	0	4
				м2	0,04	0	429	0	133	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные и восстановительные работы				6258458				
			ИТОГО:				8558428	739024			1883
							318751	194488			1921
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				639465				
			Всего накладных расходов:				639465				
			Итого с накладными				9197893				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				551874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9749767**				
			Итого с временными, 1,5 %				**9896014**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**10118674**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**10158258**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**10257218**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329				**32134871**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**642697**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**32777568**				
			Понижающий коэффициент, к = 0,9								
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**29499811,2**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3539977,34**				
			Итого с НДС				**33039788,54**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Бергарипов Г. З.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘН ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТ Учета
Для АКТов формы №2
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
ТАЛ.Ә. ҚОЛЫ 20

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора Балжанов К. Е., KZ40VJE00026055 от 15.05.2017 г.
(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентфикационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Инженер-эксперт авторского надзора, Отаров М. А., приказ № 01/2019-02ВП от 18.04.2019 г.
(Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентфикационный номер, № аттестата или приказа, подпись, место печати)