Форма 3

Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер : ТОО «ЗКА Проект»
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №40 от 26.03.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Кольтоган Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
от 13.05.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство систем водоснабжения а. Кольтоган Жуалынского района Жамбылской области»	136 000 000,00	14 571 428,57								14 571 428,57	136 000 000,00
Итого затраты подрядчика:	**136 000 000,00**	**14 571 428,57**								**14 571 428,57**	**136 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Е.Сейтбеков

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

А.Т.Абишев

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Б.Ы.Шамахов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО «ЗКА Проект»
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №40 от 26.03.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Кольтоган Жуалынского района Жамбылской области»

АКТ
выполненных работ от 13.05.2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1-магистральная поселковая сеть (ЛС №06-01-01)											
		Земляные работы									
1	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**22457,95673**	**187,77**	**179,63**	**4216950,75**	**4034091,33**	**--**	**1157550,46**	**5804461,31**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,14**	**63,45**	**182859,42**	**1424849,56**		**429960,10**	
2	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**18374,68637**	**206,55**	**197,59**	**3795254,54**	**3630681,11**	**--**	**1041795,11**	**5224013,61**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,96**	**69,79**	**164573,43**	**1282364,22**		**386963,97**	
3	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1262,865097**	**2248,27**	**--**	**2839259,69**	**--**	**--**	**2044267,00**	**5274208,80**
		НР - 72%; СП - 8%			**2248,27**	**--**	**2839259,69**	**--**		**390682,13**	

4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32221,30887	30,42	30,42	980121,95	980121,95	--	238221,06	1315810,45
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	330862,58		97467,44	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32221,30887	129,76	62,27	4181198,15	2006259,80	--	2215131,21	6908035,70
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	2174938,35	901632,78		511706,35	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9624,546956	693,04	--	6670157,52	--	--	4802513,42	12390484,62
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	6670157,52	--		917813,68	
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	160,1132982	1086,80	1086,80	174011,13	174011,13	--	73853,99	267694,33
		НР - 72%; СП - 8%			--	640,64	--	102574,98		19829,21	
8	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	249,6523788	306,92	281,77	76623,04	70344,63	23,13	22228,50	106759,66
		НР - 72%; СП - 8%			25,06	98,61	6255,29	24617,62		7908,12	
9	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	436,8916629	139,00	--	60727,94	--		--	65586,18
		СП - 8%			--	--	--	--		4858,24	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	436,8916629	14,52	12,44	6341,57	5433,64	20,24	2080,68	9096,03
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	887,69	2002,14		673,78	
		Трубопроводы									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,6	291444,31	92219,99	1632088,14	516431,94	12960,19	1227006,62	3087822,33
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	1102696,00	136704,62		228727,58	
12	С123-010405-0203 2301-0405-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5656	2629,00	--	14869624,00	--	14869624,00	--	16059193,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1189569,92	
		Колодец диам 2000мм									
13	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,9	37631,22	8160,27	824123,65	178710,02	336437,48	371320,64	1291079,84
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	308976,15	66095,21		95635,54	

14	**С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**10**	**28477,00**	**--**	**284770,00**	**--**	**284770,00**	**--**	**307551,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22781,60**	
15	**С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**10**	**36984,00**	**--**	**369840,00**	**--**	**369840,00**	**--**	**399427,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29587,20**	
16	**С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а**	**шт.**	**20**	**20692,00**	**--**	**413840,00**	**--**	**413840,00**	**--**	**446947,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33107,20**	
		Колодец диам 1500мм									
17	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**63,45**	**37631,22**	**8160,27**	**2387700,72**	**517769,45**	**974746,95**	**1075812,55**	**3740594,33**
		НР - 99%; СП - 8%			**14108,50**	**3018,05**	**895184,32**	**191495,02**		**277081,06**	
18	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**45**	**18868,00**	**--**	**849060,00**	**--**	**849060,00**	**--**	**916984,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67924,80**	
19	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**45**	**20377,00**	**--**	**916965,00**	**--**	**916965,00**	**--**	**990322,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73357,20**	
20	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а**	**шт.**	**90**	**13849,00**	**--**	**1246410,00**	**--**	**1246410,00**	**--**	**1346122,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99712,80**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**46795067,79**	**12113854,99**	**20274696,98**	**14271781,21**	**65952196,92**
							14345787,87	**4463198,72**	**--**	**4885347,92**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31925443,79**				
	Материалы		Тенге				**1324188,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18808986,60**			
	Местные материалы		Тенге				**4080885,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**60727,94**				
		Накладные расходы	Тенге				**14271781,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3695778,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**49893003,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22512,23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18808986,60**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14869624,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14869624,00**				

		Сметная прибыль	Тенге				1189569,92					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16059193,92					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65952196,92					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22512,23
		Сметная заработная плата	Тенге					18808986,60				
РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1-подвод водопровода к потребителям (ЛС №06-01-01)												
		Колодец диам 2000мм										
21	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**50,37**	**32186,95**	**8051,18**	**1621256,72**	**405538,04**	**801572,51**	**559812,45**	**2355554,70**
		НР - 99%; СП - 8%			**8222,08**	**3004,19**	**414146,17**	**151320,95**		**174485,53**	
22	**С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**23**	**28477,00**	**--**	**654971,00**	**--**	**654971,00**	**--**	**707368,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52397,68**	
23	**С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**23**	**36984,00**	**--**	**850632,00**	**--**	**850632,00**	**--**	**918682,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68050,56**	
24	**С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а**	**шт.**	**46**	**20692,00**	**--**	**951832,00**	**--**	**951832,00**	**--**	**1027978,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**76146,56**	
		Колодец диам 1500мм									
25	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**97,29**	**37631,22**	**8160,27**	**3661141,10**	**793913,15**	**1494612,00**	**1649579,24**	**5735578,00**
		НР - 99%; СП - 8%			**14108,50**	**3018,05**	**1372616,00**	**293625,70**		**424857,63**	
26	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**69**	**18868,00**	**--**	**1301892,00**	**--**	**1301892,00**	**--**	**1406043,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104151,36**	
27	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**69**	**20377,00**	**--**	**1406013,00**	**--**	**1406013,00**	**--**	**1518494,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**112481,04**	
28	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а**	**шт.**	**138**	**13849,00**	**--**	**1911162,00**	**--**	**1911162,00**	**--**	**2064055,00**

		СП - 8%			--	--	--	--		152892,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12358899,82	1199451,19	9372686,50	2209391,69	15733754,84
							1786762,13	444946,64	--	1165463,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12358899,82				
	Материалы		Тенге				2296184,50				
	Всего заработная плата		Тенге					2231708,78			
	Местные материалы		Тенге				7076502,00				
		Накладные расходы	Тенге				2209391,69				
		Сметная прибыль	Тенге				1165463,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15733754,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2127,38
		Сметная заработная плата	Тенге					2231708,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15733754,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2127,38
		Сметная заработная плата	Тенге					2231708,78			
РАЗДЕЛ 3.Водовод НВК (ЛС №06-02)											
		Земляные работы									
29	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**9039,091862**	**187,77**	**179,63**	**1697278,41**	**1623679,42**	**--**	**465901,91**	**2336234,75**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,14**	**63,45**	**73599,00**	**573486,99**		**173054,43**	
30	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**8292,741464**	**206,55**	**197,59**	**1712849,08**	**1638574,89**	**--**	**470176,05**	**2357667,14**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,96**	**69,79**	**74274,19**	**578748,10**		**174642,01**	
31	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**536,0426802**	**2248,27**	**--**	**1205167,82**	**--**	**--**	**867720,83**	**2238719,74**
		НР - 72%; СП - 8%			**2248,27**	**--**	**1205167,82**	**--**		**165831,09**	
32	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**68,00034**	**1086,80**	**1086,80**	**73902,77**	**73902,77**	**--**	**31365,89**	**113690,15**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**640,64**	**--**	**43563,74**		**8421,49**	
33	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14621,04777**	**30,42**	**30,42**	**444749,46**	**444749,46**	**--**	**108097,45**	**597074,67**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,27**	**--**	**150135,35**		**44227,75**	

34	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14621,04777	129,76	62,27	1897300,26	910379,54	--	1005159,00	3134656,00
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	986920,72	409133,47		232196,74	
35	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2580,184901	693,04	--	1788161,00	--	--	1287475,94	3321687,92
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	1788161,00	--		246050,96	
36	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	666,6433332	241,45	221,70	160958,89	147797,29	46,32	46683,26	224253,52
		НР - 72%; СП - 8%			19,67	77,59	13115,27	51722,59		16611,37	
37	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1166,625833	139,00	--	162160,99	--		--	175133,87
		СП - 8%			--	--	--	--		12972,88	
38	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	666,6433332	14,52	12,44	9676,46	8291,07	30,88	3174,87	13879,44
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	1354,51	3055,03		1028,11	
39	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1239,006195	3323,03	147,94	4117248,56	183304,77	2898902,79	1070455,63	5602720,53
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	1035041,00	46227,32		415016,34	
		Трубопроводы									
40	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5	291444,31	92219,99	1457221,55	461099,95	11571,60	1095541,62	2756984,23
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	984550,00	122057,70		204221,05	
41	С123-010405-0203 2301-0405-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5006	2629,00	--	13160774,00	--	13160774,00	--	14213635,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1052861,92	
		Колодец диам 2000мм									
42	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,12	50740,14	8160,27	919411,43	147864,18	515901,22	307229,68	1324772,40
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	255646,02	54686,99		98131,29	
43	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	7	28477,00	--	199339,00	--	199339,00	--	215286,12
		СП - 8%			--	--	--	--		15947,12	

44	**С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**7**	**36984,00**	**--**	**258888,00**	**--**	**258888,00**	**--**	**279599,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20711,04**	
45	**С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а**	**шт.**	**18**	**20692,00**	**--**	**372456,00**	**--**	**372456,00**	**--**	**402252,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29796,48**	
46	**С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**12926,00**	**--**	**25852,00**	**--**	**25852,00**	**--**	**27920,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2068,16**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**29663395,71**	**5639643,35**	**17443761,82**	**6758982,16**	**39336168,10**
							6417829,55	**2032817,29**	**--**	**2913790,23**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16502621,71**				
	Материалы		Тенге				**3426452,82**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8450646,84**			
	Местные материалы		Тенге				**856535,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**162160,99**				
		Накладные расходы	Тенге				**6758982,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1860928,31**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25122532,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9868,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8450646,84**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**13160774,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13160774,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1052861,92**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14213635,92**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**39336168,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9868,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8450646,84**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**121022120**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**22550380**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18952950**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6940963**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**47091145**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**222889**				
		- Накладные расходы	Тенге							**23240155**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8964601**	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**121 022 120**					
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге			3 509 641					
	Итого по главам 1-8	Тенге			**124 531 761**					
НДЗ РК 8.04-05-2015	Зимнее удорожание -1,17%	Тенге			1 457 022					
	Итого по главам 1-9				**125 988 783**					
ГН ОССС	Непридвиденные работы и затраты - 2%				2 519 776					

	Итого				**128 508 559**					
	в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0498961				**134 920 635**					
	Итого с понижающим коэф.0,900000002662	Тенге			**121 428 571,43**					
	НДС 12%	Тенге			**14 571 428,57**					
	ИТОГО:	Тенге			**136 000 000,00**					

Заказчик:
Руководитель КГУ«Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области»

_____ **Сейтбеков Е.**

Гл.спец.отдела _____ **Н.Мәден**

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО «ЗКА Проект»

_____ **Усманов К.Н.**

Авторский надзор:
ТОО «ГорСтройДизайн»
Зам.Директора _____ **Аманжолов К.**