Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер : ТОО «ЗКА Проект»
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор №3 от 08.02.2021 г. к договору №40 от 26.03.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Кольтоган Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
от 05.03.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство систем водоснабжения а. Кольтоган Жуалынского района Жамбылской области»	447 248 774,74	47 919 511,58								11 165 413,53	104 210 526,32
Удержание 5%	22 362 438,74	2 395 975,58								558 270,68	5 210 526,32
Итого затраты подрядчика:	**424 886 336,00**	**45 523 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 607 142,86**	**99 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель "КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

_____ **Е.Сейтбеков**

Инженер:
Директор ТОО "ЗКА Проект"

_____ **А.Т.Абишев**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Б.Ы.Шамахов**

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО «ЗКА Проект»
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор №3 от 08.02.2021 г. к договору №40 от 26.03.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Кольтоган Жуалынского района Жамбылской области»

АКТ
о стоимости выполненных работ
за 05.03.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Бурение скважины №1 (ЛС №06-04-01)											
1	**Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5**	**м бурения**	**30**	**7861,40**	**5546,08**	**235841,85**	**166382,41**	**2157,54**	**105800,69**	**368973,94**
		НР - 85%; СП - 8%			**2243,40**	**1905,65**	**67301,91**	**57169,49**		**27331,40**	
2	**Е11-040101-0304 1104-0101-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**10**	**9658,59**	**6808,71**	**96585,91**	**68087,07**	**701,82**	**43256,79**	**151030,12**
		НР - 85%; СП - 8%			**2779,70**	**2309,33**	**27797,02**	**23093,32**		**11187,42**	
3	**Е11-040101-0305 1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1**	**м бурения**	**80**	**10822,58**	**7546,99**	**865806,05**	**603758,92**	**7059,93**	**376761,80**	**1341973,28**
		НР - 85%; СП - 8%			**3187,34**	**2353,27**	**254987,20**	**188261,98**		**99405,43**	

4	**С124-030101-0185 2403-0101-0185 РСНБ РК 2015**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ**	**шт.**	**0,2655**	**386249,00**	**--**	**102549,11**	**--**	**102549,11**	**--**	**110753,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8203,93**	
5	**С124-030101-0164 2403-0101-0164 РСНБ РК 2015**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2**	**шт.**	**0,149**	**200591,00**	**--**	**29888,06**	**--**	**29888,06**	**--**	**32279,10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2391,04**	
6	**С124-030101-0131 2403-0101-0131 РСНБ РК 2015**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН**	**шт.**	**1,8**	**177821,00**	**--**	**320077,80**	**--**	**320077,80**	**--**	**345684,02**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25606,22**	
7	**С124-030101-0322 2403-0101-0322 РСНБ РК 2015**	**Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС**	**шт.**	**0,349**	**139027,00**	**--**	**48520,42**	**--**	**48520,42**	**--**	**52402,06**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3881,63**	
8	**Е11-040201-0206 1104-0201-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0**	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	**м закрепленной скважины**	**120,5**	**3839,07**	**2334,05**	**462608,51**	**281252,54**	**4090,83**	**206068,35**	**722171,00**
		НР - 85%; СП - 8%			**1471,08**	**540,82**	**177265,14**	**65168,21**		**53494,15**	
9	**С123-010303-0140 2301-0303-0140 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм**	**м**	**120,5**	**13610,00**	**--**	**1640005,00**	**--**	**1640005,00**	**--**	**1771205,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**131200,40**	
10	**Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.59 Кзтр=1, Кэм=1**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром свыше 150 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1**	**м спуска или подъема труб**	**120,5**	**392,74**	**254,71**	**47325,39**	**30692,19**	**1989,56**	**18343,60**	**70922,51**
		НР - 85%; СП - 8%			**121,52**	**57,57**	**14643,64**	**6937,06**		**5253,52**	
11	**Е11-040301-0103 1104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	**колонна**	**1**	**498541,46**	**309859,46**	**498541,46**	**309859,46**	**--**	**234618,50**	**791812,75**
		НР - 85%; СП - 8%			**188682,00**	**87339,76**	**188682,00**	**87339,76**		**58652,80**	
12	**С121-130101-0104 2113-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 600-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**1,67**	**23111,00**	**--**	**38595,37**	**--**	**38595,37**	**--**	**41683,00**

		СП - 8%			--	--	--	--		3087,63	
13	Е11-040401-0104 1104-0401-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	м труб	20	669,28	327,12	13385,53	6542,30	660,43	7251,42	22287,91
		НР - 85%; СП - 8%			309,14	117,41	6182,80	2348,28		1650,96	
14	С124-030101-2801 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	7	40118,00	--	280826,00	--	280826,00	--	303292,08
		СП - 8%			--	--	--	--		22466,08	
15	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	5,03	37702,00	--	189641,06	--	189641,06	--	204812,34
		СП - 8%			--	--	--	--		15171,28	
16	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	5	295970,46	226580,16	1479852,30	1132900,80	--	554436,13	2197031,50
		НР - 85%; СП - 8%			69390,30	61065,26	346951,50	305326,30		162743,07	
17	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	1437,91	832,86	1437,91	832,86	--	1032,58	2668,13
		НР - 118%; СП - 8%			605,06	270,01	605,06	270,01		197,64	
18	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	27283,00	--	27283,00	--	27283,00	--	29465,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2182,64	
19	Е11-040501-0201 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1	116900,20	66920,20	116900,20	66920,20	--	57101,47	187921,80
		НР - 85%; СП - 8%			49980,00	17198,20	49980,00	17198,20		13920,13	
20	Ц13-070403-0402 1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования	шт.	1	121008,13	53334,10	121008,13	53334,10	6762,03	47793,71	182305,99
		НР - 61%; СП - 8%			60912,00	17438,35	60912,00	17438,35		13504,15	
21	ПЕРЕЧЕНЬ материалов п.	Погружнойнасосный агрегат, тип ЭЦВ 5-10-80	шт	1	217232,14	--	217232,14	--		--	217232,14
					--	--	--	--	217232,14	--	
22	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,5	21645,77	1657,46	10822,88	828,73	8025,09	1933,52	13776,92
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	1969,07	155,68		1020,51	
23	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	215	32,00	--	6880,00	--	6880,00	--	7430,40
		СП - 8%			--	--	--	--		550,40	

24	**С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,023608**	**204189,00**	**--**	**4820,49**	**--**	**4820,49**	**--**	**5206,13**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385,64**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6856434,60**	**2721391,59**	**2720533,54**	**1654398,54**	**9174321,22**
							1197277,33	**770706,64**	**217232,14**	**663488,08**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**217232,14**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**217232,14**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**121008,13**				
	Материалы		Тенге				**6762,03**				
	Всего заработная плата		Тенге					**78350,35**			
		Накладные расходы	Тенге				**47793,71**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13504,15**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**182305,99**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78350,35**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4878189,32**				
	Материалы		Тенге				**24685,19**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1889633,62**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**832157,26**				
	Местные материалы		Тенге				**216924,06**				
		Накладные расходы	Тенге				**1606604,83**				
		Сметная прибыль	Тенге				**518783,53**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7003577,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1594,43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1889633,62**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1640005,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1640005,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**131200,40**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1771205,40**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9174321,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1659,88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1967984,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Бурение скважины №2 (ЛС №06-05-01)									
25	**Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5**	**м бурения**	**30**	**7861,40**	**5546,08**	**235841,85**	**166382,41**	**2157,54**	**105800,69**	**368973,94**
		НР - 85%; СП - 8%			**2243,40**	**1905,65**	**67301,91**	**57169,49**		**27331,40**	
26	**Е11-040101-0304 1104-0101-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**10**	**9658,59**	**6808,71**	**96585,91**	**68087,07**	**701,82**	**43256,79**	**151030,12**

		НР - 85%; СП - 8%			**2779,70**	**2309,33**	**27797,02**	**23093,32**		**11187,42**	
27	**Е11-040101-0305 1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1**	**м бурения**	**80**	**10822,58**	**7546,99**	**865806,05**	**603758,92**	**7059,93**	**376761,80**	**1341973,28**
		НР - 85%; СП - 8%			**3187,34**	**2353,27**	**254987,20**	**188261,98**		**99405,43**	
28	**С124-030101-0185 2403-0101-0185 РСНБ РК 2015**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ**	**шт.**	**0,2655**	**386249,00**	**--**	**102549,11**	**--**	**102549,11**	**--**	**110753,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8203,93**	
29	**С124-030101-0164 2403-0101-0164 РСНБ РК 2015**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2**	**шт.**	**0,149**	**200591,00**	**--**	**29888,06**	**--**	**29888,06**	**--**	**32279,10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2391,04**	
30	**С124-030101-0131 2403-0101-0131 РСНБ РК 2015**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН**	**шт.**	**1,8**	**177821,00**	**--**	**320077,80**	**--**	**320077,80**	**--**	**345684,02**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25606,22**	
31	**С124-030101-0322 2403-0101-0322 РСНБ РК 2015**	**Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС**	**шт.**	**0,349**	**139027,00**	**--**	**48520,42**	**--**	**48520,42**	**--**	**52402,06**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3881,63**	
32	**Е11-040201-0206 1104-0201-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0**	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	**м закрепленной скважины**	**120,5**	**3839,07**	**2334,05**	**462608,51**	**281252,54**	**4090,83**	**206068,35**	**722171,00**
		НР - 85%; СП - 8%			**1471,08**	**540,82**	**177265,14**	**65168,21**		**53494,15**	
33	**С123-010303-0140 2301-0303-0140 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм**	**м**	**120,5**	**13610,00**	**--**	**1640005,00**	**--**	**1640005,00**	**--**	**1771205,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**131200,40**	
34	**Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.59 Кзтр=1, Кэм=1**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром свыше 150 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1**	**м спуска или подъема труб**	**120,5**	**392,74**	**254,71**	**47325,39**	**30692,19**	**1989,56**	**18343,60**	**70922,51**
		НР - 85%; СП - 8%			**121,52**	**57,57**	**14643,64**	**6937,06**		**5253,52**	

35	**Е11-040301-0103 1104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	**колонна**	**1**	**498541,46**	**309859,46**	**498541,46**	**309859,46**	**--**	**234618,50**	**791812,75**
		НР - 85%; СП - 8%			**188682,00**	**87339,76**	**188682,00**	**87339,76**		**58652,80**	
36	**С121-130101-0104 2113-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 600-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**1,67**	**23111,00**	**--**	**38595,37**	**--**	**38595,37**	**--**	**41683,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3087,63**	
37	**Е11-040401-0104 1104-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения**	**м труб**	**20**	**669,28**	**327,12**	**13385,53**	**6542,30**	**660,43**	**7251,42**	**22287,91**
		НР - 85%; СП - 8%			**309,14**	**117,41**	**6182,80**	**2348,28**		**1650,96**	
38	**С124-030101-2801 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015**	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В**	**шт.**	**7**	**40118,00**	**--**	**280826,00**	**--**	**280826,00**	**--**	**303292,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22466,08**	
39	**С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**5,03**	**37702,00**	**--**	**189641,06**	**--**	**189641,06**	**--**	**204812,34**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15171,28**	
40	**Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**сутки откачки**	**5**	**295970,46**	**226580,16**	**1479852,30**	**1132900,80**	**--**	**554436,13**	**2197031,50**
		НР - 85%; СП - 8%			**69390,30**	**61065,26**	**346951,50**	**305326,30**		**162743,07**	
41	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**1**	**1437,91**	**832,86**	**1437,91**	**832,86**	**--**	**1032,58**	**2668,13**
		НР - 118%; СП - 8%			**605,06**	**270,01**	**605,06**	**270,01**		**197,64**	
42	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1**	**27283,00**	**--**	**27283,00**	**--**	**27283,00**	**--**	**29465,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2182,64**	
43	**Е11-040501-0201 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	**сутки откачки**	**1**	**116900,20**	**66920,20**	**116900,20**	**66920,20**	**--**	**57101,47**	**187921,80**
		НР - 85%; СП - 8%			**49980,00**	**17198,20**	**49980,00**	**17198,20**		**13920,13**	
44	**Ц13-070403-0402 1307-0403-0402 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**121008,13**	**53334,10**	**121008,13**	**53334,10**	**6762,03**	**47793,71**	**182305,99**
		НР - 61%; СП - 8%			**60912,00**	**17438,35**	**60912,00**	**17438,35**		**13504,15**	
45	**ПЕРЕЧЕНЬ материалов п.**	**Погружнойнасосный агрегат, тип ЭЦВ 5-10-80**	**шт**	**1**	**217232,14**	**--**	**217232,14**	**--**		**--**	**217232,14**

					--	--	--	--	217232,14	--	
46	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,5	21645,77	1657,46	10822,88	828,73	8025,09	1933,52	13776,92
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	1969,07	155,68		1020,51	
47	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3	215	32,00	--	6880,00	--	6880,00	--	7430,40
		СП - 8%			--	--	--	--		550,40	
48	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,023608	204189,00	--	4820,49	--	4820,49	--	5206,13
		СП - 8%			--	--	--	--		385,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6856434,60	2721391,59	2720533,54	1654398,54	9174321,22
							1197277,33	770706,64	217232,14	663488,08	
	Стоимость оборудования		Тенге				217232,14				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				217232,14				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				121008,13				
	Материалы		Тенге				6762,03				
	Всего заработная плата		Тенге					78350,35			
		Накладные расходы	Тенге				47793,71				
		Сметная прибыль	Тенге				13504,15				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				182305,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,45
		Сметная заработная плата	Тенге					78350,35			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4878189,32				
	Материалы		Тенге				24685,19				
	Всего заработная плата		Тенге					1889633,62			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				832157,26				
	Местные материалы		Тенге				216924,06				
		Накладные расходы	Тенге				1606604,83				
		Сметная прибыль	Тенге				518783,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7003577,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1594,43
		Сметная заработная плата	Тенге					1889633,62			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1640005,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1640005,00				
		Сметная прибыль	Тенге				131200,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1771205,40				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9174321,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1659,88
		Сметная заработная плата	Тенге					1967984,00			
РАЗДЕЛ 3.Земляные работы. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.1). Общестроительные работы. (ЛС №02-01-01)											
49	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)**	м3 грунта	7	37,14	37,14	259,95	259,95	--	63,18	348,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	87,75		25,85	

50	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка растительного грунта)**	**м3 грунта**	**7**	**201,81**	**195,12**	**1412,69**	**1365,83**	**0,49**	**269,81**	**1817,10**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,63**	**46,91**	**46,38**	**328,36**		**134,60**	
51	**С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**8,4**	**269,00**	**--**	**2259,60**	**--**		**--**	**2440,37**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180,77**	
52	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7**	**14,52**	**12,44**	**101,61**	**87,06**	**0,32**	**33,34**	**145,74**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,03**	**4,58**	**14,22**	**32,08**		**10,80**	
53	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**16,5**	**325,24**	**314,42**	**5366,40**	**5187,91**	**1,53**	**1025,42**	**6903,16**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,72**	**75,59**	**176,96**	**1247,23**		**511,35**	
54	**С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**29,7**	**269,00**	**--**	**7989,30**	**--**		**--**	**8628,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**639,14**	
55	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**16,5**	**17,72**	**15,15**	**292,45**	**250,01**	**1,53**	**95,79**	**419,31**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,48**	**5,58**	**40,92**	**92,12**		**31,06**	
56	**Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**10,8**	**1292,00**	**1292,00**	**13953,60**	**13953,60**	**--**	**5922,20**	**21465,87**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**761,60**	**--**	**8225,28**		**1590,06**	
57	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**79**	**222,41**	**212,10**	**17570,28**	**16755,90**	**--**	**3185,20**	**22415,92**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,31**	**45,69**	**814,38**	**3609,51**		**1660,44**	
58	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,7**	**1592,98**	**--**	**2708,06**	**--**	**--**	**1949,80**	**5030,49**
		НР - 72%; СП - 8%			**1592,98**	**--**	**2708,06**	**--**		**372,63**	

59	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**62**	**30,42**	**30,42**	**1885,94**	**1885,94**	**--**	**458,38**	**2531,87**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,27**	**--**	**636,64**		**187,55**	
60	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**62**	**129,76**	**62,27**	**8045,43**	**3860,43**	**--**	**4262,34**	**13292,39**
		НР - 72%; СП - 8%			**67,50**	**27,98**	**4185,00**	**1734,91**		**984,62**	
61	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,5**	**693,04**	**--**	**10742,06**	**--**	**--**	**7734,28**	**19954,45**
		НР - 72%; СП - 8%			**693,04**	**--**	**10742,06**	**--**		**1478,11**	
62	**Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (подсыпка под полы)**	**м3 грунта**	**1,5**	**3622,25**	**0,49**	**5433,37**	**0,73**	**121,47**	**3824,27**	**9998,26**
		НР - 72%; СП - 8%			**3540,78**	**0,21**	**5311,17**	**0,32**		**740,61**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**78020,74**	**43607,36**	**125,34**	**28824,02**	**115392,34**
							24039,15	**15994,21**	**--**	**8547,58**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**78020,74**				
	Материалы		Тенге				**125,34**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40033,36**			
	Транспортные расходы		Тенге				**10248,90**				
		Накладные расходы	Тенге				**28824,02**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8547,58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**115392,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50,23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40033,36**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**115392,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50,23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40033,36**			
РАЗДЕЛ 4.Фундаменты. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.1). Общестроительные работы. (ЛС №02-01-01)											
63	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство**	**м3**	**1,8**	**17699,47**	**1048,02**	**31859,04**	**1886,43**	**28157,40**	**1968,41**	**36533,64**
		НР - 91%; СП - 8%			**1008,45**	**193,27**	**1815,21**	**347,88**		**2706,20**	
64	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные, бетон В25. Устройство**	**м3**	**14,5**	**23207,95**	**1279,03**	**336515,22**	**18545,93**	**280759,38**	**37064,82**	**403466,44**
		НР - 91%; СП - 8%			**2566,20**	**242,80**	**37209,90**	**3520,67**		**29886,40**	
65	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,046**	**12219,06**	**1225,14**	**562,08**	**56,36**	**1,47**	**478,89**	**1124,24**
		НР - 91%; СП - 8%			**10962,00**	**478,20**	**504,25**	**22,00**		**83,28**	
66	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,046**	**215953,00**	**--**	**9933,84**	**--**	**9933,84**	**--**	**10728,55**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**794,71**	
67	**Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм., бетон В25 Устройство**	**м3**	**0,4**	**38205,81**	**4940,62**	**15282,32**	**1976,25**	**8145,21**	**5272,41**	**22199,11**
		НР - 91%; СП - 8%			**12902,17**	**1582,47**	**5160,87**	**632,99**		**1644,38**	

68	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0003	12219,06	1225,14	3,67	0,37	0,01	3,12	7,33
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	3,29	0,14		0,54	
69	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0003	215953,00	--	64,79	--	64,79	--	69,97
		СП - 8%			--	--	--	--		5,18	
70	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	т	0,0371	358651,73	1157,73	13305,98	42,95	6064,14	6566,25	21462,01
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	7198,88	16,78		1589,78	
71	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (элементы заземления)	т	0,031	221451,73	1157,73	6865,00	35,89	5067,07	1616,22	9159,72
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	1762,04	14,02		678,50	
72	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(фундаментов и приямка)	м2 поверхности	66	817,85	19,67	53978,26	1298,02	37988,64	13794,05	73194,10
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	14691,60	140,71		5421,78	
73	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом(фундаментов на отметке -0,350)	м2 поверхности	6	964,80	9,77	5788,79	58,63	3683,41	1927,28	8333,36
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	2046,76	25,58		617,29	
74	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,75	32515,56	1167,20	24386,67	875,40	8698,18	11464,54	38719,31
		НР - 76%; СП - 8%			19750,79	362,44	14813,09	271,83		2868,10	
75	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,735	24581,00	--	18067,03	--	18067,03	--	19512,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1445,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**516612,69**	**24776,23**	**406630,57**	**80155,99**	**644510,17**
							85205,89	**4992,61**	**--**	**47741,49**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**516612,69**				
	Материалы		Тенге				**378564,91**				
	Всего заработная плата		Тенге					**90198,50**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28065,66**				
		Накладные расходы	Тенге				**80155,99**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47741,49**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**644510,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90198,50**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**644510,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90198,50**			

РАЗДЕЛ 5.Стены. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.1). Общестроительные работы. (ЛС №02-01-01)

76	**Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. -0,350 до отм. 0,000)**	**м3 кладки**	**1,9**	**20672,70**	**2304,80**	**39278,13**	**4379,12**	**26296,74**	**8753,56**	**51874,22**
		НР - 93%; СП - 8%			**4527,51**	**426,40**	**8602,27**	**810,16**		**3842,54**	
77	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен на отметке 0,000)**	**м2 поверхности**	**5,5**	**964,80**	**9,77**	**5306,39**	**53,75**	**3376,46**	**1766,67**	**7638,91**
		НР - 93%; СП - 8%			**341,13**	**4,26**	**1876,19**	**23,45**		**565,85**	
78	**Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. 0,000 до отм.2,900)**	**м3 кладки**	**14,5**	**20672,70**	**2304,80**	**299754,15**	**33419,60**	**200685,66**	**66803,48**	**395882,24**
		НР - 93%; СП - 8%			**4527,51**	**426,40**	**65648,90**	**6182,80**		**29324,61**	
79	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (стены и карниз)**	**т**	**0,0546**	**274731,00**	**--**	**15000,31**	**--**	**15000,31**	**--**	**16200,34**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1200,03**	
80	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,00392**	**464289,41**	**1978,41**	**1820,01**	**7,76**	**741,69**	**976,99**	**3020,76**
		НР - 91%; СП - 8%			**273105,00**	**775,17**	**1070,57**	**3,04**		**223,76**	
81	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,2**	**42517,77**	**4171,07**	**8503,55**	**834,21**	**5285,14**	**2300,59**	**11668,47**
		НР - 91%; СП - 8%			**11921,00**	**719,60**	**2384,20**	**143,92**		**864,33**	
82	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0174**	**16160,55**	**1228,35**	**281,19**	**21,37**	**5,06**	**236,65**	**559,27**
		НР - 91%; СП - 8%			**14641,20**	**304,60**	**254,76**	**5,30**		**41,43**	
83	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,015**	**189732,00**	**--**	**2845,98**	**--**	**2845,98**	**--**	**3073,66**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**227,68**	
84	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0024**	**204827,00**	**--**	**491,58**	**--**	**491,58**	**--**	**530,91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39,33**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**373281,31**	**38715,81**	**254728,62**	**80837,93**	**490448,79**
							79836,89	**7168,67**	**--**	**36329,54**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**373281,31**				
	Материалы		Тенге				**236390,74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**87005,56**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18337,88**				
		Накладные расходы	Тенге				**80837,93**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36329,54**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**490448,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95,98**

		Сметная заработная плата	Тенге					**87005,56**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**490448,79**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**95,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87005,56**				
РАЗДЕЛ 6.Покрытие. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.1). Общестроительные работы. (ЛС №02-01-01)												
85	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	**м3**	**2,7**	**35980,22**	**1743,18**	**97146,61**	**4706,59**	**72636,60**	**18848,06**	**125274,24**
		НР - 91%; СП - 8%			**7334,60**	**336,57**	**19803,42**	**908,73**		**9279,57**	
86	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,126**	**215953,00**	**--**	**27210,08**	**--**	**27210,08**	**--**	**29386,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2176,81**	
87	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)**	**т**	**0,004**	**358651,73**	**1157,73**	**1434,61**	**4,63**	**653,82**	**707,95**	**2313,96**
		НР - 91%; СП - 8%			**194040,00**	**452,31**	**776,16**	**1,81**		**171,40**	
88	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,14**	**11838,37**	**6640,82**	**1657,37**	**929,71**	**62,59**	**1134,18**	**3014,87**
		НР - 118%; СП - 8%			**4750,48**	**2115,00**	**665,07**	**296,10**		**223,32**	
89	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**3362,00**	**--**	**6724,00**	**--**	**6724,00**	**--**	**7261,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**537,92**	
90	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**1808,00**	**--**	**1808,00**	**--**	**1808,00**	**--**	**1952,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144,64**	
91	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг (МД-1). Установка**	**т**	**0,006**	**358651,73**	**1157,73**	**2151,91**	**6,95**	**980,72**	**1061,93**	**3470,95**
		НР - 91%; СП - 8%			**194040,00**	**452,31**	**1164,24**	**2,71**		**257,11**	
92	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-2, МД-3). Установка**	**т стальных элементов**	**0,014**	**678838,35**	**6426,29**	**9503,74**	**89,97**	**8726,90**	**828,65**	**11158,98**
		НР - 118%; СП - 8%			**49062,30**	**1097,98**	**686,87**	**15,37**		**826,59**	
93	**Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)**	**м2**	**0,95**	**276,01**	**109,88**	**262,21**	**104,39**	**--**	**178,88**	**476,37**
		НР - 90%; СП - 8%			**166,13**	**43,08**	**157,82**	**40,93**		**35,29**	
94	**С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Щиты из досок, толщина 25 мм (К-1)**	**м2**	**0,95**	**907,00**	**--**	**861,65**	**--**	**861,65**	**--**	**930,58**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68,93**	

95	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка	т	0,0018	358651,73	1157,73	645,57	2,08	294,22	318,58	1041,28
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	349,27	0,81		77,13	
96	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,95	2778,94	5,70	2639,99	5,41	2065,05	514,49	3406,85
		НР - 90%; СП - 8%			599,51	2,24	569,53	2,13		252,36	
97	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)	м2	0,36	276,01	109,88	99,36	39,56	--	67,78	180,52
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	59,81	15,51		13,37	
98	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-2-двусторонние)	м2	0,72	907,00	--	653,04	--	653,04	--	705,28
		СП - 8%			--	--	--	--		52,24	
99	С122-060204-0501 2206-0204-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 (брус)	м3	0,01	106667,00	--	1066,67	--	1066,67	--	1152,00
		СП - 8%			--	--	--	--		85,33	
100	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление крышки К-2)	м3 изоляции	0,02	10566,84	784,33	211,34	15,69	--	153,72	394,26
		НР - 76%; СП - 8%			9782,51	330,46	195,65	6,61		29,20	
101	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,0196	24581,00	--	481,79	--	481,79	--	520,33
		СП - 8%			--	--	--	--		38,54	
102	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Ручки). Установка	т	0,0006	358651,73	1157,73	215,19	0,69	98,07	106,19	347,09
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	116,42	0,27		25,71	
103	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (футляр для вентиляционной трубы д=200мм). Прокладка	м трубопровода	0,7	1908,39	136,50	1335,87	95,55	20,22	1212,96	2752,74
		НР - 98%; СП - 8%			1743,00	25,16	1220,10	17,61		203,91	
104	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	6242,00	--	4369,40	--	4369,40	--	4718,95
		СП - 8%			--	--	--	--		349,55	
105	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонт). Устройство	м2 покрытия	1	2625,53	13,23	2625,53	13,23	1744,30	801,20	3700,87
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	868,00	2,88		274,14	

106	**Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые (крепление зонта и футляра). Установка**	**т стальных элементов**	**0,0077**	**414975,13**	**11957,53**	**3195,31**	**92,07**	**1599,19**	**1785,13**	**5378,88**
		НР - 118%; СП - 8%			**195330,00**	**1140,62**	**1504,04**	**8,78**		**398,44**	
107	**Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**0,02**	**32131,14**	**1365,75**	**642,62**	**27,32**	**205,51**	**320,36**	**1040,02**
		НР - 76%; СП - 8%			**20489,95**	**586,30**	**409,80**	**11,73**		**77,04**	
108	**С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015**	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**м3**	**0,02**	**6858,00**	**--**	**137,16**	**--**	**137,16**	**--**	**148,13**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10,97**	
109	**Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (защита концов футляра нанесение герметика)**	**м2**	**0,15**	**7937,46**	**100,65**	**1190,62**	**15,10**	**905,09**	**190,83**	**1491,97**
		НР - 69%; СП - 8%			**1802,88**	**40,91**	**270,43**	**6,14**		**110,52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**168269,64**	**6148,94**	**133304,06**	**28230,89**	**212220,58**
							28816,64	**1338,12**	**--**	**15720,04**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**162564,37**				
	Материалы		Тенге				**89972,06**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28917,05**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30410,39**				
	Местные материалы		Тенге				**8532,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**27017,94**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15166,58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**204748,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28917,05**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5705,27**				
	Материалы		Тенге				**20,22**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1237,71**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4369,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**1212,96**				
		Сметная прибыль	Тенге				**553,46**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7471,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1237,71**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**212220,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30154,76**			
РАЗДЕЛ 7.Кровля. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.1). Общестроительные работы. (ЛС №02-01-01)											
110	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,5**	**608,29**	**96,27**	**9428,45**	**1492,11**	**5122,77**	**2883,39**	**13296,79**
		НР - 92%; СП - 8%			**181,52**	**20,68**	**2813,58**	**320,55**		**984,95**	

111	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить 5 мм)	м2 стяжки	15,5	96,18	7,11	1490,79	110,17	1328,51	70,74	1686,45
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	52,10	24,78		124,92	
112	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,5	988,68	25,51	15324,50	395,40	12447,32	2330,36	19067,26
		НР - 92%; СП - 8%			160,12	3,30	2481,78	51,22		1412,39	
113	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	15,5	793,97	49,55	12306,52	768,03	4979,66	6173,32	19958,23
		НР - 92%; СП - 8%			423,15	9,76	6558,82	151,31		1478,39	
114	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,64	37363,00	--	23912,32	--	23912,32	--	25825,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1912,99	
115	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,05	142,22	11,82	2424,92	201,54	1125,30	1048,93	3751,75
		НР - 92%; СП - 8%			64,40	2,47	1098,07	42,06		277,91	
116	С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00375	398747,00	--	1495,30	--	1495,30	--	1614,93
		СП - 8%			--	--	--	--		119,62	
117	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство	м2 стяжки	15,5	608,29	96,27	9428,45	1492,11	5122,77	2883,39	13296,79
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2813,58	320,55		984,95	
118	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить до толщ. 20-50 мм)	м2 стяжки	15,5	577,08	42,65	8944,75	661,04	7971,09	424,42	10118,70
		НР - 92%; СП - 8%			20,17	9,59	312,62	148,71		749,53	
119	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	15,5	98,31	0,98	1523,88	15,15	867,20	596,28	2289,77
		НР - 92%; СП - 8%			41,39	0,43	641,53	6,61		169,61	
120	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	16,9	1633,05	19,91	27598,62	336,49	23840,42	3224,93	33289,43
		НР - 92%; СП - 8%			202,47	4,95	3421,71	83,64		2465,88	
121	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов (дополнительный слой по периметру). Устройство в два слоя	м2 кровли	4	1058,62	13,18	4234,48	52,73	3611,53	536,82	5153,00
		НР - 92%; СП - 8%			142,55	3,32	570,22	13,28		381,70	

122	**Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем)**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**23,2**	**324,18**	**0,73**	**7520,96**	**17,00**	**4727,79**	**2560,89**	**10888,40**
		НР - 92%; СП - 8%			**119,66**	**0,32**	**2776,16**	**7,42**		**806,55**	
123	**Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с учетом сливов над цоколем)**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**25,5**	**118,22**	**0,24**	**3014,60**	**6,23**	**1892,57**	**1029,04**	**4367,13**
		НР - 92%; СП - 8%			**43,76**	**0,11**	**1115,80**	**2,72**		**323,49**	
124	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5**	**2625,53**	**13,23**	**13127,66**	**66,17**	**8721,51**	**4006,02**	**18504,37**
		НР - 92%; СП - 8%			**868,00**	**2,88**	**4339,98**	**14,39**		**1370,69**	
125	**Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**16,7**	**6323,04**	**136,69**	**105594,70**	**2282,72**	**92127,15**	**10866,56**	**125778,16**
		НР - 92%; СП - 8%			**669,75**	**37,52**	**11184,83**	**626,66**		**9316,90**	
126	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки (устройство молниезащитной сетки). Армирование**	**т**	**0,0064**	**12219,06**	**1225,14**	**78,20**	**7,84**	**0,20**	**66,63**	**156,42**
		НР - 91%; СП - 8%			**10962,00**	**478,20**	**70,16**	**3,06**		**11,59**	
127	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0064**	**235884,00**	**--**	**1509,66**	**--**	**1509,66**	**--**	**1630,43**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**120,77**	
128	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство токоотводов)**	**т металлических изделий**	**0,0074**	**55380,59**	**2082,59**	**409,82**	**15,41**	**--**	**370,76**	**843,02**
		НР - 93%; СП - 8%			**53298,00**	**575,64**	**394,41**	**4,26**		**62,45**	
129	**С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (токоотводы из листовой стали)**	**т**	**0,0074**	**461695,00**	**--**	**3416,54**	**--**	**3416,54**	**--**	**3689,87**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**273,32**	
130	**СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 7**	**Доплата за цинкование токоотводов**	**т**	**0,0074**	**94412,00**	**--**	**698,65**	**--**	**698,65**	**--**	**754,54**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55,89**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**253483,76**	**7920,15**	**204918,27**	**39072,48**	**315960,74**
							40645,34	**1821,22**	**--**	**23404,50**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**250067,21**				
	Материалы		Тенге				**173885,80**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42466,55**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27615,93**				
		Накладные расходы	Тенге				**39072,48**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23131,18**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**312270,87**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46,27**

		Сметная заработная плата	Тенге					42466,55				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3416,54					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3416,54					
		Сметная прибыль	Тенге				273,32					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3689,87					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				315960,74					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46,27
		Сметная заработная плата	Тенге					42466,55				
РАЗДЕЛ 8.Металлоконструкции. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.1). Общестроительные работы. (ЛС №02-01-01)												
131	**Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (укладка металлического щита над приямком). Монтаж**	**т конструкций**	**0,015**	**64489,06**	**21091,51**	**967,34**	**316,37**	**113,54**	**439,68**	**1519,57**
		НР - 69%; СП - 8%			**35828,20**	**6652,69**	**537,42**	**99,79**		**112,56**	
132	**С121-060404-0101 2106-0404-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (металлический щит ЩМ-1)**	**т**	**0,015**	**443087,00**	**--**	**6646,31**	**--**	**6646,31**	**--**	**7178,01**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**531,70**	
133	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. (монтаж металлической опоры). Монтаж**	**т конструкций**	**0,009**	**86174,66**	**6736,00**	**775,57**	**60,62**	**65,80**	**450,01**	**1323,63**
		НР - 69%; СП - 8%			**72128,00**	**338,09**	**649,15**	**3,04**		**98,05**	
134	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (металлическая опора ОМ-1)**	**т**	**0,009**	**491540,00**	**--**	**4423,86**	**--**	**4423,86**	**--**	**4777,77**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**353,91**	
135	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1**	**141,83**	**3,13**	**141,83**	**3,13**	**96,94**	**29,10**	**184,60**
		НР - 69%; СП - 8%			**41,75**	**0,43**	**41,75**	**0,43**		**13,67**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**12954,90**	**380,13**	**11346,45**	**918,79**	**14983,59**
							1228,32	**103,26**	**--**	**1109,90**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**141,83**				
	Материалы		Тенге				**96,94**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42,17**			
		Накладные расходы	Тенге				**29,10**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13,67**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**184,60**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,04**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42,17**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**12813,07**				
	Материалы		Тенге				**179,34**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1289,41**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11070,17**				
		Накладные расходы	Тенге				**889,69**				

		Сметная прибыль	Тенге				1096,22					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14798,99					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,27
		Сметная заработная плата	Тенге					1289,41				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				14983,59					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,31
		Сметная заработная плата	Тенге					1331,58				
РАЗДЕЛ 9.Полы. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.1). Общестроительные работы. (ЛС №02-01-01)												
136	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**10**	**408,91**	**55,14**	**4089,06**	**551,38**	**2363,64**	**1279,96**	**5798,54**
		НР - 94%; СП - 8%			**117,40**	**18,76**	**1174,04**	**187,62**		**429,52**	
137	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В25**	**м3 подстилающего слоя**	**1**	**23454,56**	**7,68**	**23454,56**	**7,68**	**20449,34**	**2817,69**	**28374,03**
		НР - 94%; СП - 8%			**2997,54**	**--**	**2997,54**	**--**		**2101,78**	
138	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9)**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**10**	**3135,03**	**65,25**	**31350,33**	**652,52**	**20861,01**	**9503,79**	**44122,45**
		НР - 94%; СП - 8%			**983,68**	**27,36**	**9836,80**	**273,61**		**3268,33**	
139	**Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов (уплотнение стыка оголовка с конструкцией пола)**	**м шва**	**4**	**243,89**	**88,07**	**975,55**	**352,27**	**--**	**735,47**	**1847,90**
		НР - 118%; СП - 8%			**155,82**	**--**	**623,28**	**--**		**136,88**	
140	**С121-100501-1203 2110-0501-1203 РСНБ РК 2015**	**Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83**	**кг**	**3**	**1528,00**	**--**	**4584,00**	**--**	**4584,00**	**--**	**4950,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**366,72**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**64453,50**	**1563,84**	**48258,00**	**14336,91**	**85093,64**
							14631,66	**461,23**	**--**	**6303,23**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64453,50				
	Материалы		Тенге				43674,00				
	Всего заработная плата		Тенге					15092,89			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4584,00				
		Накладные расходы	Тенге				14336,91				
		Сметная прибыль	Тенге				6303,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85093,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,73
		Сметная заработная плата	Тенге					15092,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				85093,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,73
		Сметная заработная плата	Тенге					15092,89			
РАЗДЕЛ 10.Проемы. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.1). Общестроительные работы. (ЛС №02-01-01)												

141	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,2464**	**2379,04**	**42,41**	**5344,28**	**95,27**	**1055,09**	**2918,66**	**8923,97**
		НР - 69%; СП - 8%			**1866,95**	**16,03**	**4193,92**	**36,02**		**661,03**	
142	**С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,2464**	**52008,00**	**--**	**116830,77**	**--**	**116830,77**	**--**	**126177,23**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9346,46**	
143	**С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011**	**шт.**	**1**	**1654,00**	**--**	**1654,00**	**--**	**1654,00**	**--**	**1786,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132,32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**123829,05**	**95,27**	**119539,87**	**2918,66**	**136887,52**
							4193,92	**36,02**	**--**	**10139,82**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**123829,05**				
	Материалы		Тенге				**1055,09**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4229,94**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**118484,77**				
		Накладные расходы	Тенге				**2918,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10139,82**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**136887,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4229,94**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**136887,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4229,94**			

РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.1). Общестроительные работы. (ЛС №02-01-01)

144	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (карниз)**	**м3 изоляции**	**0,13**	**40745,23**	**2259,47**	**5296,88**	**293,73**	**2226,01**	**2183,30**	**8078,59**
		НР - 76%; СП - 8%			**21362,64**	**735,54**	**2777,14**	**95,62**		**598,41**	
145	**С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,13**	**32124,00**	**--**	**4176,12**	**--**	**4176,12**	**--**	**4510,21**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**334,09**	
146	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (цоколь)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,1**	**3229,75**	**30,33**	**32620,51**	**306,35**	**20722,39**	**9379,28**	**45359,77**
		НР - 80%; СП - 8%			**1147,70**	**13,10**	**11591,77**	**132,32**		**3359,98**	
147	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,1**	**484,03**	**5,82**	**4888,70**	**58,81**	**2582,10**	**1814,51**	**7239,47**
		НР - 80%; СП - 8%			**222,55**	**2,01**	**2247,80**	**20,34**		**536,26**	

148	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (цоколя)	м2 поверхности облицовки	10,1	5165,66	27,37	52173,13	276,47	23726,75	22632,71	80790,31
		НР - 80%; СП - 8%			2789,10	11,98	28169,91	120,98		5984,47	
149	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	484,03	5,82	17425,08	209,63	9203,51	6467,55	25804,04
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	8011,94	72,49		1911,41	
150	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (второй слой)	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	1046,49	26,21	37673,69	943,49	13282,47	19375,43	61613,05
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	23447,74	771,55		4563,93	
151	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	484,03	5,82	484,03	5,82	255,65	179,65	716,78
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	222,55	2,01		53,09	
152	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (швов)	м шва	19	815,84	182,86	15500,98	3474,34	9010,20	4460,42	21558,31
		НР - 118%; СП - 8%			158,76	40,19	3016,44	763,58		1596,91	
153	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (стеновых колец на кровле)	м3 изоляции	0,06	40745,23	2259,47	2444,71	135,57	1027,39	1007,68	3728,58
		НР - 76%; СП - 8%			21362,64	735,54	1281,76	44,13		276,19	
154	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,06	18520,00	--	1111,20	--	1111,20	--	1200,10
		СП - 8%			--	--	--	--		88,90	
155	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле)	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3229,75	30,33	5490,58	51,56	3487,93	1578,69	7634,81
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	1951,09	22,27		565,54	
156	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (окраска фасадов, откосов, колец на кровле)	м2 окрашиваемой поверхности	38,7	148,73	1,27	5755,98	49,01	3279,44	1958,53	8331,67
		НР - 80%; СП - 8%			62,73	0,53	2427,53	20,63		617,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**185041,60**	**5804,79**	**94091,14**	**71037,74**	**276565,69**
							85145,68	**2065,93**	**--**	**20486,35**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**185041,60**				
	Материалы		Тенге				**88803,82**				
	Всего заработная плата		Тенге					**87211,60**			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5287,32				
		Накладные расходы	Тенге				71037,74				
		Сметная прибыль	Тенге				20486,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				276565,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84,75
		Сметная заработная плата	Тенге					87211,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				276565,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84,75
		Сметная заработная плата	Тенге					87211,60			
РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.1). Общестроительные работы. (ЛС №02-01-01)											
157	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10**	**567,50**	**5,63**	**5674,96**	**56,34**	**1366,12**	**3423,43**	**9826,26**
		НР - 80%; СП - 8%			**425,25**	**2,68**	**4252,50**	**26,79**		**727,87**	
158	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33**	**3229,75**	**30,33**	**106581,87**	**1000,95**	**67706,82**	**30645,16**	**148205,19**
		НР - 80%; СП - 8%			**1147,70**	**13,10**	**37874,10**	**432,35**		**10978,16**	
159	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33**	**484,03**	**5,82**	**15972,99**	**192,16**	**8436,55**	**5928,59**	**23653,70**
		НР - 80%; СП - 8%			**222,55**	**2,01**	**7344,28**	**66,45**		**1752,13**	
160	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1**	**3229,75**	**30,33**	**3229,75**	**30,33**	**2051,72**	**928,64**	**4491,07**
		НР - 80%; СП - 8%			**1147,70**	**13,10**	**1147,70**	**13,10**		**332,67**	
161	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1**	**484,03**	**5,82**	**484,03**	**5,82**	**255,65**	**179,65**	**716,78**
		НР - 80%; СП - 8%			**222,55**	**2,01**	**222,55**	**2,01**		**53,09**	
162	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15**	**597,68**	**4,04**	**8965,27**	**60,60**	**3271,12**	**4528,17**	**14572,92**
		НР - 80%; СП - 8%			**375,57**	**1,78**	**5633,55**	**26,66**		**1079,48**	
163	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10**	**713,99**	**4,28**	**7139,94**	**42,84**	**2378,40**	**3790,03**	**11804,37**
		НР - 80%; СП - 8%			**471,87**	**1,88**	**4718,70**	**18,84**		**874,40**	

164	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**18**	**4734,60**	**17,33**	**85222,86**	**311,86**	**48983,01**	**28854,23**	**123203,27**
		НР - 80%; СП - 8%			**1996,00**	**7,77**	**35928,00**	**139,79**		**9126,17**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**233271,68**	**1700,90**	**134449,39**	**78277,91**	**336473,56**
							97121,39	**726,00**	**--**	**24923,97**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**233271,68**				
	Материалы		Тенге				**134449,39**				
	Всего заработная плата		Тенге					**97847,39**			
		Накладные расходы	Тенге				**78277,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24923,97**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**336473,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97847,39**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**336473,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97847,39**			

РАЗДЕЛ 13.Разные работы. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.1). Общестроительные работы. (ЛС №02-01-01)

165	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В12,5 (отмостка)**	**м3 подстилающего слоя**	**2,688**	**19805,00**	**7,68**	**53235,84**	**20,64**	**45157,81**	**7573,94**	**65674,57**
		НР - 94%; СП - 8%			**2997,54**	**--**	**8057,39**	**--**		**4864,78**	
166	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,4**	**1133,10**	**2,62**	**25381,42**	**58,61**	**22048,83**	**3556,17**	**31252,59**
		НР - 108%; СП - 8%			**146,16**	**0,84**	**3273,98**	**18,76**		**2315,01**	
167	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем (под входную площадлку)**	**м2 площади уплотнения**	**2**	**204,45**	**27,57**	**408,91**	**55,14**	**236,36**	**128,00**	**579,85**
		НР - 94%; СП - 8%			**58,70**	**9,38**	**117,40**	**18,76**		**42,95**	
168	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное (под входную площадку). Устройство**	**м3 основания**	**0,2**	**3839,18**	**856,16**	**767,84**	**171,23**	**468,84**	**179,42**	**1023,03**
		НР - 93%; СП - 8%			**638,82**	**325,78**	**127,76**	**65,16**		**75,78**	
169	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная, бетон В12,5. Устройство**	**м3**	**0,306**	**18373,69**	**1048,02**	**5622,35**	**320,69**	**4993,07**	**334,63**	**6433,54**
		НР - 91%; СП - 8%			**1008,45**	**193,27**	**308,59**	**59,14**		**476,56**	
170	**Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2**	**793,34**	**79,02**	**1586,67**	**158,03**	**1011,15**	**442,91**	**2191,95**
		НР - 94%; СП - 8%			**208,74**	**26,84**	**417,49**	**53,69**		**162,37**	
171	**Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 (добавить до толщ. 30мм)**	**м2 покрытия**	**2**	**242,74**	**7,40**	**485,48**	**14,79**	**439,33**	**35,85**	**563,03**
		НР - 94%; СП - 8%			**15,68**	**3,39**	**31,35**	**6,79**		**41,71**	

172	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	2	324,96	0,73	649,93	1,47	32,31	561,28	1308,10
		НР - 91%; СП - 8%			308,07	0,32	616,15	0,64		96,90	
173	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (глиняный замок)	м3 изолирующего слоя	1,5	8427,08	1359,52	12640,62	2039,28	2836,28	8084,01	22382,60
		НР - 93%; СП - 8%			5176,71	618,28	7765,06	927,42		1657,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**100779,05**	**2839,88**	**77223,99**	**20896,20**	**131409,26**
							20715,18	**1150,36**	**--**	**9734,02**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**100779,05**				
	Материалы		Тенге				**77223,99**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21865,53**			
		Накладные расходы	Тенге				**20896,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9734,02**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**131409,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21865,53**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**131409,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21865,53**			

РАЗДЕЛ 14.Отопление и вентиляция. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.1) (ЛС №02-01-02)

		Вентиляция									
174	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	4433,17	47,18	2216,59	23,59	1442,71	743,63	3197,04
		НР - 98%; СП - 8%			1500,58	17,05	750,29	8,52		236,82	
175	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /крон штейны,планки,хомуты/	кг	30	542,00	--	16260,00	--	16260,00	--	17560,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1300,80	
176	С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,5	1063,00	--	531,50	--	531,50	--	574,02
		СП - 8%			--	--	--	--		42,52	
177	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стал и круглого сечения, диаметр 200 мм.Установка надш ахтами	зонт	1	2757,51	40,13	2757,51	40,13	2340,13	380,67	3389,23
		НР - 98%; СП - 8%			377,24	11,19	377,24	11,19		251,05	
		Отопление									
178	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж обогревателей	шт	3	4156,46	966,46	12469,38	2899,37	5348,53	4317,23	18129,54
		НР - 72%; СП - 8%			1407,16	591,56	4221,48	1774,67		1342,93	

179	**С123-070102-1204 2307-0102-1204 РСНБ РК 2015 прим.**	**Промышленные инфракрасные об огреватели**	**шт.**	**3**	**28480,00**	**--**	**85440,00**	**--**	**85440,00**	**--**	**92275,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6835,20**	
180	**Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.**	**Термостат для электрических к онвекторов**	**шт**	**2**	**907,29**	**16,49**	**1814,58**	**32,98**	**274,72**	**1088,68**	**3135,52**
		НР - 72%; СП - 8%			**753,44**	**2,59**	**1506,88**	**5,18**		**232,26**	
181	**С123-070206-0125 2307-0206-0125 РСНБ РК 2015 прим.**	**Термостат для электрических конвекторов**	**шт.**	**2**	**7839,00**	**--**	**15678,00**	**--**	**15678,00**	**--**	**16932,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1254,24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**137167,55**	**2996,07**	**127315,59**	**6530,21**	**155193,59**
							6855,89	**1799,57**	**--**	**11495,82**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**115401,96**				
	Материалы		Тенге				**5623,25**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7508,21**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**101118,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**5405,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9664,63**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**130472,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7508,21**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**531,50**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**531,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**574,02**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21234,09**				
	Материалы		Тенге				**3782,84**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1147,25**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16260,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**56,73**				
		Накладные расходы	Тенге				**1124,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1788,67**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24147,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1147,25**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**155193,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8655,46**			

РАЗДЕЛ 15.Технологическое оборудование и трубопроводы. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.1)(ЛС №02-01-03)

182	**Ц13-070403-0416 1307-0403-0416 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**	**шт**	**1**	**231171,71**	**116776,06**	**231171,71**	**116776,06**	**20771,65**	**80401,42**	**336498,98**
		НР - 61%; СП - 8%			**93624,00**	**38181,61**	**93624,00**	**38181,61**		**24925,85**	

183	Перечень материалов п.7	Погружной насосный агрегат, тип SP 17-11, Грундфос	шт	2	1689171,85	--	3378343,70	--		--	3378343,70
					--	--	--	--	3378343,70	--	
184	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3339,60	265,38	6679,19	530,76	1052,43	5086,61	12707,07
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	5096,00	94,42		941,26	
185	С123-041001-1203 2304-1001-1203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	1	10295,00	--	10295,00	--	10295,00	--	11118,60
		СП - 8%			--	--	--	--		823,60	
186	С123-040102-1703 2304-0102-1703 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вод а, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт	1	33806,00	--	33806,00	--	33806,00	--	36510,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2704,48	
187	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2988,00	--	5976,00	--	5976,00	--	6454,08
		СП - 8%			--	--	--	--		478,08	
188	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2371,00	--	4742,00	--	4742,00	--	5121,36
		СП - 8%			--	--	--	--		379,36	
189	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1854,43	113,26	1854,43	113,26	300,57	1432,68	3550,08
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	21,32	1440,60	21,32		262,97	
190	С123-040102-1701 2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вод а, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19315,00	--	19315,00	--	19315,00	--	20860,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1545,20	
191	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1212,00	--	2424,00	--	2424,00	--	2617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		193,92	
192	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов пожарных диам. 50мм	1кран	1	22264,94	109,28	22264,94	109,28	21196,26	971,55	25095,41
		НР - 98%; СП - 8%			959,40	31,98	959,40	31,98		1858,92	
193	С123-041001-0406 2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые 15кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1	4627,00	--	4627,00	--	4627,00	--	4997,16
		СП - 8%			--	--	--	--		370,16	
194	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1622,43	88,83	1622,43	88,83	93,00	1422,23	3288,24

		НР - 98%; СП - 8%			**1440,60**	**10,66**	**1440,60**	**10,66**		**243,57**	
195	**С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**1381,00**	**--**	**1381,00**	**--**	**1381,00**	**--**	**1491,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**110,48**	
196	**Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015**	**Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм**	**1вставка**	**1**	**16812,55**	**175,98**	**16812,55**	**175,98**	**14838,40**	**1793,11**	**20094,11**
		НР - 98%; СП - 8%			**1798,17**	**31,53**	**1798,17**	**31,53**		**1488,45**	
197	**Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**1**	**115388,51**	**48,86**	**115388,51**	**48,86**	**113752,05**	**1592,83**	**126339,85**
		НР - 99%; СП - 8%			**1587,60**	**21,32**	**1587,60**	**21,32**		**9358,51**	
198	**Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**4100,85**	**113,26**	**4100,85**	**113,26**	**2727,33**	**1255,95**	**5785,34**
		НР - 98%; СП - 8%			**1260,26**	**21,32**	**1260,26**	**21,32**		**428,54**	
199	**С123-030301-0306 2303-0301-0306 РСНБ РК 2015**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч**	**шт.**	**1**	**151812,00**	**--**	**151812,00**	**--**	**151812,00**	**--**	**163956,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12144,96**	
200	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**2466,86**	**--**	**2466,86**	**--**	**2215,79**	**246,05**	**2929,95**
		НР - 98%; СП - 8%			**251,07**	**--**	**251,07**	**--**		**217,03**	
201	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали герметизированный оголовок). Монтаж**	**т конструкций**	**0,12**	**47731,67**	**2474,09**	**5727,80**	**296,89**	**437,25**	**3477,53**	**9941,75**
		НР - 69%; СП - 8%			**41613,80**	**385,30**	**4993,66**	**46,24**		**736,43**	
202	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (конструкции стальные индивидуальные листовые сварные, герметизированный оголовок)**	**т**	**0,12**	**438704,00**	**--**	**52644,48**	**--**	**52644,48**	**--**	**56856,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4211,56**	
203	**Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	**м спуска или подъема труб**	**80**	**392,74**	**254,71**	**31419,35**	**20376,56**	**1320,87**	**12178,32**	**47085,49**
		НР - 85%; СП - 8%			**121,52**	**57,57**	**9721,92**	**4605,52**		**3487,81**	
204	**С123-010901-1101 2301-0901-1101 РСНБ РК 2015**	**Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100, PN 45 СТ РК 2307-2013**	**м**	**40**	**6169,00**	**--**	**246760,00**	**--**	**246760,00**	**--**	**266500,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19740,80**	

205	**С123-010303-0122 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм**	**м**	**40**	**9817,00**	**--**	**392680,00**	**--**	**392680,00**	**--**	**424094,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31414,40**	
206	**Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**8**	**2242,30**	**1110,25**	**17938,39**	**8881,97**	**102,01**	**6829,71**	**26749,54**
		НР - 61%; СП - 8%			**1119,30**	**280,23**	**8954,40**	**2241,84**		**1981,45**	
207	**С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8**	**2394,00**	**--**	**19152,00**	**--**	**19152,00**	**--**	**20684,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1532,16**	
208	**Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**1**	**1939,12**	**935,89**	**1939,12**	**935,89**	**31,04**	**739,10**	**2892,48**
		НР - 61%; СП - 8%			**972,19**	**239,44**	**972,19**	**239,44**		**214,26**	
209	**С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1**	**1042,00**	**--**	**1042,00**	**--**	**1042,00**	**--**	**1125,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83,36**	
210	**Ц13-120101-0202 1312-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,5**	**1688,84**	**871,09**	**844,42**	**435,55**	**4,86**	**314,22**	**1251,33**
		НР - 61%; СП - 8%			**808,03**	**222,20**	**404,01**	**111,10**		**92,69**	
211	**С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5**	**201,00**	**--**	**100,50**	**--**	**100,50**	**--**	**108,54**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8,04**	
212	**Ц13-120101-0205 1312-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**6**	**1862,02**	**931,13**	**11172,15**	**5586,79**	**103,99**	**4218,13**	**16621,50**
		НР - 61%; СП - 8%			**913,56**	**238,93**	**5481,37**	**1433,59**		**1231,22**	
213	**С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6**	**523,00**	**--**	**3138,00**	**--**	**3138,00**	**--**	**3389,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**251,04**	
214	**Ц13-120101-0806 1312-0101-0806 РСНБ РК 2015**	**Монтаж сварных соединений**	**соединение**	**3**	**9089,85**	**298,03**	**27269,56**	**894,09**	**791,47**	**15606,24**	**46305,86**
		НР - 61%; СП - 8%			**8528,00**	**--**	**25584,00**	**--**		**3430,06**	

215	**С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3**	**1612,00**	**--**	**4836,00**	**--**	**4836,00**	**--**	**5222,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**386,88**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**4831746,94**	**155364,03**	**1134470,00**	**137565,68**	**5096590,14**
							163569,26	**47091,89**	**3378343,70**	**127277,51**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3378343,70**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3378343,70**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**290335,35**				
	Материалы		Тенге				**21805,03**				
	Всего заработная плата		Тенге					**177227,56**			
		Накладные расходы	Тенге				**108108,81**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31875,53**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**430319,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149,38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**177227,56**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**146807,86**				
	Материалы		Тенге				**115072,92**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15936,36**			
		Накладные расходы	Тенге				**13771,15**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12846,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**173425,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13,88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15936,36**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58372,28**				
	Материалы		Тенге				**437,25**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5039,89**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**52644,48**				
		Накладные расходы	Тенге				**3477,53**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4947,98**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**66797,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5039,89**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**957887,76**				
	Материалы		Тенге				**42423,78**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12457,34**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**902086,50**				
	Сдача и испытание		Тенге				**64,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**12208,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77607,68**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1047703,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12457,34**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**5096590,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181,33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**210661,15**			
РАЗДЕЛ 16.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ПЛОЩАДКА №1. НАДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ п.1(ЛС №02-01-04)											
216	**Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1288,88**	**162,68**	**1288,88**	**162,68**	**18,20**	**835,04**	**2293,84**
		НР - 72%; СП - 8%			**1108,00**	**51,78**	**1108,00**	**51,78**		**169,91**	

217	С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362,00	--	11362,00	--	11362,00	--	12270,96
		СП - 8%			--	--	--	--		908,96	
218	Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	1585,45	580,80	3170,89	1161,60	258,65	1804,65	5373,59
		НР - 72%; СП - 8%			875,32	377,91	1750,64	755,82		398,04	
219	С123-070101-0325 2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2378,00	--	4756,00	--	4756,00	--	5136,48
		СП - 8%			--	--	--	--		380,48	
220	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие, модели 23W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.	2	652,00	--	1304,00	--	1304,00	--	1408,32
		СП - 8%			--	--	--	--		104,32	
221	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200,00	--	4200,00	--	4536,00
		СП - 8%			--	--	--	--		336,00	
222	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	583,00	--	58,30	--	58,30	--	62,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4,66	
223	С123-070101-2204 2307-0101-2204 РСНБ РК 2015	Светильник ручной аккумуляторный ГОСТ 17677-82	к-т.	1	4200,00	--	4200,00	--	4200,00	--	4536,00
		СП - 8%			--	--	--	--		336,00	
224	Ц13-080206-1202 1308-0206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	25	331,63	135,97	8290,77	3399,14	1792,63	2995,55	12189,23
		НР - 72%; СП - 8%			123,96	42,46	3099,00	1061,49		902,91	
225	С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	194942,00	--	3898,84	--	3898,84	--	4210,75
		СП - 8%			--	--	--	--		311,91	
226	С123-060145-0901 2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	336947,00	--	1684,73	--	1684,73	--	1819,51
		СП - 8%			--	--	--	--		134,78	
227	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	907,29	16,49	1814,58	32,98	274,72	1088,68	3135,52
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	1506,88	5,18		232,26	

228	**С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2**	**942,00**	**--**	**1884,00**	**--**	**1884,00**	**--**	**2034,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**150,72**	
229	**С123-070202-0204 2307-0202-0204 РСНБ РК 2015**	**Коробка пластмассовая, тип У409**	**шт.**	**5**	**3065,00**	**--**	**15325,00**	**--**	**15325,00**	**--**	**16551,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1226,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**63238,00**	**4756,40**	**51017,07**	**6723,93**	**75558,88**
							7464,52	**1874,27**	**--**	**5596,95**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**63238,00**				
	Материалы		Тенге				**2344,20**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9338,79**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**48672,88**				
		Накладные расходы	Тенге				**6723,93**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5596,95**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**75558,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9338,79**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**75558,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9338,79**			
РАЗДЕЛ 17.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ПЛОЩАДКА №1. НАДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ п.1(ЛС №02-01-05)											
230	**Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015**	**Щит учетно-распределительный навесной, высота, ширина и глубина 1000х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4623,89**	**2267,91**	**4623,89**	**2267,91**	**139,98**	**2150,34**	**7316,18**
		НР - 72%; СП - 8%			**2216,00**	**770,59**	**2216,00**	**770,59**		**541,94**	
231	**С123-070201-0312 2307-0201-0312 РСНБ РК 2015**	**Щит учетно-распределительный навесной модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**8717,00**	**--**	**8717,00**	**--**	**8717,00**	**--**	**9414,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**697,36**	
232	**Ц13-080303-0115 1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1**	**2890,36**	**9,96**	**2890,36**	**9,96**	**458,40**	**1743,84**	**5004,94**
		НР - 72%; СП - 8%			**2422,00**	**--**	**2422,00**	**--**		**370,74**	
233	**С123-070205-0102 2307-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А70220-63А**	**шт.**	**1**	**7579,00**	**--**	**7579,00**	**--**	**7579,00**	**--**	**8185,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**606,32**	
234	**Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**2821,49**	**388,48**	**8464,46**	**1165,44**	**903,02**	**4867,39**	**14398,40**
		НР - 72%; СП - 8%			**2132,00**	**121,42**	**6396,00**	**364,26**		**1066,55**	
235	**С123-070503-0110 2307-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3**	**3026,00**	**--**	**9078,00**	**--**	**9078,00**	**--**	**9804,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**726,24**	

236	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	1311,83	2,76	3935,49	8,28	234,21	2658,96	7122,00
		НР - 72%; СП - 8%			1231,00	--	3693,00	--		527,56	
237	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	3	811,00	--	2433,00	--	2433,00	--	2627,64
		СП - 8%			--	--	--	--		194,64	
238	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1065,05	79,52	1065,05	79,52	21,57	712,69	1919,96
		НР - 72%; СП - 8%			963,96	25,89	963,96	25,89		142,22	
239	С123-070501-1103 2307-0501-1103 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа DTZ-1513, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	58498,00	--	58498,00	--	58498,00	--	63177,84
		СП - 8%			--	--	--	--		4679,84	
240	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	8671,00	--	8671,00	--	8671,00	--	9364,68
		СП - 8%			--	--	--	--		693,68	
241	Ц13-080303-2505 1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка испытательная. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4174,18	46,56	4174,18	46,56	2061,62	1487,52	6114,64
		НР - 72%; СП - 8%			2066,00	--	2066,00	--		452,94	
242	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка испытательная	шт.	1	3592,00	--	3592,00	--	3592,00	--	3879,36
		СП - 8%			--	--	--	--		287,36	
243	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный. Установка на стене	шт.	1	18627,32	2517,68	18627,32	2517,68	12785,64	2933,86	23286,08
		НР - 72%; СП - 8%			3324,00	750,81	3324,00	750,81		1724,89	
244	51-080401-0728 5108-0401-0728 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3050-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	42881,00	--	42881,00	--		--	42881,00
					--	--	--	--	42881,00	--	
245	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф с заземляющей медной шиной навесной, высота, ширина и глубина 300х450х120 мм. Установка	шт.	1	3523,49	1217,26	3523,49	1217,26	90,23	1894,86	5851,81
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216,00	415,75		433,47	
246	С123-070201-0104 2307-0201-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф с заземляющей медной шиной ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17534,00	--	17534,00	--	17534,00	--	18936,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1402,72	
247	С121-130201-0203 2113-0201-0203 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000108	483458,00	--	52,21	--	52,21	--	56,39
		СП - 8%			--	--	--	--		4,18	

248	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	463,05	4,18	13891,37	125,33	1679,94	8718,77	24418,95
		НР - 72%; СП - 8%			402,87	0,78	12086,10	23,30		1808,81	
249	С123-060902-0314 2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	541993,00	--	16259,79	--	16259,79	--	17560,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1300,78	
250	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	3	1327,48	--	3982,44	--	--	2867,36	7397,78
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	3982,44	--		547,98	
251	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	693,04	--	2079,11	--	--	1496,96	3862,15
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	2079,11	--		286,09	
252	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	2837,30	158,06	8511,90	474,19	5868,41	1640,19	10964,26
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	2169,30	108,74		812,17	
253	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	9	401,50	16,89	3613,48	152,03	1973,93	1094,50	5084,62
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	1487,52	32,62		376,64	
254	Ц13-110401-0304 1311-0401-0304 РСНБ РК 2015	Станция управления погружным насосным агрегатом Control MP204	шт.	1	24005,13	3269,03	24005,13	3269,03	156,10	16333,91	43566,16
		НР - 75%; СП - 8%			20580,00	1198,55	20580,00	1198,55		3227,12	
255	Перечень оборуд., материалов п.22	Станция управления погружным насосным агрегатом Control MP204	шт	1	923613,97	--	923613,97	--		--	923613,97
					--	--	--	--	923613,97	--	
256	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	363,62	14,59	5454,36	218,80	1826,66	2485,17	8574,68
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	3408,90	42,72		635,16	
257	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,003	1137947,10	--	3413,84	--	2953,94	349,52	4064,43
		НР - 76%; СП - 8%			153300,00	--	459,90	--		301,07	
258	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	18	289,38	137,06	5208,80	2467,13	822,87	1859,59	7633,86
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	1918,80	663,97		565,47	
259	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	27	774,66	378,80	20915,89	10227,56	6658,85	5084,20	28080,10
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	4029,48	3031,91		2080,01	

260	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75	83,13	1,59	6234,53	119,28	1466,75	3374,88	10378,17
		НР - 72%; СП - 8%			61,98	0,52	4648,50	38,84		768,75	
261	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	38,44	0,80	5765,39	119,28	2547,11	2259,24	8666,60
		НР - 72%; СП - 8%			20,66	0,26	3099,00	38,84		641,97	
262	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	297613,00	--	7440,32	--	7440,32	--	8035,55
		СП - 8%			--	--	--	--		595,23	
263	С123-060145-0903 2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	779745,00	--	3898,72	--	3898,72	--	4210,62
		СП - 8%			--	--	--	--		311,90	
264	С123-060145-0904 2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	1097338,00	--	16460,07	--	16460,07	--	17776,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1316,81	
265	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.92	Провод напряжением 660В, марка ВПП сечением 6 мм2	м	225	188,52	--	42416,52	--	42416,52	--	45809,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3393,32	
266	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	15	128,00	--	1920,00	--	1920,00	--	2073,60
		СП - 8%			--	--	--	--		153,60	
267	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	10	415,95	73,08	4159,52	730,83	870,29	1918,48	6564,23
		НР - 72%; СП - 8%			255,84	10,61	2558,40	106,15		486,24	
268	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	20	32,40	8,75	648,10	174,94	46,75	348,02	1075,80
		НР - 72%; СП - 8%			21,32	2,85	426,40	56,96		79,69	
269	С123-061710-0602 2306-1710-0602 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150УТ2,5	шт.	10	357,00	--	3570,00	--	3570,00	--	3855,60
		СП - 8%			--	--	--	--		285,60	
270	С123-061710-0404 2306-1710-0404 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 УТ2,5	шт.	20	291,00	--	5820,00	--	5820,00	--	6285,60
		СП - 8%			--	--	--	--		465,60	

271	**Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015**	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	**т**	**0,0664**	**75515,95**	**14815,52**	**5014,26**	**983,75**	**120,81**	**3008,07**	**8664,12**
		НР - 72%; СП - 8%			**58881,00**	**4038,84**	**3909,70**	**268,18**		**641,79**	
272	**СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.46**	**Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ200х65УХЛ2,5**	**шт**	**10**	**2641,07**	**--**	**26410,71**	**--**	**26410,71**	**--**	**28523,57**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2112,86**	
273	**СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.47**	**Лоток угловой для поворота на 90 перфорированный оцинкованный КГ200х65-90УХЛ2,5**	**шт**	**2**	**2732,14**	**--**	**5464,29**	**--**	**5464,29**	**--**	**5901,43**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**437,14**	
274	**СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.43**	**Крышка прямого лотка оцинкованная КЛ200УХЛ2,5**	**шт**	**10**	**1730,36**	**--**	**17303,57**	**--**	**17303,57**	**--**	**18687,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1384,29**	
275	**СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.44**	**Крышка углового лотка для поворота трассы на 90 оцинкованная КЛУ200-90УХЛ2,5**	**шт**	**2**	**1548,21**	**--**	**3096,43**	**--**	**3096,43**	**--**	**3344,14**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**247,71**	
276	**Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2015**	**Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек. Монтаж оборудования**	**т**	**0,0028**	**622357,54**	**19644,48**	**1742,60**	**55,00**	**1517,46**	**133,14**	**2025,80**
		НР - 72%; СП - 8%			**60762,00**	**5281,56**	**170,13**	**14,79**		**150,06**	
277	**С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015**	**Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек К1157ц УТ1,5 ГОСТ 51177-98**	**10 шт.**	**2**	**248,00**	**--**	**496,00**	**--**	**496,00**	**--**	**535,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39,68**	
278	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Скобы разные ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,002**	**496891,00**	**--**	**993,78**	**--**	**993,78**	**--**	**1073,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79,50**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**1396144,35**	**26429,77**	**312908,97**	**71421,46**	**1507651,48**
							90310,64	**7952,85**	**966494,97**	**40085,67**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**966494,97**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**966494,97**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**418631,99**				
	Материалы		Тенге				**42250,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**91742,04**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**266162,43**				
		Накладные расходы	Тенге				**66707,63**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38827,17**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**524166,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87,02**
		Сметная заработная плата	Тенге					**91742,04**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10023,60**				
	Материалы		Тенге				**2953,94**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6521,45**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**548,21**				
		Накладные расходы	Тенге				**4713,84**				

		Сметная прибыль	Тенге				**1179,00**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15916,44**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8,06**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6521,45**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**993,78**					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**993,78**					
		Сметная прибыль	Тенге				**79,50**					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1073,28**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**1507651,48**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**95,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98263,49**				
РАЗДЕЛ 18.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. АТХ. ПЛОЩАДКА №1. НАДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ п.1(ЛС №02-01-06)												
279	**Ц13-110201-0103 1311-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Манометр показывающий. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1**	**2348,71**	**--**	**2348,71**	**--**	**66,23**	**1711,86**	**4385,42**
		НР - 75%; СП - 8%			**2282,48**	**--**	**2282,48**	**--**		**324,85**	
280	**СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.54**	**Манометр показывающий**	**шт**	**1**	**6846,75**	**--**	**6846,75**	**--**	**6846,75**	**--**	**7394,49**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**547,74**	
281	**Ц13-110201-0106 1311-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Датчик давления. Установка**	**шт.**	**1**	**4644,65**	**--**	**4644,65**	**--**	**79,69**	**3423,72**	**8713,84**
		НР - 75%; СП - 8%			**4564,96**	**--**	**4564,96**	**--**		**645,47**	
282	**СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.30**	**Датчик давления Sitrans P7MF1562-3CB00**	**шт**	**1**	**62942,32**	**--**	**62942,32**	**--**	**62942,32**	**--**	**67977,71**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5035,39**	
283	**Ц13-110201-0106 1311-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Датчик уровня погружной. Установка**	**шт.**	**1**	**4644,65**	**--**	**4644,65**	**--**	**79,69**	**3423,72**	**8713,84**
		НР - 75%; СП - 8%			**4564,96**	**--**	**4564,96**	**--**		**645,47**	
284	**СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.32**	**Датчик давления погружной LMP 308**	**шт**	**1**	**140978,57**	**--**	**140978,57**	**--**	**140978,57**	**--**	**152256,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11278,29**	
285	**Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор управления электроприводом. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1**	**561,98**	**--**	**561,98**	**--**	**7,98**	**415,50**	**1055,68**
		НР - 75%; СП - 8%			**554,00**	**--**	**554,00**	**--**		**78,20**	
286	**Перечень оборуд., материалов п.12**	**Прибор управления электроприводом САУ-М2**	**к-т**	**1**	**15760,82**	**--**	**15760,82**	**--**	**15760,82**	**--**	**17021,69**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1260,87**	
287	**Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кондуктометричекий одноэлектродный датчик. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**2**	**561,98**	**--**	**1123,96**	**--**	**15,96**	**831,00**	**2111,36**
		НР - 75%; СП - 8%			**554,00**	**--**	**1108,00**	**--**		**156,40**	

288	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.17	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик Д.С.2	шт	2	9231,00	--	18462,00	--	18462,00	--	19938,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1476,96	
289	Ц13-110201-0105 1311-0201-0105 РСНБ РК 2015	Датчик сухого хода. Установка	шт.	2	3489,59	--	6979,18	--	153,90	5118,96	13065,99
		НР - 75%; СП - 8%			3412,64	--	6825,28	--		967,85	
290	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.33	Датчик сухого хода ДСХ	шт	2	5874,11	--	11748,21	--	11748,21	--	12688,07
		СП - 8%			--	--	--	--		939,86	
291	Ц13-121302-0101 1312-1302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль. Монтаж оборудования	шт.	1	4879,61	359,78	4879,61	359,78	255,83	2680,16	8164,55
		НР - 61%; СП - 8%			4264,00	129,71	4264,00	129,71		604,78	
292	С123-040502-0505 2304-0502-0505 РСНБ РК 2015	Вентиль чугунный запорный фланцевый 15ч74п2М мембранный футерованный фторопластом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	12699,00	--	12699,00	--	12699,00	--	13714,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1015,92	
293	Ц13-120601-0303 1312-0601-0303 РСНБ РК 2015	Проводка трубная из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа на сварных соединениях, диаметр наружный 15 мм	м	3	716,00	287,54	2148,00	862,61	773,71	427,16	2781,17
		НР - 61%; СП - 8%			170,56	62,86	511,68	188,58		206,01	
294	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные 14х1 мм	м	3	624,00	--	1872,00	--	1872,00	--	2021,76
		СП - 8%			--	--	--	--		149,76	
295	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	1000кг	0,006012	88445,78	16614,88	531,74	99,89	98,59	259,45	854,48
		НР - 72%; СП - 8%			55432,00	4504,86	333,26	27,08		63,29	
296	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001332	204827,00	--	272,83	--	272,83	--	294,66
		СП - 8%			--	--	--	--		21,83	
297	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00468	274733,00	--	1285,75	--	1285,75	--	1388,61
		СП - 8%			--	--	--	--		102,86	
298	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7	363,62	14,59	2545,37	102,10	852,44	1159,74	4001,52
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	1590,82	19,94		296,41	

299	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах**	**м кабеля**	**7**	**289,38**	**137,06**	**2025,64**	**959,44**	**320,00**	**723,17**	**2968,72**
		НР - 72%; СП - 8%			**106,60**	**36,89**	**746,20**	**258,21**		**219,91**	
300	**Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**18**	**774,66**	**378,80**	**13943,93**	**6818,38**	**4439,23**	**3389,47**	**18720,07**
		НР - 72%; СП - 8%			**149,24**	**112,29**	**2686,32**	**2021,27**		**1386,67**	
301	**Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**60**	**71,22**	**0,80**	**4273,35**	**47,71**	**1126,63**	**2242,46**	**7037,08**
		НР - 72%; СП - 8%			**51,65**	**0,26**	**3099,00**	**15,53**		**521,26**	
302	**Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**60**	**484,28**	**31,81**	**29056,97**	**1908,48**	**5455,49**	**16066,34**	**48733,17**
		НР - 72%; СП - 8%			**361,55**	**10,36**	**21693,00**	**621,36**		**3609,86**	
303	**СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.85**	**Кабель монтажный экранированный сечение 3х0,75 мм2, марки МКЭШ**	**м**	**25**	**156,64**	**--**	**3916,07**	**--**	**3916,07**	**--**	**4229,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**313,29**	
304	**СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.91**	**Провод напряжением 660В, марка ВПП сечением 1,5 мм2**	**м**	**120**	**88,34**	**--**	**10600,71**	**--**	**10600,71**	**--**	**11448,77**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**848,06**	
305	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Скобы разные ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,001**	**496891,00**	**--**	**496,89**	**--**	**496,89**	**--**	**536,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39,75**	
306	**С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**7**	**78,00**	**--**	**546,00**	**--**	**546,00**	**--**	**589,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43,68**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**368135,66**	**11158,40**	**302153,30**	**41872,71**	**442809,04**
							54823,96	**3281,68**	**--**	**32800,67**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**366080,19**				
	Материалы		Тенге				**13725,37**				
	Всего заработная плата		Тенге					**58105,64**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**286372,46**				
		Накладные расходы	Тенге				**41872,71**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32636,23**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**440589,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54,31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58105,64**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1558,58**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1558,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**124,69**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1683,27**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**496,89**				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				496,89				
		Сметная прибыль	Тенге				39,75				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				536,64				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				442809,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,31
		Сметная заработная плата	Тенге					58105,64			
РАЗДЕЛ 19.Земляные работы. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.2). Общестроительные работы. (ЛС №02-02-01)											
307	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)**	**м3 грунта**	**7**	**37,14**	**37,14**	**259,95**	**259,95**	**--**	**63,18**	**348,99**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,54**	**--**	**87,75**		**25,85**	
308	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка растительного грунта)**	**м3 грунта**	**7**	**201,81**	**195,12**	**1412,69**	**1365,83**	**0,49**	**269,81**	**1817,10**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,63**	**46,91**	**46,38**	**328,36**		**134,60**	
309	**С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**8,4**	**269,00**	**--**	**2259,60**	**--**		**--**	**2440,37**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180,77**	
310	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7**	**14,52**	**12,44**	**101,61**	**87,06**	**0,32**	**33,34**	**145,74**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,03**	**4,58**	**14,22**	**32,08**		**10,80**	
311	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**16,5**	**325,24**	**314,42**	**5366,40**	**5187,91**	**1,53**	**1025,42**	**6903,16**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,72**	**75,59**	**176,96**	**1247,23**		**511,35**	
312	**С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**29,7**	**269,00**	**--**	**7989,30**	**--**		**--**	**8628,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**639,14**	
313	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**16,5**	**17,72**	**15,15**	**292,45**	**250,01**	**1,53**	**95,79**	**419,31**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,48**	**5,58**	**40,92**	**92,12**		**31,06**	
314	**Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**10,8**	**1292,00**	**1292,00**	**13953,60**	**13953,60**	**--**	**5922,20**	**21465,87**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**761,60**	**--**	**8225,28**		**1590,06**	

315	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	79	222,41	212,10	17570,28	16755,90	--	3185,20	22415,92
		НР - 72%; СП - 8%			10,31	45,69	814,38	3609,51		1660,44	
316	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,7	1592,98	--	2708,06	--	--	1949,80	5030,49
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	--	2708,06	--		372,63	
317	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	62	30,42	30,42	1885,94	1885,94	--	458,38	2531,87
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	636,64		187,55	
318	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	62	129,76	62,27	8045,43	3860,43	--	4262,34	13292,39
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	4185,00	1734,91		984,62	
319	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	15,5	693,04	--	10742,06	--	--	7734,28	19954,45
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	10742,06	--		1478,11	
320	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (подсыпка под полы)**	м3 грунта	1,5	3622,25	0,49	5433,37	0,73	121,47	3824,27	9998,26
		НР - 72%; СП - 8%			3540,78	0,21	5311,17	0,32		740,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				78020,74	43607,36	125,34	28824,02	115392,34
							24039,15	15994,21	--	8547,58	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78020,74				
	Материалы		Тенге				125,34				
	Всего заработная плата		Тенге					40033,36			
	Транспортные расходы		Тенге				10248,90				
		Накладные расходы	Тенге				28824,02				
		Сметная прибыль	Тенге				8547,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115392,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,23
		Сметная заработная плата	Тенге					40033,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				115392,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,23
		Сметная заработная плата	Тенге					40033,36			
РАЗДЕЛ 20.Фундаменты. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.2). Общестроительные работы. (ЛС №02-02-01)											
321	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство**	м3	1,8	17699,47	1048,02	31859,04	1886,43	28157,40	1968,41	36533,64
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	1815,21	347,88		2706,20	
322	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные, бетон В25. Устройство**	м3	14,5	23207,95	1279,03	336515,22	18545,93	280759,38	37064,82	403466,44

		НР - 91%; СП - 8%			**2566,20**	**242,80**	**37209,90**	**3520,67**		**29886,40**	
323	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,046**	**12219,06**	**1225,14**	**562,08**	**56,36**	**1,47**	**478,89**	**1124,24**
		НР - 91%; СП - 8%			**10962,00**	**478,20**	**504,25**	**22,00**		**83,28**	
324	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,046**	**215953,00**	**--**	**9933,84**	**--**	**9933,84**	**--**	**10728,55**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**794,71**	
325	**Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм., бетон В25 Устройство**	**м3**	**0,4**	**38205,81**	**4940,62**	**15282,32**	**1976,25**	**8145,21**	**5272,41**	**22199,11**
		НР - 91%; СП - 8%			**12902,17**	**1582,47**	**5160,87**	**632,99**		**1644,38**	
326	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0003**	**12219,06**	**1225,14**	**3,67**	**0,37**	**0,01**	**3,12**	**7,33**
		НР - 91%; СП - 8%			**10962,00**	**478,20**	**3,29**	**0,14**		**0,54**	
327	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0003**	**215953,00**	**--**	**64,79**	**--**	**64,79**	**--**	**69,97**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5,18**	
328	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)**	**т**	**0,0371**	**358651,73**	**1157,73**	**13305,98**	**42,95**	**6064,14**	**6566,25**	**21462,01**
		НР - 91%; СП - 8%			**194040,00**	**452,31**	**7198,88**	**16,78**		**1589,78**	
329	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (элементы заземления)**	**т**	**0,031**	**221451,73**	**1157,73**	**6865,00**	**35,89**	**5067,07**	**1616,22**	**9159,72**
		НР - 91%; СП - 8%			**56840,00**	**452,31**	**1762,04**	**14,02**		**678,50**	
330	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(фундаментов и приямка)**	**м2 поверхности**	**66**	**817,85**	**19,67**	**53978,26**	**1298,02**	**37988,64**	**13794,05**	**73194,10**
		НР - 93%; СП - 8%			**222,60**	**2,13**	**14691,60**	**140,71**		**5421,78**	
331	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом(фундаментов на отметке -0,350)**	**м2 поверхности**	**6**	**964,80**	**9,77**	**5788,79**	**58,63**	**3683,41**	**1927,28**	**8333,36**
		НР - 93%; СП - 8%			**341,13**	**4,26**	**2046,76**	**25,58**		**617,29**	
332	**Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**0,75**	**32515,56**	**1167,20**	**24386,67**	**875,40**	**8698,18**	**11464,54**	**38719,31**
		НР - 76%; СП - 8%			**19750,79**	**362,44**	**14813,09**	**271,83**		**2868,10**	
333	**С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,735**	**24581,00**	**--**	**18067,03**	**--**	**18067,03**	**--**	**19512,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1445,36**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**516612,69**	**24776,23**	**406630,57**	**80155,99**	**644510,17**
							85205,89	**4992,61**	**--**	**47741,49**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**516612,69**				
	Материалы		Тенге				**378564,91**				
	Всего заработная плата		Тенге					**90198,50**			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28065,66**				
		Накладные расходы	Тенге				**80155,99**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47741,49**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**644510,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90198,50**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**644510,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90198,50**			

РАЗДЕЛ 21.Стены. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.2). Общестроительные работы. (ЛС №02-02-01)

334	**Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. -0,350 до отм. 0,000)**	**м3 кладки**	**1,9**	**20672,70**	**2304,80**	**39278,13**	**4379,12**	**26296,74**	**8753,56**	**51874,22**
		НР - 93%; СП - 8%			**4527,51**	**426,40**	**8602,27**	**810,16**		**3842,54**	
335	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен на отметке 0,000)**	**м2 поверхности**	**5,5**	**964,80**	**9,77**	**5306,39**	**53,75**	**3376,46**	**1766,67**	**7638,91**
		НР - 93%; СП - 8%			**341,13**	**4,26**	**1876,19**	**23,45**		**565,85**	
336	**Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. 0,000 до отм.2,900)**	**м3 кладки**	**14,5**	**20672,70**	**2304,80**	**299754,15**	**33419,60**	**200685,66**	**66803,48**	**395882,24**
		НР - 93%; СП - 8%			**4527,51**	**426,40**	**65648,90**	**6182,80**		**29324,61**	
337	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (стены и карниз)**	**т**	**0,0546**	**274731,00**	**--**	**15000,31**	**--**	**15000,31**	**--**	**16200,34**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1200,03**	
338	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,00392**	**464289,41**	**1978,41**	**1820,01**	**7,76**	**741,69**	**976,99**	**3020,76**
		НР - 91%; СП - 8%			**273105,00**	**775,17**	**1070,57**	**3,04**		**223,76**	
339	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,2**	**42517,77**	**4171,07**	**8503,55**	**834,21**	**5285,14**	**2300,59**	**11668,47**
		НР - 91%; СП - 8%			**11921,00**	**719,60**	**2384,20**	**143,92**		**864,33**	
340	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0174**	**16160,55**	**1228,35**	**281,19**	**21,37**	**5,06**	**236,65**	**559,27**
		НР - 91%; СП - 8%			**14641,20**	**304,60**	**254,76**	**5,30**		**41,43**	
341	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,015**	**189732,00**	**--**	**2845,98**	**--**	**2845,98**	**--**	**3073,66**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**227,68**	

342	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0024**	**204827,00**	**--**	**491,58**	**--**	**491,58**	**--**	**530,91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39,33**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**373281,31**	**38715,81**	**254728,62**	**80837,93**	**490448,79**
							79836,89	**7168,67**	**--**	**36329,54**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**373281,31**				
	Материалы		Тенге				**236390,74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**87005,56**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18337,88**				
		Накладные расходы	Тенге				**80837,93**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36329,54**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**490448,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87005,56**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**490448,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87005,56**			
РАЗДЕЛ 22.Покрытие. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.2). Общестроительные работы. (ЛС №02-02-01)											
343	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	**м3**	**2,7**	**35980,22**	**1743,18**	**97146,61**	**4706,59**	**72636,60**	**18848,06**	**125274,24**
		НР - 91%; СП - 8%			**7334,60**	**336,57**	**19803,42**	**908,73**		**9279,57**	
344	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,126**	**215953,00**	**--**	**27210,08**	**--**	**27210,08**	**--**	**29386,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2176,81**	
345	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)**	**т**	**0,004**	**358651,73**	**1157,73**	**1434,61**	**4,63**	**653,82**	**707,95**	**2313,96**
		НР - 91%; СП - 8%			**194040,00**	**452,31**	**776,16**	**1,81**		**171,40**	
346	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,14**	**11838,37**	**6640,82**	**1657,37**	**929,71**	**62,59**	**1134,18**	**3014,87**
		НР - 118%; СП - 8%			**4750,48**	**2115,00**	**665,07**	**296,10**		**223,32**	
347	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**3362,00**	**--**	**6724,00**	**--**	**6724,00**	**--**	**7261,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**537,92**	
348	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**1808,00**	**--**	**1808,00**	**--**	**1808,00**	**--**	**1952,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144,64**	
349	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг (МД-1). Установка**	**т**	**0,006**	**358651,73**	**1157,73**	**2151,91**	**6,95**	**980,72**	**1061,93**	**3470,95**
		НР - 91%; СП - 8%			**194040,00**	**452,31**	**1164,24**	**2,71**		**257,11**	

350	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-2, МД-3). Установка	т стальных элементов	0,014	678838,35	6426,29	9503,74	89,97	8726,90	828,65	11158,98
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	686,87	15,37		826,59	
351	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)	м2	0,95	276,01	109,88	262,21	104,39	--	178,88	476,37
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	157,82	40,93		35,29	
352	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-1)	м2	0,95	907,00	--	861,65	--	861,65	--	930,58
		СП - 8%			--	--	--	--		68,93	
353	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка	т	0,0018	358651,73	1157,73	645,57	2,08	294,22	318,58	1041,28
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	349,27	0,81		77,13	
354	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,95	2778,94	5,70	2639,99	5,41	2065,05	514,49	3406,85
		НР - 90%; СП - 8%			599,51	2,24	569,53	2,13		252,36	
355	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)	м2	0,36	276,01	109,88	99,36	39,56	--	67,78	180,52
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	59,81	15,51		13,37	
356	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-2-двусторонние)	м2	0,72	907,00	--	653,04	--	653,04	--	705,28
		СП - 8%			--	--	--	--		52,24	
357	С122-060204-0501 2206-0204-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 (брус)	м3	0,01	106667,00	--	1066,67	--	1066,67	--	1152,00
		СП - 8%			--	--	--	--		85,33	
358	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление крышки К-2)	м3 изоляции	0,02	10566,84	784,33	211,34	15,69	--	153,72	394,26
		НР - 76%; СП - 8%			9782,51	330,46	195,65	6,61		29,20	
359	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,0196	24581,00	--	481,79	--	481,79	--	520,33
		СП - 8%			--	--	--	--		38,54	
360	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Ручки). Установка	т	0,0006	358651,73	1157,73	215,19	0,69	98,07	106,19	347,09
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	116,42	0,27		25,71	

361	**Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (футляр для вентиляционной трубы д=200мм). Прокладка**	**м трубопровода**	**0,7**	**1908,39**	**136,50**	**1335,87**	**95,55**	**20,22**	**1212,96**	**2752,74**
		НР - 98%; СП - 8%			**1743,00**	**25,16**	**1220,10**	**17,61**		**203,91**	
362	**С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,7**	**6242,00**	**--**	**4369,40**	**--**	**4369,40**	**--**	**4718,95**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**349,55**	
363	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонт). Устройство**	**м2 покрытия**	**1**	**2625,53**	**13,23**	**2625,53**	**13,23**	**1744,30**	**801,20**	**3700,87**
		НР - 92%; СП - 8%			**868,00**	**2,88**	**868,00**	**2,88**		**274,14**	
364	**Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые (крепление зонта и футляра). Установка**	**т стальных элементов**	**0,0077**	**414975,13**	**11957,53**	**3195,31**	**92,07**	**1599,19**	**1785,13**	**5378,88**
		НР - 118%; СП - 8%			**195330,00**	**1140,62**	**1504,04**	**8,78**		**398,44**	
365	**Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**0,02**	**32131,14**	**1365,75**	**642,62**	**27,32**	**205,51**	**320,36**	**1040,02**
		НР - 76%; СП - 8%			**20489,95**	**586,30**	**409,80**	**11,73**		**77,04**	
366	**С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015**	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**м3**	**0,02**	**6858,00**	**--**	**137,16**	**--**	**137,16**	**--**	**148,13**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10,97**	
367	**Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (защита концов футляра нанесение герметика)**	**м2**	**0,15**	**7937,46**	**100,65**	**1190,62**	**15,10**	**905,09**	**190,83**	**1491,97**
		НР - 69%; СП - 8%			**1802,88**	**40,91**	**270,43**	**6,14**		**110,52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**168269,64**	**6148,94**	**133304,06**	**28230,89**	**212220,58**
							28816,64	**1338,12**	**--**	**15720,04**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**162564,37**				
	Материалы		Тенге				**89972,06**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28917,05**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30410,39**				
	Местные материалы		Тенге				**8532,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**27017,94**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15166,58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**204748,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28917,05**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5705,27**				
	Материалы		Тенге				**20,22**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1237,71**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4369,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**1212,96**				
		Сметная прибыль	Тенге				**553,46**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7471,69**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,18
		Сметная заработная плата	Тенге					1237,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				212220,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31,92
		Сметная заработная плата	Тенге					30154,76			
РАЗДЕЛ 23.Кровля. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.2). Общестроительные работы. (ЛС №02-02-01)											
368	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,5**	**608,29**	**96,27**	**9428,45**	**1492,11**	**5122,77**	**2883,39**	**13296,79**
		НР - 92%; СП - 8%			**181,52**	**20,68**	**2813,58**	**320,55**		**984,95**	
369	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить 5 мм)**	**м2 стяжки**	**15,5**	**96,18**	**7,11**	**1490,79**	**110,17**	**1328,51**	**70,74**	**1686,45**
		НР - 92%; СП - 8%			**3,36**	**1,60**	**52,10**	**24,78**		**124,92**	
370	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,5**	**988,68**	**25,51**	**15324,50**	**395,40**	**12447,32**	**2330,36**	**19067,26**
		НР - 92%; СП - 8%			**160,12**	**3,30**	**2481,78**	**51,22**		**1412,39**	
371	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**15,5**	**793,97**	**49,55**	**12306,52**	**768,03**	**4979,66**	**6173,32**	**19958,23**
		НР - 92%; СП - 8%			**423,15**	**9,76**	**6558,82**	**151,31**		**1478,39**	
372	**С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,64**	**37363,00**	**--**	**23912,32**	**--**	**23912,32**	**--**	**25825,31**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1912,99**	
373	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,05**	**142,22**	**11,82**	**2424,92**	**201,54**	**1125,30**	**1048,93**	**3751,75**
		НР - 92%; СП - 8%			**64,40**	**2,47**	**1098,07**	**42,06**		**277,91**	
374	**С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**т**	**0,00375**	**398747,00**	**--**	**1495,30**	**--**	**1495,30**	**--**	**1614,93**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119,62**	
375	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,5**	**608,29**	**96,27**	**9428,45**	**1492,11**	**5122,77**	**2883,39**	**13296,79**
		НР - 92%; СП - 8%			**181,52**	**20,68**	**2813,58**	**320,55**		**984,95**	
376	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить до толщ. 20-50 мм)**	**м2 стяжки**	**15,5**	**577,08**	**42,65**	**8944,75**	**661,04**	**7971,09**	**424,42**	**10118,70**
		НР - 92%; СП - 8%			**20,17**	**9,59**	**312,62**	**148,71**		**749,53**	
377	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**15,5**	**98,31**	**0,98**	**1523,88**	**15,15**	**867,20**	**596,28**	**2289,77**
		НР - 92%; СП - 8%			**41,39**	**0,43**	**641,53**	**6,61**		**169,61**	

378	**Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**16,9**	**1633,05**	**19,91**	**27598,62**	**336,49**	**23840,42**	**3224,93**	**33289,43**
		НР - 92%; СП - 8%			**202,47**	**4,95**	**3421,71**	**83,64**		**2465,88**	
379	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов (дополнительный слой по периметру). Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**4**	**1058,62**	**13,18**	**4234,48**	**52,73**	**3611,53**	**536,82**	**5153,00**
		НР - 92%; СП - 8%			**142,55**	**3,32**	**570,22**	**13,28**		**381,70**	
380	**Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем)**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**23,2**	**324,18**	**0,73**	**7520,96**	**17,00**	**4727,79**	**2560,89**	**10888,40**
		НР - 92%; СП - 8%			**119,66**	**0,32**	**2776,16**	**7,42**		**806,55**	
381	**Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с учетом сливов над цоколем)**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**25,5**	**118,22**	**0,24**	**3014,60**	**6,23**	**1892,57**	**1029,04**	**4367,13**
		НР - 92%; СП - 8%			**43,76**	**0,11**	**1115,80**	**2,72**		**323,49**	
382	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5**	**2625,53**	**13,23**	**13127,66**	**66,17**	**8721,51**	**4006,02**	**18504,37**
		НР - 92%; СП - 8%			**868,00**	**2,88**	**4339,98**	**14,39**		**1370,69**	
383	**Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**16,7**	**6323,04**	**136,69**	**105594,70**	**2282,72**	**92127,15**	**10866,56**	**125778,16**
		НР - 92%; СП - 8%			**669,75**	**37,52**	**11184,83**	**626,66**		**9316,90**	
384	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки (устройство молниезащитной сетки). Армирование**	**т**	**0,0064**	**12219,06**	**1225,14**	**78,20**	**7,84**	**0,20**	**66,63**	**156,42**
		НР - 91%; СП - 8%			**10962,00**	**478,20**	**70,16**	**3,06**		**11,59**	
385	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0064**	**235884,00**	**--**	**1509,66**	**--**	**1509,66**	**--**	**1630,43**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**120,77**	
386	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство токоотводов)**	**т металлических изделий**	**0,0074**	**55380,59**	**2082,59**	**409,82**	**15,41**	**--**	**370,76**	**843,02**
		НР - 93%; СП - 8%			**53298,00**	**575,64**	**394,41**	**4,26**		**62,45**	
387	**С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (токоотводы из листовой стали)**	**т**	**0,0074**	**461695,00**	**--**	**3416,54**	**--**	**3416,54**	**--**	**3689,87**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**273,32**	
388	**СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 7**	**Доплата за цинкование токоотводов**	**т**	**0,0074**	**94412,00**	**--**	**698,65**	**--**	**698,65**	**--**	**754,54**

		СП - 8%			--	--	--	--		55,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**253483,76**	**7920,15**	**204918,27**	**39072,48**	**315960,74**
							40645,34	**1821,22**	--	**23404,50**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**250067,21**				
	Материалы		Тенге				**173885,80**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42466,55**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27615,93**				
		Накладные расходы	Тенге				**39072,48**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23131,18**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**312270,87**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42466,55**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3416,54**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3416,54**				
		Сметная прибыль	Тенге				**273,32**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3689,87**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**315960,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42466,55**			
РАЗДЕЛ 24.Металлоконструкции. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.2). Общестроительные работы. (ЛС №02-02-01)											
389	**Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (укладка металлического щита над приямком). Монтаж**	**т конструкций**	**0,015**	**64489,06**	**21091,51**	**967,34**	**316,37**	**113,54**	**439,68**	**1519,57**
		НР - 69%; СП - 8%			**35828,20**	**6652,69**	**537,42**	**99,79**		**112,56**	
390	**С121-060404-0101 2106-0404-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (металлический щит ЩМ-1)**	**т**	**0,015**	**443087,00**	**--**	**6646,31**	**--**	**6646,31**	**--**	**7178,01**
		СП - 8%			--	--	--	--		**531,70**	
391	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. (монтаж металлической опоры). Монтаж**	**т конструкций**	**0,009**	**86174,66**	**6736,00**	**775,57**	**60,62**	**65,80**	**450,01**	**1323,63**
		НР - 69%; СП - 8%			**72128,00**	**338,09**	**649,15**	**3,04**		**98,05**	
392	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (металлическая опора ОМ-1)**	**т**	**0,009**	**491540,00**	**--**	**4423,86**	**--**	**4423,86**	**--**	**4777,77**
		СП - 8%			--	--	--	--		**353,91**	
393	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1**	**141,83**	**3,13**	**141,83**	**3,13**	**96,94**	**29,10**	**184,60**
		НР - 69%; СП - 8%			**41,75**	**0,43**	**41,75**	**0,43**		**13,67**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**12954,90**	**380,13**	**11346,45**	**918,79**	**14983,59**
							1228,32	**103,26**	--	**1109,90**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**141,83**				
	Материалы		Тенге				**96,94**				

	Всего заработная плата		Тенге					42,17				
		Накладные расходы	Тенге				29,10					
		Сметная прибыль	Тенге				13,67					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				184,60					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									0,04
		Сметная заработная плата	Тенге					42,17				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12813,07					
	Материалы		Тенге				179,34					
	Всего заработная плата		Тенге					1289,41				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11070,17					
		Накладные расходы	Тенге				889,69					
		Сметная прибыль	Тенге				1096,22					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14798,99					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,27
		Сметная заработная плата	Тенге					1289,41				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				14983,59					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,31
		Сметная заработная плата	Тенге					1331,58				
РАЗДЕЛ 25.Полы. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.2). Общестроительные работы. (ЛС №02-02-01)												
394	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**10**	**408,91**	**55,14**	**4089,06**	**551,38**	**2363,64**	**1279,96**	**5798,54**
		НР - 94%; СП - 8%			**117,40**	**18,76**	**1174,04**	**187,62**		**429,52**	
395	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В25**	**м3 подстилающего слоя**	**1**	**23454,56**	**7,68**	**23454,56**	**7,68**	**20449,34**	**2817,69**	**28374,03**
		НР - 94%; СП - 8%			**2997,54**	**--**	**2997,54**	**--**		**2101,78**	
396	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9)**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**10**	**3135,03**	**65,25**	**31350,33**	**652,52**	**20861,01**	**9503,79**	**44122,45**
		НР - 94%; СП - 8%			**983,68**	**27,36**	**9836,80**	**273,61**		**3268,33**	
397	**Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов (уплотнение стыка оголовка с конструкцией пола)**	**м шва**	**4**	**243,89**	**88,07**	**975,55**	**352,27**	**--**	**735,47**	**1847,90**
		НР - 118%; СП - 8%			**155,82**	**--**	**623,28**	**--**		**136,88**	
398	**С121-100501-1203 2110-0501-1203 РСНБ РК 2015**	**Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83**	**кг**	**3**	**1528,00**	**--**	**4584,00**	**--**	**4584,00**	**--**	**4950,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**366,72**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**64453,50**	**1563,84**	**48258,00**	**14336,91**	**85093,64**
							14631,66	**461,23**	**--**	**6303,23**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64453,50				
	Материалы		Тенге				43674,00				
	Всего заработная плата		Тенге					15092,89			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4584,00				
		Накладные расходы	Тенге				14336,91				
		Сметная прибыль	Тенге				6303,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85093,64				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,73
		Сметная заработная плата	Тенге					15092,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				85093,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,73
		Сметная заработная плата	Тенге					15092,89			
РАЗДЕЛ 26.Проемы. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.2). Общестроительные работы. (ЛС №02-02-01)											
399	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,2464**	**2379,04**	**42,41**	**5344,28**	**95,27**	**1055,09**	**2918,66**	**8923,97**
		НР - 69%; СП - 8%			**1866,95**	**16,03**	**4193,92**	**36,02**		**661,03**	
400	**С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,2464**	**52008,00**	**--**	**116830,77**	**--**	**116830,77**	**--**	**126177,23**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9346,46**	
401	**С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011**	**шт.**	**1**	**1654,00**	**--**	**1654,00**	**--**	**1654,00**	**--**	**1786,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132,32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**123829,05**	**95,27**	**119539,87**	**2918,66**	**136887,52**
							4193,92	**36,02**	**--**	**10139,82**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**123829,05**				
	Материалы		Тенге				**1055,09**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4229,94**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**118484,77**				
		Накладные расходы	Тенге				**2918,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10139,82**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**136887,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,55
		Сметная заработная плата	Тенге					4229,94			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				136887,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,55
		Сметная заработная плата	Тенге					4229,94			
РАЗДЕЛ 27.Наружная отделка. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.2). Общестроительные работы. (ЛС №02-02-01)											
402	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (карниз)**	**м3 изоляции**	**0,13**	**40745,23**	**2259,47**	**5296,88**	**293,73**	**2226,01**	**2183,30**	**8078,59**
		НР - 76%; СП - 8%			**21362,64**	**735,54**	**2777,14**	**95,62**		**598,41**	
403	**С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,13**	**32124,00**	**--**	**4176,12**	**--**	**4176,12**	**--**	**4510,21**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**334,09**	

404	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (цоколь)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,1**	**3229,75**	**30,33**	**32620,51**	**306,35**	**20722,39**	**9379,28**	**45359,77**
		НР - 80%; СП - 8%			**1147,70**	**13,10**	**11591,77**	**132,32**		**3359,98**	
405	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,1**	**484,03**	**5,82**	**4888,70**	**58,81**	**2582,10**	**1814,51**	**7239,47**
		НР - 80%; СП - 8%			**222,55**	**2,01**	**2247,80**	**20,34**		**536,26**	
406	**Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (цоколя)**	**м2 поверхности облицовки**	**10,1**	**5165,66**	**27,37**	**52173,13**	**276,47**	**23726,75**	**22632,71**	**80790,31**
		НР - 80%; СП - 8%			**2789,10**	**11,98**	**28169,91**	**120,98**		**5984,47**	
407	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**36**	**484,03**	**5,82**	**17425,08**	**209,63**	**9203,51**	**6467,55**	**25804,04**
		НР - 80%; СП - 8%			**222,55**	**2,01**	**8011,94**	**72,49**		**1911,41**	
408	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (второй слой)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**36**	**1046,49**	**26,21**	**37673,69**	**943,49**	**13282,47**	**19375,43**	**61613,05**
		НР - 80%; СП - 8%			**651,33**	**21,43**	**23447,74**	**771,55**		**4563,93**	
409	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1**	**484,03**	**5,82**	**484,03**	**5,82**	**255,65**	**179,65**	**716,78**
		НР - 80%; СП - 8%			**222,55**	**2,01**	**222,55**	**2,01**		**53,09**	
410	**Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (швов)**	**м шва**	**19**	**815,84**	**182,86**	**15500,98**	**3474,34**	**9010,20**	**4460,42**	**21558,31**
		НР - 118%; СП - 8%			**158,76**	**40,19**	**3016,44**	**763,58**		**1596,91**	
411	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (стеновых колец на кровле)**	**м3 изоляции**	**0,06**	**40745,23**	**2259,47**	**2444,71**	**135,57**	**1027,39**	**1007,68**	**3728,58**
		НР - 76%; СП - 8%			**21362,64**	**735,54**	**1281,76**	**44,13**		**276,19**	
412	**С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,06**	**18520,00**	**--**	**1111,20**	**--**	**1111,20**	**--**	**1200,10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**88,90**	
413	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,7**	**3229,75**	**30,33**	**5490,58**	**51,56**	**3487,93**	**1578,69**	**7634,81**

		НР - 80%; СП - 8%			**1147,70**	**13,10**	**1951,09**	**22,27**		**565,54**	
414	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (окраска фасадов, откосов, колец на кровле)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**38,7**	**148,73**	**1,27**	**5755,98**	**49,01**	**3279,44**	**1958,53**	**8331,67**
		НР - 80%; СП - 8%			**62,73**	**0,53**	**2427,53**	**20,63**		**617,16**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**185041,60**	**5804,79**	**94091,14**	**71037,74**	**276565,69**
							85145,68	**2065,93**	**--**	**20486,35**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**185041,60**				
	Материалы		Тенге				**88803,82**				
	Всего заработная плата		Тенге					**87211,60**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5287,32**				
		Накладные расходы	Тенге				**71037,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20486,35**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**276565,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87211,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**276565,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87211,60**			
РАЗДЕЛ 28.Внутренняя отделка. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.2). Общестроительные работы. (ЛС №02-02-01)											
415	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10**	**567,50**	**5,63**	**5674,96**	**56,34**	**1366,12**	**3423,43**	**9826,26**
		НР - 80%; СП - 8%			**425,25**	**2,68**	**4252,50**	**26,79**		**727,87**	
416	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33**	**3229,75**	**30,33**	**106581,87**	**1000,95**	**67706,82**	**30645,16**	**148205,19**
		НР - 80%; СП - 8%			**1147,70**	**13,10**	**37874,10**	**432,35**		**10978,16**	
417	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33**	**484,03**	**5,82**	**15972,99**	**192,16**	**8436,55**	**5928,59**	**23653,70**
		НР - 80%; СП - 8%			**222,55**	**2,01**	**7344,28**	**66,45**		**1752,13**	
418	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1**	**3229,75**	**30,33**	**3229,75**	**30,33**	**2051,72**	**928,64**	**4491,07**
		НР - 80%; СП - 8%			**1147,70**	**13,10**	**1147,70**	**13,10**		**332,67**	
419	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1**	**484,03**	**5,82**	**484,03**	**5,82**	**255,65**	**179,65**	**716,78**
		НР - 80%; СП - 8%			**222,55**	**2,01**	**222,55**	**2,01**		**53,09**	

420	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15**	**597,68**	**4,04**	**8965,27**	**60,60**	**3271,12**	**4528,17**	**14572,92**
		НР - 80%; СП - 8%			**375,57**	**1,78**	**5633,55**	**26,66**		**1079,48**	
421	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10**	**713,99**	**4,28**	**7139,94**	**42,84**	**2378,40**	**3790,03**	**11804,37**
		НР - 80%; СП - 8%			**471,87**	**1,88**	**4718,70**	**18,84**		**874,40**	
422	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**18**	**4734,60**	**17,33**	**85222,86**	**311,86**	**48983,01**	**28854,23**	**123203,27**
		НР - 80%; СП - 8%			**1996,00**	**7,77**	**35928,00**	**139,79**		**9126,17**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**233271,68**	**1700,90**	**134449,39**	**78277,91**	**336473,56**
							97121,39	**726,00**	**--**	**24923,97**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**233271,68**				
	Материалы		Тенге				**134449,39**				
	Всего заработная плата		Тенге					**97847,39**			
		Накладные расходы	Тенге				**78277,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24923,97**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**336473,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97847,39**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**336473,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97847,39**			
<u>РАЗДЕЛ 29.Разные работы. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.2). Общестроительные работы. (ЛС №02-02-01)</u>											
423	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В12,5 (отмостка)**	**м3 подстилающего слоя**	**2,688**	**19805,00**	**7,68**	**53235,84**	**20,64**	**45157,81**	**7573,94**	**65674,57**
		НР - 94%; СП - 8%			**2997,54**	**--**	**8057,39**	**--**		**4864,78**	
424	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,4**	**1133,10**	**2,62**	**25381,42**	**58,61**	**22048,83**	**3556,17**	**31252,59**
		НР - 108%; СП - 8%			**146,16**	**0,84**	**3273,98**	**18,76**		**2315,01**	
425	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем (под входную площадлку)**	**м2 площади уплотнения**	**2**	**204,45**	**27,57**	**408,91**	**55,14**	**236,36**	**128,00**	**579,85**
		НР - 94%; СП - 8%			**58,70**	**9,38**	**117,40**	**18,76**		**42,95**	
426	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное (под входную площадку). Устройство**	**м3 основания**	**0,2**	**3839,18**	**856,16**	**767,84**	**171,23**	**468,84**	**179,42**	**1023,03**
		НР - 93%; СП - 8%			**638,82**	**325,78**	**127,76**	**65,16**		**75,78**	
427	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная, бетон В12,5. Устройство**	**м3**	**0,306**	**18373,69**	**1048,02**	**5622,35**	**320,69**	**4993,07**	**334,63**	**6433,54**
		НР - 91%; СП - 8%			**1008,45**	**193,27**	**308,59**	**59,14**		**476,56**	

428	**Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2**	**793,34**	**79,02**	**1586,67**	**158,03**	**1011,15**	**442,91**	**2191,95**
		НР - 94%; СП - 8%			**208,74**	**26,84**	**417,49**	**53,69**		**162,37**	
429	**Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 (добавить до толщ. 30мм)**	**м2 покрытия**	**2**	**242,74**	**7,40**	**485,48**	**14,79**	**439,33**	**35,85**	**563,03**
		НР - 94%; СП - 8%			**15,68**	**3,39**	**31,35**	**6,79**		**41,71**	
430	**Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**2**	**324,96**	**0,73**	**649,93**	**1,47**	**32,31**	**561,28**	**1308,10**
		НР - 91%; СП - 8%			**308,07**	**0,32**	**616,15**	**0,64**		**96,90**	
431	**Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (глиняный замок)**	**м3 изолирующего слоя**	**1,5**	**8427,08**	**1359,52**	**12640,62**	**2039,28**	**2836,28**	**8084,01**	**22382,60**
		НР - 93%; СП - 8%			**5176,71**	**618,28**	**7765,06**	**927,42**		**1657,97**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**100779,05**	**2839,88**	**77223,99**	**20896,20**	**131409,26**
							20715,18	**1150,36**	**--**	**9734,02**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**100779,05**				
	Материалы		Тенге				**77223,99**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21865,53**			
		Накладные расходы	Тенге				**20896,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9734,02**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**131409,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21865,53**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**131409,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21865,53**			
РАЗДЕЛ 30.Отопление и вентиляция. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.2) (ЛС №02-02-02)											
		Вентиляция									
432	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,5**	**4433,17**	**47,18**	**2216,59**	**23,59**	**1442,71**	**743,63**	**3197,04**
		НР - 98%; СП - 8%			**1500,58**	**17,05**	**750,29**	**8,52**		**236,82**	
433	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /крон штейны,планки,хомуты/**	**кг**	**30**	**542,00**	**--**	**16260,00**	**--**	**16260,00**	**--**	**17560,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1300,80**	
434	**С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**0,5**	**1063,00**	**--**	**531,50**	**--**	**531,50**	**--**	**574,02**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42,52**	
435	**Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стал и круглого сечения, диаметр 200 мм.Установка надш ахтами**	**зонт**	**1**	**2757,51**	**40,13**	**2757,51**	**40,13**	**2340,13**	**380,67**	**3389,23**
		НР - 98%; СП - 8%			**377,24**	**11,19**	**377,24**	**11,19**		**251,05**	

		Отопление										
436	**Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 прим.**	**Монтаж обогревателей**	**шт**	**3**	**4156,46**	**966,46**	**12469,38**	**2899,37**	**5348,53**	**4317,23**	**18129,54**
		НР - 72%; СП - 8%			**1407,16**	**591,56**	**4221,48**	**1774,67**		**1342,93**	
437	**С123-070102-1204 2307-0102-1204 РСНБ РК 2015 прим.**	**Промышленные инфракрасные об огреватели**	**шт.**	**3**	**28480,00**	**--**	**85440,00**	**--**	**85440,00**	**--**	**92275,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6835,20**	
438	**Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.**	**Термостат для электрических к онвекторов**	**шт**	**2**	**907,29**	**16,49**	**1814,58**	**32,98**	**274,72**	**1088,68**	**3135,52**
		НР - 72%; СП - 8%			**753,44**	**2,59**	**1506,88**	**5,18**		**232,26**	
439	**С123-070206-0125 2307-0206-0125 РСНБ РК 2015 прим.**	**Термостат для электрических конвекторов**	**шт.**	**2**	**7839,00**	**--**	**15678,00**	**--**	**15678,00**	**--**	**16932,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1254,24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**137167,55**	**2996,07**	**127315,59**	**6530,21**	**155193,59**
							6855,89	**1799,57**	**--**	**11495,82**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**115401,96**				
	Материалы		Тенге				**5623,25**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7508,21**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**101118,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**5405,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9664,63**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**130472,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7508,21**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**531,50**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**531,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**574,02**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21234,09**				
	Материалы		Тенге				**3782,84**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1147,25**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16260,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**56,73**				
		Накладные расходы	Тенге				**1124,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1788,67**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24147,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1147,25**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**155193,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8655,46**			

РАЗДЕЛ 31.Технологическое оборудование и трубопроводы. Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин), производительностью 36 м3/час. Надземная насосная станция. (п.2)(ЛС №02-02-03)											
440	Ц13-070403-0416 1307-0403-0416 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт	1	231171,71	116776,06	231171,71	116776,06	20771,65	80401,42	336498,98
		НР - 61%; СП - 8%			93624,00	38181,61	93624,00	38181,61		24925,85	
441	Перечень материалов п.7	Погружной насосный агрегат, тип SP 17-11, Грундфос	шт	2	1689171,85	--	3378343,70	--		--	3378343,70
					--	--	--	--	3378343,70	--	
442	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3339,60	265,38	6679,19	530,76	1052,43	5086,61	12707,07
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	5096,00	94,42		941,26	
443	С123-041001-1203 2304-1001-1203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	1	10295,00	--	10295,00	--	10295,00	--	11118,60
		СП - 8%			--	--	--	--		823,60	
444	С123-040102-1703 2304-0102-1703 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вод а, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт	1	33806,00	--	33806,00	--	33806,00	--	36510,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2704,48	
445	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2988,00	--	5976,00	--	5976,00	--	6454,08
		СП - 8%			--	--	--	--		478,08	
446	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2371,00	--	4742,00	--	4742,00	--	5121,36
		СП - 8%			--	--	--	--		379,36	
447	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1854,43	113,26	1854,43	113,26	300,57	1432,68	3550,08
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	21,32	1440,60	21,32		262,97	
448	С123-040102-1701 2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вод а, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19315,00	--	19315,00	--	19315,00	--	20860,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1545,20	
449	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1212,00	--	2424,00	--	2424,00	--	2617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		193,92	
450	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов пожарных диам. 50мм	1кран	1	22264,94	109,28	22264,94	109,28	21196,26	971,55	25095,41
		НР - 98%; СП - 8%			959,40	31,98	959,40	31,98		1858,92	

451	С123-041001-0406 2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые 15кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1	4627,00	--	4627,00	--	4627,00	--	4997,16
		СП - 8%			--	--	--	--		370,16	
452	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1622,43	88,83	1622,43	88,83	93,00	1422,23	3288,24
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	10,66	1440,60	10,66		243,57	
453	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1381,00	--	1381,00	--	1381,00	--	1491,48
		СП - 8%			--	--	--	--		110,48	
454	Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм	1вставка	1	16812,55	175,98	16812,55	175,98	14838,40	1793,11	20094,11
		НР - 98%; СП - 8%			1798,17	31,53	1798,17	31,53		1488,45	
455	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	115388,51	48,86	115388,51	48,86	113752,05	1592,83	126339,85
		НР - 99%; СП - 8%			1587,60	21,32	1587,60	21,32		9358,51	
456	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4100,85	113,26	4100,85	113,26	2727,33	1255,95	5785,34
		НР - 98%; СП - 8%			1260,26	21,32	1260,26	21,32		428,54	
457	С123-030301-0306 2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	151812,00	--	151812,00	--	151812,00	--	163956,96
		СП - 8%			--	--	--	--		12144,96	
458	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2466,86	--	2466,86	--	2215,79	246,05	2929,95
		НР - 98%; СП - 8%			251,07	--	251,07	--		217,03	
459	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали герметизированный оголовок). Монтаж	т конструкций	0,12	47731,67	2474,09	5727,80	296,89	437,25	3477,53	9941,75
		НР - 69%; СП - 8%			41613,80	385,30	4993,66	46,24		736,43	
460	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (конструкции стальные индивидуальные листовые сварные, герметизированный оголовок)	т	0,12	438704,00	--	52644,48	--	52644,48	--	56856,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4211,56	

461	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	80	392,74	254,71	31419,35	20376,56	1320,87	12178,32	47085,49
		НР - 85%; СП - 8%			121,52	57,57	9721,92	4605,52		3487,81	
462	С123-010901-1101 2301-0901-1101 РСНБ РК 2015	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100, PN 45 СТ РК 2307-2013	м	40	6169,00	--	246760,00	--	246760,00	--	266500,80
		СП - 8%			--	--	--	--		19740,80	
463	С123-010303-0122 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	40	9817,00	--	392680,00	--	392680,00	--	424094,40
		СП - 8%			--	--	--	--		31414,40	
464	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	2242,30	1110,25	17938,39	8881,97	102,01	6829,71	26749,54
		НР - 61%; СП - 8%			1119,30	280,23	8954,40	2241,84		1981,45	
465	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	2394,00	--	19152,00	--	19152,00	--	20684,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1532,16	
466	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	1939,12	935,89	1939,12	935,89	31,04	739,10	2892,48
		НР - 61%; СП - 8%			972,19	239,44	972,19	239,44		214,26	
467	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1042,00	--	1042,00	--	1042,00	--	1125,36
		СП - 8%			--	--	--	--		83,36	
468	Ц13-120101-0202 1312-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,5	1688,84	871,09	844,42	435,55	4,86	314,22	1251,33
		НР - 61%; СП - 8%			808,03	222,20	404,01	111,10		92,69	
469	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	201,00	--	100,50	--	100,50	--	108,54
		СП - 8%			--	--	--	--		8,04	
470	Ц13-120101-0205 1312-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	1862,02	931,13	11172,15	5586,79	103,99	4218,13	16621,50

		НР - 61%; СП - 8%			**913,56**	**238,93**	**5481,37**	**1433,59**		**1231,22**	
471	**С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6**	**523,00**	**--**	**3138,00**	**--**	**3138,00**	**--**	**3389,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**251,04**	
472	**Ц13-120101-0806 1312-0101-0806 РСНБ РК 2015**	**Монтаж сварных соединений**	**соединение**	**3**	**9089,85**	**298,03**	**27269,56**	**894,09**	**791,47**	**15606,24**	**46305,86**
		НР - 61%; СП - 8%			**8528,00**	**--**	**25584,00**	**--**		**3430,06**	
473	**С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3**	**1612,00**	**--**	**4836,00**	**--**	**4836,00**	**--**	**5222,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**386,88**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**4831746,94**	**155364,03**	**1134470,00**	**137565,68**	**5096590,14**
							163569,26	**47091,89**	**3378343,70**	**127277,51**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3378343,70**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3378343,70**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**290335,35**				
	Материалы		Тенге				**21805,03**				
	Всего заработная плата		Тенге					**177227,56**			
		Накладные расходы	Тенге				**108108,81**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31875,53**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**430319,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149,38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**177227,56**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**146807,86**				
	Материалы		Тенге				**115072,92**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15936,36**			
		Накладные расходы	Тенге				**13771,15**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12846,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**173425,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13,88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15936,36**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58372,28**				
	Материалы		Тенге				**437,25**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5039,89**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**52644,48**				
		Накладные расходы	Тенге				**3477,53**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4947,98**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**66797,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5039,89**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**957887,76**				
	Материалы		Тенге				**42423,78**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12457,34**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**902086,50**				
	Сдача и испытание		Тенге				**64,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**12208,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77607,68**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1047703,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12457,34**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**5096590,14**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**181,33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**210661,15**				
РАЗДЕЛ 32.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ПЛОЩАДКА №1. НАДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ п.2(ЛС №02-02-04)												
474	**Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1288,88**	**162,68**	**1288,88**	**162,68**	**18,20**	**835,04**	**2293,84**
		НР - 72%; СП - 8%			**1108,00**	**51,78**	**1108,00**	**51,78**		**169,91**	
475	**С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**	**11362,00**	**--**	**11362,00**	**--**	**11362,00**	**--**	**12270,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**908,96**	
476	**Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильник настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**2**	**1585,45**	**580,80**	**3170,89**	**1161,60**	**258,65**	**1804,65**	**5373,59**
		НР - 72%; СП - 8%			**875,32**	**377,91**	**1750,64**	**755,82**		**398,04**	
477	**С123-070101-0325 2307-0101-0325 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**	**2378,00**	**--**	**4756,00**	**--**	**4756,00**	**--**	**5136,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**380,48**	
478	**С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Лампы энергосберегающие, модели 23W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**2**	**652,00**	**--**	**1304,00**	**--**	**1304,00**	**--**	**1408,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104,32**	
479	**С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1**	**4200,00**	**--**	**4200,00**	**--**	**4200,00**	**--**	**4536,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**336,00**	
480	**С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,1**	**583,00**	**--**	**58,30**	**--**	**58,30**	**--**	**62,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4,66**	
481	**С123-070101-2204 2307-0101-2204 РСНБ РК 2015**	**Светильник ручной аккумуляторный ГОСТ 17677-82**	**к-т.**	**1**	**4200,00**	**--**	**4200,00**	**--**	**4200,00**	**--**	**4536,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**336,00**	
482	**Ц13-080206-1202 1308-0206-1202 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	**м кабеля**	**25**	**331,63**	**135,97**	**8290,77**	**3399,14**	**1792,63**	**2995,55**	**12189,23**
		НР - 72%; СП - 8%			**123,96**	**42,46**	**3099,00**	**1061,49**		**902,91**	
483	**С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,02**	**194942,00**	**--**	**3898,84**	**--**	**3898,84**	**--**	**4210,75**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**311,91**	

484	**С123-060145-0901 2306-0145-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,005**	**336947,00**	**--**	**1684,73**	**--**	**1684,73**	**--**	**1819,51**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**134,78**	
485	**Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**907,29**	**16,49**	**1814,58**	**32,98**	**274,72**	**1088,68**	**3135,52**
		НР - 72%; СП - 8%			**753,44**	**2,59**	**1506,88**	**5,18**		**232,26**	
486	**С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2**	**942,00**	**--**	**1884,00**	**--**	**1884,00**	**--**	**2034,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**150,72**	
487	**С123-070202-0204 2307-0202-0204 РСНБ РК 2015**	**Коробка пластмассовая, тип У409**	**шт.**	**5**	**3065,00**	**--**	**15325,00**	**--**	**15325,00**	**--**	**16551,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1226,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**63238,00**	**4756,40**	**51017,07**	**6723,93**	**75558,88**
							7464,52	**1874,27**	**--**	**5596,95**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**63238,00**				
	Материалы		Тенге				**2344,20**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9338,79**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**48672,88**				
		Накладные расходы	Тенге				**6723,93**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5596,95**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**75558,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9338,79**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**75558,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9338,79**			
РАЗДЕЛ 33.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ПЛОЩАДКА №1. НАДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ п.2(ЛС №02-02-05)											
488	**Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015**	**Щит учетно-распределительный навесной, высота, ширина и глубина 1000х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4623,89**	**2267,91**	**4623,89**	**2267,91**	**139,98**	**2150,34**	**7316,18**
		НР - 72%; СП - 8%			**2216,00**	**770,59**	**2216,00**	**770,59**		**541,94**	
489	**С123-070201-0312 2307-0201-0312 РСНБ РК 2015**	**Щит учетно-распределительный навесной модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**8717,00**	**--**	**8717,00**	**--**	**8717,00**	**--**	**9414,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**697,36**	
490	**Ц13-080303-0115 1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1**	**2890,36**	**9,96**	**2890,36**	**9,96**	**458,40**	**1743,84**	**5004,94**
		НР - 72%; СП - 8%			**2422,00**	**--**	**2422,00**	**--**		**370,74**	

491	**С123-070205-0102 2307-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А70220-63А**	**шт.**	**1**	**7579,00**	**--**	**7579,00**	**--**	**7579,00**	**--**	**8185,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**606,32**	
492	**Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**2821,49**	**388,48**	**8464,46**	**1165,44**	**903,02**	**4867,39**	**14398,40**
		НР - 72%; СП - 8%			**2132,00**	**121,42**	**6396,00**	**364,26**		**1066,55**	
493	**С123-070503-0110 2307-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3**	**3026,00**	**--**	**9078,00**	**--**	**9078,00**	**--**	**9804,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**726,24**	
494	**Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**	**шт.**	**3**	**1311,83**	**2,76**	**3935,49**	**8,28**	**234,21**	**2658,96**	**7122,00**
		НР - 72%; СП - 8%			**1231,00**	**--**	**3693,00**	**--**		**527,56**	
495	**С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015**	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3**	**шт.**	**3**	**811,00**	**--**	**2433,00**	**--**	**2433,00**	**--**	**2627,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**194,64**	
496	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1065,05**	**79,52**	**1065,05**	**79,52**	**21,57**	**712,69**	**1919,96**
		НР - 72%; СП - 8%			**963,96**	**25,89**	**963,96**	**25,89**		**142,22**	
497	**С123-070501-1103 2307-0501-1103 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа DTZ-1513, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1**	**58498,00**	**--**	**58498,00**	**--**	**58498,00**	**--**	**63177,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4679,84**	
498	**С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015**	**Шины N+PE ГОСТ 434-78**	**шт.**	**1**	**8671,00**	**--**	**8671,00**	**--**	**8671,00**	**--**	**9364,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**693,68**	
499	**Ц13-080303-2505 1308-0303-2505 РСНБ РК 2015**	**Коробка испытательная. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**4174,18**	**46,56**	**4174,18**	**46,56**	**2061,62**	**1487,52**	**6114,64**
		НР - 72%; СП - 8%			**2066,00**	**--**	**2066,00**	**--**		**452,94**	
500	**С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка испытательная**	**шт.**	**1**	**3592,00**	**--**	**3592,00**	**--**	**3592,00**	**--**	**3879,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**287,36**	
501	**Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**18627,32**	**2517,68**	**18627,32**	**2517,68**	**12785,64**	**2933,86**	**23286,08**
		НР - 72%; СП - 8%			**3324,00**	**750,81**	**3324,00**	**750,81**		**1724,89**	
502	**51-080401-0728 5108-0401-0728 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ПР 11-3050-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**42881,00**	**--**	**42881,00**	**--**		**--**	**42881,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**42881,00**	**--**	

503	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф с заземляющей медной шиной навесной, высота, ширина и глубина 300х450х120 мм. Установка	шт.	1	3523,49	1217,26	3523,49	1217,26	90,23	1894,86	5851,81
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216,00	415,75		433,47	
504	С123-070201-0104 2307-0201-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф с заземляющей медной шиной ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17534,00	--	17534,00	--	17534,00	--	18936,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1402,72	
505	С121-130201-0203 2113-0201-0203 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000108	483458,00	--	52,21	--	52,21	--	56,39
		СП - 8%			--	--	--	--		4,18	
506	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	463,05	4,18	13891,37	125,33	1679,94	8718,77	24418,95
		НР - 72%; СП - 8%			402,87	0,78	12086,10	23,30		1808,81	
507	С123-060902-0314 2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	541993,00	--	16259,79	--	16259,79	--	17560,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1300,78	
508	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	3	1327,48	--	3982,44	--	--	2867,36	7397,78
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	3982,44	--		547,98	
509	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	693,04	--	2079,11	--	--	1496,96	3862,15
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	2079,11	--		286,09	
510	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	2837,30	158,06	8511,90	474,19	5868,41	1640,19	10964,26
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	2169,30	108,74		812,17	
511	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	9	401,50	16,89	3613,48	152,03	1973,93	1094,50	5084,62
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	1487,52	32,62		376,64	
512	Ц13-110401-0304 1311-0401-0304 РСНБ РК 2015	Станция управления погружным насосным агрегатом Control MP204	шт.	1	24005,13	3269,03	24005,13	3269,03	156,10	16333,91	43566,16
		НР - 75%; СП - 8%			20580,00	1198,55	20580,00	1198,55		3227,12	
513	Перечень оборуд., материалов п.22	Станция управления погружным насосным агрегатом Control MP204	шт	1	923613,97	--	923613,97	--		--	923613,97
					--	--	--	--	923613,97	--	
514	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	363,62	14,59	5454,36	218,80	1826,66	2485,17	8574,68

		НР - 72%; СП - 8%			**227,26**	**2,85**	**3408,90**	**42,72**		**635,16**	
515	**Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,003**	**1137947,10**	**--**	**3413,84**	**--**	**2953,94**	**349,52**	**4064,43**
		НР - 76%; СП - 8%			**153300,00**	**--**	**459,90**	**--**		**301,07**	
516	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах**	**м кабеля**	**18**	**289,38**	**137,06**	**5208,80**	**2467,13**	**822,87**	**1859,59**	**7633,86**
		НР - 72%; СП - 8%			**106,60**	**36,89**	**1918,80**	**663,97**		**565,47**	
517	**Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**27**	**774,66**	**378,80**	**20915,89**	**10227,56**	**6658,85**	**5084,20**	**28080,10**
		НР - 72%; СП - 8%			**149,24**	**112,29**	**4029,48**	**3031,91**		**2080,01**	
518	**Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**75**	**83,13**	**1,59**	**6234,53**	**119,28**	**1466,75**	**3374,88**	**10378,17**
		НР - 72%; СП - 8%			**61,98**	**0,52**	**4648,50**	**38,84**		**768,75**	
519	**Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**150**	**38,44**	**0,80**	**5765,39**	**119,28**	**2547,11**	**2259,24**	**8666,60**
		НР - 72%; СП - 8%			**20,66**	**0,26**	**3099,00**	**38,84**		**641,97**	
520	**С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,025**	**297613,00**	**--**	**7440,32**	**--**	**7440,32**	**--**	**8035,55**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**595,23**	
521	**С123-060145-0903 2306-0145-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,005**	**779745,00**	**--**	**3898,72**	**--**	**3898,72**	**--**	**4210,62**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**311,90**	
522	**С123-060145-0904 2306-0145-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,015**	**1097338,00**	**--**	**16460,07**	**--**	**16460,07**	**--**	**17776,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1316,81**	
523	**СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.92**	**Провод напряжением 660В, марка ВПП сечением 6 мм2**	**м**	**225**	**188,52**	**--**	**42416,52**	**--**	**42416,52**	**--**	**45809,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3393,32**	
524	**С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**15**	**128,00**	**--**	**1920,00**	**--**	**1920,00**	**--**	**2073,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**153,60**	
525	**Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015**	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**	**415,95**	**73,08**	**4159,52**	**730,83**	**870,29**	**1918,48**	**6564,23**
		НР - 72%; СП - 8%			**255,84**	**10,61**	**2558,40**	**106,15**		**486,24**	

526	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	20	32,40	8,75	648,10	174,94	46,75	348,02	1075,80
		НР - 72%; СП - 8%			21,32	2,85	426,40	56,96		79,69	
527	С123-061710-0602 2306-1710-0602 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150УТ2,5	шт.	10	357,00	--	3570,00	--	3570,00	--	3855,60
		СП - 8%			--	--	--	--		285,60	
528	С123-061710-0404 2306-1710-0404 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 УТ2,5	шт.	20	291,00	--	5820,00	--	5820,00	--	6285,60
		СП - 8%			--	--	--	--		465,60	
529	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0664	75515,95	14815,52	5014,26	983,75	120,81	3008,07	8664,12
		НР - 72%; СП - 8%			58881,00	4038,84	3909,70	268,18		641,79	
530	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.46	Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ200х65УХЛ2,5	шт	10	2641,07	--	26410,71	--	26410,71	--	28523,57
		СП - 8%			--	--	--	--		2112,86	
531	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.47	Лоток угловой для поворота на 90 перфорированный оцинкованный КГ200х65-90УХЛ2,5	шт	2	2732,14	--	5464,29	--	5464,29	--	5901,43
		СП - 8%			--	--	--	--		437,14	
532	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.43	Крышка прямого лотка оцинкованная КЛ200УХЛ2,5	шт	10	1730,36	--	17303,57	--	17303,57	--	18687,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1384,29	
533	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.44	Крышка углового лотка для поворота трассы на 90 оцинкованная КЛУ200-90УХЛ2,5	шт	2	1548,21	--	3096,43	--	3096,43	--	3344,14
		СП - 8%			--	--	--	--		247,71	
534	Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек. Монтаж оборудования	т	0,0028	622357,54	19644,48	1742,60	55,00	1517,46	133,14	2025,80
		НР - 72%; СП - 8%			60762,00	5281,56	170,13	14,79		150,06	
535	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек К1157ц УТ1,5 ГОСТ 51177-98	10 шт.	2	248,00	--	496,00	--	496,00	--	535,68
		СП - 8%			--	--	--	--		39,68	
536	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Скобы разные ГОСТ 23118-2012	т	0,002	496891,00	--	993,78	--	993,78	--	1073,28
		СП - 8%			--	--	--	--		79,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				1396144,35	26429,77	312908,97	71421,46	1507651,48
							90310,64	7952,85	966494,97	40085,67	
	Стоимость оборудования		Тенге				966494,97				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				966494,97				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				418631,99				

	Материалы		Тенге				**42250,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**91742,04**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**266162,43**				
		Накладные расходы	Тенге				**66707,63**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38827,17**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**524166,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87,02**
		Сметная заработная плата	Тенге					**91742,04**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10023,60**				
	Материалы		Тенге				**2953,94**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6521,45**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**548,21**				
		Накладные расходы	Тенге				**4713,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1179,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15916,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,06**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6521,45**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**993,78**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**993,78**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79,50**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1073,28**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**1507651,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98263,49**			
РАЗДЕЛ 34.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. АТХ. ПЛОЩАДКА №1. НАДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ п.2(ЛС №02-02-06)											
537	**Ц13-110201-0103 1311-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Манометр показывающий. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1**	**2348,71**	**--**	**2348,71**	**--**	**66,23**	**1711,86**	**4385,42**
		НР - 75%; СП - 8%			**2282,48**	**--**	**2282,48**	**--**		**324,85**	
538	**СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.54**	**Манометр показывающий**	**шт**	**1**	**6846,75**	**--**	**6846,75**	**--**	**6846,75**	**--**	**7394,49**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**547,74**	
539	**Ц13-110201-0106 1311-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Датчик давления. Установка**	**шт.**	**1**	**4644,65**	**--**	**4644,65**	**--**	**79,69**	**3423,72**	**8713,84**
		НР - 75%; СП - 8%			**4564,96**	**--**	**4564,96**	**--**		**645,47**	
540	**СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.30**	**Датчик давления Sitrans P7MF1562-3CB00**	**шт**	**1**	**62942,32**	**--**	**62942,32**	**--**	**62942,32**	**--**	**67977,71**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5035,39**	
541	**Ц13-110201-0106 1311-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Датчик уровня погружной. Установка**	**шт.**	**1**	**4644,65**	**--**	**4644,65**	**--**	**79,69**	**3423,72**	**8713,84**
		НР - 75%; СП - 8%			**4564,96**	**--**	**4564,96**	**--**		**645,47**	
542	**СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.32**	**Датчик давления погружной LMP 308**	**шт**	**1**	**140978,57**	**--**	**140978,57**	**--**	**140978,57**	**--**	**152256,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11278,29**	

543	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Прибор управления электроприводом. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	561,98	--	561,98	--	7,98	415,50	1055,68
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	554,00	--		78,20	
544	Перечень оборуд., материалов п.12	Прибор управления электроприводом САУ-М2	к-т	1	15760,82	--	15760,82	--	15760,82	--	17021,69
		СП - 8%			--	--	--	--		1260,87	
545	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	561,98	--	1123,96	--	15,96	831,00	2111,36
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	1108,00	--		156,40	
546	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.17	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик Д.С.2	шт	2	9231,00	--	18462,00	--	18462,00	--	19938,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1476,96	
547	Ц13-110201-0105 1311-0201-0105 РСНБ РК 2015	Датчик сухого хода. Установка	шт.	2	3489,59	--	6979,18	--	153,90	5118,96	13065,99
		НР - 75%; СП - 8%			3412,64	--	6825,28	--		967,85	
548	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.33	Датчик сухого хода ДСХ	шт	2	5874,11	--	11748,21	--	11748,21	--	12688,07
		СП - 8%			--	--	--	--		939,86	
549	Ц13-121302-0101 1312-1302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль. Монтаж оборудования	шт.	1	4879,61	359,78	4879,61	359,78	255,83	2680,16	8164,55
		НР - 61%; СП - 8%			4264,00	129,71	4264,00	129,71		604,78	
550	С123-040502-0505 2304-0502-0505 РСНБ РК 2015	Вентиль чугунный запорный фланцевый 15ч74п2М мембранный футерованный фторопластом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	12699,00	--	12699,00	--	12699,00	--	13714,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1015,92	
551	Ц13-120601-0303 1312-0601-0303 РСНБ РК 2015	Проводка трубная из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа на сварных соединениях, диаметр наружный 15 мм	м	3	716,00	287,54	2148,00	862,61	773,71	427,16	2781,17
		НР - 61%; СП - 8%			170,56	62,86	511,68	188,58		206,01	
552	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные 14х1 мм	м	3	624,00	--	1872,00	--	1872,00	--	2021,76
		СП - 8%			--	--	--	--		149,76	
553	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	1000кг	0,006012	88445,78	16614,88	531,74	99,89	98,59	259,45	854,48
		НР - 72%; СП - 8%			55432,00	4504,86	333,26	27,08		63,29	
554	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001332	204827,00	--	272,83	--	272,83	--	294,66

		СП - 8%			--	--	--	--		21,83	
555	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00468	274733,00	--	1285,75	--	1285,75	--	1388,61
		СП - 8%			--	--	--	--		102,86	
556	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	7	363,62	14,59	2545,37	102,10	852,44	1159,74	4001,52
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	1590,82	19,94		296,41	
557	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах**	м кабеля	7	289,38	137,06	2025,64	959,44	320,00	723,17	2968,72
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	746,20	258,21		219,91	
558	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	18	774,66	378,80	13943,93	6818,38	4439,23	3389,47	18720,07
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	2686,32	2021,27		1386,67	
559	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	60	71,22	0,80	4273,35	47,71	1126,63	2242,46	7037,08
		НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	3099,00	15,53		521,26	
560	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	60	484,28	31,81	29056,97	1908,48	5455,49	16066,34	48733,17
		НР - 72%; СП - 8%			361,55	10,36	21693,00	621,36		3609,86	
561	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.85	**Кабель монтажный экранированный сечение 3х0,75 мм2, марки МКЭШ**	м	25	156,64	--	3916,07	--	3916,07	--	4229,36
		СП - 8%			--	--	--	--		313,29	
562	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.91	**Провод напряжением 660В, марка ВПП сечением 1,5 мм2**	м	120	88,34	--	10600,71	--	10600,71	--	11448,77
		СП - 8%			--	--	--	--		848,06	
563	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Скобы разные ГОСТ 23118-2012**	т	0,001	496891,00	--	496,89	--	496,89	--	536,64
		СП - 8%			--	--	--	--		39,75	
564	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	7	78,00	--	546,00	--	546,00	--	589,68
		СП - 8%			--	--	--	--		43,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				368135,66	11158,40	302153,30	41872,71	442809,04
							54823,96	3281,68	--	32800,67	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				366080,19				
	Материалы		Тенге				13725,37				
	Всего заработная плата		Тенге					58105,64			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286372,46				

		Накладные расходы	Тенге				41872,71					
		Сметная прибыль	Тенге				32636,23					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				440589,13					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54,31
		Сметная заработная плата	Тенге					58105,64				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1558,58					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1558,58					
		Сметная прибыль	Тенге				124,69					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1683,27					
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				496,89					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				496,89					
		Сметная прибыль	Тенге				39,75					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				536,64					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				442809,04					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54,31
		Сметная заработная плата	Тенге					58105,64				
РАЗДЕЛ 35.Водовод (ЛС №06-02)												
		Трубопроводы										
565	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**1726,70**	**73,29**	**3453,40**	**146,58**	**660,82**	**2682,86**	**6627,16**
		НР - 99%; СП - 8%			**1323,00**	**31,98**	**2646,00**	**63,96**		**490,90**	
566	**С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**	**40086,00**	**--**	**80172,00**	**--**	**80172,00**	**--**	**86585,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6413,76**	
567	**Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**892,19**	**66,24**	**3568,77**	**264,96**	**246,21**	**3027,02**	**7123,45**
		НР - 99%; СП - 8%			**764,40**	**--**	**3057,60**	**--**		**527,66**	
568	**С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**2371,00**	**--**	**9484,00**	**--**	**9484,00**	**--**	**10242,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**758,72**	
569	**Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**10**	**61083,51**	**48,86**	**610835,10**	**488,60**	**594470,50**	**15928,31**	**676904,48**
		НР - 99%; СП - 8%			**1587,60**	**21,32**	**15876,00**	**213,20**		**50141,07**	
570	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**10**	**1030,75**	**24,43**	**10307,48**	**244,30**	**1747,18**	**8338,37**	**20137,53**
		НР - 99%; СП - 8%			**831,60**	**10,66**	**8316,00**	**106,60**		**1491,67**	
571	**С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015**	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**10**	**22777,00**	**--**	**227770,00**	**--**	**227770,00**	**--**	**245991,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18221,60**	
572	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**20**	**462,02**	**33,12**	**9240,49**	**662,40**	**424,49**	**8072,06**	**18697,56**
		НР - 99%; СП - 8%			**407,68**	**--**	**8153,60**	**--**		**1385,00**	

573	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20	1212,00	--	24240,00	--	24240,00	--	26179,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1939,20	
574	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1030,75	24,43	8245,99	195,44	1397,75	6670,70	16110,02
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	6652,80	85,28		1193,33	
575	С123-040103-0302 2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	8	12765,00	--	102120,00	--	102120,00	--	110289,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8169,60	
576	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	462,02	33,12	7392,40	529,92	339,60	6457,65	14958,05
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	6522,88	--		1108,00	
577	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1637,00	--	26192,00	--	26192,00	--	28287,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2095,36	
		Колодец диам 2000мм									
578	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,63	50740,14	8160,27	31966,29	5140,97	17936,96	10681,83	46059,97
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	8888,35	1901,37		3411,85	
579	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	7	3362,00	--	23534,00	--	23534,00	--	25416,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1882,72	
580	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	14	1808,00	--	25312,00	--	25312,00	--	27336,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2024,96	
		Колодец диам. 1000мм									
581	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,36	50740,14	8160,27	18266,45	2937,70	10249,69	6103,90	26319,98
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	5079,06	1086,50		1949,63	
582	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3362,00	--	13448,00	--	13448,00	--	14523,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1075,84	

583	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	1808,00	--	14464,00	--	14464,00	--	15621,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1157,12	
584	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	11	19408,00	--	213488,00	--	213488,00	--	230567,04
		СП - 8%			--	--	--	--		17079,04	
585	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	22	599,00	--	13178,00	--	13178,00	--	14232,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1054,24	
586	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	368634,15	60865,33	9584,49	1582,50	312,31	8129,41	19131,01
		НР - 99%; СП - 8%			295757,00	20070,90	7689,68	521,84		1417,11	
587	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,104	902,00	--	23545,81	--	23545,81	--	25429,47
		СП - 8%			--	--	--	--		1883,66	
588	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,026	869383,51	31201,84	22603,97	811,25	16340,55	5411,92	30257,16
		НР - 99%; СП - 8%			209699,00	554,20	5452,17	14,41		2241,27	
589	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,14364	864851,65	447662,39	124227,29	64302,23	2701,79	73670,35	213729,45
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	57223,27	17191,22		15831,81	
590	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	2394,00	--	33516,00	--	33516,00	--	36197,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2681,28	
591	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного упора вне колодца	м3	2	21059,43	1097,26	42118,86	2194,52	31172,94	8352,13	54508,67
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	8751,40	426,77		4037,68	
592	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	64	892,19	66,24	57100,26	4239,36	3939,30	48432,38	113975,26
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	48921,60	--		8442,61	
593	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	64	2371,00	--	151744,00	--	151744,00	--	163883,52
		СП - 8%			--	--	--	--		12139,52	

594	**С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**32**	**1485,00**	**--**	**47520,00**	**--**	**47520,00**	**--**	**51321,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3801,60**	
595	**С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,054528**	**190273,00**	**--**	**10375,21**	**--**	**10375,21**	**--**	**11205,22**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**830,02**	
596	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (соединительные элементы)**	**т стальных элементов**	**0,27288**	**678838,35**	**6426,29**	**185241,41**	**1753,61**	**170099,68**	**16151,53**	**217504,37**
		НР - 118%; СП - 8%			**49062,30**	**1097,98**	**13388,12**	**299,62**		**16111,44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**2184255,67**	**85494,33**	**1892142,79**	**228110,43**	**2605355,39**
							206618,55	**21910,76**	**--**	**192989,29**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1244463,86**				
	Материалы		Тенге				**852039,77**				
	Всего заработная плата		Тенге					**228529,31**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23553,21**				
	Местные материалы		Тенге				**76758,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**228110,43**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117805,94**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1590380,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**228529,31**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**939791,81**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**939791,81**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75183,34**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1014975,15**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**2605355,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**228529,31**			
РАЗДЕЛ 36.Водопровод В1-магистральная посельковая сеть.Водопровод В1-магистральная посельковая сеть, подвод водопровода к посетителям.(ЛС №06-01-01). Посельковая сеть В1											
		Трубопроводы									
597	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**27**	**1726,70**	**73,29**	**46620,89**	**1978,83**	**8921,06**	**36218,62**	**89466,66**
		НР - 99%; СП - 8%			**1323,00**	**31,98**	**35721,00**	**863,46**		**6627,16**	
598	**С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**27**	**40086,00**	**--**	**1082322,00**	**--**	**1082322,00**	**--**	**1168907,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**86585,76**	
599	**Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**54**	**892,19**	**66,24**	**48178,35**	**3576,96**	**3323,79**	**40864,82**	**96166,63**
		НР - 99%; СП - 8%			**764,40**	**--**	**41277,60**	**--**		**7123,45**	
600	**С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**54**	**2371,00**	**--**	**128034,00**	**--**	**128034,00**	**--**	**138276,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10242,72**	

601	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 40 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1030,75	24,43	10307,48	244,30	1747,18	8338,37	20137,53
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	8316,00	106,60		1491,67	
602	С123-040103-0301 2304-0103-0301 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	10	11927,00	--	119270,00	--	119270,00	--	128811,60
		СП - 8%			--	--	--	--		9541,60	
603	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	фланец	20	462,02	33,12	9240,49	662,40	424,49	8072,06	18697,56
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	8153,60	--		1385,00	
604	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	20	1361,00	--	27220,00	--	27220,00	--	29397,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2177,60	
605	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	7	61083,51	48,86	427584,57	342,02	416129,35	11149,82	473833,14
		НР - 99%; СП - 8%			1587,60	21,32	11113,20	149,24		35098,75	
606	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1030,75	24,43	7215,24	171,01	1223,03	5836,86	14096,27
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	5821,20	74,62		1044,17	
607	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	22777,00	--	159439,00	--	159439,00	--	172194,12
		СП - 8%			--	--	--	--		12755,12	
608	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	14	462,02	33,12	6468,35	463,68	297,15	5650,44	13088,29
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	5707,52	--		969,50	
609	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1212,00	--	16968,00	--	16968,00	--	18325,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1357,44	
610	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=1500. Установка	шт.	47	65266,27	159,25	3067514,90	7484,75	2983642,93	78528,68	3397727,06
		НР - 99%; СП - 8%			1625,26	62,44	76387,22	2934,68		251683,49	
611	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,221616	72076,09	2565,15	15973,22	568,48	7073,02	8493,98	26424,57
		НР - 99%; СП - 8%			37595,30	1119,30	8331,72	248,05		1957,38	
612	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	34	81501,00	--	2771034,00	--	2771034,00	--	2992716,72
		СП - 8%			--	--	--	--		221682,72	

613	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	12	118767,00	--	1425204,00	--	1425204,00	--	1539220,32
		СП - 8%			--	--	--	--		114016,32	
614	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	200837,00	--	200837,00	--	200837,00	--	216903,96
		СП - 8%			--	--	--	--		16066,96	
615	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,12	864851,65	447662,39	968633,85	501381,88	21066,60	574427,68	1666506,45
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	446185,38	134044,60		123444,92	
616	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	73	2394,00	--	174762,00	--	174762,00	--	188742,96
		СП - 8%			--	--	--	--		13980,96	
617	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,073	200039,34	45155,90	14602,87	3296,38	5652,70	6572,52	22869,42
		НР - 99%; СП - 8%			77449,20	13494,73	5653,79	985,12		1694,03	
618	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры при переходе в стенке ж/б колодцев)	км трубопровода	0,0268	962886,67	461067,36	25805,36	12356,61	1668,98	15248,93	44338,64
		НР - 99%; СП - 8%			439544,00	135193,31	11779,78	3623,18		3284,34	
619	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,9072	7914,00	--	212943,58	--	212943,58	--	229979,07
		СП - 8%			--	--	--	--		17035,49	
620	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляры под дорогами)	км трубопровода	0,236	1271578,47	613594,68	300092,52	144808,34	16238,64	180197,33	518713,04
		НР - 99%; СП - 8%			589176,00	182084,61	139045,54	42971,97		38423,19	
621	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	236,944	14215,00	--	3368159,00	--	3368159,00	--	3637611,68
		СП - 8%			--	--	--	--		269452,72	
622	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	236	1058,94	7,02	249909,66	1657,17	35922,34	210630,24	497383,09
		НР - 99%; СП - 8%			899,70	1,81	212330,14	427,68		36843,19	

623	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,236	4199124,37	272062,79	990993,35	64206,82	839754,22	96497,82	1174490,46
		НР - 99%; СП - 8%			368781,00	44238,25	87032,32	10440,23		86999,29	
624	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	20	28379,04	3071,37	567580,79	61427,40	352265,99	153403,87	778663,43
		НР - 99%; СП - 8%			7694,37	53,30	153887,40	1066,00		57678,77	
625	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 60 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,05	386532,82	74759,13	19326,64	3737,96	742,38	15954,63	38103,77
		НР - 99%; СП - 8%			296926,00	25389,72	14846,30	1269,49		2822,50	
626	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	50,2	801,00	--	40210,20	--	40210,20	--	43427,02
		СП - 8%			--	--	--	--		3216,82	
627	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 60 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,05	1079378,62	31328,65	53968,93	1566,43	41865,90	10460,25	69583,52
		НР - 99%; СП - 8%			210732,00	586,18	10536,60	29,31		5154,33	
		Колодец диам 2000мм									
628	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,7	37631,22	8160,27	26341,85	5712,19	10753,71	11868,70	41267,39
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	9875,95	2112,63		3056,84	
629	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	10	3362,00	--	33620,00	--	33620,00	--	36309,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2689,60	
630	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10	1808,00	--	18080,00	--	18080,00	--	19526,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1446,40	
		Колодец диам 1500мм									
631	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,15	37631,22	8160,27	118538,33	25704,87	48391,69	53409,13	185703,26
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	44441,78	9506,84		13755,80	

632	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	45	3362,00	--	151290,00	--	151290,00	--	163393,20
		СП - 8%			--	--	--	--		12103,20	
633	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	45	1808,00	--	81360,00	--	81360,00	--	87868,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6508,80	
		Мокрый колодец диам.1000м									
634	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,77	37631,22	8160,27	28976,04	6283,41	11829,08	13055,57	45394,13
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	10863,55	2323,90		3362,53	
635	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	11	3362,00	--	36982,00	--	36982,00	--	39940,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2958,56	
636	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	11	1808,00	--	19888,00	--	19888,00	--	21479,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1591,04	
637	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	44	19408,00	--	853952,00	--	853952,00	--	922268,16
		СП - 8%			--	--	--	--		68316,16	
638	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	22	18250,00	--	401500,00	--	401500,00	--	433620,00
		СП - 8%			--	--	--	--		32120,00	
639	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	132	599,00	--	79068,00	--	79068,00	--	85393,44
		СП - 8%			--	--	--	--		6325,44	
640	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упор бетонный	м3	1,35	21059,43	1097,26	28430,23	1481,30	21041,73	5637,69	36793,35
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	5907,19	288,07		2725,43	
641	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-3	т	0,1015	550829,00	--	55909,14	--	55909,14	--	60381,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4472,73	
		Соединение ПЭ трубы со стальной									
642	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	268	892,19	66,24	239107,36	17752,32	16495,84	202810,61	477271,40
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	204859,20	--		35353,44	

643	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	268	2988,00	--	800784,00	--	800784,00	--	864846,72
		СП - 8%			--	--	--	--		64062,72	
644	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	134	1202,63	796,91	161152,29	106785,81	--	80669,48	261167,51
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	54366,48	27117,85		19345,74	
645	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	134	1485,00	--	198990,00	--	198990,00	--	214909,20
		СП - 8%			--	--	--	--		15919,20	
646	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,23584	404706,00	--	95445,86	--	95445,86	--	103081,53
		СП - 8%			--	--	--	--		7635,67	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия									
647	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	92,64	317,45	230,05	29408,92	21312,28	--	13169,26	45984,43
		НР - 108%; СП - 8%			87,40	44,23	8096,64	4097,12		3406,25	
648	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	772	153,60	117,42	118576,58	90650,10	243,18	56302,90	188869,84
		НР - 108%; СП - 8%			35,86	31,67	27683,30	24449,01		13990,36	
649	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	92,64	1260,00	--	116726,40	--	116726,40	--	126064,51
		СП - 8%			--	--	--	--		9338,11	
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
650	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	38,6	2347,82	1033,42	90625,79	39889,95	--	72322,96	175984,65
		НР - 108%; СП - 8%			1314,40	420,46	50735,84	16229,86		13035,90	
651	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	169,84	317,45	230,05	53916,35	39072,51	--	24143,64	84304,79
		НР - 108%; СП - 8%			87,40	44,23	14843,85	7511,38		6244,80	
652	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3332	30,42	30,42	101354,24	101354,24	--	24634,40	136067,73
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	34214,44		10079,09	
653	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3332	129,76	62,27	432376,98	207466,98	--	229066,34	714358,78
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	224910,00	93237,69		52915,47	

654	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3332**	**2127,00**	**--**	**7087164,00**	**--**	**7087164,00**	**--**	**7654137,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**566973,12**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**28015984,56**	**1473397,37**	**24603877,12**	**2253637,59**	**32691191,92**
							1938710,08	**420323,01**	**--**	**2421569,77**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15978446,68**				
	Материалы		Тенге				**4846715,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2359033,09**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**174513,86**				
	Местные материалы		Тенге				**7545110,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**2253637,59**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1458566,74**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19690651,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2276,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2359033,09**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**55909,14**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**55909,14**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4472,73**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**60381,88**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11981628,74**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11981628,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**958530,30**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**12940159,04**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**32691191,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2276,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2359033,09**			
РАЗДЕЛ 37.Водопровод В1-подвод водопровода к потребителям											
655	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6**	**1030,75**	**24,43**	**6184,49**	**146,58**	**1048,31**	**5003,02**	**12082,52**
		НР - 99%; СП - 8%			**831,60**	**10,66**	**4989,60**	**63,96**		**895,00**	
656	**С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015**	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6**	**22777,00**	**--**	**136662,00**	**--**	**136662,00**	**--**	**147594,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10932,96**	
657	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**12**	**462,02**	**33,12**	**5544,30**	**397,44**	**254,70**	**4843,24**	**11218,54**
		НР - 99%; СП - 8%			**407,68**	**--**	**4892,16**	**--**		**831,00**	
658	**С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12**	**1212,00**	**--**	**14544,00**	**--**	**14544,00**	**--**	**15707,52**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1163,52**	
659	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**73**	**1030,75**	**24,43**	**75244,63**	**1783,39**	**12754,44**	**60870,13**	**147003,94**
		НР - 99%; СП - 8%			**831,60**	**10,66**	**60706,80**	**778,18**		**10889,18**	

660	**С123-040501-0130 2304-0501-0130 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**19**	**3262,00**	**--**	**61978,00**	**--**	**61978,00**	**--**	**66936,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4958,24**	
661	**С123-040501-0129 2304-0501-0129 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8 р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**22**	**2609,00**	**--**	**57398,00**	**--**	**57398,00**	**--**	**61989,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4591,84**	
662	**С123-040501-0128 2304-0501-0128 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**23**	**2386,00**	**--**	**54878,00**	**--**	**54878,00**	**--**	**59268,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4390,24**	
663	**С123-040501-0127 2304-0501-0127 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**9**	**1449,00**	**--**	**13041,00**	**--**	**13041,00**	**--**	**14084,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1043,28**	
664	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**82**	**1030,75**	**24,43**	**84521,37**	**2003,26**	**14326,91**	**68374,67**	**165127,72**
		НР - 99%; СП - 8%			**831,60**	**10,66**	**68191,20**	**874,12**		**12231,68**	
665	**С123-041013-0102 2304-1013-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**9**	**7840,00**	**--**	**70560,00**	**--**	**70560,00**	**--**	**76204,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5644,80**	
666	**С123-041013-0103 2304-1013-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**23**	**9416,00**	**--**	**216568,00**	**--**	**216568,00**	**--**	**233893,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17325,44**	
667	**С123-041013-0104 2304-1013-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**20**	**13377,00**	**--**	**267540,00**	**--**	**267540,00**	**--**	**288943,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21403,20**	
668	**С123-041013-0105 2304-1013-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**18**	**17304,00**	**--**	**311472,00**	**--**	**311472,00**	**--**	**336389,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24917,76**	
669	**С123-041013-0106 2304-1013-0106 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**6**	**21423,00**	**--**	**128538,00**	**--**	**128538,00**	**--**	**138821,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10283,04**	
670	**С123-041013-0107 2304-1013-0107 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**3**	**27776,00**	**--**	**83328,00**	**--**	**83328,00**	**--**	**89994,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6666,24**	

671	С123-041013-0109 2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	41315,00	--	123945,00	--	123945,00	--	133860,60
		СП - 8%			--	--	--	--		9915,60	
672	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	164	462,02	33,12	75772,05	5431,68	3480,85	66190,92	153320,01
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	66859,52	--		11357,04	
673	С123-020103-0303 2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	18	585,00	--	10530,00	--	10530,00	--	11372,40
		СП - 8%			--	--	--	--		842,40	
674	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	46	702,00	--	32292,00	--	32292,00	--	34875,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2583,36	
675	С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	40	1106,00	--	44240,00	--	44240,00	--	47779,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3539,20	
676	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	36	1361,00	--	48996,00	--	48996,00	--	52915,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3919,68	
677	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1637,00	--	19644,00	--	19644,00	--	21215,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1571,52	
678	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2116,00	--	12696,00	--	12696,00	--	13711,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1015,68	
679	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2988,00	--	17928,00	--	17928,00	--	19362,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1434,24	
680	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	412	1202,63	796,91	495483,15	328326,51	--	248028,57	802992,65
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	167156,64	83377,26		59480,94	
681	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборудования и мат. п.1	Адаптер 63х2	шт	12	971,43	--	11657,16	--	11657,16	--	12589,73
		СП - 8%			--	--	--	--		932,57	
682	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборудования и мат. п.2	Адаптер 50х11/2	шт	42	971,43	--	40800,00	--	40800,00	--	44064,00

		СП - 8%			--	--	--	--		3264,00	
683	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборудования и мат. п.3	Адаптер 40х11/4	шт	54	684,82	--	36980,36	--	36980,36	--	39938,79
		СП - 8%			--	--	--	--		2958,43	
684	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборудования и мат. п.4	Адаптер 32х1	шт	50	170,54	--	8527,00	--	8527,00	--	9209,16
		СП - 8%			--	--	--	--		682,16	
685	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборудования и мат. п.5	Адаптер 25х3/4	шт	254	191,07	--	48531,78	--	48531,78	--	52414,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3882,54	
686	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,37311	864851,65	447662,39	322684,80	167027,31	7018,00	191361,35	555169,84
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	148639,49	44654,80		41123,69	
687	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	801,00	--	8811,00	--	8811,00	--	9515,88
		СП - 8%			--	--	--	--		704,88	
688	С123-010201-0135 2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	514,00	--	13364,00	--	13364,00	--	14433,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1069,12	
689	С123-010201-0124 2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	423,00	--	11844,00	--	11844,00	--	12791,52
		СП - 8%			--	--	--	--		947,52	
690	С123-010201-0121 2301-0201-0121 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 33 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	353,00	--	9178,00	--	9178,00	--	9912,24
		СП - 8%			--	--	--	--		734,24	
691	С123-010201-0113 2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26,8 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	155	278,00	--	43090,00	--	43090,00	--	46537,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3447,20	
692	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,246	200039,34	45155,90	49209,68	11108,35	19048,82	22148,48	77066,82
		НР - 99%; СП - 8%			77449,20	13494,73	19052,50	3319,70		5708,65	

693	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка	км трубопровода	0,038	385327,42	74759,13	14642,44	2840,85	518,41	12125,52	28909,40
		НР - 99%; СП - 8%			296926,00	25389,72	11283,19	964,81		2141,44	
694	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0292	428155,42	96760,66	12502,14	2825,41	460,33	10082,04	24390,91
		НР - 99%; СП - 8%			315630,00	33132,96	9216,40	967,48		1806,73	
695	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 127 мм. Укладка	км трубопровода	0,0028	525585,11	113625,88	1471,64	318,15	79,88	1171,80	2854,91
		НР - 99%; СП - 8%			383432,00	39294,62	1073,61	110,02		211,47	
696	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38,152	1218,00	--	46469,14	--	46469,14	--	50186,67
		СП - 8%			--	--	--	--		3717,53	
697	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	1719,00	--	17258,76	--	17258,76	--	18639,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1380,70	
698	С123-010201-0178 2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,8432	1705,00	--	18487,66	--	18487,66	--	19966,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1479,01	
699	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4336	2394,00	--	20190,04	--	20190,04	--	21805,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1615,20	
700	С123-010201-0203 2301-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8112	2830,00	--	7955,70	--	7955,70	--	8592,15
		СП - 8%			--	--	--	--		636,46	
		Колодец диам 2000мм									
701	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,61	32186,95	8051,18	51820,99	12962,40	25621,04	17893,55	75291,70
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	13237,55	4836,74		5577,16	
702	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	23	3362,00	--	77326,00	--	77326,00	--	83512,08
		СП - 8%			--	--	--	--		6186,08	

703	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	23	1808,00	--	41584,00	--	41584,00	--	44910,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3326,72	
		Колодец диам 1500мм									
704	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,83	37631,22	8160,27	181758,78	39414,13	74200,59	81894,01	284745,01
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	68144,05	14577,16		21092,22	
705	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	69	3362,00	--	231978,00	--	231978,00	--	250536,24
		СП - 8%			--	--	--	--		18558,24	
706	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	69	1808,00	--	124752,00	--	124752,00	--	134732,16
		СП - 8%			--	--	--	--		9980,16	
707	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	92	19408,00	--	1785536,00	--	1785536,00	--	1928378,88
		СП - 8%			--	--	--	--		142842,88	
708	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	184	599,00	--	110216,00	--	110216,00	--	119033,28
		СП - 8%			--	--	--	--		8817,28	
709	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (футляры под дорогами)	км трубопровода	0,1445	1068942,16	485413,69	154462,14	70142,28	9825,92	94509,62	268889,51
		НР - 99%; СП - 8%			515529,00	145123,37	74493,94	20970,33		19917,74	
710	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	962886,67	461067,36	33701,03	16137,36	2179,64	19914,65	57904,94
		НР - 99%; СП - 8%			439544,00	135193,31	15384,04	4731,77		4289,25	
711	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	145,078	11900,00	--	1726428,20	--	1726428,20	--	1864542,46
		СП - 8%			--	--	--	--		138114,26	
712	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,14	7914,00	--	278097,96	--	278097,96	--	300345,80
		СП - 8%			--	--	--	--		22247,84	

713	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	179,5	1058,94	7,02	190079,59	1260,43	27322,29	160203,94	378306,21
		НР - 99%; СП - 8%			899,70	1,81	161496,87	325,29		28022,68	
714	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1445	3568884,65	245678,85	515703,83	35500,59	431989,51	53423,40	614657,41
		НР - 99%; СП - 8%			333659,00	39787,55	48213,73	5749,30		45530,18	
715	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 219мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,035	2892092,27	211980,95	101223,23	7419,33	83752,81	11138,78	121350,97
		НР - 99%; СП - 8%			287174,00	34291,39	10051,09	1200,20		8988,96	
716	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	19	28379,04	3071,37	539201,75	58356,03	334652,69	145733,67	739730,26
		НР - 99%; СП - 8%			7694,37	53,30	146193,03	1012,70		54794,83	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия									
717	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	71,04	317,45	230,05	22551,92	16343,09	--	10098,71	35262,67
		НР - 108%; СП - 8%			87,40	44,23	6208,82	3141,83		2612,05	
718	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	62,58245	153,60	117,42	9612,45	7348,58	19,71	4564,21	15310,80
		НР - 108%; СП - 8%			35,86	31,67	2244,16	1981,97		1134,13	
719	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	71,04	1260,00	--	89510,40	--	89510,40	--	96671,23
		СП - 8%			--	--	--	--		7160,83	
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
720	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	29,6	2347,82	1033,42	69495,42	30589,18	--	55460,09	134951,96
		НР - 108%; СП - 8%			1314,40	420,46	38906,24	12445,70		9996,44	
721	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	130,24	317,45	230,05	41345,18	29962,34	--	18514,30	64648,24
		НР - 108%; СП - 8%			87,40	44,23	11382,85	5760,02		4788,76	
722	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	3,4061128	678838,35	6426,29	2312200,00	21888,67	2123199,60	201604,85	2714909,24
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	167111,73	3739,84		201104,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				11901768,14	869533,36	9707105,59	1565153,51	14544275,39
							1325129,20	215583,20	--	1077353,73	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6041783,40				
	Материалы		Тенге				3171754,45				

	Всего заработная плата		Тенге					**1540712,39**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**110216,00**					
	Местные материалы		Тенге				**565150,40**					
		Накладные расходы	Тенге				**1565153,51**					
		Сметная прибыль	Тенге				**608554,95**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8215491,86**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1454,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1540712,39**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5859984,74**					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5859984,74**					
		Сметная прибыль	Тенге				**468798,78**					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6328783,52**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**14544275,39**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1454,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1540712,39**				
РАЗДЕЛ 38.УСТАНОВКУ ЛИНЕЙНОЙ ЯЧЕЙКИ С ВАКУУМНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. ПС35/10 кВ "Колтоган" (ЛС №04-02-01)												
723	**Ц13-080103-3304 1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**26709,17**	**3498,88**	**26709,17**	**3498,88**	**824,29**	**16938,12**	**47139,07**
		НР - 72%; СП - 8%			**22386,00**	**1139,16**	**22386,00**	**1139,16**		**3491,78**	
724	**51-080301-0603 5108-0301-0603 РСНБ РК 2015**	**Ячейка КРН-3-10 Линия, с вакуумным выключателем BB/TEL и РЗиА Micom**	**шт.**	**1**	**3226210,00**	**--**	**3226210,00**	**--**		**--**	**3226210,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**3226210,00**	**--**	
725	**Ц13-080103-1703 1308-0103-1703 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**10**	**1055,83**	**167,81**	**10558,28**	**1678,12**	**885,16**	**6571,18**	**18499,82**
		НР - 72%; СП - 8%			**799,50**	**113,16**	**7995,00**	**1131,64**		**1370,36**	
726	**С123-070222-0130 2307-0222-0130 РСНБ РК 2015**	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**	**шт.**	**2,5**	**8443,00**	**--**	**21107,50**	**--**	**21107,50**	**--**	**22796,10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1688,60**	
727	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,011304**	**221451,73**	**1157,73**	**2503,29**	**13,09**	**1847,68**	**589,35**	**3340,05**
		НР - 91%; СП - 8%			**56840,00**	**452,31**	**642,52**	**5,11**		**247,41**	
728	**Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,027488**	**663571,00**	**6232,58**	**18240,24**	**171,32**	**17077,19**	**1205,51**	**21001,41**
		НР - 118%; СП - 8%			**36078,60**	**1087,32**	**991,73**	**29,89**		**1555,66**	
729	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,96**	**1327,48**	**--**	**1274,38**	**--**	**--**	**917,55**	**2367,29**
		НР - 72%; СП - 8%			**1327,48**	**--**	**1274,38**	**--**		**175,35**	
730	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,32**	**693,04**	**--**	**221,77**	**--**	**--**	**159,68**	**411,96**
		НР - 72%; СП - 8%			**693,04**	**--**	**221,77**	**--**		**30,52**	
731	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Планировка грунта по месту**	**м3 грунта**	**0,64**	**43,40**	**43,40**	**27,78**	**27,78**	**--**	**6,75**	**37,29**

		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	9,38		2,76	
732	Е11-070101-0115 1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	5655,68	1170,09	11311,36	2340,18	1223,68	10081,96	23104,79
		НР - 118%; СП - 8%			3873,75	398,27	7747,50	796,54		1711,47	
733	С121-040409-0101 2104-0409-0101 РСНБ РК 2015	**Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 1.6 ГОСТ 13015-2003**	шт.	2	26623,00	--	53246,00	--	53246,00	--	57505,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4259,68	
734	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	25	396,01	167,64	9900,20	4191,07	1711,62	3666,60	14652,14
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	43,80	3997,50	1095,00		1085,34	
735	С123-060201-0604 2306-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 19х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,025	1620200,00	--	40505,00	--	40505,00	--	43745,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3240,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				3421815,00	11920,43	138428,13	40136,69	3480811,00
							45256,40	4206,72	3226210,00	18859,33	
	Стоимость оборудования		Тенге				3226210,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3226210,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				108780,15				
	Материалы		Тенге				3421,08				
	Всего заработная плата		Тенге					37744,30			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61612,50				
		Накладные расходы	Тенге				27175,90				
		Сметная прибыль	Тенге				10876,48				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				146832,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,33
		Сметная заработная плата	Тенге					37744,30			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86824,82				
	Материалы		Тенге				20148,55				
	Всего заработная плата		Тенге					11718,81			
	Местные материалы		Тенге				53246,00				
		Накладные расходы	Тенге				12960,80				
		Сметная прибыль	Тенге				7982,85				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107768,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,50
		Сметная заработная плата	Тенге					11718,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				3480811,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,83
		Сметная заработная плата	Тенге					49463,12			
РАЗДЕЛ 39.КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 40 кВа. ПЛОЩАДКА №1. КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ п.4 (ЛС №04-05-01)												
736	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 40 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	9921,23	5955,23	9921,23	5955,23	1182,00	4370,35	15434,91

		НР - 80%; СП - 8%			**2784,00**	**2678,94**	**2784,00**	**2678,94**		**1143,33**	
737	**Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 40 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**31801,43**	**7940,77**	**31801,43**	**7940,77**	**10707,96**	**12592,17**	**47945,09**
		НР - 80%; СП - 8%			**13152,70**	**2587,51**	**13152,70**	**2587,51**		**3551,49**	
738	**51-080102-0402 5108-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1**	**841174,00**	**--**	**841174,00**	**--**		**--**	**841174,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**841174,00**	**--**	
739	**51-080101-0102 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/10/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	**431763,00**	**--**	**431763,00**	**--**		**--**	**431763,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**431763,00**	**--**	
740	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления**	**м3 грунта**	**38**	**1327,48**	**--**	**50444,24**	**--**	**--**	**36319,85**	**93705,22**
		НР - 72%; СП - 8%			**1327,48**	**--**	**50444,24**	**--**		**6941,13**	
741	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**38**	**693,04**	**--**	**26335,37**	**--**	**--**	**18961,47**	**48920,58**
		НР - 72%; СП - 8%			**693,04**	**--**	**26335,37**	**--**		**3623,75**	
742	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт**	**8**	**2837,30**	**158,06**	**22698,41**	**1264,51**	**15649,10**	**4373,83**	**29238,02**
		НР - 72%; СП - 8%			**723,10**	**36,25**	**5784,80**	**289,97**		**2165,78**	
743	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм**	**м**	**105**	**401,50**	**16,89**	**42157,22**	**1773,66**	**23029,16**	**12769,19**	**59320,52**
		НР - 72%; СП - 8%			**165,28**	**3,62**	**17354,40**	**380,58**		**4394,11**	
744	**Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**2821,49**	**388,48**	**8464,46**	**1165,44**	**903,02**	**4867,39**	**14398,40**
		НР - 72%; СП - 8%			**2132,00**	**121,42**	**6396,00**	**364,26**		**1066,55**	
745	**С123-070503-0110 2307-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока марки Т-0,66У3 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3**	**3026,00**	**--**	**9078,00**	**--**	**9078,00**	**--**	**9804,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**726,24**	
746	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**шт**	**1**	**1065,05**	**79,52**	**1065,05**	**79,52**	**21,57**	**712,69**	**1919,96**
		НР - 72%; СП - 8%			**963,96**	**25,89**	**963,96**	**25,89**		**142,22**	

747	**С123-070501-0317 2307-0501-0317 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электронный трехфазный учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа СЕ 303, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**27416,00**	**--**	**27416,00**	**--**	**27416,00**	**--**	**29609,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2193,28**	
748	**С121-040405-0505 2104-0405-0505 РСНБ РК 2015**	**Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4**	**21045,00**	**--**	**84180,00**	**--**	**84180,00**	**--**	**90914,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6734,40**	
749	**Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции разные**	**1000кг**	**0,0682**	**593191,78**	**16614,88**	**40455,68**	**1133,13**	**35542,08**	**2943,14**	**46870,72**
		НР - 72%; СП - 8%			**55432,00**	**4504,86**	**3780,46**	**307,23**		**3471,91**	
750	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки**	**м3**	**0,56**	**21645,77**	**1657,46**	**12121,63**	**928,18**	**8988,10**	**2165,54**	**15430,15**
		НР - 91%; СП - 8%			**3938,13**	**311,36**	**2205,35**	**174,36**		**1142,97**	
751	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2**	**5012,06**	**1442,16**	**1002,41**	**288,43**	**574,75**	**239,65**	**1341,42**
		НР - 93%; СП - 8%			**696,15**	**592,28**	**139,23**	**118,46**		**99,36**	
752	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5**	**5740,01**	**1442,16**	**2870,01**	**721,08**	**1800,85**	**599,12**	**3746,65**
		НР - 93%; СП - 8%			**696,15**	**592,28**	**348,07**	**296,14**		**277,53**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				**1642948,14**	**21249,96**	**219072,59**	**100914,39**	**1781536,57**
							129688,59	**7223,34**	**1272937,00**	**37674,04**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1272937,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1272937,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**151334,82**				
	Материалы		Тенге				**75144,93**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35647,55**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**36494,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**25666,24**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14160,08**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**191161,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33,89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35647,55**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**218676,32**				
	Материалы		Тенге				**23253,66**				
	Всего заработная плата		Тенге					**101264,38**			
	Местные материалы		Тенге				**84180,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**75248,15**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23513,96**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**317438,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**117,87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101264,38**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				**1781536,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151,76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**136911,93**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**93527310,70**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7649166,09**				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8572894,56				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2406376,06				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48826654,42			
		- Перевозка грузов	Тенге				20497,80					
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13623288,63			
		- Накладные расходы	Тенге							8915992,75		
		- Сметная прибыль	Тенге							5918816,45		
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			93 527 311						
		Оборудование	Тенге			13 623 289						
		ИТОГО без оборудования	Тенге			79 904 022						
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге			2 317 217						
		Итого по главам 1-8	Тенге			82 221 239						
НДЗ РК 8.04-05-2015		Зимнее удорожание -1,17%	Тенге			961 988						
		Итого по главам 1-9				83 183 227						
ГН ОССС		Непридвиденные работы и затраты - 2%				1 663 665						
		Итого				84 846 892						
		в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0498961 с оборудованием				103 383 458						
		Итого с понижающим коэф.0,900000002662	Тенге			93 045 112,78						
		НДС 12%	Тенге			11 165 413,53						
		ИТОГО:	Тенге			104 210 526,32						

Заказчик:
Руководитель КГУ«Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области»

_____ **Сейтбеков Е.**

Гл.спец.отдела _____ **Дамиров М.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО «ЗКА Проект»

_____ **Усманов К.Н.**

Авторский надзор:
ТОО «ГорСтройДизайн»
Зам.Директора **Аманжолов К.**