Форма 3

Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер : ТОО «ЗКА Проект»
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №40 от 26.03.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Кольтоган Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
от 10.06.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительстваво отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство систем водоснабжения а. Кольтоган Жуалынского района Жамбылской области»	197 335 400,00	21 143 078,57								6 571 650,00	61 335 400,00
Удержание 5%	9 866 770,00	1 057 153,93								328 582,50	3 066 770,00
Удержание 5% за акт выполненных работ №1	6 800 000	728 571								728 571,43	6 800 000,00
Итого затраты подрядчика:	**180 668 630,00**	**19 357 353,21**								**5 514 496,07**	**51 468 630,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Е.Сейтбеков

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

А.Т.Абишев

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Б.Ы.Шамахов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО «ЗКА Проект»
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №40 от 26.03.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Кольтоган Жуалынского района Жамбылской области»

АКТ
о стоимости выполненных работ
за 10.06.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1-магистральная поселковая сеть, подвод водопровода к посетителям. Водопровод В1-магистральная поселковая сеть (ЛС №06-01-01)											
		Земляные работы									
1	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**10587,98427**	**187,77**	**179,63**	**1988115,33**	**1901904,79**	**--**	**545736,47**	**2736559,95**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,14**	**63,45**	**86210,54**	**671756,78**		**202708,14**	
2	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**8662,893626**	**206,55**	**197,59**	**1789303,27**	**1711713,80**	**--**	**491162,68**	**2462903,22**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,96**	**69,79**	**77589,47**	**604580,92**		**182437,28**	
3	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**595,3879034**	**2248,27**	**--**	**1338591,81**	**--**	**--**	**963786,10**	**2486568,14**
		НР - 72%; СП - 8%			**2248,27**	**--**	**1338591,81**	**--**		**184190,23**	

4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15190,99513	30,42	30,42	462086,37	462086,37	--	112311,23	620349,41
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	155987,82		45951,81	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15190,99513	129,76	62,27	1971259,48	945867,31	--	1044341,42	3256848,98
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	1025392,17	425082,02		241248,07	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4537,570045	693,04	--	3144699,39	--	--	2264183,56	5841593,59
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	3144699,39	--		432710,64	
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	75,4867018	1086,80	1086,80	82038,95	82038,95	--	34819,06	126206,64
		НР - 72%; СП - 8%			--	640,64	--	48359,80		9348,64	
8	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	117,7006212	306,92	281,77	36124,55	33164,54	10,90	10479,80	50332,70
		НР - 72%; СП - 8%			25,06	98,61	2949,11	11606,18		3728,35	
9	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	205,9760871	139,00	--	28630,68	--		--	30921,13
		СП - 8%			--	--	--	--		2290,45	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	205,9760871	14,52	12,44	2989,78	2561,73	9,54	980,95	4288,40
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	418,51	943,93		317,66	
		Трубопроводы									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,825	291444,31	92219,99	823330,18	260521,47	6537,95	618981,02	1557696,09
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	556270,75	68962,60		115384,90	
12	С123-010405-0203 2301-0405-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2853,25	2629,00	--	7501194,25	--	7501194,25	--	8101289,79
		СП - 8%			--	--	--	--		600095,54	
		Мокрый колодец диам.1000м									
13	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,13	37631,22	8160,27	343573,01	74503,31	140259,10	154801,71	538244,70
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	128810,60	27554,76		39869,98	

14	**С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**11**	**9810,00**	**--**	**107910,00**	**--**	**107910,00**	**--**	**116542,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8632,80**	
15	**С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**11**	**8484,00**	**--**	**93324,00**	**--**	**93324,00**	**--**	**100789,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7465,92**	
16	**С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а**	**шт.**	**11**	**8803,00**	**--**	**96833,00**	**--**	**96833,00**	**--**	**104579,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7746,64**	
17	**С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**22**	**6147,00**	**--**	**135234,00**	**--**	**135234,00**	**--**	**146052,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10818,72**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**19945238,05**	**5474362,28**	**8081312,74**	**6241584,00**	**28281767,83**
							6360932,36	**2014834,81**	**--**	**2094945,77**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12444043,80**				
	Материалы		Тенге				**146817,49**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8375767,16**			
	Местные материалы		Тенге				**433301,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**28630,68**				
		Накладные расходы	Тенге				**6241584,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1494850,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20180478,04**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10152,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8375767,16**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7501194,25**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7501194,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**600095,54**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8101289,79**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**28281767,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10152,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8375767,16**			
РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1-подвод водопровода к потребителям (ЛС №06-01-01)											
18	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0505**	**255519,38**	**72800,22**	**12903,73**	**3676,41**	**52,23**	**10035,50**	**24774,37**
		НР - 99%; СП - 8%			**181685,00**	**19045,10**	**9175,09**	**961,78**		**1835,14**	
19	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**9,281**	**240624,62**	**64378,14**	**2233237,10**	**597493,52**	**6046,39**	**1768462,69**	**4321835,77**
		НР - 99%; СП - 8%			**175595,00**	**16876,28**	**1629697,20**	**156628,75**		**320135,98**	

20	**С123-010501-1510 2301-0501-1510 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**51,005**	**829,00**	**--**	**42283,14**	**--**	**42283,14**	**--**	**45665,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3382,65**	
21	**С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**422,685**	**526,00**	**--**	**222332,31**	**--**	**222332,31**	**--**	**240118,89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17786,58**	
22	**С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**651,45**	**343,00**	**--**	**223447,35**	**--**	**223447,35**	**--**	**241323,14**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17875,79**	
23	**С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**580,245**	**228,00**	**--**	**132295,86**	**--**	**132295,86**	**--**	**142879,53**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10583,67**	
24	**С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7719,43**	**143,00**	**--**	**1103878,49**	**--**	**1103878,49**	**--**	**1192188,77**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**88310,28**	
25	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)**	**т стальных элементов**	**1,0424272**	**678838,35**	**6426,29**	**707639,56**	**6698,94**	**649796,74**	**61700,36**	**830887,11**
		НР - 118%; СП - 8%			**49062,30**	**1097,98**	**51143,88**	**1144,56**		**61547,19**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4678017,54**	**607868,87**	**2380132,51**	**1840198,55**	**7039673,38**
							1690016,16	**158735,10**	**--**	**521457,29**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2953780,39**				
	Материалы		Тенге				**655895,36**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1848751,26**			
		Накладные расходы	Тенге				**1840198,55**				
		Сметная прибыль	Тенге				**383518,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5177497,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1834,39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1848751,26**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1724237,16**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1724237,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**137938,97**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1862176,13**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7039673,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1834,39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1848751,26**			
		РАЗДЕЛ 3.Водовод (ЛС №06-02)									
		Земляные работы									
26	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**4519,478138**	**187,77**	**179,63**	**848626,48**	**811827,53**	**--**	**232947,46**	**1168099,86**

		НР - 72%; СП - 8%			**8,14**	**63,45**	**36798,95**	**286739,19**		**86525,92**	
27	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**4146,308537**	**206,55**	**197,59**	**856411,69**	**819275,16**	**--**	**235084,50**	**1178815,86**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,96**	**69,79**	**37136,54**	**289369,71**		**87319,70**	
28	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**268,0173198**	**2248,27**	**--**	**602574,87**	**--**	**--**	**433853,91**	**1119343,08**
		НР - 72%; СП - 8%			**2248,27**	**--**	**602574,87**	**--**		**82914,30**	
29	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**33,99966**	**1086,80**	**1086,80**	**36950,83**	**36950,83**	**--**	**15682,71**	**56844,23**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**640,64**	**--**	**21781,54**		**4210,68**	
30	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7310,414229**	**30,42**	**30,42**	**222371,40**	**222371,40**	**--**	**54047,92**	**298532,86**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,27**	**--**	**75066,55**		**22113,54**	
31	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7310,414229**	**129,76**	**62,27**	**948635,90**	**455182,94**	**--**	**502571,97**	**1567304,53**
		НР - 72%; СП - 8%			**67,50**	**27,98**	**493452,96**	**204563,67**		**116096,63**	
32	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1290,073099**	**693,04**	**--**	**894067,10**	**--**	**--**	**643728,31**	**1660819,08**
		НР - 72%; СП - 8%			**693,04**	**--**	**894067,10**	**--**		**123023,63**	
33	**Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**333,3166668**	**241,45**	**221,70**	**80478,24**	**73897,54**	**23,16**	**23341,28**	**112125,08**
		НР - 72%; СП - 8%			**19,67**	**77,59**	**6557,54**	**25860,91**		**8305,56**	
34	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**583,3041669**	**139,00**	**--**	**81079,28**	**--**		**--**	**87565,62**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6486,34**	
35	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**333,3166668**	**14,52**	**12,44**	**4838,16**	**4145,47**	**15,44**	**1587,41**	**6939,61**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,03**	**4,58**	**677,25**	**1527,49**		**514,05**	
36	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**619,493805**	**3323,03**	**147,94**	**2058593,40**	**91651,01**	**1449429,66**	**535219,79**	**2801318,24**

		НР - 99%; СП - 8%			**835,38**	**37,31**	**517512,73**	**23113,31**		**207505,06**	
		Трубопроводы									
37	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,434**	**291444,31**	**92219,99**	**709375,45**	**224463,46**	**5633,05**	**533309,66**	**1342099,92**
		НР - 99%; СП - 8%			**196910,00**	**24411,54**	**479278,94**	**59417,69**		**99414,81**	
38	**С123-010405-0203 2301-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**2502,34**	**2629,00**	**--**	**6578651,86**	**--**	**6578651,86**	**--**	**7104944,01**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**526292,15**	
		Колодец диам. 1000мм									
39	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,44**	**50740,14**	**8160,27**	**225286,24**	**36231,62**	**126412,88**	**75281,45**	**324613,10**
		НР - 99%; СП - 8%			**14108,50**	**3018,05**	**62641,74**	**13400,12**		**24045,42**	
40	**С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**4**	**8484,00**	**--**	**33936,00**	**--**	**33936,00**	**--**	**36650,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2714,88**	
41	**С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**4**	**9810,00**	**--**	**39240,00**	**--**	**39240,00**	**--**	**42379,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3139,20**	
42	**С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**14**	**8803,00**	**--**	**123242,00**	**--**	**123242,00**	**--**	**133101,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9859,36**	
43	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (соединительные элементы)**	**т стальных элементов**	**0,27288**	**678838,35**	**6426,29**	**185241,41**	**1753,61**	**170099,68**	**16151,53**	**217504,37**
		НР - 118%; СП - 8%			**49062,30**	**1097,98**	**13388,12**	**299,62**		**16111,44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**14529600,31**	**2777750,56**	**8526683,73**	**3302807,89**	**19259000,86**
							3144086,74	**1001139,80**	**--**	**1426592,66**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7950948,45**				
	Материалы		Тенге				**1751613,87**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4145226,54**			
	Местные материалы		Тенге				**196418,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**81079,28**				
		Накладные расходы	Тенге				**3302807,89**				
		Сметная прибыль	Тенге				**900300,51**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12154056,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4856,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4145226,54**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6578651,86**				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6578651,86				
		Сметная прибыль	Тенге				526292,15				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7104944,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19259000,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4856,95
		Сметная заработная плата	Тенге					4145226,54			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								54580442,15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11195035,28				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8859981,71			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3174709,71			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18988128,99		
		- Перевозка грузов	Тенге				109709,96				
		- Накладные расходы	Тенге							11384590,46	
		- Сметная прибыль	Тенге							4042995,75	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			54 580 442						
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге			1 582 833						
	Итого по главам 1-8	Тенге			56 163 275						
НДЗ РК 8.04-05-2015	Зимнее удорожание -1,17%	Тенге			657 110						
	Итого по главам 1-9				56 820 385						
ГН ОССС	Непридвиденные работы и затраты - 2%				1 136 408						
	Итого				57 956 793						
	в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0498961				60 848 611						
	Итого с понижающим коэф.0,900000002662	Тенге			54 763 750,00						
	НДС 12%	Тенге			6 571 650,00						
	ИТОГО:	Тенге			61 335 400,00						

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области»

_____ **Сейтбеков Е.**

Гл.спец.отдела _____ **Н.Мәден**

Подрядчик:
Директор ТОО «Ақмешіт-Мелиоратор»

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО «ЭКА Проект»

_____ **Усманов К.Н.**

Авторский надзор:
ТОО «ГорСтрой Дизайн»
Зам.Директора _____ **Аманжолов К.**