Форма 3

Утвержден приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г. №178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №8 от 06.04.2021 г.
Наименование объекта: "Строительство ИКИ (водопровод) для 26-ти двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна №№127-178 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
от 20.05.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство ИКИ (водопровод) для 26-ти двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна №№127-178 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО"	10 025 148,26	1 074 123,03								1 074 123,03	10 025 148,26
Итого затраты подрядчика:	**10 025 148,26**	**1 074 123,03**								**1 074 123,03**	**10 025 148,26**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
_____ Жангалиев К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"
_____ Таспаев А.М.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____ Бабаев Е.З.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №8 от 06.04.2021 г.

Наименование объекта: "Строительство ИКИ (водопровод) для 26-ти двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна №№127-178 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО"

АКТ
выполненных работ от 20.05.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ЛС №02-02-02)										
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**3750,19**	**186,84**	**177,98**	**700691**	**667440**	**--**	**130056**	**897207**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,87**	**39,30**	**33251**	**147382**		**66460**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	43,13	771,00		33251,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	93,75							
1.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	93,75475		7119,00		667440,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	93,75475		1572,00		147382,47			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	**м3 грунта**		**262,51**	**1644,72**	**--**	**431755**	**--**	**--**	**310864**	**802029**
		НР - 72%; СП - 8%				**1644,72**	**--**	**431755**	**--**		**59410**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	485,12	890,00		431755,00				
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**2675,14**	**30,76**	**30,76**	**82279**	**82279**	**--**	**20430**	**110926**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,61**	**--**	**28375**		**8217**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	21,56							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	21,561628		3816,00		82279,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	21,561628		1316,00		28375,10			
4	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**1**	**301237,40**	**92929,08**	**301237**	**92929**	**4996**	**226208**	**569641**
		НР - 99%; СП - 8%				**203312,00**	**25180,63**	**203312**	**25181**		**42196**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	194	1048,00		203312,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	26,83							
4.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	24,6		3557,00		87502,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	24,6		921,00		22656,60			
4.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,32		4012,00		1284,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,32		1316,00		421,12			
4.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	12		72,00		864,00			
4.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,39		1432,00		1990,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,39		1101,00		1530,39			
4.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,52		2478,00		1289,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,52		1101,00		572,52			
4.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,44	228,00				100,00		
4.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	18	272,00				4896,00		
5	**2301-0501-1302 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**505**	**105,00**	**--**	**53025**	**--**	**53025**	**--**	**57267**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4242**	
6	**2301-0501-1312 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ18599-2001**	**м**		**2020**	**979,00**	**--**	**1977580**	**--**	**1977580**	**--**	**2135786**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**158206**	
7	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Провода. Прокладка в траншее**	**км кабеля**		**1**	**25893,92**	**18554,42**	**25894**	**18554**	**--**	**7882**	**36478**
		НР - 72%; СП - 8%				**7339,50**	**3607,63**	**7340**	**3608**		**2702**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	6,3	1165,08		7340,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,71	2,71							
7.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	1,32		9409,00		12420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	1,32		1572,00		2075,04			
7.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	1,392		3265,00		4545,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	1,392		1101,00		1532,59			
7.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	1,392		1142,00		1590,00			
8	**2113-0816-1105 РСНБ РК 2015**	**Лента малярная, 50 мм**	**м**		**1000**	**9,00**	**--**	**9000**	**--**	**9000**	**--**	**9720**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**720**	
9	**2306-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**		**1**	**14157,00**	**--**	**14157**	**--**	**14157**	**--**	**15290**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1133**	
10	**1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. ФУТЛЯР**	**км трубопровода**		**0,012**	**920781,66**	**339782,90**	**11049**	**4077**	**570**	**7851**	**20413**
		НР - 99%; СП - 8%				**533494,00**	**127394,76**	**6402**	**1529**		**1512**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	442	5,3	1207,01		6402,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,49	1,28							
10.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,261		4844,00		1264,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,261		1316,00		343,48			
10.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,01848		5538,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,01848		1572,00		29,05			

10.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58	0,696		2351,00		1636,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58	0,696		1101,00		766,30			
10.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,08	0,12096		6568,00		794,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,08	0,12096		1572,00		190,15			
10.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,297		28,00		8,00			
10.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,042		178,00		7,00			
10.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,77	0,17724		1432,00		254,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,77	0,17724		1101,00		195,14			
10.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,0042		2478,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,0042		1101,00		4,62			
10.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,48	561,00				269,00		
10.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0024	40425,00				97,00		
10.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00096	212247,00				204,00		
11	**1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,012**	**1216766,69**	**96654,72**	**14601**	**1160**	**11701**	**1917**	**17839**
		НР - 99%; СП - 8%				**144976,00**	**16352,86**	**1740**	**196**		**1321**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	136	1,63	1066,18		1740,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,44	0,1253							
11.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,14	0,00168		4262,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,00168		1101,00		1,85			
11.4	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10	0,12		6568,00		788,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10	0,12		1572,00		188,64			
11.5	3201-0201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,92	0,35904		1007,00		362,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,2992	0,0035904		1600,00		5,74			
11.6	3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	22,6	0,2712		11,00		3,00			
11.7	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	620	7,44	283,00				2106,00		
11.8	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2140	25,68	266,00				6831,00		
11.9	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	58	0,696	3284,00				2286,00		
11.10	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00372	6994,00				26,00		
11.11	2204-0101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,00096	383976,00				369,00		
11.12	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,003	27231,00				82,00		
11.13	2113-0803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0144	225,00				3,00		
12	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**13,52**	**922,00**	**--**	**12465**	**--**	**12465**	**--**	**13463**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**997**	
13	**2301-0201-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**87,36**	**3584,00**	**--**	**313098**	**--**	**313098**	**--**	**338146**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25048**	

КОЛОДЦЫ Д-1500 Нр-1800 шт38 тип пр 3.900-09-1.14

14	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		6	5031,98	864,34	30192	5186	9847	16113	50009
		НР - 94%; СП - 8%				2526,55	330,30	15159	1982		3704	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	2,99	17,94	844,98		15159,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,8							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,48		4262,00		2046,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,48		1101,00		528,48			
14.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,32		2351,00		3103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,32		1101,00		1453,32			
14.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	2,64		14,00		37,00			
14.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	6,72	1452,00				9757,00		
14.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,9	99,00				89,00		
15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		13,1	34069,44	8147,80	446310	106736	228499	150187	644216
		НР - 99%; СП - 8%				8479,02	3101,42	111075	40629		47720	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	116,07	957,00		111075,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	29,06							
15.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,3275		4262,00		1396,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,3275		1101,00		360,58			
15.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	18,34		4347,00		79724,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	18,34		1572,00		28830,48			
15.5	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,4192		223,00		93,00			
15.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,2096		1432,00		300,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,2096		1101,00		230,77			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	10,1787		2478,00		25223,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	10,1787		1101,00		11206,75			
15.8	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	2,9606	5332,00				15786,00		
15.9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,7423	21844,00				38059,00		
15.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,131	14368,00				1882,00		
15.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0524	40425,00				2118,00		
15.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001441	31967,00				46,00		
15.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,048	310,00				325,00		
15.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,004061	99,00				0,40		
15.15	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,572	1310,00				2059,00		
15.16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,8384	200647,00				168222,00		
16	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		12	23862,00	--	286344	--	286344	--	309252
		СП - 8%				--	--	--	--		22908	
17	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		20	13903,00	--	278060	--	278060	--	300305
		СП - 8%				--	--	--	--		22245	

18	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		12	20358,00	--	244296	--	244296	--	263840
		СП - 8%				--	--	--	--		19544	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		120	826,44	19,07	99173	2289	69307	25892	135070
		НР - 93%; СП - 8%				229,81	2,20	27577	264		10005	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	25,44	1084,00		27577,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,24							
19.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,34		724,00		1694,00			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,24		2478,00		595,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,24		1101,00		264,24			
19.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	288	226,00				65088,00		
19.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0192	138415,00				2658,00		
19.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0288	54214,00				1561,00		
20	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки		0,06	126171,72	1071,75	7570	64	3742	3186	11616
		НР - 84%; СП - 8%				62731,40	473,43	3764	28		860	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	75,58	4,53	830,03		3764,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,0258							
20.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,0138		27,00		0,37			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,0258		2478,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,0258		1101,00		28,41			
20.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,0624	25595,00				1597,00		
20.6	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,03	114,00				3,00		
20.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,57	70,00				40,00		
20.8	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0126	40425,00				509,00		
20.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0108	58368,00				630,00		
20.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000294	31967,00				9,00		
20.11	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,354	310,00				110,00		
20.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0137	0,000822	99,00				0,08		
20.13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,0042	200647,00				843,00		
21	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие		20	248,41	106,62	4968	2132	--	3187	8807
		НР - 84%; СП - 8%				141,79	47,89	2836	958		652	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1308	2,62	1084,10		2836,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0435	0,87							
21.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	0,87		2351,00		2045,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	0,87		1101,00		957,87			

21.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,087	1,74		50,00		87,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5343746**	**982848**	**3516687**	**903773**	**6747320**
								844211	**250132**	**--**	**499802**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**40051**				
	Всего заработная плата		Тенге						**10947**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**14157**				
		Накладные расходы	Тенге					**7882**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3835**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**51767**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**10947**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2947526**				
	Материалы		Тенге					**328662**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1083395**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**9000**				
	Местные материалы		Тенге					**808700**				
		Накладные расходы	Тенге					**895890**				
		Сметная прибыль	Тенге					**307473**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4150889**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1071**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1083395**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2356169**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2356169**				
		Сметная прибыль	Тенге					**188493**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2544662**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**6747319**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1080**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1094342**			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети. Транспорт материалов(ЛС №09-01-01)										
22	**4101-0204-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**		**229,212**	**3711,00**	**--**	**850606**	**--**		**--**	**918654**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**68048**	
23	**4101-0204-1991 РСНБ РК 2015 К=353**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т.Класс груза 1.За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**		**229,212**	**5648,00**	**--**	**1294589**	**--**		**--**	**1398157**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**103567**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2145195**	**--**	**--**	**--**	**2316811**
								--	**--**	**--**	**171615**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2145195**				
	Транспортные расходы		Тенге					**2145195**				
		Сметная прибыль	Тенге					**171616**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2316811**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2316811**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9064131**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**844211**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**982848**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**250132**			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3516687		
		- Перевозка грузов	Тенге					2145195				
		- Накладные расходы	Тенге								903773	
		- Сметная прибыль	Тенге								671417	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			6 747 320						
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			87 715,16						
		Итого по главам 1-8	Тенге			6 835 035,16						
9-1		Транспорт расходы	Тенге			2 316 811,00						
НДЗ РК 8.04-06-2015		Зимнее удорожание -2,2*0,9%	Тенге			135 333,70						
		Итого по главам 1-9	Тенге			9 287 179,86						
ГН ОССС		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			185 743,60						
		Итого	Тенге			9 472 923,45						
		на 2019 г. К=1,0498961	Тенге			9 945 585,39						
		Итого с понижающим коэф.К=0,89999983752839	Тенге			8 951 025,23						
		НДС 12%	Тенге			1 074 123,03						
		ИТОГО:	Тенге			10 025 148,26						

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Жанталиев К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:

ТОО "ЖайыкСтройПроект"

Таспаев А.М.

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Бабаев Е.З.