возврат

Форма 3
Утвержден приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г. №178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №8 от 06.04.2021 г.
Наименование объекта: "Строительство ИКИ (водопровод) для 26-ти двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна №№127-178 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
от 12.07.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство ИКИ (водопровод) для 26-ти двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна №№127-178 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО"	34 182 106,56	3 662 368,56								509 674,10	4 756 958,30
Итого затраты подрядчика:	**34 182 106,56**	**3 662 368,56**								**509 674,10**	**4 756 958,30**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Жангалиев К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №8 от 06.04.2021 г.

Наименование объекта: "Строительство ИКИ (водопровод) для 26-ти двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна №№127-178 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО"

АКТ
выполненных работ от 12.07.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ЛС №02-02-02)										
1	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		**12**	**1771,17**	**74,34**	**21254**	**892**	**3965**	**16625**	**40910**
		НР - 99%; СП - 8%				**1366,40**	**33,03**	**16397**	**396**		**3030**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,4	16,8	976,01		16397,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,36							
1.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,36		2478,00		892,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,36		1101,00		396,36			
1.4	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,018	190286,00				3425,00		
1.5	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	1,2	450,00				540,00		
2	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,009**	**881930,32**	**451607,66**	**7937**	**4064**	**169**	**4768**	**13722**
		НР - 99%; СП - 8%				**411513,20**	**123627,95**	**3704**	**1113**		**1016**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	2,81	1316,14		3704,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,8487							
2.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,82899		4844,00		4016,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,82899		1316,00		1090,95			
2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,01971		2478,00		49,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,01971		1101,00		21,70			
2.5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,00081	208994,00				169,00		
3	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные Н-2,00м**	**шт.**		**14**	**77794,30**	**161,28**	**1089120**	**2258**	**1063395**	**24126**	**1202306**
		НР - 99%; СП - 8%				**1676,22**	**64,47**	**23467**	**903**		**89060**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,82	25,48	921,00		23467,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,7							
3.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,28		4347,00		1217,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,28		1572,00		440,16			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,42		2478,00		1041,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,42		1101,00		462,42			
3.5	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0392	190286,00				7459,00		
3.6	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,84	450,00				378,00		
3.7	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	14	75397,00				1055558,00		
4	**1122-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,4866**	**73291,95**	**2601,90**	**35664**	**1266**	**15531**	**19236**	**59292**
		НР - 99%; СП - 8%				**38774,10**	**1156,05**	**18867**	**563**		**4392**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	42,1	20,49	920,98		18867,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,5109							
4.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,05	0,51093		2478,00		1266,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,05	0,51093		1101,00		562,53			
4.4	2113-0804-0401	Каболка	т	0,02327	0,011323	1371549,00				15530,00		
5	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**		**96**	**1222,23**	**803,26**	**117334**	**77113**	**--**	**59656**	**191148**
		НР - 99%; СП - 8%				**418,97**	**208,72**	**40221**	**20037**		**14159**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	39,74	1012,00		40221,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	21,7							
5.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	21,504		3557,00		76490,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	21,504		921,00		19805,18			
5.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,096		4012,00		385,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,096		1316,00		126,34			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,096		2478,00		238,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,096		1101,00		105,70			
6	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**		**52**	**481,18**	**24,78**	**25021**	**1289**	**1005**	**22834**	**51683**
		НР - 98%; СП - 8%				**437,06**	**11,01**	**22727**	**573**		**3828**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,41	21,32	1065,99		22727,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,52							
6.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,52		2478,00		1289,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,52		1101,00		572,52			
6.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,52	323,00				168,00		
6.5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,52	579,00				301,00		
6.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,04	516,00				537,00		
7	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**		**52**	**981,04**	**143,06**	**51014**	**7439**	**754**	**44070**	**102691**
		НР - 98%; СП - 8%				**823,49**	**41,31**	**42821**	**2148**		**7607**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,7725	40,17	1065,99		42821,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0371	1,93							
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,05356		4347,00		233,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,05356		1572,00		84,20			
7.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	14,88968		172,00		2561,00			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	1,8746		2478,00		4645,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	1,8746		1101,00		2063,93			
7.6	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00364	207096,00				754,00		
8	**2303-0301-0301 РСНБ РК 2015**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**		**44**	**18023,00**	**--**	**793012**	**--**	**793012**	**--**	**856453**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**63441**	

					КОЛОДЦЫ Д-1500 Нр-1800 шт38 тип пр 3.900-09-1.14							
9	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**		**38**	**19408,00**	**--**	**737504**	**--**	**737504**	**--**	**796504**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**59000**	
10	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**		**0,38**	**521281,00**	**--**	**198087**	**--**	**198087**	**--**	**213934**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15847**	
11	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, под отмостку**	**м3**		**20,9**	**1114,59**	**990,15**	**23295**	**20694**	**145**	**7124**	**32852**
		НР - 108%; СП - 8%				**117,50**	**198,09**	**2456**	**4140**		**2433**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	3,01	816,06		2456,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,99							
11.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,32395		9418,00		3051,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,32395		1572,00		509,25			
11.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,99484		4262,00		4240,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,99484		1101,00		1095,32			
11.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,47972		8360,00		12370,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,47972		1572,00		2326,12			
11.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,19019		5430,00		1033,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,19019		1101,00		209,40			
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	1,463	99,00				145,00		
12	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5**	**м3**		**20,9**	**27383,31**	**1281,34**	**572311**	**26780**	**490188**	**55131**	**677638**
		НР - 91%; СП - 8%				**2647,98**	**250,77**	**55343**	**5241**		**50195**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,82	58,94	939,00		55343,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	4,73							
12.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05643		4262,00		241,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05643		1101,00		62,13			
12.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	3,50702		39,00		137,00			
12.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	4,4517		5773,00		25700,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	4,4517		1101,00		4901,32			
12.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,08151		4347,00		354,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,08151		1572,00		128,13			
12.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,15466		78,00		12,00			
12.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,13585		2478,00		337,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,13585		1101,00		149,57			
12.9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,2135	21844,00				463388,00		
12.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	5,852	70,00				410,00		
12.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,04598	58368,00				2684,00		
12.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,005225	31967,00				167,00		
12.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	3,762	310,00				1166,00		
12.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,84338	6994,00				12893,00		
12.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,059147	99,00				6,00		
12.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	9,3632	1012,00				9476,00		

13	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы водоснабжения, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**		**1**	**6558,52**	**3724,52**	**6559**	**3725**	**321**	**3585**	**10955**
		НР - 99%; СП - 8%				**2512,50**	**1108,63**	**2513**	**1109**		**811**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	2,01	2,01	1250,25		2513,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,88							
13.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,65		4844,00		3149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,65		1316,00		855,40			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23		2478,00		570,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23		1101,00		253,23			
13.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,23		26,00		6,00			
13.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5488,00				225,00		
13.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	258,00				50,00		
13.8	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00022	212247,00				47,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3678112**	**145520**	**3304076**	**257155**	**4250088**
								228515	**36222**	--	**314819**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1873474**				
	Материалы		Тенге					**1573715**				
	Всего заработная плата		Тенге						**196468**			
		Накладные расходы	Тенге					**190250**				
		Сметная прибыль	Тенге					**165098**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2228822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**202**
		Сметная заработная плата	Тенге						**196468**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**198087**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**198087**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15847**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**213934**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1606552**				
	Материалы		Тенге					**1760**				
	Всего заработная плата		Тенге						**68269**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1530516**				
	Сдача и испытание		Тенге					**1464**				
		Накладные расходы	Тенге					**66904**				
		Сметная прибыль	Тенге					**133876**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1807332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**64**
		Сметная заработная плата	Тенге						**68269**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4250087**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**266**
		Сметная заработная плата	Тенге						**264737**			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети. Транспорт материалов (ЛС №09-01-01)										
14	**4101-0204-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**		**1,60329**	**3711,00**	--	**5950**	--		--	**6426**
		СП - 8%				--	--	--	--		**476**	

15	4101-0204-1991 РСНБ РК 2015 К=353	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т.Класс груза 1.За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**		**1,60329**	**5648,00**	**--**	**9055**	**--**		**--**	**9780**
		СП - 8%				--	--	--	--		724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**15005**	**--**	**--**	**--**	**16206**
								--	**--**	**--**	**1200**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15005**				
	Транспортные расходы		Тенге					**15005**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1200**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16206**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**16206**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4266294**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**228515**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**145520**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**36222**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3304076**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**15005**				
		- Накладные расходы	Тенге								**257155**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**316019**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**4 250 088**						
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			55 251,14						
		Итого по главам 1-8	Тенге			**4 305 338,71**						
9-1		Транспорт расходы	Тенге			16 206,00						
НДЗ РК 8.04-06-2015		Зимнее удорожание -2,2*0,9%	Тенге			85 245,71						
		Итого по главам 1-9	Тенге			**4 406 790,41**						
ГН ОССС		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			88 135,81						
		Итого	Тенге			**4 494 926,22**						
		на 2019 г. К=1,0498961	Тенге			**4 719 205,51**						
		Итого с понижающим коэф.К=0,89999983752839	Тенге			**4 247 284,19**						
		НДС 12%	Тенге			**509 674,10**						
		ИТОГО:	Тенге			**4 756 958,30**						

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Жангалиев К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешіт-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:

ТОО "ЖайыкСтройПроект"

Таспаев А.М.

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Бабаев Е.З.