Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"**

Наименование объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Пресновка-Кайранколь - Петровка- Жанажол - ст.Баумана" с 30-65 км Жамбылского района Северо-Казахстанской области"**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за

сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор / Доп. Соглашение: номер	Договор / Доп. Соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		83	18.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1: СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты: на приобретение материалов	Дополнительные затараты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	255 487 637	162 767 857							19 532 143
ИТОГО С НДС	286 146 153	182 300 000							30 658 516

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района СКО"

И.о. Руководителя_____ Кутушев А.Е.

Подрядчик

ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"

Директор_____ Погосян А.А.

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района Северо-Казахстанской области»**

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"**

Наименование стройки - **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Преснова-Кайранколь" - Петровка - Жанажол - ст. Баумана" 30-65 км**

Договор подряда № 83 от 18.06.2021 год

АКТ № 2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОД

15 сентября 2021г.

Составлен(а) в цена 2020г. по состоянию от 03.12.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих искусственных сооружений										
		Демонтаж труб Д-1,0м										
6	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3		4,3	18381,52	8457,52	79041	36367	--	49735	139078
		НР - 84%; СП - 8%				9924,00	3845,36	42673	16535		10302	
7	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		10,75	107,00	--	1150	--		--	1242
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
8	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		139,5	45,00	--	6278	--		--	6780
		СП - 8%				--	--	--	--		502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					86469	36367	--	49735	147100
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					42673	16535	--	10896	
	Всего заработная плата		Тенге					86469				
	Транспортные расходы		Тенге						59208			
		Накладные расходы	Тенге					7428				
		Сметная прибыль	Тенге					49735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					147100				
		Сметная заработная плата	Тенге									48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**						59208			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**147100**				
												48
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		Подъемка и уширение земляного полотна на сырых и снегозаносимых местах										
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(досыпка насыпи грунтом притрассового резерва-присыпная обочина, на пк92+50-пк95+80)	м3 грунта		2200	150,62	144,27	331364	317394	--	55820	418159

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				6,35	28,89	13970	63558		30975	
2	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		4180	170,00	--	710600	--		--	767448
		СП - 8%				--	--	--	--		56848	
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Уплотнение присыпной обочины, всего 6 проходов, пк92+50-пк95+80)	м3 уплотненного грунта		2200	69,14	69,14	152108	152108	--	42261	209919
		НР - 72%; СП - 8%				--	26,68	--	58696		15550	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		11000	6,72	6,72	73920	73920	--	15998	97112
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,02	--	22220		7193	
		Подъемка земляного полотна ГПС-прниродной на пк91+55-пк98+30, пк157+00-пк162+00, пк305+60-пк306+60										
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		640	9304,00	--	5954560	--	5954560	--	6430925
		СП - 8%				--	--	--	--		476365	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Уплотнение присыпной обочины, всего 6 проходов, пк92+50-пк95+80)	м3 уплотненного грунта		2741	69,14	69,14	189513	189513	--	52654	261540
		НР - 72%; СП - 8%				--	26,68	--	73130		19373	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		13705	6,72	6,72	92098	92097	--	19933	120993
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,02	--	27684		8962	
8	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (на всем протяжении, за исключением участков пк91+55-пк98+30, пк157+00-пк162+00, пк305+60-пк306+60)	м2 спланированной площади		72275	6,96	6,96	503034	503034	--	99913	651183
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,92	--	138768		48236	
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов, доуплотнение на всем протяжении, за исключением участков пк91+55-пк98+30, пк157+00-пк162+00, пк305+60-пк306+60)	м3 уплотненного грунта		21685	69,14	69,14	1499301	1499301	--	416560	2069130
		НР - 72%; СП - 8%				--	26,68	--	578556		153269	
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		108425	6,72	6,72	728616	728615	--	157693	957214
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,02	--	219018		70905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					10235114	3555982	5954560	860832	11983623
								13970	1181630	--	887676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10235114				
	Всего заработная плата		Тенге						1195600			
	Местные материалы		Тенге					5954560				
	Транспортные расходы		Тенге					710600				
		Накладные расходы	Тенге					860832				
		Сметная прибыль	Тенге					887676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11983622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									649
		Сметная заработная плата	Тенге						1195600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**11983622**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									649
		Сметная заработная плата	Тенге						1195600			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
		РАЗДЕЛ 3.Устройство покрытия										
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия		30000	240,09	182,74	7202625	5482200	12300	3474495	11531290
		НР - 108%; СП - 8%				56,94	50,30	1708125	1509000		854170	
2	2101-0201-0710 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3		12718,645	7835,00	--	99650584	--	99650584	--	107622631
		СП - 8%				--	--	--	--		7972047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					106853209	5482200	99662884	3474495	119153921
								1708125	1509000	--	8826217	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					106853209				
	Материалы		Тенге					12300				
	Всего заработная плата		Тенге						3217125			
	Местные материалы		Тенге					99650584				
		Накладные расходы	Тенге					3474495				
		Сметная прибыль	Тенге					8826217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					119153921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2466
		Сметная заработная плата	Тенге						3217125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**119153921**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2466
		Сметная заработная плата	Тенге						3217125			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ										
		РАЗДЕЛ 1.Устройство (разборка) водоотводных дамб на ПК 93+60 пк96+60										
		Устройство насыпи водоотводных дамб из ГПС природной										
1	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		1700	9304,00	--	15816800	--	15816800	--	17082144
		СП - 8%				--	--	--	--		1265344	
2	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		1700	81,16	81,16	137972	137972	--	38886	191007
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,77	--	54009		14149	
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта		1700	69,14	69,14	117538	117538	--	32656	162210
		НР - 72%; СП - 8%				--	26,68	--	45356		12016	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		8500	6,72	6,72	57120	57120	--	12362	75041
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,02	--	17170		5559	
5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		700	1186,90	1186,90	830830	830830	--	410810	1340972
		НР - 72%; СП - 8%				--	815,10	--	570570		99331	
6	1101-0102-0215 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта		1190	181,57	173,91	216068	206953	--	36405	272671
		НР - 72%; СП - 8%				7,66	34,83	9115	41448		20198	
7	4102-0102-0207 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км		13328	38,00	--	506464	--		--	546981
		СП - 8%				--	--	--	--		40517	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17682792	1350413	15816800	531119	19671026
								9115	728553	--	1457114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17682792				
	Всего заработная плата		Тенге						737668			
	Местные материалы		Тенге					15816800				
	Транспортные расходы		Тенге					506464				
		Накладные расходы	Тенге					531119				
		Сметная прибыль	Тенге					1457114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19671025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									692
		Сметная заработная плата	Тенге						737668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**19671025**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									692
		Сметная заработная плата	Тенге						737668			
РАЗДЕЛ 2.Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1 м на ПК 23+00 пк93+60 пк96+60 пк144+10 пк236+40 пк273+00 пк306+10												
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		40	155,38	146,95	6215	5878	--	1318	8136
		НР - 72%; СП - 8%				8,43	37,35	337	1494		603	
		Устройство тела трубы										
9	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		12	155,38	146,95	1865	1763	--	396	2441
		НР - 72%; СП - 8%				8,43	37,35	101	448		181	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2	2023,56	--	4047	--	--	2914	7518
		НР - 72%; СП - 8%				2023,56	--	4047	--		557	
11	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство(Подготовка под тело трубы)	м3 подушки		2,6	2222,34	204,74	5778	533	--	4615	11225
		НР - 84%; СП - 8%				2017,60	95,59	5246	249		831	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		3,15	9304,00	--	29308	--	29308	--	31653
		СП - 8%				--	--	--	--		2345	
13	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций		3,85	7971,00	5043,00	30688	19415	--	13763	48007
		НР - 84%; СП - 8%				2928,00	1327,58	11273	5111		3556	
14	2104-0803-0607 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 45, размерами 1500 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		7	105248,00	--	736736	--	736736	--	795675
		СП - 8%				--	--	--	--		58939	
15	2104-0803-0608 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 46, размерами 1250 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		2	88920,00	--	177840	--	177840	--	192067
		СП - 8%				--	--	--	--		14227	
16	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев		6,16	506430,09	12012,73	3119609	73999	2985100	67080	3441625
		НР - 84%; СП - 8%				9823,05	3140,86	60510	19348		254935	
17	2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		3	48338,00	--	145014	--	145014	--	156615
		СП - 8%				--	--	--	--		11601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2104-0801-0207 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	5	96671,00	--	483355	--	483355	--	522023
		СП - 8%			--	--	--	--		38668	
19	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,5	3794,84	208,72	24666	1357	15554	6887	34077
		НР - 84%; СП - 8%			1193,01	68,28	7755	444		2524	
20	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	56,9	51883,88	140,11	2952193	7973	2900604	38833	3230308
		НР - 84%; СП - 8%			766,53	45,95	43616	2615		239282	
21	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,7	575,00	--	3852	--	3852	--	4160
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
22	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,3	19379,00	--	25193	--	25193	--	27208
		СП - 8%			--	--	--	--		2015	
23	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	6	38,48	38,48	231	231	--	51	305
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,80	--	71		23	
24	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	18	18,55	18,55	334	333	--	74	440
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,69	--	102		33	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	879,66	--	264	--	--	190	490
		НР - 72%; СП - 8%			879,66	--	264	--		36	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13	162,71	76,96	2115	1000	--	1135	3510
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	1115	462		260	
27	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13	82,55	69,76	1073	907	40	245	1424
		НР - 72%; СП - 8%			9,69	16,52	126	215		105	
		Устройство оголовков									
28	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	144	155,38	146,95	22375	21160	--	4746	29291
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	37,35	1214	5378		2170	
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6	2023,56	--	12141	--	--	8742	22553
		НР - 72%; СП - 8%			2023,56	--	12141	--		1671	
30	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство(Подготовка под оголовок)	м3 подушки	61,4	2222,34	204,74	136452	12571	--	108990	265077
		НР - 84%; СП - 8%			2017,60	95,59	123881	5869		19635	
31	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	75	9304,00	--	697800	--	697800	--	753624
		СП - 8%			--	--	--	--		55824	
32	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	1,52	7971,00	5043,00	12116	7665	--	5434	18953
		НР - 84%; СП - 8%			2928,00	1327,58	4451	2018		1404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2104-0803-0608 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 46, размерами 1250 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	88920,00	--	355680	--	355680	--	384134
		СП - 8%			--	--	--	--		28454	
34	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	15,04	55675,58	3758,93	837361	56534	728585	56360	965219
		НР - 84%; СП - 8%			3473,55	987,59	52242	14853		71498	
35	2104-0803-0201 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	8	66401,00	--	531208	--	531208	--	573705
		СП - 8%			--	--	--	--		42497	
36	2104-0801-0405 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 15.170 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	4	101856,00	--	407424	--	407424	--	440018
		СП - 8%			--	--	--	--		32594	
37	2104-0803-0501 РСНБ РК 2015	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	84982,00	--	339928	--	339928	--	367122
		СП - 8%			--	--	--	--		27194	
38	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	2	3794,84	208,72	7590	418	4786	2119	10486
		НР - 84%; СП - 8%			1193,01	68,28	2386	137		777	
39	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	98	51883,88	140,11	5084620	13731	4995769	66883	5563624
		НР - 84%; СП - 8%			766,53	45,95	75120	4503		412120	
40	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,27	27295,00	--	61960	--	61960	--	66917
		СП - 8%			--	--	--	--		4957	
41	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,4	19379,00	--	7752	--	7752	--	8372
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
42	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	69	38,48	38,48	2655	2655	--	586	3501
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,80	--	814		259	
43	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	207	18,55	18,55	3840	3840	--	848	5063
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,69	--	1178		375	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	879,66	--	792	--	--	570	1471
		НР - 72%; СП - 8%			879,66	--	792	--		109	
45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70	162,71	76,96	11390	5387	--	6113	18903
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	6002	2488		1400	
46	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	70	82,55	69,76	5778	4883	217	1321	7667
		НР - 72%; СП - 8%			9,69	16,52	678	1156		568	
47	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	40	155,38	146,95	6215	5878	--	1318	8136
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	37,35	337	1494		603	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта		80	69,14	69,14	5531	5531	--	1537	7633
		НР - 72%; СП - 8%				--	26,68	--	2134		565	
49	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		400	6,72	6,72	2688	2688	--	582	3531
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,02	--	808		262	
50	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		80	82,55	69,76	6604	5581	248	1510	8763
		НР - 72%; СП - 8%				9,69	16,52	775	1322		649	
		Укрепление русел и откосов насыпи										
		Входной оголовок										
		Откосы										
51	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		6,8	9304,00	--	63267	--	63267	--	68328
		СП - 8%				--	--	--	--		5061	
52	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности		54	4226,05	173,16	228207	9351	152778	49192	299591
		НР - 72%; СП - 8%				1223,66	41,57	66078	2245		22192	
53	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ПРИМ.	Асфальтовые планки	м3 древесины в конструкции		0,4	7980,11	42,18	3192	16	2290	804	4316
		НР - 90%; СП - 8%				2214,64	18,57	886	7		320	
54	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,4	50380,00	--	20152	--	20152	--	21764
		СП - 8%				--	--	--	--		1612	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12	249040,00	--	29885	--	29885	--	32276
		СП - 8%				--	--	--	--		2391	
		Выходной оголовок										
		Откосы										
56	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		3,9	9304,00	--	36286	--	36286	--	39189
		СП - 8%				--	--	--	--		2903	
57	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности		34	4226,05	173,16	143686	5887	96195	30973	188632
		НР - 72%; СП - 8%				1223,66	41,57	41604	1413		13973	
58	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ПРИМ.	Асфальтовые планки	м3 древесины в конструкции		0,4	7980,11	42,18	3192	16	2290	804	4316
		НР - 90%; СП - 8%				2214,64	18,57	886	7		320	
59	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,4	50380,00	--	20152	--	20152	--	21764
		СП - 8%				--	--	--	--		1612	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,07	249040,00	--	17433	--	17433	--	18828
		СП - 8%				--	--	--	--		1395	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	м3		5,832	3006,41	1098,92	17533	6409	--	13132	33118
		НР - 91%; СП - 8%				1907,49	566,83	11124	3306		2453	
62	1106-1501-0110 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление	м3		8,95	3581,61	1047,78	32055	9378	--	24421	60994
		НР - 91%; СП - 8%				2533,83	464,58	22678	4158		4518	
63	1106-1501-0111 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на щебне класса В20. Приготовление	м3		4,55	3575,67	1041,84	16269	4741	--	12408	30971
		НР - 91%; СП - 8%				2533,83	462,82	11529	2106		2294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16941585	297709	16074681	536894	18876757
								569194	87953	--	1398278	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16941585				
	Материалы		Тенге					11884456				
	Всего заработная плата		Тенге						657147			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					91474				
	Местные материалы		Тенге					4098751				
		Накладные расходы	Тенге					536894				
		Сметная прибыль	Тенге					1398278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18876757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									570
		Сметная заработная плата	Тенге						657147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**18876757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									570
		Сметная заработная плата	Тенге						657147			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ

РАЗДЕЛ 1.Ремонт съездов на ПК 15+00 (пересечение), ПК 94+00 (вправо), ПК 108+20 (влево), ПК 201+65 (вправо), ПК 242+60 (вправо), ПК 298+00 (пересечение), ПК 324+50 (пересечение), ПК 326+30 (вправо), ПК 335+10 (вправо), 347+80 (вправо)

Устройство основания

1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия		315	240,09	182,74	75628	57563	130	36482	121079
		НР - 108%; СП - 8%				56,94	50,30	17935	15844		8969	
2	2101-0201-0710 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3		60,3477	7835,00	--	472824	--	472824	--	510650
		СП - 8%				--	--	--	--		37826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					548452	57563	472954	36482	631729
								17935	15844	--	46795	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					548452				
	Материалы		Тенге					129				
	Всего заработная плата		Тенге						33779			
	Местные материалы		Тенге					472824				
		Накладные расходы	Тенге					36482				
		Сметная прибыль	Тенге					46795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					631729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						33779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**631729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						33779			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 8-1 ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА

РАЗДЕЛ 1.Устройство временной объездной дороги при переустройстве водопропускных труб на пк23+00 пк144+10 пк236+40 пк273+00 пк306+10

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1127-1201-0102 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2(Всего 7 м)	км дороги		0,2	529423,87	451102,90	105885	90221	--	35493	152688
		НР - 108%; СП - 8%				78320,97	85997,97	15664	17200		11310	
2	1127-1201-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство(всего 7м)	км дороги		0,2	666520,78	519223,18	133304	103845	212	62628	211606
		НР - 108%; СП - 8%				146237,40	143705,09	29247	28741		15675	
3	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		140	9304,00	--	1302560	--	1302560	--	1406765
		СП - 8%				--	--	--	--		104205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1541749	194066	1302772	98121	1771059
								44911	45941	--	131190	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1541749				
	Материалы		Тенге					212				
	Всего заработная плата		Тенге						90852			
	Местные материалы		Тенге					1302560				
		Накладные расходы	Тенге					98121				
		Сметная прибыль	Тенге					131190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1771060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						90852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1771060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						90852			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**172235214**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2405923				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10974300			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3585456			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							139284650		
		- Перевозка грузов	Тенге					1224492				
		- Накладные расходы	Тенге								5587678	
		- Сметная прибыль	Тенге								12758166	
		В текущих ценах 2021 года с учетом скидки к=0,94503239	**Тенге**					**162 767 857**				
			Тенге									
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									
		Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %	Тенге					19 532 143				
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС	Тенге					**182 300 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района Северо-Казахстанской области»

Кутушев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"

Погосян А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Арзикулов Н.М.